

Harmonogram stavby

červen-červenec 2016

Popis	1. týden		2. týden				3. týden				4. týden						
	čt	pá	po	út	st	čt	pá	po	út	st	čt	pá	po	út	st	čt	pá
Předání staveniště a zařízení staveniště	30.06.2016																
		01.07.2016	04.07.2016	05.07.2016													
Frézování přesazených přípojek a překážek v potrubí, kořenů, zemní práce																	
Čištění a monitoring potrubí před sanací					06.07.2016												
Bezvýkopová oprava (vložkování)						07.07.2016	08.07.2016	11.07.2016	12.07.2016	13.07.2016							
Otevření přípojek																	
Vodotěsné zapravení přípojek po sanaci																	
Oprava a vyčištění dešťových vpustí												14.07.2016	15.07.2016				
Monitoring TV kamerou po sanaci														18.07.2016			
Rezerva																	