


## Příloha č.4 – Harmonogram provádění Díla

<i>Dílčí aktivita</i>	<i>Závazný termín</i>
<b>1. Přípravná fáze</b>	
První projektová schůzka, předání harmonogramu provádění Díla	1.8.2013
Dokončení prováděcí projektové dokumentace	13.9.2013
Předání staveniště – vnitřní trasa - budova Žerotínovo nám. 3/5, Brno	16.9.2013
Předání staveniště – vnitřní trasa - budova Cejl 530/73	16.9.2013
Příprava realizace, dodání a kontrola kompletního materiálu	11.10.2013
Zajištění průchodnosti tras HDPE trubek včetně kalibrace	25.10.2013
<b>2. Realizační fáze</b>	
Zafouknutí mikrotrubiček ve venkovních trasách HDPE trubek	8.11.2013
Instalace mikrotrubiček ve vnitřních trasách koncových objektů	8.11.2013
Záfuk optických kabelů do kompletních tras mikrotrubiček	15.11.2013
Montáž ukončení optických kabelů na rozvaděčích v TC	22.11.2013
Závěrečné měření optických kabelů	29.11.2013
Zpracování měřících protokolů	6.12.2013
Dokumentace skutečného provedení stavby	13.12.2013
Vklad věcných břemen	13.12.2013
Zkušební provoz – zahájení	16.12.2013
<b>3. Převzetí díla</b>	
Dokončení vkladu věcných břemen	12.5.2014
Předání a převzetí díla	12.5.2014
Fakturace	12.5.2014

Zhotovitel si vyhrazuje právo uvedené termíny zkrátit. O takové úpravě bude informovat Objednatele písemnou formou.

Za Zhotovitele:

V Brně dne



Telefónica Czech Republic, a.s.

Ing. Aleš Mejzlík, Sales Manager

na základě pověření ze dne 4.2.2013