

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

III/4317 Kojátky od přeložky po začátek obce

Obsah

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
2. DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ.....	4

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba:	III/4317 Kojátky od přeložky po začátek obce
Místo stavby:	extravilán a intravilán obce Kojátky
Katastrální území:	Kojátky
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
Druh stavby:	stavební úprava
Investor stavby:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno, IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337 Zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno, IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581
Zhotovitel dokumentace:	Zhotovitel 1: - vedoucí společník Dopravoprojekt Ostrava a.s. Masarykovo náměstí 5 702 00, Ostrava 1 IČO: 427 67 377 Zhotovitel 2: - společník Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151/16 690 02, Břeclav IČO: 276 96 880
Název vzniklé společnosti na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI: „DPO – Viadesigne“	
Řešitelský tým:	VEDOUcí PROJEKTANT - Ing. Zdeněk Legerský KONTROLOVAL - Ing. Zdeněk Vyňuchal VYPRACOVAL – Michal Mikulec

2. DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Oprava povrchu pozemní komunikace bude prováděna na silnici III/4317. Opravovaný úsek leží v extravilánu a intravilánu obce Kojátky, okres Vyškov v Jihomoravském kraji. V místě řešeného úseku se nachází křížení s místními a účelovými komunikacemi. Dále řešeným úsekem projíždí autobusové spoje.

V přiložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce. Realizace proběhne za částečné uzavírky silnice III/4317.

Realizace bude rozdělena na dvě etapy a bude probíhat za částečné uzavírky. V místě realizace budou v průběhu prací osazeny světelné semaforey.

Zhotovitel stavby zajistí včasnou informovanost obyvatel dotčených úplnou uzavírkou komunikace. Min.1 týden před zahájením prací a úplným uzavřením komunikace bude potřeby z důvodu vyklizení vozidel osazeno DZ B28+E13 s vyznačením počátku zákazu.

Zhotovitel stavby projedná uvažované omezení s dotčenými účastníky (Dopravní inspektorát, majetkoví správci PK, dotčené obce na objízdných trasách, veřejní dopravci, atd.), zajistí stanovení přechodné úpravy provozu na PK na příslušných úřadech, vč. příslušného rozhodnutí o uzavírce komunikace.

Po opravě povrchu komunikace bude provedeno nové vodorovné dopravní značení barvou a dvojsložkovým plastem, konkrétně vodící čáry šířky 125mm. Zhotovitel zajistí dle potřeby po dohodě s investorem stanovení místní úpravy provozu na PK.

Vlastní fyzická realizace stavby a délka uzavírky se předpokládá cca 2 týdny na etapu.

Předpokládaný harmonogram stavebních prací:

- Prověření stávajících inženýrských sítí
- Příprava provizorního dopravního značení
- Čištění krajnic
- Frézování porušených okrajů
- Položení navržených vrstev vozovky
- Zpevnění krajnic – provedení dle příslušného vzorového listu VL1 212.04, sklon 8%, nezpevněná krajnice
- Zřízení vodorovného dopravního značení

Ve Zlíně, 06/2023

Michal Mikulec