

## Základna letecké záchranné služby

Milník č.	Název Milníku	úprava SpST	150 000 000,00	Lhůta splnění Milníku ve dnech od Data zahájení prací
	Popis Milníku		z úpravy SpSt	
1	<b>BEP</b>	0,10	150 000,00	21,00
	Vypracování dokumentu BEP ze strany zhotovitele a schválení objednatelem.			
2	<b>CDE</b>	0,10	150 000,00	21,00
	Zprovoznění a zpřístupnění Společného datového prostředí (CDE) ze strany zhotovitele a po schválení objednatelem.			
3	<b>Dokumentace pro povolení záměru</b>	1,00	1 500 000,00	90,00
	Projektová dokumentace potřebná pro zahájení veřejnoprávního projednání dokumentace a pro řízení povolení záměru a jeho zahájení.			
4	<b>Povolení záměru</b>	0,10	150 000,00	150,00
	Zajištění rozhodnutí o povolení záměru			
5	<b>Předání DPS (bez interiéru)</b>	1,00	1 500 000,00	210,00
	Projektová dokumentace potřebná pro zahájení stavby (zemní práce, statické výpočty, základové konstrukce, páteřní rozvody, prostupy apod.)			
6	<b>Zahájení stavebních prací</b>	0,50	750 000,00	231,00
	Zahájení stavebních prací, zřízení zařízení staveniště, zabezpečení obvodu staveniště, zřízení obslužné komunikace, odvodnění stavby, inženýrské sítě.			
7	<b>Dokončení založení základové konstrukce Stavby, včetně realizace zemního valu</b>	5,00	7 500 000,00	321,00
	Kompletní ukončení prací na založení Stavby, včetně ověření všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.), zřízení prostupů, zajištění výkopů včetně odvodnění stavby. Realizace zemního valu na horní kótu.			
8	<b>Realizační projektová dokumentace, BIM</b>	2,00	3 000 000,00	300,00
	Finalizace projektové dokumentace a BIM model bez kolizí, dle dokumentu OIR. Budou vyřešeny veškeré návaznosti a kolize v rámci BIM modelu (bezkolizní model), stanoveny veškeré páteřní trasy a trasy ke koncovým prvkům včetně ochranných a montážních pásem. <b>Návrh interiéru – zpracování projektu interiéru do modelu BIM a do realizační dokumentace (vyřešení kolizí interiéru se stavbou).</b> Zhotovitel musí zohlednit a zahrnout lhůty pro posuzování nebo schvalování dokumentů Zhotovitele Správcem stavby, dle Zvláštních a Obecných podmínek.			
9	<b>Dokončení konstrukce Stavby – hrubé stavby hlavního stavebního objektu</b>	21,50	32 250 000,00	381,00
	Dokončení všech částí Stavby se statickou funkcí (vodorovné a svislé nosné konstrukce) včetně ověření všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.). Zajištění ochrany proti pronikání dešťových vod do dutých prvků (tvárnice, tvarovky apod.).			
10	<b>RPD interiéru</b>	0,20	300 000,00	390,00
	Realizační projektová dokumentace interiéru v podrobnosti a členění pro zadávací řízení na dodavatele dle Požadavků objednatele.			
11	<b>Zabezpečení Stavby proti klimatickým vlivům (tj. dokončení opláštění a střechy)</b>	11,00	16 500 000,00	441,00
	Zejména dokončení střechy, vnějších výplní otvorů apod., vše tak, aby byla vnitřní část Stavby (interiéru, technologie, povrchy) ochráněna proti nepříznivým klimatickým vlivům i případnému vstupu nepovolaných osob včetně detailů, které mají vliv na zabezpečení proti klimatickým vlivům.			
12	<b>Heliport, technologie heliportu, podkladní vrstvy zpevněných ploch</b>	5,00	7 500 000,00	441,00
	Dokončení realizace heliportu, včetně rozvodů hasicího systému a podzemní část LPH a všech podzemních tras, retenční nádrží a vsakování.			
13	<b>Dodání rozvodů TZB (VZT, ZTI, VYT, EL, SLP, MaR) a vnějších sítí technické infrastruktury</b>	10,00	15 000 000,00	531,00
	Rozvody vzduchotechniky, zdravotnických instalací, rozvody systému vytápění a ohřevu TUV, rozvody silnoproudých instalací, slaboproudých instalací, MaR a vnějších sítí technické infrastruktury. Dokončení rozvodů, tras, koncových prvků a zařizovacích předmětů. Veškeré trasy budou chráněny proti znečištění vnitřních i vnějších částí. Nastavení systému ochrany veškerých instalací ostatních profesí proti poškození a znečištění. Vnější sítě a přípojky, trafostanice, oplocení.			
14	<b>Zpevněné plochy</b>	5,00	7 500 000,00	531,00
	Dokončení zpevněných ploch, nadzemní část LPH, včetně značení.			
15	<b>Dokončení profesních a stavebních prací a stavební připravenost pro přímou dodávku "Interiér"</b>	5,00	7 500 000,00	621,00
	Dokončení profesních a stavebních prací (zdění, omítek, hrubé podlahy, obklady, dlažby, SDK, podlahy, dveře, malby, zámečnické konstrukce, instalace koncových prvků). Kompletní dokončení prostor pro instalaci interiéru, ukončení všech prašných procesů v interiéru, dokončení nášlapných vrstev (viz Požadavky objednatele – stavební připravenost na přímé dodávky).			

16	<b>Dokončení technologií TZB dle příslušných norem včetně zkoušek a certifikátů</b>	5,00	7 500 000,00	591,00
	Dokončení technologií TZB dle příslušných norem včetně zkoušek a certifikátů. Kompletní dokončení všech instalací TZB a zprovoznění. Lokální kontrola prvků MaR – otestování správné komunikace prvků MaR na jednotlivých kontrolerech, kontrola adres a názvů proměnných.			
17	<b>Zprovoznění heliportu</b>	0,50	750 000,00	561,00
	Zajištění zprovoznění heliportu a jeho technologií, záletové zkoušky, certifikace - zajištění provozní způsobilosti ÚCL			
18	<b>Sadové úpravy, terénní úpravy, venkovní plochy a mobiliář</b>	2,00	3 000 000,00	621,00
	Dokončení terénních a parkových úprav v okolí Stavby včetně parkovacích míst a zpevněných ploch (nutné pro povolení zkušebního provozu). Výsadba rostlin a dokončení sadových úprav.			
19	<b>Předání BIM modelu skutečného provedení</b>	3,00	4 500 000,00	651,00
	Předání BIM modelu skutečného provedení ke kontrole.			
20	<b>Dokončení Interiéru</b>	5,00	7 500 000,00	681,00
	Kompletní dodávka interiéru			
21	<b>Dokončení díla a převzetí Díla ke zkušebnímu provozu</b>	5,00	7 500 000,00	681,00
	Dokončení stavby včetně příslušných zkoušek a certifikátů. Převzetí Díla Objednatelem a předání Bankovní záruky za vady. Předání dokladů požadovaných v Požadavcích poskytovatele dotace k ukončení projektu.			
22	<b>Odstranění vad a nedodělků.</b>	2,00	3 000 000,00	711,00
	Odstranění vad a nedodělků evidovaných při převzetí Díla ke zkušebnímu provozu.			
23	<b>Vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo</b>	10,00	15 000 000,00	741,00
	Lhůta splnění Milníku je předpokládána. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje dosud nestanovila délku zkušebního provozu. Zkušební provoz by neměl přesáhnout 365 dnů od vydání souhlasného závazného stanoviska povolení Zkušebního provozu. K tomuto Milníku musí být odstraněny veškeré Vady a nedodělky.			

kontrola **100,0** **150 000 000,00**