

Orientační časový a finanční harmonogram

Rekonstrukce školního hřiště a obnova oplocení v areálu Francouzská 101, Brno

Datum, týden	Činnost	Náklad
od 9. 10. 2017 (1. týden)	Bourací práce, výkopové práce	280 000,00
od 16. 10. 2017 (2. týden)	Bourací práce, výkopové práce	270 000,00
od 23. 10. 2017 (3. týden)	Zemní práce, odvodnění, výstavba plotových stěn	565 000,00
od 30. 10. 2017 (4. týden)	Zhotovení štěrkových vrstev hřišť, výstavba plotových stěn, výstavba statické opěrné zdi	275 000,00
od 16. 11. 2017 (5. týden)	Zhotovení štěrkových vrstev hřišť, osazení obruby, výstavba plotových stěn, zásypy výkopů	305 000,00
od 13. 11. 2017 (6. týden)	Finální štěrkové vrstvy hřišť, cihelné obezdivky plotových stěn, montáž plotových sloupků	430 000,00
od 20. 11. 2017 (7. týden)	Pokládka umělého trávníku, montáž zachytného oplocení, lajnování, cihelné obezdivky plotových stěn	555 000,00
od 27. 11. 2017 (8. týden)	Zapiskování sportovní plochy, cihelné obezdivky plotových stěn	270 000,00
od 4. 12. 2017 (9. týden)	Cihelné obezdivky plotových stěn, spárování, montáže kovových komponent plotu	285 000,00
od 11. 12. 2017 (10. týden)	Terénní úpravy, dokončovací práce	170 000,00
od 18. 12. 2017 do 22. 12. 2017 (11. týden)	Dokončovací práce, předání stavby	72 941,00

3 477 941,00