

Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny  
Harmonogram stavebních prací

		2019												2020												2021												Rizika
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
REALIZACE STAVBY - varianta POSTUPNÁ																																						
REALIZACE STAVBY - varianta KOMPLETNÍ																																						
000 Objekty přípravy staveniště																																						
SO 001.1	Příprava území - cyklostezka																																				Řešeno samostatnou realizací - bez ohledu na variantu	
SO 001.2	Příprava území - ostatní objekty																																					Řešeno samostatnou realizací - bez ohledu na variantu
SO 002	Ostatní a vedlejší náklady																																					
100 Objekty pozemních komunikací																																						
SO 101	Účelová komunikace (cyklostezka)																																					Realizace během rekonstrukce mostu (pouze část u úpravy sil. I/52 v oblasti Zpracovny ryb). Dobudování v následujícím roce podle vývoje financování.
																																						Realizace během rekonstrukce mostu + napojení v oblasti mostu následující sezónu po dokončení mostu
SO 102	Úprava sil. I/52																																					Realizace během rekonstrukce mostu, bez ohledu na variantu financování
SO 103	Účelová komunikace k betonárce																																					Realizace během rekonstrukce mostu, bez ohledu na variantu financování
SO 104	Migrační opatření																																					Realizace během rekonstrukce mostu (pouze prostupy pod sil. I/52). Dobudování v následujícím roce podle vývoje financování.
																																						Realizace během rekonstrukce mostu + napojení v oblasti mostu následující sezónu po dokončení mostu
SO 105	Dopravně inženýrské opatření během výstavby																																					Pro realizaci napojení cyklostezky na most
200 Mostní objekty a zdi																																						
SO 201	Rozšíření mostu ev. č. 52-059																																					Řešeno samostatnou realizací - bez ohledu na variantu
300 Vodohospodářské objekty																																						
SO 301	Úprava hráze vč. vybavení																																					Při realizaci cyklostezky
400 Elektro a sdělovací objekty																																						
SO 401	Přeložka podzemního vedení VN – E.ON																																					Realizace během rekonstrukce mostu, bez ohledu na variantu financování
SO 402	Přeložka podzemního vedení NN – Povodí Moravy																																					Realizace během rekonstrukce mostu, bez ohledu na variantu financování
700 Objekty pozemních staveb																																						
SO 701	Přeložka oplocení zpracovny ryb																																					Současně s budováním cyklostezky v daném prostoru
800 Objekty úpravy území																																						
SO 801.1	Náhradní výsadby - Rybníkářství Pohořelice																																					Provedeno po realizaci přeložky oplocení a úpravy sil. I/52