

II/422 Podivín - Lednice: Harmonogram výstavby

SO/PS	Název stavebního objektu	Měsíc výstavby						
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
000	Nestavební náklady							
101	Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km							
102	Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km							
103	Chodník v intravilánu obce Lednice							
201	Most ev.č.422-040							
202	Most ev.č.422-041							
203	Most ev.č.422-042							
204	Most ev.č.422-043							
205	Most ev.č.422-044							
401	Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín							
402	Veřejné osvětlení v obci Lednice							
901	Přechodné dopravní značení							

Číslo měsíců neoznačují kalendářní měsíce, ale pořadí měsíců výstavby, která bude zahájena dle podepsané SOD.

- 1.,6. a 7. měsíc:** bude rekonstrukce probíhat za uzavírky, ve které bude umožněn průjezd stavbou **autobusové dopravě, vozidlům IZS a vozidlům do 3,5t**
- 2.,3.,4. a 5. měsíc:** bude rekonstrukce probíhat za úplné uzavírky, ve které bude umožněn průjezd stavbou pouze **autobusové dopravě a vozidlům IZS**
- 1.,6. a 7. měsíc:** budou vytvořeny tři pracovní místa řízená semaforovou soustavou v délce do 500 m dle potřeby zhotovitele, tato místa se budou posouvat dle potřeb zhotovitele
- 2.,3.,4. a 5. měsíc:** budou vytvořeny tři pracovní místa řízená semaforovou soustavou:
1. pracovní místo bude od staničení 0,100 km do staničení 1,130 km
 2. pracovní místo bude od staničení od 3,420 km do staničení 3,520 km (SO 205 - Most 422-044)
 3. pracovní bude posuvné dle potřeby zhotovitele

V případě, že doba výstavby zasáhne do zimního období (prosinec - březen), bude výstavba přerušena s tím, že zhotovitel musí zajistit průjezdnost stavby vozidlům do 3,5t, autobusové dopravě a vozidlům IZS.