

Předpokládané termíny demolice budovy H složkami IZS a následná stavba Rozšíření parkoviště

Předpokládaný harmonogram průběhu bouracích prací v návaznosti na lhůty realizace sdělené IZS:

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| - | Příprava objektu na cvičení | 18. 7. 2016 – 3. 8. 2016 |
| - | Cvičení složek IZS ve vyhledávání osob ve zříčené budově | 4. 8. 2016 – 5. 8. 2016 |
| - | Výcvik jednotek ZÚ HZS ČR v demolici a likvidaci staticky narušené budovy | 8. 8. 2016 – 2. 9. 2016 |
| - | Mimo cvičení IZS stavba parkoviště a oprava štítu budovy J | 5. 9. 2016 – 30. 9. 2016 |

Celý průběh cvičení bude prováděn za plného provozu nemocnice. Využívány budou pouze plochy vyhrazené pro zařízení staveniště. Obvod zařízení staveniště a komunikace v areálu budou na základě analýzy provozu nemocnice upřesněny a stanoveny do podpisu SoD.