

Harmonogram výstavby																
III/36829 DEŠTNÁ-RUMBERK, MOST 36829-1																
Seznam prováděných prací [měsíc]	Celková rekonstrukce mostu															
	1.				2.				3.				4.			
[týden]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Osazení DIO, zařízení staveniště a kácení	■															
Provedení překopu silnice a přeložky vodovodu		■														
Zřízení zatímní komunikace		■	■													
Pažení stavební jámy, provedení výkopu, demolice, zatrubnění a zřízení hrázek				■	■											
Úprava základové spáry, podkladní beton				■	■											
Provedení žlb. základů					■	■										
Provedení žlb. díků opěr a křídel						■	■									
Zřízení skruže nosné konstrukce							■	■								
Provedení žlb. příčle								■	■							
Izolace rubu, drenáže										■	■					
Zásyp rubů, přechodové oblasti											■	■				
Odstranění pažení											■	■				
Uliční vpust' silnice												■	■			
Izolace nosné konstrukce												■	■			
Provedení žlb. říms													■	■		
Vozovkové souvrství na mostě a předmostí														■	■	
Zábradlí na mostě															■	■
Odstranění DIO, obnovení provozu na mostě															■	■
Odstranění zatímní komunikace															■	■
Rampovitá ukončení, provedení zpevnění															■	■
Rekultivace a úklid															■	■

Pozn. Harmonogram výstavby bude v rámci realizace stavby upřesněn dle možností zhotovitele.