

| Číslo | SO-PS    | Název úkolu                                     | Doba trvání | Zahájení | Ukončení | Stav |
|-------|----------|-------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|
| 1     |          | <b>HMO STAVBY</b>                               | 721 dny?    | 10.10.12 | 30.9.14  |      |
| 2     |          |                                                 |             |          |          |      |
| 3     |          | <b>Nemocnice Znojmo II. etapa-2.část-akce I</b> | 721 dny?    | 10.10.12 | 30.9.14  |      |
| 4     |          |                                                 |             |          |          |      |
| 5     |          | <b>STAVEBNÍ OBJEKTY</b>                         | 715 dny?    | 10.10.13 | 23.9.14  |      |
| 6     | SO 01    | Kácení zeleně                                   | 10 dny      | 10.10.12 | 19.10.12 |      |
| 7     | SO 02    | Stanice mediplynů                               | 248 dny     | 7.1.13   | 12.9.13  |      |
| 8     | SO 07    | A1 ARO                                          | 540 dny     | 7.1.13   | 30.9.14  |      |
| 9     | SO 09    | B operační sály-1. etapa                        | 196 dny     | 1.3.13   | 12.9.13  |      |
| 10    | SO 09    | B operační sály-2. etapa                        | 154 dny     | 30.9.13  | 12.3.14  |      |
| 11    | SO 09    | B operační sály-3. etapa                        | 117 dny     | 1.6.14   | 25.9.14  |      |
| 12    | SO 14    | G Psychiatrie                                   | 598 dny     | 10.10.12 | 30.5.14  |      |
| 13    | SO 17    | Komunikace                                      | 46 dny      | 1.3.14   | 15.4.14  |      |
| 14    | SO 18    | Zpevněné plochy                                 | 75 dny?     | 1.3.14   | 14.5.14  |      |
| 15    | SO 19    | Inženýrské sítě                                 | 550 dny?    | 10.10.12 | 12.4.14  |      |
| 16    |          |                                                 |             |          |          |      |
| 17    |          | <b>LÉKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE</b>                     | 435 dny?    | 18.7.13  | 25.9.14  |      |
| 18    | PS 01.1  | A1 LT                                           | 60 dny?     | 30.4.14  | 28.6.14  |      |
| 19    | PS 01.4  | B LT 1. etapa                                   | 45 dny?     | 18.7.13  | 31.8.13  |      |
| 20    | PS 01.4  | B LT 2. etapa                                   | 79 dny?     | 12.12.13 | 28.2.14  |      |
| 21    | PS 01.4  | B LT 3. etapa                                   | 63 dny      | 25.7.14  | 25.9.14  |      |
| 22    | PS 01.5  | G LT                                            | 70 dny?     | 17.3.14  | 25.5.14  |      |
| 23    |          |                                                 |             |          |          |      |
| 24    |          | <b>INTERIEROVÉ VYBAVENÍ</b>                     | 409 dny     | 12.8.13  | 24.9.14  |      |
| 25    | SO 07.10 | A IV                                            | 20 dny      | 6.6.14   | 25.6.14  |      |
| 26    | SO 09.1  | B IV 1. etapa                                   | 20 dny      | 12.8.13  | 31.8.13  |      |
| 27    | SO 09.1  | B IV 2. etapa                                   | 20 dny      | 8.2.14   | 27.2.14  |      |
| 28    | SO 09.1  | B IV 3. etapa                                   | 20 dny      | 5.9.14   | 24.9.14  |      |
| 29    | SO 14.10 | G IV                                            | 20 dny      | 8.5.14   | 25.5.14  |      |
| 30    |          |                                                 |             |          |          |      |
| 31    |          | <b>PROVOZNÍ SOUBORY</b>                         | 618 dny?    | 7.1.13   | 16.9.14  |      |
| 32    | PS 02.2  | PRS A1                                          | 500 dny     | 7.1.13   | 21.5.14  |      |
| 33    | PS 02.4  | PRS B                                           | 565 dny     | 1.3.13   | 16.9.14  |      |
| 34    | PS 03.2  | Vzduchotechnika a klimatizace A1                | 500 dny     | 7.1.13   | 21.5.14  |      |
| 35    | PS 03.4  | Vzduchotechnika a klimatizace B                 | 585 dny     | 1.3.13   | 16.9.14  |      |
| 36    | PS 04.1  | Zdroj chladu C, A4                              | 300 dny     | 7.1.13   | 2.11.13  |      |
| 37    | PS 04.2  | Rozvody chladu R, A1, 2, 3                      | 500 dny     | 7.1.13   | 21.5.14  |      |
| 38    | PS 04.3  | Rozvody chladu B                                | 585 dny?    | 1.3.13   | 16.9.14  |      |
| 39    | PS 04.4  | Rozvody chladu R, S, C1, 2, 3                   | 300 dny?    | 7.1.13   | 2.11.13  |      |
| 40    | PS 05.2  | Předávací stanice tepla A1                      | 300 dny     | 7.1.13   | 2.11.13  |      |
| 41    | PS 05.4  | Topení B                                        | 565 dny?    | 1.3.13   | 16.9.14  |      |
| 42    | PS 06    | MaR, silnoproud pro VZT a sledování             | 618 dny     | 7.1.13   | 16.9.14  |      |
| 43    | PS 08    | Náhradní zdroj 630KVA                           | 267 dny     | 7.1.13   | 30.9.13  |      |
| 44    | PS 08    | Trafo stanice T1                                | 267 dny?    | 7.1.13   | 30.9.13  |      |
| 45    | PS 14.1  | Stanice kyslíku                                 | 237 dny     | 7.1.13   | 31.8.13  |      |
| 46    | PS 14.2  | Kompresorová stanice                            | 237 dny     | 7.1.13   | 31.8.13  |      |
| 47    | PS 14.3  | Vakuová stanice                                 | 237 dny     | 7.1.13   | 31.8.13  |      |
| 48    | PS 14.5  | Odbočka pro ARO                                 | 237 dny     | 7.1.13   | 31.8.13  |      |
| 49    | PS 14.5  | Rozvody mediplynů A1 ARO                        | 530 dny     | 7.1.13   | 20.6.14  |      |
| 50    | PS 14.7  | Rozvody mediplynů B 1. etapa                    | 225 dny     | 7.1.13   | 19.8.13  |      |
| 51    | PS 14.7  | Rozvody mediplynů B 2. etapa                    | 418 dny     | 7.1.13   | 28.2.14  |      |
| 52    | PS 14.7  | Rozvody mediplynů B 3. etapa                    | 618 dny     | 7.1.13   | 16.9.14  |      |
| 53    | PS 14.8  | PRS Zdrojová stanice mediplynů                  | 237 dny     | 7.1.13   | 31.8.13  |      |
| 54    | PS 14.9  | Stanice N2O, a CO2                              | 237 dny?    | 7.1.13   | 31.8.13  |      |
| 55    | PS 15    | Podružní pošta-úprava a doplnění systému        | 487 dny     | 1.3.13   | 30.6.14  |      |
| 56    | PS 19.1  | Informační systém-šifry                         | 565 dny     | 1.3.13   | 16.9.14  |      |
| 57    | PS 19.2  | EPS A1                                          | 510 dny     | 7.1.13   | 31.5.14  |      |
| 58    | PS 19.2  | EvRo A1                                         | 510 dny     | 7.1.13   | 31.5.14  |      |
| 59    | PS 19.2  | EPS B                                           | 565 dny     | 1.3.13   | 16.9.14  |      |
| 60    | PS 19.2  | EvRo B                                          | 565 dny     | 1.3.13   | 16.9.14  |      |
| 61    |          |                                                 |             |          |          |      |
| 62    |          |                                                 |             |          |          |      |
| 63    |          | <b>PROJEKTY</b>                                 | 797 dny     | 19.10.12 | 25.9.14  |      |
| 64    |          | Projektové práce                                | 707 dny     | 19.10.12 | 25.9.14  |      |
| 65    |          |                                                 |             |          |          |      |
| 66    |          | <b>RÁDNÉ UKONČENÍ DÍLA-MILNIKY</b>              | 384 dny?    | 12.9.13  | 30.9.14  |      |
| 67    | SO 01.2  | Kácení zeleně                                   | 1 den       | 30.5.14  | 30.5.14  |      |
| 68    | SO 02    | Stanice mediplynů                               | 1 den       | 12.9.13  | 12.9.13  |      |
| 69    | SO 07    | A1 ARO                                          | 1 den       | 30.7.14  | 30.7.14  |      |
| 70    | SO 09    | B operační sály-1. etapa                        | 1 den       | 12.9.13  | 12.9.13  |      |
| 71    | SO 09    | B operační sály-2. etapa                        | 1 den       | 28.3.14  | 28.3.14  |      |
| 72    | SO 09    | B operační sály-3. etapa                        | 1 den       | 30.9.14  | 30.9.14  |      |
| 73    | SO 14    | G Psychiatrie                                   | 1 den       | 30.5.14  | 30.5.14  |      |
| 74    | SO 17    | Komunikace                                      | 1 den       | 30.5.14  | 30.5.14  |      |
| 75    | SO 18    | Zpevněné plochy                                 | 1 den?      | 30.5.14  | 30.5.14  |      |
| 76    | SO 19    | Inženýrské sítě                                 | 1 den?      | 30.5.14  | 30.5.14  |      |