

FAKTURA - daňový doklad č.

1700264



Dodavatel

SULKOM s.r.o.

Tel.: +420 516413915

Bankovní účet: 199797300/0300



Kninice 330

Fax:

SWIFT: CEKOCZPP

67934 Kninice

WWW: www.sulkom.cz

IBAN: CZ0503000000000199797300

IČ: 27670309 DIČ: CZ27670309

E-mail: sulkom@sulkom.cz

VS: 1700264

SS: 17085

KS: 0308

Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 50610.

Vystavení: 28.12.2017

Zakázka: 17085

Splatnost: 27.01.2018

Zp. dopravy:

Zd. plnění: 22.12.2017

Zp. platby: Bankovním převodem

Objednávka:

Příjemce: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Křetín 12

67962 Křetín

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Křetín 12

67962 Křetín

Česká republika

IČ: 00386766

DIČ: CZ00386766

Odběratel: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace, Křetín 12, Křetín 67962

FAKTURUJEME VÁM STAVEBNÍ PRÁCE NA ZAKÁZCE "UBYTOVÁNÍ PRO DOPROVOD PACIENTŮ DLPP BOSKOVICE II"

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Zjišťovací protokol č. 4 o provedených stavebních pracích		1,0000 kpl	502 151,3500	21%	502 151,35	607 603,13 Kč
Soupis provedených prací dle dodatku č. 1		1,0000 kpl	24 826,8600	21%	24 826,86	30 040,50 Kč

Celková částka

637 644,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

637 644,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	526 978,52	110 665,48	637 644,00
CELKEM	526 978,52	110 665,48	637 644,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

SULKOM s.r.o.

679 34 Kninice 330
DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

Razítko a podpis dodavatele

Zjišťovací protokol č. 4 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.12.2017 do 22.12.2017

Stavba : 005095

Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Objednatel :

IČO :

DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %					
DPH 15 %		0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH 21 %		6 375 967,56	5 693 483,55	502 151,35	180 332,66
DPH 21 %		1 338 953,00	1 195 631,00	105 452,00	37 870,00
Zaokrouhlení		0,44	0,45	-0,35	0,34
Cena celkem za stavbu		7 714 921,00	6 889 115,00	607 603,00	218 203,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 005095 Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa za období od 1.12.2017 do 22.12.2017. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 4 je přiložen.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
00	Vedlejší a ostatní náklady	53 820,89	19 577,15	34 243,74	0,00
00	Vedlejší a ostatní náklady	53 820,89	19 577,15	34 243,74	0,00
01	Ubytovací jednotky	5 665 938,91	5 301 051,64	272 188,62	92 698,65
01A	Ubytovací jednotky - Stavební ř	5 021 848,56	4 907 425,44	21 724,37	92 698,75
01B	Ubytovací jednotky - Napojení v	194 867,98	187 855,96	7 012,02	0,00
01C	Ubytovací jednotky - Napojení s	100 324,01	23 356,22	76 967,86	-0,07
01D	Ubytovací jednotky - Napojení N	348 898,36	182 414,02	166 484,37	-0,03
02	Zpevněná plocha	656 207,76	372 854,76	195 718,99	87 634,01
02	Zpevněná plocha - změna 2017	656 207,76	372 854,76	195 718,99	87 634,01

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	132 738,23	132 738,23	0,00	0,00
11	Přípravné a přidružené práce	2 458,16	2 458,16	0,00	0,00
12	Odkopávky a prokopávky	28 131,44	28 131,44	0,00	0,00
13	Hloubené vykopávky	31 313,99	31 313,99	0,00	0,00
16	Přemístění výkopku	103 729,89	92 843,82	10 886,06	0,01
17	Konstrukce ze zemin	14 548,96	13 700,65	848,30	0,01
18	Povrchové úpravy terénu	85 088,80	378,14	60 020,64	24 690,02
27	Základy	291 101,07	291 101,07	0,00	0,00
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	8 940,30	8 940,30	0,00	0,00
38	Kompletní konstrukce	4 521 865,85	4 429 167,10	0,00	92 698,75
4	Vodorovné konstrukce	7 830,37	7 830,37	0,00	0,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp	71 189,59	56 951,67	14 237,92	0,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	252 420,08	197 477,69	54 942,38	0,01
63	Podlahy a podlahové konstrukce	14 347,26	14 347,26	0,00	0,00
89	Ostatní konstrukce na trubním ve	16 784,18	3 356,84	13 427,34	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	37 846,15	27 115,86	10 730,28	0,01
93	Dokončovací práce inženýrských	9 589,95	9 589,95	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	6 701,42	1 655,07	5 046,35	0,00
99	Staveništní přesun hmot	74 881,72	57 518,09	17 363,63	0,00
711	Izolace proti vodě	16 155,81	16 155,81	0,00	0,00
721	Vnitřní kanalizace	18 977,35	2 304,66	16 672,69	0,00
722	Vnitřní vodovod	44 221,81	37 209,79	7 012,02	0,00
767	Konstrukce zámečnické	68 999,58	0,00	6 055,63	62 943,95
M21a	C21M - Elektromontáže	82 345,51	11 722,17	70 623,37	-0,03
M21b	Materiály	84 089,93	58 862,99	25 227,01	-0,07
M21c	Dodávky zařízení (specifikace)	110 188,78	46 902,61	63 286,17	0,00
M21d	Práce v HZS	56 405,34	0,00	56 405,34	0,00
M23	Montáže potrubí	5 850,20	5 850,20	0,00	0,00
M46	C46M - Zemní práce	88 282,47	88 282,47	0,00	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	7 212,14	0,00	7 212,14	0,00
VN	Vedlejší náklady	18 127,20	15 627,20	2 500,00	0,00
ON	Ostatní náklady	63 604,03	3 949,95	59 654,08	0,00

Soupis provedených stavebních prací ke dni 22.12.2017						
S:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa				
O:	01	Ubytovací jednotky				
R:	01A	Ubytovací jednotky - Stavební řešení - změna 2017/02				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	původní množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
	32 KV/1-6	D+M Kompletizovaný výrobek dle PD - ubytovací jednotky - o rozměrech 7,65m x 4,20m, zastavěné plochy 32,13 m2, celkové výšky 3,45m, provedené jako samonosný výrobek	kpl	5,00000	904 373,17	4 521 865,85
osazený na připravené základové konstrukce, připojený v nápojních bodech k rozvodům technických instalací, sestávající ze tří místností - vstupní zádveří, koupelna s WC a obytná místnost, nosná ocelová konstrukce, obvodový plášť - obvodová stěna U = 0,24 W/m2K, podlaha U = 0,17 W/m2K, strop U = 0,17/0,14 W/m2K, Uokna ? 1,2 W/m2K, Udvěří ? 1,4 W/m2K, kompletní HSV, PSV, vnitřní technické instalace (součástí dodávky není nábytek, interiérový mobiliář a spotřebiče)						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	nové množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
	32 KV/1-6	D+M Kompletizovaný výrobek dle PD - ubytovací jednotky - o rozměrech 7,65m x 4,20m, zastavěné plochy 32,13 m2, celkové výšky 3,45m, provedené jako samonosný výrobek	kpl	6,00000	904 373,17	5 426 239,02
osazený na připravené základové konstrukce, připojený v nápojních bodech k rozvodům technických instalací, sestávající ze tří místností - vstupní zádveří, koupelna s WC a obytná místnost, nosná ocelová konstrukce, obvodový plášť - obvodová stěna U = 0,24 W/m2K, podlaha U = 0,17 W/m2K, strop U = 0,17/0,14 W/m2K, Uokna ? 1,2 W/m2K, Udvěří ? 1,4 W/m2K, kompletní HSV, PSV, vnitřní technické instalace (součástí dodávky není nábytek, interiérový mobiliář a spotřebiče)						

cena nových st. prací bez DPH	904 373,17 Kč	
cena provedených stavebních prací ke dni 30.9.2017	542 623,90 Kč	SPP č.1
cena provedených stavebních prací ke dni 31.10.2017	251 749,27 Kč	SPP č.2
cena provedených stavebních prací ke dni 10.11.2017	3 452,00 Kč	SPP č.3
cena provedených stavebních prací ke dni 4.12.2017	24 826,86 Kč	SPP č.4

V Kníních 22.12.2017

zhotovitel

V Boskovicích 22.12.2017

objednatel

