



F.07.02.01

Záznam z kontrolního dne stavby*Stavba I/52 Pasohlávky, most ev.č. 52-059***Kontrolní den**Číslo **3** konaný dne **24.2.2020****Účastníci**

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.04.00.01 Prezenční listina

Program 3. kontrolního dne

Obecná ustanovení

Kontrola plnění podmínek Smlouvy o dílo

Trvalé úkoly

Nové úkoly

Závěr

I. Obecná ustanovení

Dokumenty tvořící obsah smlouvy o dílo budou pokládány za vzájemně se vysvětlující. Pro účely výkladu je určeno pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů podle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - obecné a zvláštní podmínky (Smluvní podmínky).

II. Kontrola plnění podmínek Smlouvy**1. Smlouva**

Smlouva o dílo (SoD) byla uzavřena dne 15.11.2019 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) jako Objednatel a Společností „Společnost Pasohlávky – FIRESTA + EUROVIA“
Rozhodné datum je 30.8.2019

2. Dodatky smlouvy

K dnešním dni neevidujeme

3. Zahájení prací a Datum zahájení prací

Oznámení o Datu zahájení prací
na základě pokynu Správce stavby zahájil zhotovitel práce na objízdných trasách **24.1.2020**

4. Předání staveniště

Předání staveniště pro přípravné práce proběhlo dne 18.11.2019

Trvalé úkoly

2/3	Veškeré dokumenty budou v souladu se SoD. Bude jednoznačně uvedena odpovědná právnická osoba	Ing. Habarta	Trvale
------------	--	--------------	---------------

Úkoly z předchozích kontrolních dnů

Úkol číslo	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1/1	Zhotovitel v souladu se smlouvou v odpověď na pokyn Správce stavby ze dne 20.1.2020 předá v souladu pod-článkem 13,3 Všeobecných obchodních podmínek ocenění prací a HMG Byly odeslány 3 claimy doručeno 18.2.2020	p. Gabrhel	

1/2	Uzavírka silnice II/414 u Drnholce bude ukončena 17.2.2020 Uzavírka mostu u Brodu bude zahájena 18.2.2020 Termín ukončení etapy bude upřesněno nejpozději do 3.2.2020 Ukončení výstavby provizoria SO 39615-1 bude 10.3.2020 včetně	p. Gabrhel	10.3.2020
1/3	Termín zahájení uzavírky na hlavní trase bude upřesněn 3.2.2020 Zahájení uzavírky na hlavní trase bude od 11.3.2020	p. Gabrhel	11.3.2020
2/1	Demontáž provizoria na hlavní trase I/52 bude zahájena 11.3.2020, Demontáž provizoria bude ukončena nejpozději 21.3.2020	Silnice Group ŘSD	
2/2	V žádosti na uzavírku silnice I/52 bude uvedena jedna odpovědná právnická osoba, Splněno bod bude vypuštěn	Ing. Habarta	10.2.2020
2/4	Zástupce SUS upozorňuje, že mostní prohlídky stávajících mostů přemostěných mostním provizoriem bude provádět ŘSD, včetně případného odstranění zjištěných závad V případě zhoršení stavu bude případná oprava řešena dohodou mezi SUS a ŘSD (24.2.2020)		
Nové úkoly			
Úkol číslo	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
3/1	V rozhodnutí o uzavírce I/52 bude zapracováno stanovisko policie ČR a požadavek na inteligentní semafor s detekcí kolon		

Závěr

Příští KD se uskuteční

16.3.2020 ve 13,00 hod v zasedacímístnosti firmy INFRAM a.s., Ptašínského 10,

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Zapsal ing. Bedřich Sixta

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F 07 02 01
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/2

**Zápis z Kontrolního dne stavby: I/52 Pasohlávky, most ev.č. 52-059**
Příloha č. 1 – Prezenční listina

Koordinační porada			
číslo 03	konaný dne 24.02.2020 13:00		
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Mgr. David Fiala	Ředitelství silnic a dálnic ČR	+420 549 133 498 David.fiala@rsd.cz	
Ing. Tomáš Vyhlídal	Ředitelství silnic a dálnic ČR	+420 549 133 457 Tomas.vyhlidal@rsd.cz	
Ing. Pavel Grygar	Ředitelství silnic a dálnic ČR RB	+420 549 133 397 Pavel.grygar@rsd.cz	
František Šenk	Ředitelství silnic a dálnic ČR ZB, PÚ	+420 725 783 164 Frantisek.senk@rsd.cz	
Ing. Michal Demel	Ředitelství silnic a dálnic ČR	+420 606 028 567 Michal.demel@rsd.cz	
Ing. Bedřich Sixta	INFRAM a.s. TDI	+420 725 034 289 Sixta@infram.cz	
Ing. Pavlína Puklová	INFRAM a.s. prokurista	+420 602 186 827 Puklova@infram.cz	
Filip Řezník	INFRAM a.s. asistent TDI	+420 603 818 555 Reznik@infram.cz	
Ing. Radim Kobza	KOO-BOZP	+420 603 313 277 Kobza.radim@volny.cz	
Ing. Ivo Habarta	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	+420 724 285 251 Habarta@firesta.cz	
Ing. Ondřej Kubíček	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	+420 720 053 136 Kubicek.ondrej@firesta.cz	
Jiří Gabrhel	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	+420 724 044 399 Gabrhel@firesta.cz	
Ing. František Vintr	EUROVIA CS, a.s.	+420 602 505 828 Frantisek.vintr@eurovia.cz	
Michal Roreček	EUROVIA CS, a.s.	+420 602 513 266 Michal.roreck@eurovia.cz	
Ing. Bohumil Brechta	HiGeo, s.r.o.	+420 724 013 042 brechta@higeo.cz	

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY: I/52 PASOHLÁVKY, MOST EV.Č. 52-059	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 03/2020	PŘÍLOHA č. 1 – PREZENČNÍ LISTINA	F.04.00.01
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/2

Tomáš Janíček	GEFAB CS, spol. s r.o.	+420 601 533 409 Tomas.janicek@gefab.cz	
Jakub Humplík	GEFAB CS, spol. s r.o. obchodně - technický ředitel	+420 727 808 323 Jakub.humplik@gefab.cz	
JUDr. Jan Peška	GEFAB CS, spol. s r.o. jednatel společnosti	+420 602 528 944 Gefab@gefab.cz	
Ing. Michal Franek	KrÚ JMK Oddělení rozvoje dopravy	+420 541 651 314 Franek.michal@kr-jihomoravsky.cz	
Ing. Eduard Hanzlovič	KrÚ JMK Oddělení PK	+420 541 654 211 hanzlovic.eduard@kr-jihomoravsky.cz	
Ing. Boris Toman	KrÚ JMK Oddělení PK	+420 541 652 490 Toman.boris@jmk.cz	 
Mgr. Červinková Jana	KrÚ JMK Oddělení PK	+420 541 651 320 Cervinkova.jana@jmk.cz	
Mgr. Pavel Mudrych	KrÚ JMK Oddělení veřejné osobní dopravy	+420 541 651 436 Mudrych.pavel@jmk.cz	
Ing. Kepř Jaroslav	KrÚ JMK Oddělení strategického rozvoje	+420 541 651 325 Kepř.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz	
Ing. Velkovová Eva	KrÚ JMK Oddělení realizace investic	+420 541 652 301 Velkovova.eva@kr-jihomoravsky.cz	
kpt. Ing. Lubomír Sedlák	Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Odbor služby dopravní policie	+420 974 622 464 +420 702 291 962 lubomir.sedlak@pcr.cz	
Lubomír Výmola	SÚS JmK, oblast Břeclav	+420 737 237 131 Lubomir.vymola@susjmk.cz	
Ladislav Hádlik	SÚS JmK, oblast Břeclav	+420 737 237 137 Ladislav.hadlik@susjmk.cz	
Bc. Jakub Lach	Doka, s.r.o. Jednatel společnost	+420 606 677 936 jlach@dokadz.cz	
Ing. Milan Joska	SILNICE GROUP a.s.	+420 602 536 452 joska@silnicegroup.com	 
Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ	KÚ JMK, OP, OVOD	+420 541 65 1326 REZACOVA.EVA@KR-JIHOMORAVSKY.CZ	
		+420	
		+420	
		+420	