

|                                                                                                                                                                                        |                                                         |           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| <small>12. března 2018 7:57<br/>CN=Mgr. Martin Budiš<br/>OU=1, serialNumber=37 74 250<br/>E=PostSignum Qualified CA@</small><br><b>Společnost</b><br><b>SKR stav,</b><br><b>s.r.o.</b> | <b>Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky</b> |           |                          |
|                                                                                                                                                                                        | Výtisk č.:                                              | Změna č.: | Strana č.: <b>1 z 39</b> |

Příloha č. 5

Společnost: SKR stav, s.r.o.  
Výtisk č.: 2017/11

## ZABEZPEČENÍ ZDROJŮ, REALIZACE A KONTROLY ZAKÁZKY

„Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce„ – stavební práce

Vydání / změna:

Platnost od: 1/2017 – 12/2018

---

|                                   |                                                  |           |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                   |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 2 z 39 |

Schvalovací proces

ČSN ISO 10005:2006

|             |       |       |        |
|-------------|-------|-------|--------|
| Vypracoval  | Jméno | Datum | Podpis |
| Kontroloval |       |       |        |
| Schválil    |       |       |        |

Soupis změn a revizí

| Číslo a platnost změny | Kapitola číslo<br>Strana číslo | Popis změny | Provedl, jméno, podpis, datum |
|------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|
|                        |                                |             |                               |
|                        |                                |             |                               |

Rozdělovník

| Datum | Výtisk č.<br>Jméno | Rozsah seznámení | Podpis, převzal | Seznámení provedl<br>Podpis |
|-------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
|       |                    |                  |                 |                             |
|       |                    |                  |                 |                             |



|                                   |                                                  |           |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                   |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 3 z 39 |

## 1. ÚVOD A PŘEDMĚT

### 1.1 Všeobecně, vstupy pro „Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky“ (ZZRK)

Účelem tohoto dokumentu je specifikovat postupy, které zabezpečí, aby předmět smlouvy uzavřené mezi společností SKR stav, s.r.o. se sídlem Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 269 61 474 a zadavatelem: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace se sídlem Hybešova 53, 680 01 Boskovice, IČ: 620 73 516 pro realizaci zakázky „Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce, – stavební práce, byl splněn beze zbytku v požadovaném čase a v nadstandardní kvalitě.

Při zpracování „Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky“ byly užity následující vstupy:

- Zadávací dokumentace zpracovaná osobou pověřenou zadavatelskou činností – WebSport & Consulting service s.r.o.;
- Projektová dokumentace zpracovaná společností TAYLORTEAM s.r.o., Lužická 1308/16, 747 06 Opava 6, IČ 278 49 619; Ing. Petr Kolář, projektová činnost ve výstavbě, Masarykovo náměstí 32, 680 01 Boskovice; Ing. Petr Matějek - autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost staveb, Anenská 1494/8, 746 01 Opava; IČO: 68934726; Jiří Pavlů, Kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice; Milan Dokoupil, Valchov čp. 116; technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, IČ: 745 75 571 a PROKANT projekční – kancelář – Jiráskova 28, 679 61 Letovice vč. výkazu výměr
- Dokumenty zpracované v ISM;
- Technologické předpisy společnosti SKR stav, s.r.o.;
- Odpovídající normy ČSN a EU.

Tento ZZRK platí pro zakázku: „Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce, – stavební práce, od uzavření smlouvy, předpokládáme únor 2018 až po předání hotového díla, předpokládáme červenec 2018.

### 1.2 Identifikační údaje zhotovitele

Název společnosti: SKR stav, s.r.o.

Sídlo: Nováčkova 18, 614 00 Brno

IČ: 269 61 474

DIČ: CZ26961474

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 48480

Jednatel: Ing. Ivo Skřivánek

Telefon/fax: 545 249 000 / 545 249 001

Email: [sekretariat@skrstav.cz](mailto:sekretariat@skrstav.cz)

Web: [www.skrstav.cz](http://www.skrstav.cz)

Datová schránka: c3a2qwd

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                   |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 4 z 39 |

### 1.3 Popis zakázky a vstupy pro „ZZRK“

Předmětem veřejné zakázky je úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Rozsah stavebních prací:

SO1-01 stavební část – učebny zvěrolékařů

SO1-02 kanalizace – učebny zvěrolékařů

SO1-03 rozvody vody – učebny zvěrolékařů

SO1-04 plynoinstalace – učebny zvěrolékařů

SO1-05 ústřední vytápění – učebny zvěrolékařů

SO1-06 elektroinstalace – učebny zvěrolékařů

SO1-07 venkovní úpravy – učebny zvěrolékařů

SO2-08 učebna Komenského č. 1 a 2

SO3-01 instalace zdvižné plošiny

SO4-01 pamětní deska

Předmětem veřejné zakázky je:

- a. **Rekonstrukce učeben budovy školy Komenského 1, Boskovice pro obor Diplomovaná všeobecná sestra (obor VOŠ):** jedná se pouze o drobné stavební úpravy stávajících učeben v budově školy Komenského 1, Boskovice
- b. **Rekonstrukce bývalých prostor hospodářských stájí na učebny pro obor Veterinářství (obor SŠ):** V rámci stavebních prací dojde k vybourání nevyhovujících konstrukcí. Jedná se o vybourání stávajících podlah a vybourání nových otvorů v nosných stěnách. Dále budou provedeny nové základové pásy pod nově navrženými sloupy. Po provedení úprav nosných konstrukcí bude zhotoven nový podkladní beton a opravena vodorovná hydroizolace. Dále provedeny dělicí konstrukce, nové rozvody, omítky, podlahy a osazeny vnitřní výplně otvorů. Obvodový plášť opatřen kontaktním zateplovacím systémem.
- c. **Vybudování šachty zdvižné plošiny uvnitř stávající budovy školy, v místnosti schodiště budovy interně označené budova A:** Bude vybudován nový výtah a nový přívod elektrické energie k výtahu vč. revizní zprávy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných předpisů a norem, zajištění servisních činností po dobu záruky, zajištění a účast na zkušebním provozu a jeho vyhodnocení, proškolení provozního personálu (určených zaměstnanců).

### 1.4 Cíle a požadavky

Zákazníkem jsou stanoveny základní cíle v projektové dokumentaci a ve smlouvě o dílo a další jsou:

- provést úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla v souladu s projektovou dokumentací;
- provést dílo v nadstandardní kvalitě

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                   |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 5 z 39 |

- poskytnutí na provedené stavební práce a na otvorové výplně záruku v délce minimálně 60 měsíců a na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů záruku minimálně 24 měsíců.
- předat dílo bez vad a nedodělků bránící užívání

Při tom společnost **SKR stav, s.r.o.** mimo bezproblémové zabezpečení těchto definovaných cílů realizuje hlavní cíl t.j.:

- trvalým zlepšováním technické a organizační úrovně ve společnosti dosahovat co nejvyšší kvality produktů tak, aby požadavky zákazníků byly realizovány na nadstandardní úrovni. Při tom u všech realizovaných zakázek dodržovat, případně zkracovat smluvní lhůty, a tak co nejlépe uspokojovat požadavky zákazníků;
- řádný a odpovědný výběr subdodavatelů materiálu;
- zvýšení počtu kontrol a případných zkoušek než vyžadují ČSN, PD apod.

## 2. ROZSAH PLATNOSTI

Tento dokument je závazný pro všechny zaměstnance společnosti **SKR stav, s.r.o.** zabezpečující uvedenou zakázku.

## 3. DEFINICE A ZKRATKY

### 3.1 Definice

Pro účely „Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky“ platí následující definice: plánovat, organizovat a realizovat výrobní proces v souladu s plánem kvality vede k zabezpečení kvality prováděného díla, uspokojení potřeb investora, minimalizaci nedodělků, vad a reklamací.

### 3.2 Použité zkratky

|                |   |                                                              |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------|
| <b>QMS</b>     | - | system managementu kvality,                                  |
| <b>EMS</b>     | - | system environmentálního managementu,                        |
| <b>SM BOZP</b> | - | system managementu bezpečnosti práce,                        |
| <b>ISM</b>     | - | integrovaný system managementu (zahrnuje QMS, EMS a SM BOZP) |
| <b>PIS</b>     | - | příručka integrovaného systému,                              |
| <b>OS</b>      | - | organizační směrnice,                                        |
| <b>OŘ</b>      | - | organizační řád,                                             |
| <b>AŘ</b>      | - | archivní a skartační řád,                                    |
| <b>PD</b>      | - | projektová dokumentace,                                      |
| <b>ČSN</b>     | - | České technické normy,                                       |
| <b>TP</b>      | - | technologické postupy,                                       |
| <b>KZP</b>     | - | kontrolní a zkušební plán,                                   |
| <b>MIS</b>     | - | manažer integrovaného systému                                |
| <b>ŘS</b>      | - | ředitel společnosti,                                         |
| <b>VÚV</b>     | - | vedoucí úseku výroby                                         |
| <b>ST</b>      | - | stavbyvedoucí,                                               |
| <b>IA</b>      | - | interní auditor,                                             |
| <b>MET</b>     | - | metrolog společnosti,                                        |
| <b>SOD</b>     | - | smlouva o dílo,                                              |
| <b>DP</b>      | - | subdodavatelé produktů (tj. materiálu, řemesel, PD),         |

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                   |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 6 z 39 |

Společnost SKR stav, s.r.o. uplatňuje v řízení organizace zavedený integrovaný systém managementu dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

#### 4. INTEGROVANÝ SYSTÉM ( QMS + EMS + SM BOZP)

Společnost SKR stav, s.r.o. uplatňuje v řízení organizace zavedený integrovaný systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Integrovaný systém je rozpracován do následujících dokumentů:

- Příručka integrovaného systému
- Technickoorganizační směrnice:
  - TOS 01 Řízení dokumentace
  - TOS 02 Řízení dokumentu
  - TOS 03 Interní audit
  - TOS 04 Nápravná a preventivní opatření
  - TOS 05 Řízení lidských zdrojů
  - TOS 06 Strategický nákup
  - TOS 07 Marketing
  - TOS 08 Změnové řízení
  - TOS 09 Obchod a servis
  - TOS 10 Řízení zakázky
  - TOS 11 Nákup
  - TOS 12 Sklad
  - TOS 13 Výroba
  - TOS 14 Výroba hliníku
  - TOS 15 Měřicí zařízení
  - TOS 16 Realizace
  - TOS 17 Řízení neshod
  - TOS 18 Odpadové hospodářství
  - TOS 19 Ekonomické řízení
  - TOS 20 Metodika identifikace nebezpečí a hodnocení rizik
  - TOS 21 Plán BOZP
  - TOS 22 Identifikace environmentálních aspektů
  - TOS 24 Expedice
  - TOS 25 Reklamační řízení

#### 5. ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU

Za úspěšnou realizaci zakázky, včetně shody s ustanoveními „Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky“ je odpovědný pan Ing. Ivo Skřivánek, hlavní stavbyvedoucí, autorizovaný technik, inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30 ti letou praxí v oboru pozemního stavitelství, a stavbyvedoucí Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s min. 30 ti letou praxí.

Vedení stanovuje cíle integrovaného systému řízení, provádí pravidelnou kontrolu, vyhodnocuje plnění ukazatelů a přijímá případná nápravná opatření.

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|



|                                   |                                                  |           |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                   |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 7 z 39 |

Pravidelně o svých aktivitách informuje pracovníky společnosti a aktivně je do integrovaného systému řízení zapojuje, což vede k neustálému procesu zlepšování.

Angažovanost vedení je popsána následujícími body:

- buduje integrovaný systém řízení jako nedílnou část celkového řízení společnosti
- zdokonaluje interní komunikaci prostřednictvím počítačové a internetové sítě
- určuje zodpovědnost pracovníkům ve společnosti ke splnění požadavků konečných a vnitropodnikových zákazníků, externích zainteresovaných stran a ostatní zákonné požadavky
- stanovuje a pravidelně přehodnocuje politiku a cíle ISŘ, které vycházejí z politiky a jsou konkretizovány pro jednotlivá oddělení a zajišťuje, aby politika odpovídala povaze, rozsahu a environmentálním dopadům činností, výrobků a služeb společnosti a povaze a rozsahu rizik v oblasti BOZP
- stanovuje a pravidelně přehodnocuje seznam svých environmentálních aspektů
- identifikuje nebezpečí a posuzuje rizika v oblasti BOZP
- zajišťuje dostupnost potřebných prostředků, které jsou nezbytné pro naplňování politiky a stanovených cílů. Prostředky jsou poskytovány plánovitě a uvážené s ohledem a uspokojování požadavků zákazníků a jiné možnosti společnosti
- podporuje neustálé zvyšování zodpovědnosti a zlepšování pracovníků a procesů, za které zodpovídají.

#### Orientace na zákazníka a ostatní zainteresované strany

Vedení společnosti SKR stav, s.r.o. zjišťuje, zda jsou splněny požadavky a potřeby konečného a vnitrofiremního zákazníka, a to s cílem zvyšování spokojenosti konečného zákazníka a dalších zainteresovaných stran v oblasti minimalizace negativních dopadů činností výrobků a služeb na životní prostředí a zaměstnanecké zdraví.

Veškeré činnosti ve společnosti jsou plánovány a prováděny tak, aby bylo dosaženo naprosté spokojenosti konečného zákazníka, byly minimalizovány negativní dopady na životní prostředí a chráněno zaměstnanecké zdraví.

Za tímto účelem jsou vedením společnosti poskytovány potřebné prostředky pro zajištění optimálních výrobních a pracovních podmínek a rovněž prostředky pro vzdělávání pracovníků společnosti.

Interní komunikační systém, zejména prostřednictvím internetu a dalších komunikačních prostředků, je ve společnosti zaveden a rozvíjen tak, aby bylo dosaženo co největší efektivnosti v plánování, řízení a organizaci veškerých činností ve společnosti.

Za úspěšnou realizaci zakázky, včetně shody s integrovaným systémem je odpovědný:

**Za zpracování smlouvy je odpovědný:**

Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 30ti letou praxí v oboru

Ing. Tomáš Kus, inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 7mi letou praxí v oboru

**Odpovědnost za přejímku staveniště:**

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                   |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 8 z 39 |

Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 30ti letou praxí v oboru

Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

#### **Za konkrétní řízení stavby pak pověřený stavbyvedoucí:**

Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 30ti letou praxí v oboru

Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

#### **Odpovědnost za zkoušky:**

Jiří Pavlíček, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 30 let

#### **Odpovědnost za výstupní kontrolu:**

Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

Jiří Pavlíček, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 30 let

#### **Odpovědnost za přípravu zakázky:**

Jiří Spousta, technik se středoškolským vzděláním a praxí v oboru více jak 10 let

Ing. Zemánková Lenka, příprava zakázek a praxí v oboru více jak 20 let

#### **Odpovědnost za předání a převzetí:**

Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 30ti letou praxí v oboru

Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

Ing. Tomáš Kus, inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 7mi letou praxí v oboru

Řízení dalších činností spojených s přípravou, realizací, monitorováním a měřením uvedené zakázky jsou zaměstnanci uvedení v příslušných kapitolách tohoto „Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky“.

Přehled viz tabulka „Personál pro stavbu“ příloha č. 5

## **6. ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ**

### **6.1 Řízení dokumentů**

Pro řízení dokumentů ve společnosti oplatí OS.

#### **6.1.1 Druhy dokumentů společnosti**

- Dokumentace systému kvality

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                   |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 9 z 39 |

Dokumentaci systému kvality tvoří Příručka kvality, Organizační směrnice, pracovní pokyny, kontrolní postupy, příkazy ředitele a záznamy kvality. Řízení Příručky IS, Organizačních směrnic musí být prováděno v souladu s požadavky článku 4.2.3 normy ISO 9001:2008 a článku 4.4.5 normy ISO 14001:2004. Ostatní interní dokumentace systému kvality je řízena ve specifickém rozsahu definovaném touto směrnicí. Záznamy kvality jsou řízeny dle směrnice č. TOS 02

- Externí dokumentace

Dle této kapitoly se shromažďuje, eviduje, identifikuje a distribuuje externí dokumentace nebo její seznam, která je součástí systému kvality.

Druhy externí dokumentace:

Právní předpisy (zákony, vyhlášky, apod.) – jsou dostupné na portálu [www.env.cz](http://www.env.cz)

Technické normy (TN)

Výrobní manuály (VM)

Odborná literatura týkající se činnosti společnosti (OL)

- Ostatní dokumentace

Ostatní dokumentace je řízena v souladu, se spisovým, skartačním a archivačním řádem společnosti, kde jsou rovněž uvedeny odpovědnosti za jejich řízení a ukládání.

Ostatní dokumentaci lze rozdělit na:

Výrobní dokumentace

Obchodní dokumentace

Skladová dokumentace

Ekonomická dokumentace

Personální dokumentace

„ZZRK“ specifikuje pro danou zakázku řízení základních dokumentů:

- **Smlouva o dílo** – odpovědnost za prověření, aktualizaci a případné změny zabezpečuje:

Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou prací v oboru

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 10 z 39 |

Ing. Tomáš Kus, inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 7mi letou praxí v oboru

- **Projektová dokumentace** – přejímá a vstupní kontrolu provádí:  
Jiří Spousta, technik se středoškolským vzděláním a praxí v oboru více jak 10 let
- **Dokumenty přípravy zakázek** – odpovědnost za správnost má:  
Jiří Spousta, technik se středoškolským vzděláním a praxí v oboru více jak 10 let
- **Stavební deník** – odpovědnost za vedení má:  
Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou prací v oboru  
Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí
- **Kontrolní a zkušební plán** – zpracovává a ke kontrole realizovaných procesů využívá:  
Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí  
Jiří Pavlíček, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 30 let  
Ing. Josef Březina, Ph.D., autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30 ti letou praxí
- **Technologické předpisy** (viz příloha č.3) – řídí, ukládá do místní sítě:  
Jana Kovářová, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 10 let
- **ČSN (viz příloha č.: 2)** - řídí s online přístupem na stránky ÚNMZ :  
Ing. Pavla Poláková, inženýr v oboru ekonomika staveb a praxí v oboru více jak 10 let
- **Zápis o předání a převzetí staveniště** – provádí:  
Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 30ti letou praxí v oboru  
Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí
- **Zápisy o vstupní kontrole dodávek** – provádí:  
Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí  
Jiří Pavlíček, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 30 let
- **Zápisy o mezioperační kontrole** – provádí:  
Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 30ti letou praxí v oboru  
Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí  
Jiří Pavlíček, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 30 let

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|



|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 11 z 39 |

- **Zápisy o výstupní kontrole** – provádí:  
Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí
- **Zápis o předání a převzetí zakázky** – provádí:  
Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 30ti letou praxí v oboru  
Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí  
Ing. Tomáš Kus, inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 7mi letou praxí v oboru
- **Zápis o těsnostních zkouškách a dalších zkouškách** – provádí:  
Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí  
Jiří Pavlíček, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 30 let

Řízení dalších dokumentů bude doplněno dle dalších a případných požadavků zákazníka v souladu s uvedeným „OS“.

## 6.2 Řízení záznamů.

Pro identifikaci, shromažďování, registraci, uchovávání, udržování, archivaci a skartaci záznamů, platí jednotlivé kapitoly OS, ustanovení „Archivního a skartačního řádu (AŘ)“. Obsah záznamů kvality je uveden ve směrnici, pokynu nebo postupu, jehož činnosti zaznamenává. Záznamy kvality mají stanoven způsob identifikace jejich názvem, který rovněž vypovídá o jejich obsahu. Obsah záznamů je v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a ISO 18001 nebo související dokumentace (TOS).

Při realizaci zakázky budou dodržovány zejména následující postupy:

- záznamy budou uchovány v souladu s požadavky „AŘ“, nejméně 10 roků, případně dle požadavku zákazníka
- bude zachována čitelnost a identifikovatelnost záznamu,
- každý záznam musí být označen datem, jménem a podpisem zpracovatele,
- uchovávání a udržování způsobem zabezpečujícím dostupnost a zamezující znehodnocení záznamu,

Při realizaci dané zakázky se jedná zejména o následující záznamy:

- **Smlouva o dílo – odpovídá**

Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí v oboru

- **Dokumenty přípravy stavby - odpovídá**

Jiří Spousta, technik se středoškolským vzděláním a praxí v oboru více jak 10 let

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 12 z 39 |

- **Zápisy ve SD - odpovídá stavbyvedoucí**

Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou prací v oboru

Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

- **Zápisy o přejímkách - odpovídá pověřený**

Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

Přejímky:

- Staveniště
- Dokončených zakázek subdodavatelů
- Výstupní kontrole
- Předání a převzetí zakázky

- **Zápisy v KZP - odpovídá**

Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

Jiří Pavlíček, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 30 let

- **Zápisy o interních auditech - odpovídá**

Jana Kovářová, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 10 let

- **Zápisy o kontrole BOZ a PO - specialista BOZ**

Ing. Josef Březina, Ph.D., autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30 ti letou praxí

Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

- **Zápisy z kontrolních dnů - odpovídá**

Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

- **Zápis o těsnostních zkouškách - odpovídají**

Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

Jiří Pavlíček, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 30 let

- **Zápis o předání a převzetí zakázky - odpovídá**

Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 30ti letou praxí v oboru

Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 13 z 39 |

- Dokumentování skutečného provedení stavby –  
Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí
- Zápisy týkající se řešení stížností a reklamací odpovídá  
Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou prací v oboru  
Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

Případné další zápisy se budou řídit v souladu s požadavky zákazníka uvedené v SOD a PD a dle ustanovení zavedeného ISM.

## 7. MANAGEMENT ZDROJŮ

Společnost má zabezpečeny odpovídající zdroje pro realizaci zakázky dle požadavků zákazníka.

Jedná se zejména o následující zdroje:

- lidské zdroje tvořené kvalifikovanými a zainteresovanými zaměstnanci, (Zaměstnanci společnosti, kteří provádí činnosti, jsou způsobilí k této činnosti na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a praxe. Požadavky na zodpovědnost a kompetence pro tyto zaměstnance je ve společnosti stanoveny ve směrnici TOS 05 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. V této směrnici je stanoven způsob zajišťování výcviku, případně jiných akcí pro zajištění dostatečné způsobilosti zaměstnanců a způsob hodnocení efektivnosti provedeného výcviku. O těchto činnostech se ve společnosti udržují záznamy, které prokazují dosažené vzdělání, odbornou kvalifikaci, dovednosti a praxi. Hlavním cílem společnosti je, aby zaměstnanci společnosti si byli vědomi zodpovědnosti, závažnosti a důležitosti svých činností a toho jak přispívají k dosažení cílů kvality, politiky a k ochraně životního prostředí a minimalizace nebezpečí pro zaměstnanecké zdraví.)
- infrastruktura, tj. potřebné vybavení budovami, strojním zařízením, výpočetní technikou apod.,  
(Společnost má vytvořeny podmínky pro trvalé naplňování požadavků na výrobky dodávané zákazníkům. Za tímto účelem využívá a spravuje výrobní, skladové a administrativní budovy a prostory včetně vlastního souvisejícího technického vybavení. Pro zajištění trvalé technické způsobilosti zařízení využívaného k realizaci hlavních i podpůrných procesů ve společnosti je prováděna pravidelná údržba a servis tohoto zařízení v souladu s pracovním postupem pro údržbu a revize. Servis a způsobilost počítačové sítě je zajišťována IT oddělením.)
- vhodné a vyhovující pracovní prostředí

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 14 z 39 |

### 7.1 Lidské zdroje

Společnost má zaměstnance jak v dělnických profesích, tak i zaměstnance v technickohospodářských řídicích funkcích, kteří zabezpečí realizaci zakázky bezezbytku a plně v souladu s požadavky zákazníka.

V rámci této zakázky uvažujeme se subdodavatelem na provedení zdvižné plošiny, ostatní práce budeme provádět vlastními silami.

V případě, že budou k realizaci zakázky nezbytní subdodavatelé (z důvodu aktuální vytíženosti vlastních zaměstnanců), budou vyžadovány požadavky na kvalifikaci jejich zaměstnanců, tak aby byla záruka kvalitního a včasného splnění zakázky v souladu s požadavky zákazníka.

Společnost má pro realizaci dané zakázky specializované zaměstnance vyučených v oboru, doplněnou školeními pro další obory stavební činnosti s délkou praxe min. 3 let v těchto profesích

(je uvedeno celkem / a pro danou zakázku):

- Zedníci 8/8– Drápal Jan - praxe v oboru 35 let, Halámka Radek – praxe v oboru 20 let, Aleš Strouhal – praxe v oboru min. 7 let, Josef Střešek – praxe v oboru min. 7 let, Petr Řezáč – praxe v oboru min. 11 let, Petr Pištělák - práce v oboru min. 15 let, Milan Mlčůch – praxe v oboru min. 3 roky, Roman Kohoutek – praxe v oboru min. 4 roky
- Tesaři: 1/1 – Králík Jan – praxe v oboru 18 let
- Zámečnick: 1/1 – Zdeněk Křenek – praxe v oboru min. 7 let
- Dělnické profese: 2/2 – Durák Pavel – praxe v oboru 30 let, Polouček Josef – praxe v oboru 15 let
- Obklady a dlažby. 1/1 – Fisher Pavel – praxe v oboru 18 let
- Malíř, natěrač, sádkartan: 2/2 – Mráz Josef – praxe v oboru 35 let, Vrána Josef – praxe v oboru 35 let

### Technicko - hospodářští zaměstnanci:

#### Kvalifikace pro jednotlivé vedoucí funkce

Společnost SKR stav, s.r.o. zaměstnává více jak jednu osobu na následujících pozicích:

- **Hlavní stavbyvedoucí**
  - Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou prací v oboru, proškolen na ETICS
  - Ing. Jaroslav Appel, autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 13ti letou praxí, proškolen na ETICS
  - Ing. Pavel Počinec, autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 20ti letá praxe, proškolen na ETICS

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 15 z 39 |

• **Stavby vedoucí**

- Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí, proškolen na ETICS
- Petr Láníček, autorizovaný technik pro obor „Pozemní stavby“, více jak 4 roky praxe, proškolen na ETICS
- Ing. Tomáš Kus, více jak 10 let praxe, proškolen na ETICS
- Ing. Petr Skřivánek, více jak 10 let praxe, proškolen na ETICS
- Ing. Petr Durčák, autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“, více jak 5 let praxe, proškolen na ETICS

**Odpovědní za vedení stavby:**

- **Hlavní stavbyvedoucí:**  
Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou prací v oboru
- **Výrobně technický ředitel**  
Ing. Tomáš Kus, inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 7mi letou praxí v oboru
- **Stavbyvedoucí:**  
Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí
- **Autorizovaná osoba:**  
Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou prací v oboru  
Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí
- **Kontrola kvality:**  
Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí  
Jiří Pavlíček, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 30 let
- **Metrolog:**  
Jana Kovářová, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 10 let

**Další zaměstnanci podílející se na realizaci stavby:**

- **Interní auditor:**  
Ing. Josef Březina, Ph.D., autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30 ti letou praxí
- **Zaměstnanec odpovědný za zpracování PD skutečného provedení:**  
Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|



|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 16 z 39 |

- **Zaměstnanec odpovědný za zabezpečování subdodávek:**  
Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí
- **Odpovědnost za řízení lidských zdrojů:**  
Ing. Tomáš Kus, inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 7mi letou praxí v oboru
- **Pracovníci stavby budou průběžně školeni a seznamování s bezpečnostními riziky pracovníkem BOZP, zajišťuje:**  
Ing. Josef Březina, Ph.D., autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30 ti letou praxí
- **Školení a seznamování se základními technologiemi při realizaci zakázky provede:**  
Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou prací v oboru  
Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí
- **Odpovědnost za průběžné školení má Ing. Tomáš Kus.**  
Ing. Tomáš Kus, inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 7mi letou praxí v oboru

## 7.2 Strojní vybavení

Při realizaci zakázky předpokládá vedení společnosti využívat zejména následující strojní vybavení, které jsou 100% ve vlastnictví společnosti SKR stav, s.r.o.:

- drobné přenosné nářadí pro různé stavební profese,
- bagr,
- zemní rypadlo
- zemní válec
- čerpadlo betonových směsí
- montážní vůz,
- vibrační válec,
- vibrační pěch,
- tlakový přístroj pro tlakování vodou
- válec pro hutnění asfaltových směsí
- nákladní automobily, kontejnery.

Za řízení strojního vybavení odpovídá

Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

Jiří Pavlíček, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 30 let

Kamil Neužil, skladník se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 10 let

Strojní vybavení podléhá pravidelné kontrole dle příslušných předpisů. Odpovědnost za řádnou údržbu a revize má:

Jana Kovářová, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 10 let

Kamil Neužil, skladník se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 10 let

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 17 z 39 |

### 7.3 Pracovní prostředí, pravidla BOZP a EMS

Vedení společnosti, vedoucí úseků, stavbyvedoucí a řídící zakázky úseku řemesel budou průběžně sledovat pracovní činnosti, které vyžadují mimo běžných požadavků i zvláštní zabezpečení pracovního prostředí. Tato zvýšená pozornost k pracovnímu prostředí je nezbytná pro dosažení požadované shody produktu nebo je nezbytná z důvodu bezpečnosti práce, případně ochrany životního prostředí.

V případě zvláštních procesů (např. provádění prací za snížených teplot v zimě, svařování, montáže, skladování apod.) a požadavků na ně, zabezpečí vedoucí pracoviště (stavbyvedoucí, případně vedoucí výroby, ŘS apod.) vhodné prostředí pro realizaci daného procesu tak, aby bylo v souladu s technologickými postupy.

Zabezpečování pracovního prostředí je dokumentováno v TP pro příslušné procesy – viz příloha č. 3 tohoto „Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky“.

Odpovědnost za tuto oblast má na stavbě stavbyvedoucí:

Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

POV – viz. Příloha č. 7

## 8. REALIZACE ZAKÁZKY

### 8.1 Procesy týkající se zákazníka

Dokumentovaný postup pro řízení procesů týkající se zákazníka je uveden v OS společnosti. Společnost SKR stav s.r.o. řídí a plánuje všechny procesy spojené s realizací zakázky dle požadavků zákazníka. Interní logistika procesu řízení zakázky postihuje téměř všechna oddělení firmy SKR stav, s.r.o. a velké zakázky s požadavkem obchodu na realizaci zakázky s realizátorem řeší výrobní oddělení.

Za zahájení procesu realizace zakázky považujeme zobchodování zakázky obchodním oddělením (TOS 09) s požadavkem na realizátora. Na předávací schůzce informuje oddělení obchodu příslušného realizátora o zobchodované zakázce a seznámí realizátora s důležitými informacemi nutnými k řádnému provedení díla. Zobchodovanou zakázkou se rozumí závazná objednávka nebo smlouva o dílo – SOD, jejímž prostřednictvím se firma zavázala k zákazníkovi. Po technickém odsouhlasení obchodníka a realizátora na základě předaných kompletních podkladů k zakázce ze strany obchodu proběhne formou „Zápisu o předání zakázky k realizaci“ předání zakázky k realizaci. Realizátor vybere vhodný realizační tým. V den zahájení prací převezme realizátor od investora staveniště a za účasti stavbyvedoucího a výrobního ředitele založí stavební deník. Realizátor na základě požadavku investora a v spolupráci s projektovou dokumentací vypracuje harmonogram prací. Poklady jsou předány přípravě staveb a technikům zásobování, kteří zpracují jednotlivé tendry a zajistí plynulé zásobování stavby materiálem i dělnickými profesemi.

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 18 z 39 |

V den zahájení montáží převezme mistr stavební výroby návoz, což potvrdí podpisem dodacího listu. Není-li návoz v pořádku, kontaktuje příslušného technika zásobování, který přes příslušnou dispečerku (TOS 10) zajistí vyřešení reklamace návozu. Následují práce (dodávky a montáže) prvků dle stanoveného harmonogramu. Jednotlivé montážní skupiny vedou stavební deník, pravidelně se účastní kontrolních dnů, jejichž výstupem je zápis z kontrolních dnů.

V případě dílčí fakturace vypíše realizátor dílčí předávací protokol, který si nechá podepsat investorem a připraví podklady pro dílčí fakturaci.

Po dokončení všech prací následuje celkové předání díla investorovi. V případě, že jsou při předání zjištěny vady a nedodělky, sepíše se předávací protokol s uvedením konkrétních vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Dle zápisu se provede odstranění vad a nedodělků. Realizátor s investorem podepíše celkový předávací protokol, že veškeré vady a nedodělky byly v řádném termínu odstraněny a připraví podklady pro konečnou fakturaci. Tyto podklady předá účtárně.

## 8.2 Nákup

### 8.2.1 Nakupování materiálu.

Společnost zabezpečuje materiál u ověřených subdodavatelů, se kterými dlouhodobě spolupracuje (min. 5let), spolehlivě zajišťují dodávky materiálu v daném termínu, za nejnižší ceny, bez problémů s výměnou zboží, či případných reklamací. Operativně je možno doobjednat materiál kdykoliv v průběhu stavby.

Za zabezpečování nákupu materiálu odpovídá:

Petr Kopecký, technik zásobování

Jana Kšicová, technik zásobování

zejména u níže uvedených firem: PRODOMA, Mlénský, DEKTRADE

Výběrová řízení u vybraných firem zabezpečuje: zhotovitel SKR stav, s.r.o. a schvaluje

Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30 ti letou praxí v oboru

Ing. Tomáš Kus, inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 7mi letou praxí v oboru

Zboží je vždy řádné zkontrolováno před jeho dodáním na stavbu ve stavebninách a při dodání zboží na stavbu projde další kontrolou prováděnou stavbyvedoucím. V případě neshod či zjištěných závad je okamžitě prováděná reklamace daného zboží.

### 8.2.2 Nakupování spolupracujících dodavatelů

V případě, že bude nezbytné zabezpečit realizaci vybraných procesů mimo společnost SKR stav, s.r.o., budou tyto zakázky objednány u ověřených a společností známých subdodavatelů. Provádíme výběrové řízení o minimálním počtu 5 subdodavatelů a jako kritéria pro výběr preferujeme zejména zkušenosti se subdodavatelem (min. spolupráce na 3

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 19 z 39 |

zakázkách), kvalita a operativnost dodávky, cena dodávky, způsob kontroly kvality, a řešení případných reklamací.

Základní výběr subdodavatelů provádí:

Jiří Spousta, technik se středoškolským vzděláním a praxí v oboru více jak 10 let  
Ing. Zemanová Lenka, příprava zakázek a praxí v oboru více jak 20 let

Výběrová řízení schvaluje jednatel společnosti.

Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30 ti letou prací v oboru

Termíny nástupu subdodavatelů na realizaci provádí:

Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

Na tuto zakázku však uvažujeme subdodavatele (viz. seznam subdodavatelů obsažen v cenové nabídce). Subdodavatele jsou povinni řídit se pokyny objednatele a bezvýhradně dodržovat podmínky BOZP.

### 8.3 Výroba, Realizace zakázky

Dokumentovaný postup pro realizace staveb je uveden v OS.

Autorizace a životopisy hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího jsou uvedeny v příloze č. 5 Seznam pracovníků a autorizace, vč. životopisů a referenčních listů realizovaných staveb.

Ředitel výroby Ing. Tomáš Kus, inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 7mi letou praxí v oboru přidělí stavbu odpovědnému stavbyvedoucímu Ing. Emilovi Maršálkovi, autorizovanému staviteli pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí. Přidělení stavby se děje písemnou formou, tj. Pověřením k řízení stavby. Stavbyvedoucí je přímo podřízen Ing. Tomáši Kusovi, inženýru v oboru pozemní stavby s více jak 7mi letou praxí v oboru

K řízení zakázky má stavbyvedoucí k dispozici:

- **Dokumentaci:**

- Projektová dokumentace zpracovaná společností TAYLORTEAM s.r.o., Lužická 1308/16, 747 06 Opava 6, IČ 278 49 619; Ing. Petr Kolář, projektová činnost ve výstavbě, Masarykovo náměstí 32, 680 01 Boskovice; Ing. Petr Matějka - autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost staveb, Anenská 1494/8, 746 01 Opava; IČO: 68934726; Jiří Pavlů, Kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice; Milan Dokoupil, Valchov čp. 116; technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, IČ: 745 75 571 a PROKANT projekční - kancelář - Jiráskova 28, 679 61 Letovice vč. výkazu výměr

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 20 z 39 |

- zadávací podmínky zákazníka zpracované osobou pověřenou zadavatelskou činností – WebSport & Consulting service s.r.o.;
- smlouvy (se zákazníkem, se subdodavateli)
- stavební deník,
- kontrolní a zkušební plány zpracované společností SKR stav, s.r.o.– viz příloha č. 1,
- technologické postup společnosti SKR stav, s.r.o.; – viz příloha č. 3,
- Odpovídající normy ČSN a EU – viz příloha č. 2,
- ZZRK zpracované společností SKR stav, s.r.o.,
- harmonogram zpracovaný společností SKR stav, s.r.o.,
- environmentální aspekty a další dokumenty vyplývající z EMS a SM BOZP
- příslušné OS zpracované v ISM, včetně formulářů,
- předpisy BOZ a PO,
- prospekty, ceníky apod.
- Podklady pro monitorování a měření:
  - stavební deník,
  - PD zpracovaná společností TAYLORTEAM s.r.o., Lužická 1308/16, 747 06 Opava 6, IČ 278 49 619; Ing. Petr Kolář, projektová činnost ve výstavbě, Masarykovo náměstí 32, 680 01 Boskovice; Ing. Petr Matějka - autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost staveb, Anenská 1494/8, 746 01 Opava; IČO: 68934726; Jiří Pavlů, Kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice; Milan Dokoupil, Valchov čp. 116; technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, IČ: 745 75 571 a PROKANT projekční – kancelář – Jiráskova 28, 679 61 Letovice vč. výkazu výměr
  - kontrolní a zkušební plány zpracované společností SKR stav, s.r.o
  - metrologické zabezpečení,
  - technologické postupy společnosti SKR stav, s.r.o., ČSN
  - ZZRK zpracované společností SKR stav, s.r.o.,
  - a další dle zavedeného ISM společnosti.
- Lidské zdroje pro realizaci zakázky  
Řízení lidských zdrojů je uvedeno v kapitole 5.1 tohoto „Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky“.

Za řízení lidských zdrojů odpovídá:

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|



|                                   |                                                         |           |                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | <b>Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky</b> |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                              | Změna č.: | Strana č.: 21 z 39 |

Na stavbě - Ing. Tomáš Kus, inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 7mi letou praxí v oboru

Pak stavbyvedoucí -

Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

Předpokládaný počet pracovníků závisí na rozpracovanosti zakázky a směrná čísla jsou uvedena v kapitole 5.1 – Lidské zdroje.

• Strojní vybavení stavby

**Za řízení strojního vybavení odpovídá:**

Kamil Neužil, skladník se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 10 let

Jana Kovářová, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 10 let

Základní strojní vybavení, které se předpokládá při realizaci zakázky je uvedeno v kapitole č. 5.2 tohoto „ZZRK“.

**Za využití strojního vybavení při realizaci zakázky odpovídá:**

Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

Jiří Pavlíček, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 30 let

Provoz mechanismů:

- Každý mechanismus musí mít jednoznačně jmenovitě stanovenou obsluhu, Obsluhu určuje hlavní stavbyvedoucí Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou prací v oboru ve spolupráci se stavbyvedoucím Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí, u vybraných mechanismů se strojním technikem Kamil Neužil, skladník se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 10 let.
- Záznam o pověření je uložen v osobní složce pracovníka na mzdové účtárně
- Obsluha stroje musí být prokazatelně seznámena s obsluhou a údržbou svěřeného stroje
- Pověření obsluhy osobních automobilů je provedeno zvláštní dohodou mezi zaměstnancem a společností

Obsluha stroje zodpovídá za to, že stroje je používán v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem, stroj je udržován v dobrém technickém stavu, údržba stroje je provedena v termínech a rozsahu, daným uživatelskou příručkou stroje, každá závada je bezprostředně hlášena stavbyvedoucím, který zajistí nápravu, je vedena evidence pohonných hmot, při práci jsou dodržována BOZP, během práce stroje nedochází k poškozování životního prostředí, u nákladních automobilů jsou řádně evidovány výkazy jízd vozidla, při odstavení je vozidlo řádně zajištěno, zabezpečeno proti činnostem nepovolaných osob a netvoří

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 22 z 39 |

nebezpečnou překážku silničního provozu, řádně uchovává klíče od stroje, v případě dopravní nehody uvědomí Policii ČR, pojišťovnu a stavbyvedoucího.

• Vedení stavebního deníku

Zápisy ve stavebním deníku slouží k průběžnému monitorování procesů při realizaci stavby.

Vedením stavebního deníku je pověřen:

Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

Společnost SKR stav, s.r.o. je povinna vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané § 157 zákona č.: 183/2006 Sb., - stavební zákon a navazující provádějící vyhláškou č.: 499/2006Sb.,

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).

Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

Dále je „Stavební deník“ veden v souladu s ustanoveními uzavřené smlouvy.

Do deníku se zaznamenávají denně zejména tyto údaje:

- počasí – max a min teplota, stav vody a vlhkosti pracoviště
- údaje o pracovní době s vyznačením přerušení práce, důvody případného přerušení, údaje o počtu přítomných zaměstnanců
- údaje o nasazení strojů vlastních, najmutých, i podzhotovitelských s vyznačením doby odstávky stroje
- množství provedených prací.

Do deníku se zaznamenávají:

- převzetí staveniště, přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním
- jakost a únosnost základové půdy, třída těžitelnosti zemin, výskyt spodní vody,
- údaje o výzvě k odsouhlasení prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, výsledek prověrky po jejím ukončení spolu s náčrty těchto prací
- dodávky hmot, výrobků, strojů a zařízení, konstrukcí a montážních materiálů, jejich množství a jakost se zvláštním zřetelem k jejich důležitosti pro stavbu

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 23 z 39 |

- veškeré skutečnosti, které mohou mít nepříznivý vliv na plynulý průběh prací, zvláště zpoždění dodávek a nedodržení jejich jakosti, okolnosti, které ovlivňují smluvené lhůty a termín uvedení stavby do provozu
- odchylky prováděných prací od dokumentace s odkazem na předchozí ujednání mezi účastníky výstavby a jejich zdůvodnění
- soupis a zdůvodnění prací, které budou mít vliv na zvýšení nákladů
- požadavky objednatele a dozorce stavby, zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých závady mají být opodstatněny, přitom je vždy třeba připojit stanovisko zhotovitele
- výroky orgánů státní správy, obsahující námitky, dispozice nebo ukládající opatření, která pokládají z hlediska zájmů o jejichž ochranu pečují, za důležité
- závažné události pro práce a škody způsobené na pracích deštěm, povodněmi, ledy, větry, požáry, atd.
- úrazy, k nimž došlo, adresy svědků a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod
- evidence všech provedených odběrů vzorků, stejně jako evidence a archivace protokolů o laboratorních zkouškách, polních měřeních a zkouškách včetně záznamů o provedených mezioperačních kontrolách
- připravenost prací k montážím, připravenost montáží k navazujícím stavebním pracím, skončení prací, odevzdání a převzetí a vyklizení staveniště, výzvu k přejímce, pokud si strany výslovně ve smlouvě nevyhradily, že výzva musí být učiněna jiným písemným aktem a splnění smluvních termínů,
- odkazy na zvláštní protokoly, sepsané během provádění prací
- výpisy z deníků poddodavatelů, pokud mají význam pro závazky smluvních stran
- svolení zahájit stavbu a její změny
- opatření BOZP
- opatření v souladu s ochranou životního prostředí.

#### 8.4 Realizované procesy

Při provádění stavby budou realizovány zejména tyto hlavní procesy:

| Proces                                                                   | Odpovídá, vlastník procesu             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Základní procesy od přejímky staveniště, tj. procesy HSV a PSV, zejména: | Ing. Ivo Skřivánek, Ing. Emil Maršálek |
| Zemní práce                                                              |                                        |
| Základy                                                                  |                                        |
| Svislé a vodorovné konstrukce                                            |                                        |

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 24 z 39 |

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Úpravy povrchů vnitřní a vnější             |  |
| Podlahy a podlahové konstrukce              |  |
| Bourání konstrukcí, prorážení otvorů        |  |
| Konstrukce tesařské, zámečnické, truhlářské |  |
| Podlahy z dlaždic a obkladů, povlakové      |  |
| Malby, nátěry                               |  |

#### Hlavní stavbyvedoucí

Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou prací v oboru

#### Stavbyvedoucí

Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

Oba odpovídají souhrnně za realizaci všech procesů realizovaných na stavbě.

## 9. MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ

### 9.1 Monitorování a měření

Dokumentovaný postup pro měření a monitorování produktu je uveden v OS

Monitorování procesů při realizaci zakázky provádí stavbyvedoucí zápisy ve stavebním deníku, zápisech o předání a převzetí, případně je zakreslováno do PD skutečného provedení.

Způsob uplatnění opatření k nápravě, případně preventivních opatření vyplývajících ze zjištěných neshod, je uveden v OS a v následující kapitole č. 8 tohoto „ZZRK“.

Kontrola je ve společnosti rozčleněna do tří oblastí:

- vstupní,
- mezioperační
- výstupní.

#### 9.1.1 Vstupní kontrola

Za vstupní kontrolu materiálu odpovídá

- Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí
- Jiří Pavlíček, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 30 let

Výsledky vstupní kontroly jsou dokumentovány u materiálu na dodacích listech.

Na výzvu subdodavatelů o dokončenosti prací se provádí jejich vstupní kontrola a převímka.

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 25 z 39 |

Za vstupní kontrolu dokončených procesů externích subdodavatelů odpovídá

- Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

Přejímka dokončených prací je dokumentována v „Zápisech o předání a převzetí dodávky“.

Vstupní kontrolu projektové dokumentace zabezpečuje

- ředitel společnosti Ing. Tomáš Kus, inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 7mi letou praxí v oboru

případně jím pověřený:

- Jiří Spousta, technik se středoškolským vzděláním a praxí v oboru více jak 10 let

Na stavbě případné doplnění PD přejímá a vstupní kontrolu provádí

- Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí o těchto dodatcích informuje ředitele společnosti.

#### 9.1.2 Mezioperační kontrola

Za provádění mezioperační kontroly odpovídá:

- Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

Namátkově ji provádí při návštěvě stavby nadřízený, (vedoucí výroby, hl. stavbyvedoucí, „ŘS“ apod.).

Kontrolní a zkušební plán zpracuje:

- Ing. Josef Březina, Ph.D., autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30 ti letou praxí
- Jana Kovářová, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 10 let

Při jeho zpracování vychází z podkladů od zákazníka, tj. SOD, PD a další požadavky zákazníka. Dále ke zpracování KZP poslouží „Technologické předpisy, ČSN, katalogové listy apod.

Postupná kontrola všech procesů vyskytujících se na stavbě dle KZP pak tvoří komplexní monitorování a měření dílčích produktů a na závěr i prověrku konečného produktu jako výstupní kontrola před předáním zakázky zákazníkovi, tj. stavby nebo její ucelené její části.

Výsledky mezioperační kontroly jsou zaznamenávány do KZP a procesy požadované zákazníkem (např. zakrývané práce) i do „Stavebního deníku“.

#### Prověrka zakrývaných prací

U všech prací, které budou dalším postupem zakrývané, vyzve stavbyvedoucí:

- Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|



|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 26 z 39 |

zástupce zákazníka - TDI, zápisem ve SD k jejich prověrce. Po překontrolování zakrývaných prací požádá stavbyvedoucí, případně řídící zakázky zástupce zákazníka - TDI o zápis do SD s tím, aby udělil souhlas k zahájení navazujících prací. V knize mezioperačních kontrol se provede záznam s odkazem na zápis ve SD.

Jedná se zejména o:

- Prověrku základové spáry,
- Prověrku izolací proti vodě,
- Dovyztužení kleneb před povrchovou úpravou.
- Technickou prohlídku a zkoušky kanalizace,
- Technickou prohlídku zkouška sítí TZB,
- Další dle požadavků PD a požadavků zákazníka uplatněné zápisem ve „Stavebním deníku“.

#### Kontrola procesů subdodavatelů

- Za kontrolu procesů subdodavatelů je odpovědný vedoucí pracovník subdodávky, za společnost SKR stav, s.r.o. pak stavbyvedoucí Ing. Emil Maršálek autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

Mezioperační kontrolu provádí v termínech:

- stanovených v „ZZRK“ pro stavbu, nebo dle KZP,
- u zakrývaných prací na vyzvání subdodavatele,
- při pochybnosti o kvalitě prací subdodavatele,
- na vyžádání subdodavatele,
- na vyžádání TDI,
- při dokončení procesů subdodavatele.

#### Zabezpečení „Zkušeben“

Společnost SKR stav, s.r.o. má uzavřené dohody s autorizovanou zkušebnou, která zabezpečuje požadované zkoušky.

Zkoušky budou prováděny zejména u těchto procesů:

- Kontrola zhutnění násypů, zásypů,
- Kontrola pevnosti betonu před odbedněním železobetonových konstrukcí (zejména v zimních měsících),
- Tlakové a těsnostní zkoušky rozvodů sítí,
- apod.

#### 9.1.3 Výstupní kontrola.

Před předáním zakázky zákazníkovi bude provedena její výstupní kontrola.

Za provedení výstupní kontroly odpovídá:

- Ing. Ivo Skřivánek, autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou prací v oboru
- stavbyvedoucí Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 27 z 39 |

Výstupní kontrola se provede dle protokolu uvedeného v OS.

K výstupní kontrole připraví stavbyvedoucí:

- Ing. Emil Maršálek autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

zejména následující doklady:

#### A. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY:

- Stavební, montážní a svářečské deníky. Seznamy svářečů, kontrolorů a revizních techniků a
- doklady o jejich zkouškách.
- Projektová dokumentace se zakreslením změn, potvrzená dodavatelem.
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, jejich pasporty a nároky k obsluze.
- Návodů na údržbu.
- Prohlášení o shodě zabudovaných materiálů.
- Protokoly, zápisy o zkouškách dle požadavků SOD, PD, ČSN.

#### B. DOKLADY K JEDNOTLIVÝM PROCESŮM

##### Vodoinstalace

- Protokol o tlakové zkoušce pitného, požárního a provozního vodovodu.
- Potvrzení o desinfekci potrubí pitné vody.

##### Kanalizace

- Zápis o provedení těsnostní a tlakové zkoušky.
- Zápis o provedení technické prohlídky kanalizačního potrubí.

##### Ústřední topení

- Protokol o tlakové, těsnostní zkoušce ÚT.
- Protokol o dilatační a topné zkoušce ÚT.
- Zápis o převzetí přípojky ÚT.
- Návod k obsluze, údržbě a opravě oběhových čerpadel.
- Revizní knihy tlakových nádob.
- Protokol o funkčním odzkoušení pojišťovacích ventilů přetlakem.

##### Plyn

- Protokol o tlakové zkoušce plynovodního potrubí.
- Protokol o tlakové zkoušce plynovodní přípojky.

##### Vzduchotechnika

- Protokol o funkčním odzkoušení VZT, vč. návodu k obsluze, údržba, zaškolení pracovníků.
- Atesty výrobků VZT, strojního vybavení, včetně ventilátorů.

##### Elektroinstalace

- VRZ elektroinstalace světelné a motorické.
- VRZ hromosvodů a uzemnění.

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 28 z 39 |

- Atesty rozváděčů, schéma rozváděčů, VRZ rozváděčů.
- VRZ slaboproudé instalace, včetně funkčního odzkoušení.
- Zápis o převzetí elektropřípojky.

#### Ostatní

- Další doklady vyplývající z „Projektové dokumentace“, „Smlouvy o dílo“, ZTP a technických norem, stavebního povolení, apod.

#### 9.1.4 Přejímací řízení

V souladu se SOD a na základě výsledků výstupní kontroly oznámí příslušný stavbyvedoucí

- Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

zákazníkovi dokončení díla a vyzve jej k převjímcce, validaci, a to cca 15 dnů před uvažovaným předáním, pokud není v SOD stanoveno jinak.

Předání a převzetí řídí za společnost SKR stav, s.r.o. realizuje SKR stav, s.r.o.

Stavbyvedoucí připraví nezbytné doklady k předání - viz předcházející kapitola této ZZRK, tj. zejména, tj.:

- prohlášení o shodě použitých materiálů,
- doklady o nezbytných kontrolách a zkouškách, revizních zprávách a pod,
- záruční listy, návody k obsluze, provozní manuály apod.,
- vyhodnocený Plán kvality, pokud to byl požadavek zákazníka,
- stavební deník
- doklad o likvidaci sutí
- další, vyplývající z PD a SOD.

V rámci přejímacího řízení jsou stanoveny zásady pro předání a převzetí staveniště, přejímací řízení subdodávek, výrobků dodaných zákazníkem a předání a převzetí zakázky. Jsou určeny odpovědné osoby, definována nezbytná dokumentace, zkoušky, provozní zkouška apod. Je předepsáno vedení záznamů o těchto činnostech. Přesné postupy včetně doporučených formulářů, pokud není stanoveno zákazníkem jinak, jsou uvedeny v OS.

## 9.2 Řízení monitorovacího a měřicího zařízení

Dokumentovaný postup pro řízení měřicího zařízení je uveden v OS.

Za metrologické zabezpečení odpovídá metrolog společnosti:

- Jana Kovářová, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 10 let

Metrolog se podílí na vytváření potřebných metrologických předpisů společnosti a spolupracuje při její aktualizaci. Metrolog zajišťuje a kontroluje správné používání, údržbu a skladování, vyřazování, likvidaci a celkovou péči o měřidla.

Zodpovídá především za:

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                         |           |                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | <b>Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky</b> |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                              | Změna č.: | Strana č.: 29 z 39 |

- Vedení evidence měřidel;
- Zajištění ověřování a kalibrace měřidel ve stanovených lhůtách;
- Správnou specifikaci a zajištění měřidel;
- Zajištění návaznosti všech druhů měřidel;
- Udržování veškerých dokumentů a záznamů.

Zajišťuje:

- Oprávněné organizace k provedení ověření a kalibrací;
- Zpracování jednotného postupu pro provádění kalibrací a stanovení přesnosti;
- Zápis výsledků ověřování, kalibrace či posouzení do metrologické dokumentace;
- Opravu či vyřazení měřidel, jejichž výsledky ověření, kalibrace či posouzení nevyhověly, požadavků na přesnost daného měřidla.

Používaná měřidla na zakázce budou metrologem společnosti SKR stav, s.r.o. řádně ověřena a označena v souladu s uvedenou OS.

Na uvedené zakázce budou používána ověřená měřidla:

- Délka: ocelové pásmo 30,0m, svinovací metr 5,0 m, teodolit
- Svislost: olovnice, vodní váha 2 m, teodolit,
- Rovinnost: vodní váha 2 m, nivelační přístroje, stavební lasery,
- Teplota: teploměr,
- Ostatní: nivelační přístroje, dálkoměry, digitální váhy

Na stavbě se nesmí používat žádná měřidla, která nejsou ověřena metrologem společnosti:

- Jana Kovářová, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 10 let

V případě chybného měření provede opakované měření:

- Jana Kovářová, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 10 let

O požadavcích stavbyvedoucích na nákup nových měřidel odpovídá ředitel společnosti Ing. Tomáš Kus, inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 7mi letou praxí v oboru.

Stavbyvedoucí Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí zodpovídá za to, že zaměstnanci používají pouze evidovaná, ověřená, kalibrovaná či porovnaná a označená měřidla, nejsou používány měřidla, která jsou poškozena, nebo při ověření, kalibraci či kontrole shledaná jako nesprávná, nebudou používána měřidla vlastní, soukromá a měřidla neevidovaná.

Další zaměstnanci, zejména pak Jiří Pavlíček, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 10 let, odpovídá v celém rozsahu za svěřená měřidla. Je povinen s nimi šetrně zacházet, mít je vhodně uložena, správně je používat, po použití je vyčistit, a na výzvu metrologa je předávat k ověření a kontrole. Nesmí používat měřidla, k jejichž obsluze je předepsána odborná zkouška, pokud se této zkoušce nepodrobil. Řídí se důsledně pokyny a povinnostmi, se kterými byl obeznámen svým přímým nadřízeným.

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 30 z 39 |

## 10. ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

Řízení neshodného produktu a stanovení opatření k nápravě je dokumentováno v OS.

V uvedené „Organizační směrnici“ je stanoven dokumentovaný postup jak pro vyřizování zjištěných neshod při realizaci zakázek, tak i pro vyřizování reklamací aktivních (tj. reklamací uplatňovaných společností vůči subdodavatelům) i reklamací pasivních (tj. reklamací uplatňovaných zákazníkem vůči společnosti).

Během realizace zakázky přijímá případné stížnosti zákazníka stavbyvedoucí:

- Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí

V případě závažných připomínek zákazníka, které by měly vliv na termín, případně cenu zakázky informuje vedoucího, nadřízeného Ing. Tomáše Kuse, inženýra v oboru pozemní stavby s více jak 7mi letou praxí v oboru k následnému řešení.

Vedoucí, nadřízený, projedná tyto závažné reklamace nebo stížnosti s ředitelem společnosti. Vedení společnosti posoudí závažnost příčin reklamací a stanoví případně preventivní opatření, stanoví způsob jejich realizace, způsob jejich kontroly a prověrky účinnosti preventivních opatření a určí odpovědného pracovníka za jejich řízení. Běžné připomínky řeší stavbyvedoucí v rámci svých odpovědností a pravomocí, případně při konání kontrolních dnů stavby.

**Případné reklamace a stížnosti** zákazníka po předání a převzetí zakázky přejímá obvykle:

- výrobně-technický ředitel společnosti Ing. Tomáš Kus, inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 7mi letou praxí v oboru
- nebo
- Ing. Emil Maršálek, autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 30ti letou praxí
  - Při jejich řešení projedná závěry se stavbyvedoucím, který zakázku řídil a je stanoven postup pro vyřešení stížnosti.
  - Cílem je zajištění odstranění neshod a reklamací a to dříve než do 10ti dnů od obdržení stížnosti, včetně uvedení jmenovitých odpovědností, za řízení těchto reklamací.

K odstranění příčin neshody a jejich následků je pověřován stavbyvedoucí, který zakázku realizoval.

Po odstranění neshody je vyzván stavbyvedoucím zástupce zákazníka k jejímu prověření a odsouhlasení odstranění příčin i následků.

Neshoda je odstraněna až po písemném potvrzení o jejím vyřízení zákazníkem.

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|



|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 31 z 39 |

Reklamacie, které uplatňuje společnost SKR stav, s.r.o. vůči subdodavatelům produktů, tj. materiálu, dodávek prací nebo projektové dokumentace zahajuje zaměstnanec, který neshodu zjistil, zejména stavbyvedoucí, při převímce subdodávky (materiálu, dokončených prací řemesel apod.). Při neshodách zjištěných u subdodavatelů prací se tato reklamacie uplatní neprodleně při převímce subdodávky.

Dodatečné reklamacie subdodavatelů prací vyplývající z reklamací od zákazníka, uplatňuje vůči subdodavatelům stavbyvedoucí neprodleně po jejím projednání u ředitele společnosti.

#### Nápravná, preventivní opatření

Realizace opatření k nápravě, případně preventivní opatření je dokumentováno v OS.

Rozsah opatření k nápravě, případně stanovení preventivních opatření, je individuální a musí být přiměřený závažnosti neshod.

Návrh těchto opatření, včetně návrhu na jejich realizaci a následnou kontrolu, předloží stavbyvedoucí i ke schválení, případně i k odsouhlasení zákazníkovi.

Na základě schválení ŘS, případně zákazníka je pak realizováno stavbyvedoucím, případně vedoucím subdodávek nebo úseku řemesel, opatření k nápravě v souladu s výše uvedeným postupem.

V případě, že opatření k nápravě nebo preventivní opatření vyžadují změnu, výjimku nebo doplnění realizačních dokumentů, termínu nebo cenu, musí být tato skutečnost projednána ředitelem společnosti se zákazníkem.

Ředitel společnosti, Ing. Tomáš Kus, inženýr v oboru pozemní stavby s více jak 7mi letou praxí v oboru, po projednání se zákazníkem a ve vedení společnosti pak rozhoduje o dalších opatřeních k nápravě nebo o preventivních opatřeních.

## 11. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 Kontrolní a zkušební plán.
- Příloha č. 2 Seznam základních ČSN
- Příloha č. 3 Seznam základních technologických předpisů u společnosti
- Příloha č. 4 Vzory záznamů
- Příloha č. 5 Seznam pracovníků, včetně autorizací
- Příloha č. 6 Organizační schéma společnosti
- Příloha č. 7 POV
- Příloha č. 8 Personál pro stavbu

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|



|                                   |                                                         |           |                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | <b>Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky</b> |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                              | Změna č.: | Strana č.: 32 z 39 |

Příloha č. 1 k ZZRK – Kontrolní zkušební plán.

Kontrolní zkušební plán je uveden v samostatné příloze.

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|



| Pol. | Číslo objektu                 | Objekt                                                                                                                                                         | Způsob kontroly                                                                                         | Předpis pro kontrolu                     | Požadované doklady                                                                                                   | Minimální četnost kontrol a zkoušek          | Odkaz na doklad | Hodnocení stavu<br>BZ-bez závad<br>N-neshoda | Odpovědný pracovník<br>(jméno a podpis<br>stavbyvedoucího) | Datum |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
|      |                               |                                                                                                                                                                | A - prohlídka dle PD a<br>V - vizuální prohlídka<br>OP - odborné posouzení<br>Z - zkouška<br>M - měření |                                          | Z - zápis ve SD<br>P - protokol<br>RZ - revizní zpráva<br>O - osvědčení<br>PZ - přijímací zápis<br>BEZ - bez dokladu |                                              |                 |                                              |                                                            |       |
| 1    | <u>Objekt</u>                 | 2                                                                                                                                                              | 3                                                                                                       | 4                                        | 5                                                                                                                    | 6                                            | 7               | 8                                            | 9                                                          | 10    |
| 2    | <u>Projektová dokumentace</u> | Kontrola completeness a souladu s ostatními známými projektovými podklady a ČSN                                                                                | OP                                                                                                      |                                          | Z                                                                                                                    | 1x při převzetí                              |                 |                                              |                                                            |       |
| 3    | <u>Bourací práce</u>          | Kontrola postupu demolice, dodržení technologického postupu, vyklizení staveniště, kontrola prašnosti, třídění odpadů                                          | A, V                                                                                                    | PD, technologický postup bouracích prací | Z                                                                                                                    | 1x                                           |                 |                                              |                                                            |       |
| 4    |                               | Kontrola odvozu ornice, množství a tloušťky odstraňované vrstvy                                                                                                | A, V                                                                                                    | PD                                       | BEZ                                                                                                                  | 1x                                           |                 |                                              |                                                            |       |
| 5    | <u>Zemní práce</u>            | Polohové a výškové zaměření trasy nebo objektu                                                                                                                 | M                                                                                                       | PD, ČSN 73 6133, ČSN 73 0420-2           | Z                                                                                                                    | 1x při započetí prací                        |                 |                                              |                                                            |       |
| 6    |                               | Kontrola dodržení případných ochranných pásem souběžných i křížených nadzemních i podzemních vedení                                                            | A                                                                                                       | PD, ČSN 73 6005                          | Bez                                                                                                                  | 1x při započetí prací                        |                 |                                              |                                                            |       |
| 7    |                               | Klasifikace zemin při zemních pracích                                                                                                                          | OP                                                                                                      | PD, ČSN 72 1001, ČSN 73 6133             | Z                                                                                                                    | 1x při započetí prací                        |                 |                                              |                                                            |       |
| 8    |                               | Kontrola šířky, hloubky výkopu, kontrola zabezpečení okraje výkopu proti urážení a pádu předmětů, kontrola sklonu výkopu, dna výkopu - rovinnost, sklon, tvar, | A, M                                                                                                    | PD, ČSN 73 6133, ČSN 73 0420-2           | Z,                                                                                                                   | 1x každý uceleně provedený úsek              |                 |                                              |                                                            |       |
| 9    |                               | Ochrana výkopu před přítokem vody                                                                                                                              | A                                                                                                       | PD, ČSN 73 6133, ČSN 73 0420-2           | Bez                                                                                                                  | 1x každý uceleně provedený úsek              |                 |                                              |                                                            |       |
| 10   |                               | Kontrola vhodnosti násypového nebo zásypového materiálu                                                                                                        | A, V                                                                                                    | PD, SoD, ČSN 73 6133 ČSN 73 1017         | Z                                                                                                                    | 1x před navážením a dále průběžně bez zápisu |                 |                                              |                                                            |       |

Zpracoval: Ing. Josef Březina, Ph.D.



| Pol. | Číslo objektu             | Objekt                                                                                                                                                                                                                                                   | Způsob kontroly                                                                                              | Předpis pro kontrolu                                    | Požadované doklady                                                                                                   | Minimální četnost kontrol a zkoušek                        | Odkaz na doklad | Hodnocení stavu<br>BZ - bez závad<br>N - neshoda | Odpovědný pracovník<br>(jméno a podpis stavbyvedoucího) | Datum |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
|      | 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                            | 4                                                       | 5                                                                                                                    | 6                                                          | 7               | 8                                                | 9                                                       | 10    |
|      | Konstrukce / činnost      | Předmět kontroly                                                                                                                                                                                                                                         | A - prohlídka dle PD a norm<br>V - vizuální prohlídka<br>OP - odborné posouzení<br>Z - zkouška<br>M - měření | Předpis pro kontrolu                                    | Z - zápis ve SD<br>P - protokol<br>RZ - revizní zpráva<br>O - osvědčení<br>PZ - přejímací zápis<br>BEZ - bez dokladu | Minimální četnost kontrol a zkoušek                        | Odkaz na doklad | Hodnocení stavu<br>BZ - bez závad<br>N - neshoda | Odpovědný pracovník<br>(jméno a podpis stavbyvedoucího) | Datum |
| 11   |                           | Kontrola tloušťek jednotlivých vrstev a kontrola jejich hutnění                                                                                                                                                                                          | V, M                                                                                                         | PD, ČSN 73 6133, ČSN 72 1006                            | P                                                                                                                    | Podle PD nebo ČSN 73 3050                                  |                 |                                                  |                                                         |       |
| 24   | Základové konstrukce      | Přejímka základové spáry, podkladních betonů, pilotáže nebo jiného zakládání                                                                                                                                                                             | A, V,                                                                                                        | PD, ČSN 73 6133, ČSN 72 1006                            | P                                                                                                                    | 1x při přejímce                                            |                 |                                                  |                                                         |       |
| 25   |                           | Kontrola tvaru, tuhosti bednění, výztuže základů, vstupní kontrola transportbetonu (konzistence, množství, třída betonu)                                                                                                                                 | A, V, Z                                                                                                      | PD, ČSN P ENV 13670-1                                   | Z                                                                                                                    | 1x každý ucelený úsek, průběžná kontrola transportbetonu   |                 |                                                  |                                                         |       |
| 26   |                           | Geodetické zaměření spodní stavby základů, kontrola přesnosti, předání základů                                                                                                                                                                           | A, M                                                                                                         | PD, ČSN 73 0205<br>ČSN 73 0202<br>ČSN 73 0210-2         | P                                                                                                                    | 1x po ukončení základových konstrukcí                      |                 |                                                  |                                                         |       |
| 27   | Izolace proti vodě        | prejímka podkladu:<br>- rovinnost, drsnost, vyžralost, zaoblení koutů, sklon podkladu                                                                                                                                                                    | A, M                                                                                                         | PD, ČSN 73 0600, ČSN 74 4505, ČSN 73 2400, ČSN 73 0606, | Z                                                                                                                    | 1x před prováděním izolaci                                 |                 |                                                  |                                                         |       |
| 28   |                           | Kontrola prováděných prací: penetrace, natavení první vrstvy nebo připevnění foliové izolace, přesahy ve spojích, vystřídání spojů, kvalita spojů, provedení dilatačních spar, napojení vtoků nebo vpustí, výška izolace na svislých kečích, ukončení iz | A, V                                                                                                         | PD, ČSN 73 0600, ČSN 73 0606<br>ČSN 73 0607             | Z                                                                                                                    | Průběžně, zápis buď při zjištění závad a po ukončení prací |                 |                                                  |                                                         |       |
| 29   |                           | Kontrola ochrany izolace                                                                                                                                                                                                                                 | A, V                                                                                                         | PD, ČSN 73 6000, ČSN 73 0606                            | BEZ                                                                                                                  | Po provedení 1x                                            |                 |                                                  |                                                         |       |
| 30   |                           | Předání izolace zástupci investora                                                                                                                                                                                                                       | A, V                                                                                                         | PD, ČSN 73 6000, ČSN 73 0606                            | P                                                                                                                    | 1x po provedení před zakrytím                              |                 |                                                  |                                                         |       |
| 43   | Železobetonové konstrukce | Převzetí vytýčených bodů spodní stavby - směrové i výškové                                                                                                                                                                                               | OP, V                                                                                                        | PD                                                      | P                                                                                                                    | 1x při přejímce pracoviště                                 |                 |                                                  |                                                         |       |

| Pol. | Číslo objektu           | Objekt                                                                                                                                                                   | Způsob kontroly | Předpis pro kontrolu                 | Požadované doklady  | Minimální četnost kontrol a zkoušek | Odkaz na doklad | Hodnocení stavu<br>BZ - bez závad<br>N - neshoda | Odpovědný pracovník<br>(jméno a podpis<br>stavbyvedoucího) | Datum |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
|      | 1                       | 2                                                                                                                                                                        | 3               | 4                                    | 5                   | 6                                   | 7               | 8                                                | 9                                                          | 10    |
| 44   |                         | Prověra bednění: přesnost, tuhost, tolerance                                                                                                                             | A, V, M         | PD, ČSN 73 0210-2, ČSN P ENV 13670-1 | Z                   | 1x před betonáží pracovnicích celků |                 |                                                  |                                                            |       |
| 45   |                         | Kontrola výztuže a kotevních prvků: uložení, množství, průměry, tvary, krytí, předání výztuže TDI                                                                        | A, V, M         | PD, ČSN P ENV 13670-1                | Z                   | 1x před betonáží pracovnicích celků |                 |                                                  |                                                            |       |
| 46   |                         | Vstupní kontrola betonové směsi: konzistence, množství, třída betonu dle dodacího listu                                                                                  | A, V, M         | PD, ČSN P ENV 13670-1                | Z                   | Průběžně                            |                 |                                                  |                                                            |       |
| 47   |                         | Kontrola betonáže: Výška (hloubka) vyspávání bet. směsi, vibrace, konečná tloušťka (výška) kce                                                                           | A, V, M         | PD, ČSN P ENV 13670-1                | Z                   | Průběžně                            |                 |                                                  |                                                            |       |
| 48   |                         | Kontrola povrchu žel. bet. kce po odeběření, kontrola ošetřování bet. konstrukce                                                                                         | A, V, M         | PD, ČSN P ENV 13670-1                | Z                   | 1x po odeběření                     |                 |                                                  |                                                            |       |
| 49   |                         | Konečné zaměření monolitické konstrukce, kontrola dodržení tolerancí a tvaru dle PD                                                                                      | A, V, M         | PD, ČSN P ENV 13670-1, ČSN 73 0210-2 | P                   | 1x po odeběření                     |                 |                                                  |                                                            |       |
| 50   |                         | Výstupní kontrola žel. bet. kce                                                                                                                                          | A, V, M         | PD, ČSN P ENV 13670-1, ČSN 73 0210-2 | PZ                  | 1x po ukončení prací                |                 |                                                  |                                                            |       |
| 66   | <b>Zděné konstrukce</b> | Přijímka pracoviště po předcházející technologii, kontrola zaměření a založení zdiva                                                                                     | A, V, M         | PD, ČSN 73 2310 ČSN 73 0205          | P                   | 1x před započítím prací             |                 |                                                  |                                                            |       |
| 67   |                         | Kontrola svislosti, rovinnosti zdiva, šířky spar a jejich vyplnění maltou, kontrola vazby zdiva, kotvení zdiva, kontrola svislosti, velikosti a umístění otvorů ve zdivu | A, V, M         | PD, ČSN 73 2310, ČSN 73 0205         | Z pouze při neshodě | Průběžně, min. 1x                   |                 |                                                  |                                                            |       |
| 68   |                         | Výstupní kontrola zdiva                                                                                                                                                  | A, V, M         | PD, ČSN 73 2310, ČSN 73 0205         | PZ                  | 1x po ukončení prací                |                 |                                                  |                                                            |       |

| Pol. | Číslo objektu             | Objekt                                                                                                                                                      | Způsob kontroly | Předpis pro kontrolu              | Požadované doklady  | Minimální četnost kontrol a zkoušek | Odkaz na doklad | Hodnocení stavu<br>BZ-bez závad<br>N - neshoda | Odpovědný pracovník<br>(jméno a podpis<br>stavbyvedoucího) | Datum |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
|      | 1.                        | 2.                                                                                                                                                          | 3.              | 4.                                | 5.                  | 6.                                  | 7.              | 8.                                             | 9.                                                         | 10.   |
|      | <b>Vnitřní vodovod</b>    | Přejímka pracoviště, kontrola dokončenosti přiček, koordinace s ÚT, VZT, elektro                                                                            | A, V            | PD                                | PZ                  | 1x při započetí prací               |                 |                                                |                                                            |       |
| 79   |                           | Kontrola typu a rozměrů použitých trub, upevnění, sklonů, dilatace, izolace potrubí, počtu a umístění vyústění, kontrola osazení hlavního domovního přívodu | A, V, M         | PD, ČSN 73 01 3450<br>ČSN 73 6660 | Z pouze při neshodě | 1x každá sam. předávaná část        |                 |                                                |                                                            |       |
| 80   |                           | Tlaková zkouška rozvodu                                                                                                                                     | Z               | PD, ČSN 73 6660                   | P                   | 1x každá sam. předávaná část        |                 |                                                |                                                            |       |
| 81   |                           | Kontrola počtu, druhu a rozmístění zařizovacích předmětů, kontrola jejich funkčnosti                                                                        | A, V, Z         | PD, ČSN 73 6661                   | Z pouze při neshodě | 1x každá sam. předávaná část        |                 |                                                |                                                            |       |
| 82   |                           | Tlaková zkouška vnitřního vodovodu                                                                                                                          | Z               | PD, ČSN 73 6660                   | P                   | 1x                                  |                 |                                                |                                                            |       |
| 83   |                           | Kontrola trojnásobného proplachu a dezinfekce vodovodu                                                                                                      | V               | PD, ČSN 73 6660                   | Z                   | 1x                                  |                 |                                                |                                                            |       |
| 84   |                           | Výstupní kontrola při předání                                                                                                                               | A, V, Z         |                                   | PZ                  | 1x každá sam. předávaná část        |                 |                                                |                                                            |       |
| 85   |                           | Vizuální kontrola a kontrola vodotěsnosti ležaté části kanalizace                                                                                           | A, V, Z         | PD, ČSN 75 6760                   | P                   | 1x každá větev                      |                 |                                                |                                                            |       |
| 86   | <b>Vnitřní kanalizace</b> | Vizuální kontrola a zkouška plynutěsnosti svislé a přípojně části kanalizace                                                                                | A, V, Z         | PD, ČSN 75 6760                   | P                   | 1x každá ucelená část               |                 |                                                |                                                            |       |
| 87   |                           | Funkční odzkoušení zařizovacích předmětů a jejich kompletnost                                                                                               | A, V, Z         | PD, ČSN 75 6760                   | P                   | 1x každá ucelená část               |                 |                                                |                                                            |       |
| 88   |                           | Přejímka pracoviště, kontrola dokončenosti omítek pod tělesy ÚT, koordinace s ZTI, VZT,                                                                     | A, V            | PD                                | PZ                  | 1x před započítím prací             |                 |                                                |                                                            |       |
| 89   | <b>Ústřední topení</b>    | Přejímka pracoviště, kontrola dokončenosti omítek pod tělesy ÚT, koordinace s ZTI, VZT,                                                                     | A, V            | PD                                | PZ                  | 1x před započítím prací             |                 |                                                |                                                            |       |

Zpracoval: Ing. Jiří Křezina, Ph.D.

| Pol. | Číslo objektu                                                                                                                                                                                         | Objekt                                                                                                                                                                                                            | Způsob kontroly | Předpis pro kontrolu                                                                                      | Požadované doklady  | Minimální četnost kontrol a zkoušek                       | Odkaz na doklad | Hodnocení stavu<br>BZ - bez závad<br>N - neshoda | Odpovědný pracovník<br>(jméno a podpis<br>stavbyvedoucího) | Datum |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
|      | 1                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                 | 3               | 4                                                                                                         | 5                   | 6                                                         | 7               | 8                                                | 9                                                          | 10    |
| 90   |                                                                                                                                                                                                       | Kontrola osazení kotelny - typy kotlů, úplnost příslušenství, poloha kotlů,                                                                                                                                       | A, V            | PD, ČSN 07 0703                                                                                           | Z pouze při neshodě | 1x                                                        |                 |                                                  |                                                            |       |
| 91   |                                                                                                                                                                                                       | Kontrola upevnění těles i potrubí, spadů a průřezů potrubí, velikosti a počtu otopných těles, podchodné výšky, dilatací potrubí, nátěrů těles a potrubí                                                           | A, V, M         | PD, ČSN 06 0310                                                                                           | Z pouze při neshodě | Průběžně, min. 1x každá sam. předávaná část               |                 |                                                  |                                                            |       |
| 92   |                                                                                                                                                                                                       | Zkouška těsnosti                                                                                                                                                                                                  | V, Z            | PD, ČSN 06 0310                                                                                           | P                   | 1x každá sam. předávaná část                              |                 |                                                  |                                                            |       |
| 93   |                                                                                                                                                                                                       | Zkouška dilatační a topná                                                                                                                                                                                         | V, Z            | PD, ČSN 06 0310                                                                                           | P                   | 1x každá sam. předávaná část                              |                 |                                                  |                                                            |       |
| 94   |                                                                                                                                                                                                       | Výstupní kontrola při předání, proškolení obsluhy, předání dokladů (vč. záručních listů, návodu k obsluze a pod)                                                                                                  | A, V, Z         |                                                                                                           | PZ                  | 1x každá sam. předávaná část                              |                 |                                                  |                                                            |       |
| 150  | Slaboproudá zařízení ve smyslu ČSN 34 2300 a ČSN 34 2720 - místní a závodní rozhlas, ozvučovací zařízení a světelná zařízení (L DZ - lékařská, dorozumivací zařízení, jednotlivé čas, domácí telefon. | <b>Přejímka pracoviště,</b> kontrola dokončenosti přiček, koordinace s ÚT, ZTI, VZT, elektro silnoproud, elektro MaR. Seznámení se s PD, druhem jednotlivých zařízení a rozsahu jejich instalace.                 | A, V            | PD                                                                                                        | PZ                  | 1x před započetím prací                                   |                 |                                                  |                                                            |       |
| 151  |                                                                                                                                                                                                       | <b>Kontrola stavby vnitřního kabelového vedení-trasy:</b> použití materiálu dle PD a SoD (kovové žláby, PVC lišty, PVC trubky, kanálové systémy do podlahy atd.) Provedení tras ve shodě s PD a ČSN za použití TP | A, V            | PD, TP, SoD, ČSN 34 2300, ČSN 34 2720, ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-56 katalogy výrobců | Z                   | průběžně v každé části (nadpodlaží nebo části nadpodlaží) |                 |                                                  |                                                            |       |



| Pol. | Číslo objektu        | Objekt                                                                                                                                                                                                                         | Způsob kontroly                                                                                               | Předpis pro kontrolu                                                                                                                                                                                                  | Požadované doklady                                                                                                   | Minimální četnost kontrol a zkoušek                       | Odkaz na doklad | Hodnocení stavu<br>BZ - bez závad<br>N - neshoda | Odpovědný pracovník<br>(jméno a podpis<br>stavbyvedoucího) | Datum |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
|      | 1.                   | 2.                                                                                                                                                                                                                             | 3.                                                                                                            | 4.                                                                                                                                                                                                                    | 5.                                                                                                                   | 6.                                                        | 7.              | 8.                                               | 9.                                                         | 10.   |
|      | Konstrukce / činnost | Předmět kontroly                                                                                                                                                                                                               | A - prohlídka dle PD a norem<br>V - vizuální prohlídka<br>OP - odborné posouzení<br>Z - zkouška<br>M - měření | Předpis pro kontrolu                                                                                                                                                                                                  | Z - zápis ve SD<br>P - protokol<br>RZ - revizní zpráva<br>O - osvědčení<br>PZ - přejímací zápis<br>BEZ - bez dokladu | Minimální četnost kontrol a zkoušek                       | Odkaz na doklad | Hodnocení stavu<br>BZ - bez závad<br>N - neshoda | Odpovědný pracovník<br>(jméno a podpis<br>stavbyvedoucího) | Datum |
| 152  |                      | <b>Kontrola zatažení kabelového vedení:</b> kontrola použití kabelů dle PD a SoD u všech technologií. Pokud je požadavek na využití nehořlavých a bezhalogenových kabelů, kontroluje s jejich použitím a shoda podle PD a SoD. | A, V                                                                                                          | PD, TP, SoD, ČSN 34 2300, ČSN 34 2720, ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 2000-5-56 ČSN EN 50265-2-1, ČSN IEC 60331-23, ČSN IEC 332-3 ČSN EN 50290-2-26(7) ČSN 73 0802<br>Katalogy elektroinstalačních materiálů |                                                                                                                      | průběžně v každé části (nadpodlaží nebo části nadpodlaží) |                 |                                                  |                                                            |       |
| 153  |                      | <b>Kontrola kompletace zařízení:</b> Umístění prvků jednotlivých technologií se musí shodovat s PD. Všechny komponenty musí shodovat s PD a SoD.                                                                               | A, V                                                                                                          | PD, TP, SoD, katalogy výrobců                                                                                                                                                                                         | Z                                                                                                                    | 1x každá samostatně předávaná část                        |                 |                                                  |                                                            |       |
| 154  |                      | <b>Funkční zkoušky:</b><br>a) provede se zkouška funkčnosti částí jednotlivých zařízení<br>b) kontrola funkčnosti zálohování při výpadku sítě 230V (pokud je vyžadováno).<br>c) dodavatel provede výchozí revizi el. zařízení  | A, V, Z                                                                                                       | ČSN 35 15000, ČSN 33 2000-6-61                                                                                                                                                                                        | Z                                                                                                                    | 1x po ukončení montáže                                    |                 |                                                  |                                                            |       |



| Pol. | Číslo objektu                | Objekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Způsob kontroly                                                                                               | Předpis pro kontrolu  | Požadované doklady                                                                                                   | Minimální četnost kontrol a zkoušek      | Odkaz na doklad | Hodnocení stavu<br>BZ - bez závad<br>N - neshoda | Odpovědný pracovník<br>(jméno a podpis stavbyvedoucího) | Datum |
|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
|      | 1.                           | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.                                                                                                            | 4.                    | 5.                                                                                                                   | 6.                                       | 7.              | 8.                                               | 9.                                                      | 10.   |
| 155  | Konstrukce / činnost         | Předmět kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A - prohlídka dle PD a norem<br>V - vizuální prohlídka<br>OP - odborné posouzení<br>Z - zkouška<br>M - měření | Předpis pro kontrolu  | Z - zápis ve SD<br>P - protokol<br>RZ - revizní zpráva<br>O - osvědčení<br>PZ - přijímací zápis<br>BEZ - bez dokladu | 1x po ukončení montáže v termínu dle SoD |                 |                                                  |                                                         |       |
|      |                              | <b>Předání a převzetí zařízení:</b> Kompletní dokumentace skutečného provedení. Zprávy o výchozí el. revizi jednotlivých systémů, prohlášení o shodě a certifikáty ke všem komponentům a kabelům použitým v systému, návody k obsluze v ČJ, protokol o zaškolení obsluhy jednotlivých zařízení. Náhradní díly dle SoD. |                                                                                                               | TP, SoD               | PZ                                                                                                                   |                                          |                 |                                                  |                                                         |       |
| 180  | <u>Podlažové konstrukce</u>  | Přejímka pracoviště, kontrola dokončenosti rozvodů ZTI, VZT, elektro, hydroizolace, rovinnosti podkladu                                                                                                                                                                                                                | A, V                                                                                                          | PD                    | PZ                                                                                                                   | 1x před započítím prací                  |                 |                                                  |                                                         |       |
| 181  |                              | Vstupní kontrola betonové směsi: konzistence, množství, třída betonu dle dodacího listu                                                                                                                                                                                                                                | A, V, M                                                                                                       | PD, ČSN P ENV 13670-1 | Z pouze při neshodě                                                                                                  | Průběžně, min. 1x                        |                 |                                                  |                                                         |       |
| 182  |                              | Kontrola oddělení svislých koi, provedení dilatací, rovinnosti a vodorovnosti vrstvy                                                                                                                                                                                                                                   | A, V, M                                                                                                       | PD, ČSN 74 4505       | Z pouze při neshodě                                                                                                  | Průběžně, min. 1x                        |                 |                                                  |                                                         |       |
| 183  |                              | Kontrola provedení nášlapné vrstvy (lino, dlažba, parkety), měření vlhkosti podkladu, rovinnosti, dilatace, spárování, vzhled                                                                                                                                                                                          | A, V, M                                                                                                       | PD, ČSN 74 4505       | P o měření vlhkosti, Z při neshodě                                                                                   | min. 1x                                  |                 |                                                  |                                                         |       |
| 184  |                              | Kontrola jednotnosti výšek, šířek a vodorovnosti schodišťových stupňů                                                                                                                                                                                                                                                  | A, M                                                                                                          | PD, ČSN 73 4130       | Z pouze při neshodě                                                                                                  | 1x každé rameno schodiště                |                 |                                                  |                                                         |       |
| 185  |                              | Výstupní kontrola při předání, rovinnosti, dilatace, vzhled                                                                                                                                                                                                                                                            | A, V, Z                                                                                                       |                       | PZ                                                                                                                   | 1x každá sam. předávaná část             |                 |                                                  |                                                         |       |
| 186  | <u>Osazení výplní otvorů</u> | Přejímka pracoviště, kontrola velikosti otvorů a jejich zaměření do fasády                                                                                                                                                                                                                                             | A, V, M                                                                                                       | PD, ČSN 73 0205       | PZ                                                                                                                   | 1x před započítím prací                  |                 |                                                  |                                                         |       |

| Pol. | Číslo objektu        | Objekt                                                                                                                                                                                                           | Způsob kontroly                                                                                               | Předpis pro kontrolu                                   | Požadované doklady                                                                                                   | Minimální četnost kontrol a zkoušek | Odkaz na doklad | Hodnocení stavu BZ bez závad N - neshoda | Odpovědný pracovník (jméno a. podpis stavbyvedoucího) | Datum |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
|      | 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                             | 4                                                      | 5                                                                                                                    | 6                                   | 7               | 8                                        | 9                                                     | 10    |
|      | Konstrukce / činnost | Předmět kontroly                                                                                                                                                                                                 | A - prohlídka dle PD a norem<br>V - vizuální prohlídka<br>OP - odborné posouzení<br>Z - zkouška<br>M - měření | Předpis pro kontrolu                                   | Z - zápis ve SD<br>P - protokol<br>RZ - revizní zpráva<br>O - osvědčení<br>PZ - přejímací zápis<br>BEZ - bez dokladu | Minimální četnost kontrol a zkoušek | Odkaz na doklad | Hodnocení stavu BZ bez závad N - neshoda | Odpovědný pracovník (jméno a. podpis stavbyvedoucího) | Datum |
| 187  |                      | Kontrola počtu a osazení kotvicích prvků, kontrola svislosti a rovinnosti výplně, tepelné izolace kolem rámtů, osazení klempířských prvků (okapníčky, parapety atd.), provedení vlastních výplní, osazení kování | A, V, M                                                                                                       | PD, ČSN 73 0205, ČSN 73 3610, ČSN 73 3440, ČSN 74 6... | Z pouze při neshodě                                                                                                  | Průběžně, min. 1x                   |                 |                                          |                                                       |       |
| 188  |                      | Výstupní kontrola při předání, kontrola funkčnosti a kompletace kování                                                                                                                                           | A, V, Z                                                                                                       | PD, ČSN 74 6...                                        | PZ                                                                                                                   | 1x každá sam. předávaná část        |                 |                                          |                                                       |       |
| 196  | <u>Fasádní plášť</u> | Přejímka pracoviště, kontrola rovinnosti a svislosti zdiva, osazení tepelné izolace                                                                                                                              | A, V, M                                                                                                       | PD, ČSN 73 0205 ČSN 732310, ČSN 73 0210-2              | PZ                                                                                                                   | 1x před započítáním prací           |                 |                                          |                                                       |       |
| 197  |                      | Kontrola provádění jednotlivých vrstev fasádního pláště:<br>Omítky - rovinnost, svislost, přídržnost, barevnost a kryvnost nátěrů<br>Montované - počet a provedení kotvicích prvků, svislost, rovinnost,         | A, V, M, Z                                                                                                    | PD, ČSN 73 0205,                                       | Z pouze při neshodě                                                                                                  | 1x každá sam. předávaná část        |                 |                                          |                                                       |       |
| 198  |                      | Výstupní kontrola při předání, kontrola funkčnosti                                                                                                                                                               | A, V, M                                                                                                       | PD, ČSN 73 0205,                                       | PZ                                                                                                                   | 1x každá sam. předávaná část        |                 |                                          |                                                       |       |
| 199  | <u>Střešní plášť</u> | Přejímka pracoviště, kontrola rovinnosti nosné kee a dokončenosti podkladních vrstev, atik, střešních svodů                                                                                                      | A, V, M                                                                                                       | PD, ČSN 73 0205 ČSN 732310, ČSN 73 0210-2              | PZ                                                                                                                   | 1x před započítáním prací           |                 |                                          |                                                       |       |
| 200  |                      | Kontrola provedení vrstev: tloušťka, materiál, sklony, skladba pláště, provedení a napojení střešních vtoků na izolaci, spády a dilatace,                                                                        |                                                                                                               | PD, ČSN 73 1901, ČSN 73 0600, ČSN 73 0606, ČSN 73 0607 | Z pouze při neshodě                                                                                                  | 1x každá sam. předávaná část        |                 |                                          |                                                       |       |

| Pol. | Číslo objektu                        | Objekt                                                                                                                                                                                  | Způsob kontroly                                                                                               | Předpis pro kontrolu         | Požadované doklady                                                                                                     | Minimální četnost kontrol a zkoušek | Odkaz na doklad | Hodnocení stavu BZ-bez závad N - neshoda | Odpovědný pracovník (jméno a podpis starobývedoucího) | Datum |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
|      | 1.                                   | 2.                                                                                                                                                                                      | 3.                                                                                                            | 4.                           | 5.                                                                                                                     | 6.                                  | 7.              | 8.                                       | 9.                                                    | 10.   |
|      | Konstrukce / činnost                 | Předmět kontroly                                                                                                                                                                        | A - prohlídka dle PD a norem<br>V - vizuální prohlídka<br>OP - odborné posouzení<br>Z - zkouška<br>M - měření | Předpis pro kontrolu         | Z - zázpis ve SD<br>P - protokol<br>RZ - revizní zpráva<br>O - osvědčení<br>PZ - přijímací zázpis<br>BEZ - bez dokladu | Minimální četnost kontrol a zkoušek | Odkaz na doklad | Hodnocení stavu BZ-bez závad N - neshoda | Odpovědný pracovník (jméno a podpis starobývedoucího) | Datum |
| 201  |                                      | Dřevěná konstrukce středního pláště - kontrola stavu, napuštění fungicidním a insekticidním nátěrem, roztečí latí, pokládky nové krytiny                                                | A, V                                                                                                          | PD, ČSN 73 1901,             | Z pouze při neshodě                                                                                                    | 1x                                  |                 |                                          |                                                       |       |
| 202  | <u>Práce klempířské</u>              | Přejímka pracoviště, kontrola vyzrálosti a sklonů podkladních vrstev, osazení špalíků                                                                                                   | A, V, M                                                                                                       | PD, ČSN 73 3610              | PZ                                                                                                                     | 1x před započítáním prací           |                 |                                          |                                                       |       |
| 203  |                                      | Kontrola provedení klempířských prací: dodržení sklonů, kotvení, spojů prvků, typu a tloušťky materiálů, osazení dilatací a dilatačních kloboučků, tmelení styků s rámy oken, s omítkou | A, V, M                                                                                                       | PD, ČSN 73 3610              | Z pouze při neshodě                                                                                                    | 1x každá sam. předávaná část        |                 |                                          |                                                       |       |
| 204  |                                      | Výstupní kontrola při předání, kontrola funkčnosti                                                                                                                                      | A, V, M                                                                                                       | PD, ČSN 73 3610              | PZ                                                                                                                     | 1x každá sam. předávaná část        |                 |                                          |                                                       |       |
| 205  | <u>Omítky</u>                        | Přejímka pracoviště, kontrola rovinnosti zdiva, vyplnění spar, vlhkost podkladu                                                                                                         | A, V, M, Z                                                                                                    | PD, ČSN 73 2310              | PZ                                                                                                                     | 1x před započítáním prací           |                 |                                          |                                                       |       |
| 206  |                                      | Kontrola zesílení omítek, provedení postřiku, rovinnosti jádrové vrstvy, kolmosti a svislosti špalet, koutů, rohů, ošetřování čerstvé omítky                                            | A, V, M                                                                                                       | PD, ČSN 73 2310, ČSN 73 0205 | Z pouze při neshodě                                                                                                    | 1x každá sam. předávaná část        |                 |                                          |                                                       |       |
| 207  |                                      | Výstupní kontrola při předání, kontrola rovinnosti, svislosti                                                                                                                           | A, V, M                                                                                                       | PD, ČSN 73 2310, ČSN 73 0205 | PZ                                                                                                                     | 1x každá sam. předávaná část        |                 |                                          |                                                       |       |
| 208  | <u>Obklady</u>                       | Přejímka pracoviště, kontrola rovinnosti zdiva, vyzrálosti podkladu, osazení zařiz. předmětů                                                                                            | A, V, M, Z                                                                                                    | PD, ČSN 73 3450 ČSN 73 0205  | PZ                                                                                                                     | 1x před započítáním prací           |                 |                                          |                                                       |       |
| 209  |                                      | Kontrola rovinnosti a svislosti obkladu, návaznosti a šířky spar, dilatací v obkladech, barevnosti a provedení spárování, otvorů v obkladech                                            | A, V, M                                                                                                       | PD, ČSN 73 3450 ČSN 73 0205  | Z pouze při neshodě                                                                                                    | 1x každá sam. předávaná část        |                 |                                          |                                                       |       |
|      | Zpracoval: Ing. Josef Březina, Ph.D. |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                              |                                                                                                                        |                                     |                 |                                          |                                                       |       |

Kontrolní a zkušební plán

Akce: Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce


Stavba: Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce

| Pol. | Číslo objektu                             | Objekt                                                                                                                                                                                        | Způsob kontroly                                                                                         | Předpis pro kontrolu                                              | Požadované doklady                                                                                                   | Minimální četnost kontrol a zkoušek | Odkaz na doklad | Hodnocení stavu<br>BZ - bez závad<br>N - neshoda | Odpovědný pracovník<br>(jméno a podpis<br>stavbyvedoucího) | Datum |
|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
|      | 1                                         | 2                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                       | 4                                                                 | 5                                                                                                                    | 6                                   | 7               | 8                                                | 9                                                          | 10    |
|      | Konstrukce / činnost                      | Předmět kontroly                                                                                                                                                                              | A - prohlídka die PD a<br>V - vizuální prohlídka<br>OP - odborné posouzení<br>Z - zkouška<br>M - měření | Předpis pro kontrolu                                              | Z - zápis ve SD<br>P - protokol<br>RZ - revizní zpráva<br>O - osvědčení<br>PZ - přijímací zápis<br>BEZ - bez dokladu | Minimální četnost kontrol a zkoušek | Odkaz na doklad | Hodnocení stavu<br>BZ - bez závad<br>N - neshoda | Odpovědný pracovník<br>(jméno a podpis<br>stavbyvedoucího) | Datum |
| 210  |                                           | Výstupní kontrola při předání, kontrola rovinnosti, svislosti, provedení spárování, otvorů v obkladech                                                                                        | A, V, M                                                                                                 | PD, ČSN 73 3450<br>ČSN 73 0205                                    | PZ                                                                                                                   | 1x každá sam. předávaná část        |                 |                                                  |                                                            |       |
| 211  | <u>Malířské práce</u>                     | Přejímka pracoviště, kontrola vyzrálosti podkladu,                                                                                                                                            | A, V, M, Z                                                                                              | PD, ČSN 73 3400<br>ČSN 73 0205                                    | PZ                                                                                                                   | 1x před započítáním prací           |                 |                                                  |                                                            |       |
| 212  |                                           | Kontrola přebroušení a vytmelení omítky před malbou, přebandážování a zatmelení trhlín v omítkách, druhu malby a počtu vrstev, vzhledu                                                        | A, V,                                                                                                   | PD, ČSN 73 3400                                                   | Z pouze při neshodě                                                                                                  | 1x každá sam. předávaná část        |                 |                                                  |                                                            |       |
| 213  |                                           | Výstupní kontrola, kontrola vzhledu, barevnosti, stíratelnosti, rovnoměrnosti                                                                                                                 | A, V,                                                                                                   | PD, ČSN 73 3400                                                   | PZ                                                                                                                   | 1x každá sam. předávaná část        |                 |                                                  |                                                            |       |
| 214  | <u>Náterové práce</u>                     | Přejímka pracoviště, kontrola vyzrálosti podkladu,                                                                                                                                            | A, V, M, Z                                                                                              | PD, ČSN 03 8220<br>ČSN 03 8260                                    | PZ                                                                                                                   | 1x před započítáním prací           |                 |                                                  |                                                            |       |
| 215  |                                           | Kontrola očištění podkladu (mechanické, chemické), kontrola druhu, počtu a technologie provedení a tloušťky nátěrů, přílnavosti k podkladu, odstínu, struktury, vzhledu popř. tvrdosti nátěru | A, V, Z, M                                                                                              | PD, ČSN 03 8220,<br>ČSN 03 8240,<br>ČSN 03 8260,<br>ČSN ISO 2409, | Z pouze při neshodě, případně P                                                                                      | 1x každá sam. předávaná část        |                 |                                                  |                                                            |       |
| 216  |                                           | Výstupní kontrola, kontrola vzhledu, barevnosti, stíratelnosti, rovnoměrnosti                                                                                                                 | A, V,                                                                                                   | PD, ČSN 03 8220,<br>ČSN 03 8240,<br>ČSN 03 8260,<br>ČSN ISO 2409, | PZ                                                                                                                   | 1x každá sam. předávaná část        |                 |                                                  |                                                            |       |
| 220  | <u>Vnitřní rozvod plynů</u>               | Přejímka pracoviště, kontrola dokončenosti přiček                                                                                                                                             | A, V                                                                                                    | PD                                                                | BEZ                                                                                                                  | 1x                                  |                 |                                                  |                                                            |       |
| 221  |                                           | Kontrola trasování a průměr potrubí                                                                                                                                                           | A, V, M                                                                                                 | PD, ČSN 38 6441                                                   | BEZ                                                                                                                  | 1x                                  |                 |                                                  |                                                            |       |
| 222  |                                           | VRZ plynových rozvodů včetně výsledků tlakové zkoušky                                                                                                                                         | A, V, Z                                                                                                 | PD, ČSN 38 6441                                                   | RZ                                                                                                                   | 1x                                  |                 |                                                  |                                                            |       |
| 223  |                                           | Výstupní kontrola při předání                                                                                                                                                                 | A, V                                                                                                    | PD                                                                | PZ                                                                                                                   | 1x                                  |                 |                                                  |                                                            |       |
| 224  | <u>Výřady</u><br>Zpracoval: Ing. J. Hájek | Kontrola svislosti a rozměrů posedačů a střešních štětů                                                                                                                                       | M                                                                                                       | PD, ČSN 27 4300                                                   | BEZ                                                                                                                  | 1x                                  |                 |                                                  |                                                            |       |









|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 33 z 39 |

Příloha č: 2 k ZZRK - Seznam základních ČSN

ČSN EN 1997 -1 (731000) - září 2006 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí -  
Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 13 670 (730 let400) - červen 2010 - Provádění betonových konstrukcí.

ČSN EN 206 (730 let403) - červenec 2014 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

ČSN P 73 06 00 (730600) - listopad 2000 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN P 73 06 06 (730606) - listopad 2000 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace -  
Základní ustanovení

ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101) - listopad 2013 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí -  
Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-2 (731101) - duben 2007 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2:  
Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva.

ČSN EN 998-2 ed.2 (722401) - březen 2011 Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro  
zdění

ČSN EN 998-1 ed.2 (722401) - březen 2011 Specifikace malt pro zdivo. Část 1: Malty pro  
vnitřní a vnější omítky.

ČSN 73 2480 (730 let480) - březen 1994 Provádění a kontrola montovaných betonových  
konstrukcí.

ČSN EN 1993-1-1 (731401) - prosinec 2006 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí -  
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

ČSN 73 1901 (731901) - únor 2011 Navrhování střech - Základní ustanovení

ČSN 73 2901 (730 let901) - duben 2005 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních  
systémů (ETICS)

ČSN 73 3714 (733714) - červenec 2006 Navrhování, příprava a provádění vnitřních  
sádrových omítkových systémů

ČSN 73 3715 (733715) - červenec 2006 Navrhování, příprava a provádění vnitřních  
cementových a/nebo vápenných omítkových systémů

ČSN EN 13 914 - 1 (733710) - září 2016 Navrhování příprava a provádění vnějších a  
vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky

ČSN EN 13 914 - 2 (733710) - září 2016 Navrhování příprava a provádění vnějších a  
vnitřních omítek- Část 2: vnitřní omítky

ČSN EN 998-1 ed.2 (722401) - březen 2011 Specifikace malt pro zdivo- Část 1: Malta pro  
vnitřní a vnější omítky.

ČSN 73 3130 (733130) - únor 1982 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní  
ustanovení

ČSN 74 6077 (746077) - DUBEN 2014 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

ČSN 73 3610 (733610) - březen 2008 Navrhování klempířských konstrukcí.

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|



|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 34 z 39 |

ČSN 73 3450 (733450) – květen 1979 Obklady keramické a skleněné

ČSN 74 4505 (744505) – květen 2012 Podlahy- Společná ustanovení

ČSN 06 0310 (060310) – srpen 2014 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 73 81 01 (738101) – duben 2005 Lešení- Společná ustanovení

ČSN 75 5409 (755409) - únor 2013 Vnitřní vodovody

ČSN 75 6760 (756760) - leden 2014 Vnitřní kanalizace

ČSN 73 0202 (730202) - březen 1995 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205 (730205) - březen 1995 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 73 0210-1 (730210) - prosinec 1992 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0202 (730202) - březen 1995 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205 (730205) - březen 1995 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti


ČSN 73 0210-1 (730210) - prosinec 1992 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

#### Poznámka:

ČSN včetně jejich změn a doplňků

Zde uvádíme jen přehled základních ČSN vztahující se k předmětu zakázky, veškeré ČSN a jejich shlednutí s právem tisku má Ing. Pavla Poláková, inženýr v oboru ekonomika staveb a praxí v oboru více jak 10 let.

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|





|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 35 z 39 |

Příloha č. 3 k ZZRK – Seznam základních technologických předpisů a vnitropodnikových směrnic společnosti:

Strana 1/2

- 1 Montáž fasádního zateplovacího systému
- 2 Sanační omítkové systémy
- 3 Montáž výplní otvorů a zděných konstrukcí
- 4 Svislé konstrukce - sádkokartonové konstrukce
- 5 Svislé konstrukce - vyzdívka obvodového pláště, nosné zdivo
- 6 Svislé konstrukce - vyzdívka příček
- 7 Omítky
- 8 Betonování podlah
- 9 Fasádní úpravy - venkovní omítky
- 10 Výroba a montáž ocelových konstrukcí dle ČSN nebo DIN
- 11 Oprava plochých střech z živichých materiálů
- 12 Malba kličová dvojnásobná
- 13 Nátěr zámečnických výrobků
- 14 Omyvatelný nátěr stěn
- 15 Pokládka PVC
- 16 Provádění obkladů, dlažeb
- 17 Klempířské konstrukce
- 18 Rozvod vody, odpady
- 19 Ústřední vytápění
- 20 Izolace proti vodě
- 21 Obklady stropů akustickými deskami a kazetami Knauf
- 22 Elektroinstalace, elektrický zabezpečovací systém
- 23 Dodatečná izolace proti vodě
- 24 Základy - monolitický beton
- 25 Provádění vzduchotechniky
- 26 Provádění krovu
- 27 Montáž pálené krytiny
- 28 Provádění stěrkových podlah
- 29 Bourací práce
- 30 Provádění lešení
- 31 Dodatečné vybourání stavebních otvorů, osazení překladů
- 30 let Provádění venkovních dlažeb, chodníků
- 33 Vodorovné konstrukce z betonových, keramických dílců
- 34 Vodorovné konstrukce monolitické

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|



|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 36 z 39 |

#### TP pro pozemní komunikace

- Přejímka a příprava staveniště,
- Zemní práce – část úprava podloží vozovek,
- Odvodnění pozemních komunikací,
- Podkladní nestmelené vrstvy, Vibrovaný štěrtek
- Podkladní vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy. Mezerovitý beton
- Prolévané vrstvy. Vrstvy ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou
- Obrubníky, chodníky a plochy
- Dlažby a dílce - Kryty z dlažeb a z vegetačních dílců
- Cementobetonové kryty
- Hutněné asfaltové vrstvy
- Vegetační úpravy – Výsadby
- Vegetační úpravy – Zakládání trávníku
- Oplocení pozemních komunikace

#### Vnitropodnikové směrnice

- Např. BOZP 5 – školení BOZP – zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci
- BOZP 11 – Práce s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky
- BOZP 14 – bezpečnostní předpis pro používání služebních vozidel, školení řidičů referentských vozidel
- Školení OP, atd.

Vnitropodnikové směrnice a technologické předpisy jsou přístupné na vnitřní síti společnosti.

Správcem sítě pro interní potřebu je Jana Kovářová, technik se středoškolským vzděláním v oboru, s praxí více jak 30 let.

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|



## PRACOVNÍ POSTUP

Název: Technologické postupy

Číslo

ISO: 9001





- 9.0 Přílohy
- 9.1 **Montáž fasádního zateplovacího systému**
- 9.2 Sanační omítkové systémy
- 9.3 **Montáž výplní otvorů a zděných konstrukcí**
- 9.4 Svislé konstrukce - sádkartonové konstrukce
- 9.5 **Svislé konstrukce - vyzdívka obvodového pláště, nosné zdivo**
- 9.6 **Svislé konstrukce - vyzdívka příček**
- 9.7 **Omítky**
- 9.8 **Betonování podlah**
- 9.9 **Fasádní úpravy - venkovní omítky**
- 9.10 Výroba a montáž ocelových konstrukcí dle ČSN nebo DIN
- 9.11 Oprava plochých střech z živých materiálů
- 9.12 Malba křehká dvojnásobná
- 9.13 **Nátěr zámečnických výrobků**
- 9.14 Omyvatelný nátěr stěn
- 9.15 **Pokládka PVC**
- 9.16 **Provádění obkladů, dlažeb**
- 9.17 **Klempířské konstrukce**
- 9.18 **Rozvod vody, odpady**
- 9.19 **Ústřední vytápění**
- 9.20 **Izolace proti vodě**
- 9.21 Obklady stropů akustickými deskami a kazetami Knauf
- 9.22 **Elektroinstalace, elektrický zabezpečovací systém**
- 9.23 Dodatečná izolace proti vodě
- 9.24 **Základy - monolitický beton**
- 9.25 Provádění vzduchotechniky
- 9.26 **Provádění krovu**
- 9.27 **Montáž pálené krytiny**
- 9.28 Provádění stěrkových podlah
- 9.29 **Bourací práce**
- 9.30 **Provádění lešení**
- 9.31 **Dodatečné vybourání stavebních otvorů, osazení překladů**
- 9.32 **Provádění venkovních dlažeb, chodníků**
- 9.33 Vodorovné konstrukce z betonových, keramických dílců
- 9.34 Vodorovné konstrukce monolitické



## TECHNOLOGICKÝ POSTUP

### Montáž fasádního zateplovacího systému

1. Všeobecné:

Po prohlídce objektu bude provedeno základní tepelně-technické posouzení konstrukce dle **ČSN 73 0540-1,2**.

Výsledkem posouzení bude určení optimální síly izolantu. Pokud je k dispozici projekt pro zateplení, nejsou výše uvedené kroky nutné. Vždy je nutno dodržovat technické údaje a pracovní postupy výrobců použitých hmot.

Montáž lešení dle ČSN 73 8101 a ČSN 73 8107.

2. Příprava povrchu:

Podklad musí být soudržný a dostatečně pevný. Před nalepením systému je nutno vyznačit el. vedení, aby nedošlo k jeho poškození při montáži hmoždinek.

**Maximální nerovnost** přípustná pro lepení desek je 1 cm až 2 cm. Větší nerovnosti je nutno vyrovnat vyrovnávací omítkou. Kontrola rovinnosti podkladu se provede dvoumetrovým pravítkem (latí). Povrchové trhlinky omítek se dají bez obtíží překrýt zateplovacím systémem. Trhliny vzniklé statickým působením konstrukcí se dají přemostit pouze v případě ukončení jejich pohybu (jejich pohyb je nutno sledovat delší dobu pomocí sádrových terčů). Dle rozložení trhlin je možno navrhnout řešení pomocí dilatačních částí systému.

3. Založení systému a řešení příp. specifik:

Pro správné založení systému je nutno nejprve vytyčit základní úroveň zateplení. V této výši se připevňuje **soklová lišta s okapničkou**, zamezující mechanickému poškození systému ve spodní úrovni a umožňující řádný odvod povrchové srážkové vody. Soklové lišty se připevňují pomocí hmoždinek s vruty, nebo rozpěrnými náty ve vzdálenosti cca 50 cm a po ukončení montáže se zpevní lepidlem.

**Kryty atiky** s malým přesahem se odmontují a nové krycí profily se instalují tak, aby byl zajištěn 3 cm přesah okapní hrany od nově zateplené plochy stěny. Spojení ke střešní krytině je nutné dokonale utěsnit.

4. Lepení izolačních desek:

Při lepení izolačních desek se nesmí teplota ovzduší pohybovat pod + 5°C. Na zmrzlém nebo mokřím podkladě se nesmí pracovat.

Lepicí směs se připraví dle technologického postupu předepsaného výrobcem. Nanášení lepícího tmelu se provádí tzv. metodou průběžného věnce, tzn. že se nanese na okraj desky **obvodový věnec široký cca 5 cm** skloněným směrem od okraje a do středu **dva lepící body** velikosti dlaně. Přířezy se přilepují analogicky jako základní desky. V případě lepení desek minerální vlny se lepící tmel nanáší na celou plochu lamely speciální zubovou



stěrkou. Řezání desek se převážně provádí pomocí jemnozubé pily, tzv. ocasky. K docílení kolmých řezů je vhodné použít vodící dorazovou lištu.

Pro nalepení první řady desek do patní lišty platí zásada, že izolační desky musí ležet těsně přitisknuty k **přední straně patní lišty**. Desky je nutno lepit pečlivě **na sraz**, případně vzniklé mezery je nutno vyplnit izolačním materiálem. **Do spár mezi deskami se nesmí dostat lepidlo**. Kladení izolace na rozích stavby se provádí **střídavě**. Při provádění izolace ostění oken a dveří je třeba dbát na to, aby celková linie otvorů probíhala v rámci celého objektu jednotně. Spoje mezi izolačními deskami nesmí být umístěny v rozích otvorů ve fasádě (okna, dveře), protože se zde koncentruje napětí a mohlo by dojít ke vzniku trhlin. Rohy otvorů musí být vždy vytvořeny zářezem do celé desky s min. přesahem 10 cm.

5. Kotvení hmoždinkami:

Počet hmoždinek na  $m^2$  a jejich rozmístění se stanoví v závislosti na výšce objektu, použitém izolantu, únosnosti podkladu pro daný případ. Bude dodržen technologický postup stanovený výrobcem izolace.

6. Ochrana hran:

Veškeré hrany a rohy je nutno chránit před poškozením rohovými lištami. Na všech nárožích a ostěních zateplené budovy se nanese armovací tmel. Ihned po nanesení se osadí rohová lišta a pomocí hladítka se do tmelu vtlačí armovací síťovina. V místě otvorů ve fasádě je nutno rohy zpevnit diagonálně ( $45^\circ$ ) pruhem armovací tkaniny.

7. Armovací vrstva:

Před provedením vlastní armovací vrstvy je možno (v případě izolace polystyrenem) podklad přebrousit speciálním brusným papírem. Vzniklý prach je třeba zcela odstranit. Nanesení armovacího tmelu se vždy provede v šířce pásu armovací tkaniny přibližně v tl. 2 mm. Ihned po nanesení se do tmelu pomocí hladítka vtlačí armovací síťovina vždy s přesahem min. 10 cm. Tmel, který prostoupil mezi oky tkaniny se rozprostře na povrch tak, aby byla tkanina uprostřed armovací vrstvy a byla zcela zakryta. V případě potřeby je nutno chybějící tmel doplnit. Přesahy armovací sítě je třeba rozvrhnout tak, aby se zbytečně nevrstvily a netvořily nerovnosti.


8. Povrchová úprava:

K zajištění přilnavosti k podkladu se použije penetrační nátěr. Při aplikaci omítek se dodržuje předepsaný technologický postup a běžné štukatérské zásady. Omítky mohou být probarvené, použije-li se omítka neprobarvená, je nutné omítku natřít nátěrovou hmotou dle požadavku dodavatele systému.





IDO/38/2 © Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.



## INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

List č.: 1 Počet: 2

|                                                                                                       |                  |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Obchodní případ:                                                                                      | Zakázkové č.:    | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba |
| Název zařízení: Montáž fasádního zateplovacího systému                                                | Č. výkresu:      | Odběratel/Objednatel:               |
| Typ inspekce: - dílenská <input type="checkbox"/> - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> | Pozice projektu: | Zákazník/Investor:                  |

Podmínky inspekce : A1...100% kontrola zhotovitelem V1...100% přítomnost objednatele při inspekci W2...namátková přítomnost objednatele při inspekci RA...kontrola předloženého dokumentu H...kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P...protokol, osvědčení R...záznam (PTD, montážní deník apod)

Do kolonky "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti

| č. | Popis kontrolní činnosti                   | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce Zhotovitel |              | Odběratel Objednatel |              | Zákazník Investor |              | Nezávislá inspekce |              | Poznámka |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|
|    |                                            |                                                                   | Podm. Inspekce     | Datum podpis | Podm. Inspekce       | Datum podpis | Podm. Inspekce    | Datum podpis | Podm. Inspekce     | Datum podpis |          |
| 1  | Kontrola rovinnosti podkladu               | ČSN 73 2310<br>ČSN 73 0205                                        | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |
| 2  | Kontrola připevnění soklových lišt         | Technické podmínky výrobce systému                                | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |
| 3  | Kontrola utěsnění spojů ke střešní krytině | Technické podmínky výrobce systému                                | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |


### REVIZE DOKUMENTU

|     |       |           |        |             |        |          |        |          |     |       |           |        |             |        |          |        |          |
|-----|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|--------|----------|-----|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|--------|----------|
| 1   |       |           |        |             |        | 3        |        |          |     |       |           |        |             |        |          |        |          |
| 0   |       |           |        |             |        | 2        |        |          |     |       |           |        |             |        |          |        |          |
| Rev | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Podpis | Poznámka | Rev | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Podpis | Poznámka |

IDO/359/0



© Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.



## INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

Montáž fasádního zateplovacího systému

| č. | Popis kontrolní činnosti                                                           | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce        |              | Odběratel      |              | Zákazník       |              | Nezávislá inspekce |              | Poznámka | List č.: 2 | Počet: 2 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------|
|    |                                                                                    |                                                                   | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce     | Datum podpis |          |            |          |
| 4  | Kontrola fixace první řady desek do patní lišty vč. spár mezi jednotlivými deskami | Technické podmínky výrobce systému                                | A1             |              |                |              |                |              |                    |              |          |            |          |
| 5  | Kontrola rohů otvorů ve fasádě (okna, dveře)                                       | - " -                                                             | A1             |              |                |              |                |              |                    |              |          |            |          |
| 6  | Kontrola osazení hran rohových lištami                                             | - " -                                                             | A1             |              |                |              |                |              |                    |              |          |            |          |
| 7  | Kontrola osazení armovací sítě                                                     | - " -                                                             | A1             |              |                |              |                |              |                    |              |          |            |          |
| 8  | Finální kontrola aplikované omítky                                                 | - " -                                                             | A1             |              |                |              |                |              |                    |              |          |            |          |

0/09E/OOI



## TECHNOLOGICKÝ POSTUP

### Montáž výplní otvorů a zděných konstrukcí

#### 1. OKNA:

##### 1.1. Před zahájením montáže nutno zkontrolovat:

- rozměrovou správnost otvorů
- svislost a rovinatost ostění, překladů a parapetního zdiva
- uložení (skladování) dodaných výrobků, zejména zabezpečení proti vlhkosti a mechanickému poškození
- kompletnost dodávky

##### 1.2 Osazování:

- vyvážení a ukotvení do konstrukce (vizuální kontrolu a kontrolu měření provede odpovědný pracovník stavby, kontrolu zapíše do stavebního deníku)
- provedení tepelné izolace rámu a utěsnění spár (postup a použitý materiál zvolit dle druhu konstrukce okna)
- provedení montáže kování (zápis o kontrole funkčnosti provést do stavebního deníku) úklid

#### 2. DVEŘE:


##### 2.1 Postup před zahájením montáže je stejný jako u oken

##### 2.2 Osazování:


- vyvážení, ukotvení a „rozepření“ zárubně
- postupné zazdívání, použití těsnicí pěny
- omytím zárubní
- min. 24 hodinová pauza potřebná k zatvrdnutí
- zaomítání
- očištění (omytí) zárubní
- osazení křídla a montáž kování (provést kontrolu funkčnosti)







IDO/38/2 © Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.



# INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

List č.: 1 Počet: 1

|                                                                                                       |                  |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Obchodní případ:                                                                                      | Zakázkové č.:    | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba |
| Název zařízení: Montáž výplní otvorů a zděných konstrukcí                                             | Č. výkresu:      | Odběratele/Objednatel:              |
| Typ inspekce: - dilenská <input type="checkbox"/> - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> | Požice projektu: | Zákazník/Investor:                  |

Podmínky inspekce : A1...100% kontrola zhotovitelem W1...100% přítomnost objednatel při inspekci W2...namátková přítomnost objednatel při inspekci RA...kontrola předloženého dokumentu H...kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P...protokol, osvědčení R...záznam (PTD, montážní deník apod)

Do kolonky "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti


| č. | Popis kontrolní činnosti                                                         | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce Zhotovitel |              | Odběratel Objednatel |              | Zákazník Investor |              | Nezávislá inspekce |              | Poznámka |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|
|    |                                                                                  |                                                                   | Podm. Inspekce     | Datum podpis | Podm. Inspekce       | Datum podpis | Podm. Inspekce    | Datum podpis | Podm. Inspekce     | Datum podpis |          |
| 1  | A) Okna<br>Kontrola svislosti a rovinatosti ostění, překladů a parapetního zdiva | ČSN 73 2310<br>ČSN 73 2400                                        | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |
| 2  | Vyvážení a ukotvení do konstrukce                                                | Technické podklady od výrobce                                     | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |
| 3  | Finální kontrola vč. provedení montáže kování a funkčnosti okna                  | - " -                                                             | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |

## REVIZE DOKUMENTU

|     |       |           |        |             |        |          |        |          |       |           |        |             |        |          |          |
|-----|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|--------|----------|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|----------|
| 1   |       |           |        |             |        | 3        |        |          |       |           |        |             |        |          |          |
| 0   |       |           |        |             |        | 2        |        |          |       |           |        |             |        |          |          |
| Rev | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Podpis | Poznámka | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Poznámka |


IDO/359/0





IDO/38/2

© Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.



## INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

|                                                          |                                                     |                  |                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Obchodní případ:                                         | List č.: 1                                          |                  | Počet: 1                            |
| Název zařízení: Montáž výplň otvorů a zděných konstrukcí | Č. výkresu:                                         | Zakázkové č.:    | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba |
| Typ inspekce: - dílenská <input type="checkbox"/>        | - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> | Výrobní č.:      | Odběratel/Objednatel:               |
|                                                          |                                                     | Pozice projektu: | Zákazník/Investor:                  |

Podmínky inspekce : A1...100% kontrola zhotovitelem V1...100% přítomnost objednatele při inspekci V2...namátková přítomnost objednatele při inspekci RA...kontrola předloženého dokumentu H...kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P...protokol, osvědčení R...záznam (PTD, montážní deník apod)  
Do kolonky "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti


| č. | Popis kontrolní činnosti                                                        | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce Zhotovitel |              | Odběratel Objednatel |              | Zákazník Investor |              | Nezávislá inspekce |              | Poznámka |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|
|    |                                                                                 |                                                                   | Podm. Inspekce     | Datum podpis | Podm. Inspekce       | Datum podpis | Podm. Inspekce    | Datum podpis | Podm. Inspekce     | Datum podpis |          |
| 1  | B) Dveře<br>Kontrola svislosti a rovinatosti ostění a překladů                  | ČSN 73 2310                                                       | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |
| 2  | Vyvážení, ukotvení a "rozepření" do konstrukce                                  | Technické postupy výrobce<br>ČSN 73 3130                          | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |
| 3  | Finální kontrola vč. osazení křídla, montáže kování a kontrola funkčnosti dvěří | Specifické vlastnosti výrobku                                     | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |

### REVIZE DOKUMENTU

|     |       |           |        |             |        |          |        |          |     |       |           |        |             |        |          |        |          |
|-----|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|--------|----------|-----|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|--------|----------|
| 1   |       |           |        |             |        | 3        |        |          |     |       |           |        |             |        |          |        |          |
| 0   |       |           |        |             |        | 2        |        |          |     |       |           |        |             |        |          |        |          |
| Rev | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Podpis | Poznámka | Rev | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Podpis | Poznámka |

IDO/359/0





## TECHNOLOGICKÝ POSTUP

### Svislé konstrukce – Vyzdívka obvodového pláště – nosné zdivo

Dle prováděcího projektu je půdorys nadzákladového zdiva přenesen na lavičky. Přes hřebíky protilehlých laviček se napínají šňůry a jejich průsečíky se považují olovnicí na vodorovnou spáru základů, která je opatřena izolací proti vlhku a vodě. Nejprve je třeba promítnout oba krajní rohy zdí a vyznačit je rohovými cihlami, položenými do malty. Při postupné tvorbě první vrstvy se celá stavba průběžně přeměří a překontrolují se zejména pravé úhly. Na položené první vrstvě nosného zdiva se vyměří a označí budoucí kapsy pro příčky, ostění okenních a dveřních otvorů, založení komínů apod.


Kontroly prováděné při vyzdívkách:

1. kontrola kvality zdícího materiálu dodaného na stavbu a zajištění proti poškození (déšť mech. poškození) – provádí mistr stavby
2. kontrola kvality spojovacího materiálu, tmelů, malt, dodržování receptur – provádí se v průběhu vyzdívky
3. kontrola připravenosti základových pásů
4. kontrola shody založení s projektovou dokumentací – provádí se po vyzdívce jedné vrstvy
5. kontrola svislosti, vázání cihel a bloků, velikosti spár – provádí se během vyzdívky  
kontrola rovinnosti po vyzdívce


Zdící postupy pro netradiční materiály (např. Ytong, Hebel a jiné) je nutno dodržovat podle směrnic výrobců, jinak se porušují záruční podmínky.







ID0/38/2



# INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

(plán kontrol a zkoušek)

|            |          |
|------------|----------|
| List č.: 1 | Počet: 1 |
|------------|----------|

|                                                                                                       |                                     |               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Obchodní případ:                                                                                      |                                     | Zakázkové č.: | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba |
| Název zařízení: Svislé konstr.-vyzdvíhka<br>obv.plášť-nosné zdivo                                     | Č. výkresu:                         | Výrobní č.:   | Odběratel/Objednatel:               |
| Typ inspekce: - dílenská <input type="checkbox"/> - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> | Pozice projektu: Zákazník/Investor: |               |                                     |


Podmínky inspekce : A1... 100% kontrola zhotovitelem W1... 100% přítomnost objednatelů při inspekci RA... kontrola předloženého dokumentu H... kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P... protokol, osvědčení R... záznam (PTD, montážní deník apod) Do kolony "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti

| č. | Popis kontrolní činnosti                                                                      | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce        |              | Odběratel      |              | Zákazník       |              | Nezávislá      |              | Poznámka |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------|
|    |                                                                                               |                                                                   | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis |          |
| 1  | Kontrola kvality zdicího materiálu a zajištění proti poškození (děšť, mech. poškození apod.)  | ČSN 72 6028<br>ČSN 72 2600                                        | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |
| 2  | Kontrola připravenosti základ. pásů, kontrola svivosti, vazání cíhel a bloků a velikosti spár | ČSN 73 2310                                                       | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |
| 3  | Finální kontrola vč. kontroly rovinatosti                                                     | ČSN 73 2310<br>ČSN 73 0212                                        | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |

## REVIZE DOKUMENTU

[illegible]





## TECHNOLOGICKÝ POSTUP

### Svislé konstrukce – Vyzdívka příček

Příčky se vyzdívají zpravidla po dokončení hrubé stavby.

Podle stavebních výkresů se obrysy příčky narýsují na povrch stropní konstrukce a také na nosné zdivo. Tím se zkontroluje správné vyložení ozubů nebo vynechání kapes pro příčky. Počítá-li se v příčce s umístěním dveří, vyznačí se na povrchu konstrukce jejich osa.

Kotvení příček do kapes začíná namaltováním ložné spáry kapsy. Cihla, která se zasune do kapsy, musí být namaltována nejen na čele, ale i na obou bočních stěnách na hloubku kapsy.


Dveřní zárubeň (ocelová) se osazuje při zakládání příčky. Připevňuje se ke dvěma svislým sloupkům.

#### Kontroly prováděné při vyzdívkách:

1. kontrola kvality zdícího materiálu dodaného na stavbu a zajištění proti poškození (děšť mech. poškození) – provádí mistr stavby
2. kontrola kvality spojovacího materiálu, tmelů, malt, dodržování receptur – provádí se v průběhu vyzdívky
3. kontrola připravenosti základových pásů
4. kontrola shody založení s projektovou dokumentací – provádí se po vyzdívce jedné vrstvy
5. kontrola svislosti, vázání cihel a bloků, velikosti spár – provádí se během vyzdívky
6. kontrola rovinnosti po vyzdívce

Zdící postupy pro netradiční materiály (např. Ytong, Hebel a jiné) je nutno dodržovat podle směrnic výrobců, jinak se porušují záruční podmínky.






Revize

00101 RAM04018

0

© Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.



## INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

|                                                       |                                                     |                  |                                     |   |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|----------|
| Obchodní případ:                                      |                                                     | Zakázkové č.:    | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba | 1 | Počet: 1 |
| Název zařízení: Svislé konstrukce<br>Vyzdvíhka příček | Č. výkresu:                                         | Výrobní č.:      | Odběratele/Objednatel:              |   |          |
| Typ inspekce: - dílenská <input type="checkbox"/>     | - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> | Pozice projektu: | Zákazník/Investor:                  |   |          |

Podmínky inspekce: A1... 100% kontrola zhotovitelem W1... 100% přítomnost objednatelů při inspekci RA... kontrola předloženého dokumentu H... kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P... protokol, osvědčení R... záznam (PTD, montážní deník apod)

Do kolony "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti

| č. | Popis kontrolní činnosti                                                                        | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce        |              | Odběratel      |              | Zákazník       |              | Nezávislá      |              | Poznámka |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------|
|    |                                                                                                 |                                                                   | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis |          |
| 1  | Kontrola zděcího a spojovacího materiálu (tmel, malta a j.) a jeho zajištění proti znehodnocení | ČSN 72 2430<br>- 1 až 5                                           | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |
| 2  | Kontrola připravenosti základ. pásů, kontrola svislosti, vázání cihel a bloků a velikosti spár  | ČSN 73 0212<br>ČSN 73 2310<br>ČSN 72 2430-1                       | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |
| 3  | Finální kontrola vč. kontroly rovinatosti po vyzdívice                                          | ČSN 73 0212-3                                                     | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |


## REVIZE DOKUMENTU

[illegible]

ID0/359/0







## TECHNOLOGICKÝ POSTUP

### Omítky


1. Výroba malty (vápno, cement, písek, záměsová voda) nebo použití suchých maltových směsí dodávaných v pytlích.
2. Malta se nanáší na čistý suchý podklad stříkáním, stěrkou nebo zednickou lžící. Nanesená vrstva nemá být tlustší než 15 mm .
3. Postřík z cementové malty.
4. Hrubá (jádrová) omítka tl. 15 až 20 mm se provádí z vápenné nebo vápenocementové malty. Zhotovuje se na zaschlém, a znovu navlhčeném cementovém postříku. Povrch se uhladí dřevěným hladítkem.
5. Štuková omítka se natahuje v tloušťce 3 až 5 mm dřevěnými, plastovými nebo kovovými hladítky na vyrovnané jádro. K výrobě štukové vrstvy se používá velmi jemný prosátý písek.
6. Povrch omítky se vyhlazuje dřevěným a plstěným hladítkem za stálého kropení štětkou.

### Kontrola postupu:


- kontrola připravenosti zdí pro omítání
- kontrola dodaných materiálů (vizuální kontrola, atesty)
- kontrola správného postupu při omítání ( vyzrání a vysušení omítky)
- kontrola rovinnosti provedených omítek
- kontrola povrchu provedených omítek (praskliny, fleky, estetický vzhled)

Pro zdící hmoty netradičních materiálů (např. Ytong, Hebel a jiné) je nutno použít speciální omítkové hmoty těchto výrobců, jinak se porušují záruční podmínky.





IDO/38/2 © Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.



## INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

List č.: 1 Počet: 1

|                                                                                                        |                  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Obchodní případ:                                                                                       | Zakázkové č.:    | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba |
| Název zařízení: Omítky                                                                                 | Č. výkresu:      | Odběratele/Objednatel:              |
| Typ inspekce: - dilenková <input type="checkbox"/> - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> | Pozice projektu: | Zákazník/Investor:                  |

Podmínky inspekce: A1...100% kontrola zhotovitelem W1...100% přítomnost objednatel při inspekci W2...namátková přítomnost objednatel při inspekci RA...kontrola předloženého dokumentu H...kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P...protokol, osvědčení R...záznam (PTD, montážní deník apod)

Do kolonky "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti


| č. | Popis kontrolní činnosti                                               | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce Zhotovitel |              | Odběratel Objednatel |              | Zákazník Investor |              | Nezávislá inspekce |              | Poznámka |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|
|    |                                                                        |                                                                   | Podm. Inspekce     | Datum podpis | Podm. Inspekce       | Datum podpis | Podm. Inspekce    | Datum podpis | Podm. Inspekce     | Datum podpis |          |
| 1  | Kontrola připravenosti zdi pro omítání vč. kontroly dodaného materiálu | ČSN 73 2310<br>ČSN 72 2430-1<br>ČSN 72 2430-2                     | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |
| 2  | Kontrola rovinatosti a povrchu provedených omítek (praskliny)          | ČSN 73 0212                                                       | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |
| 3  | Finální kontrola dokončených omítek                                    | ČSN 73 0212                                                       | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |

### REVIZE DOKUMENTU

|     |       |           |        |             |        |          |        |          |     |       |           |        |             |        |          |          |
|-----|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|--------|----------|-----|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|----------|
| 1   |       |           |        |             |        |          |        | 3        |     |       |           |        |             |        |          |          |
| 0   |       |           |        |             |        |          |        | 2        |     |       |           |        |             |        |          |          |
| Rev | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Podpis | Poznámka | Rev | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Poznámka |

IDO/359/0





## TECHNOLOGICKÝ POSTUP

### Betonování podlah


- Provádění betonových podlah musí být v souladu s ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí. Druh betonu musí určit projektant v projektu.
- Doba zpracování betonové směsi musí být co nejkratší od jejího promíchání.
- Před ukládáním bet. směsi se musí nasákavý podklad dostatečně navlhčit.
- Bet. směs musí být ukládána na místo plynule v souvislých a pokud možno vodorovných vrstvách, jejichž tloušťka závisí na způsobu zhutňování.
- Ukládání beton. směsi musí být dokončeno nejdéle v době odpovídající hodnoty 0,5MPa uhnutí ( nesmí dojít k zatvrdnutí směsi).
- Při betonáži musí být bednění nebo formy řádně vyplněny betonem a nesmí dojít k rozměšování bet. směsi.
- Bet. směs musí být ukládána tak, aby nedošlo k posunům nebo deformacím výztuže
- Způsob hutnění, jeho doba a zpracovatelnost bet. směsi se volí tak, aby ve všech částech konstrukce bylo dosaženo stejnoměrného a řádného zhutnění.
- Bet. směs se srovná dřevěnou stahovací nebo přímo vibrační latí do roviny.
- Finální vrstva se stahuje dřevěným nebo kovovým hladítkem. U velkých ploch se použije strojní finišer
- Hotová betonová podlaha se ošetřuje vlhčením nebo kropením vodou, popř. chrání před působením slunce.
- Řádné fixování vodících lišt a prvků vložených do dilatačních spár.

#### Kontrola postupu:

- kontrola připravenosti podkladu
- kontrola dodaných materiálů, popř. směsi (vizuální kontrola, atesty)
- kontrola výztuže ( rozmístění, profily, krytí)
- kontrola prostupů podlahou a případných prvků určených k zabetonování do podlahové vrstvy
- kontrola pracovních, dilatačních a smršťovacích spár









- kontrola betonové směsi (doložit protokolem z betonárky)
- kontrola rovinatosti podlahy nebo jejího vyžadovaného spádu, výškové zaměření
- kontrola kvality povrchu podlahy
- kontrola následného ošetřování podlahy





© Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.



## INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

List č.: 1 Počet: 2

|                                                                                                       |                  |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Obchodní případ:                                                                                      | Zakázkové č.:    | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba |
| Název zařízení: Betonování podlah                                                                     | Č. výkresu:      | Odběratel/Objednatel:               |
| Typ inspekce: - dílenská <input type="checkbox"/> - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> | Pozice projektu: | Zákazník/Investor:                  |

Podmínky inspekce : A1...100% kontrola zhotovitelem W1...100% přítomnost objednatele při inspekci W2...namátková přítomnost objednatele při inspekci RA...kontrola předloženého dokumentu H...kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P...protokol, osvědčení R...záznam (PTD, montážní deník apod)

Do kolonky "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti

| č. | Popis kontrolní činnosti                                                           | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce Zhotovitel |              | Objednatel     |              | Zákazník Investor |              | Nezávislá inspekce |              | Poznámka                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
|    |                                                                                    |                                                                   | Podm. Inspekce     | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce    | Datum podpis | Podm. Inspekce     | Datum podpis |                                |
| 1  | Kontrola materiálu, příp. směsí a připravenosti podkladu                           | ČSN 73 2400<br>ČSN 74 4505                                        | A1                 |              |                |              |                   |              |                    |              | doložení protokolu z betonárky |
| 2  | Kontrola výztuže (rozmístění, profily, krytí)                                      | ČSN 73 2400                                                       | A1                 |              |                |              |                   |              |                    |              |                                |
| 3  | Kontrola prostupů podlahou příp. prvků určených k zabetonování do podlahové vrstvy | ČSN 73 2400                                                       | A1                 |              |                |              |                   |              |                    |              |                                |


### REVIZE DOKUMENTU

|     |       |           |        |             |        |          |        |          |     |       |           |        |             |        |          |        |          |
|-----|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|--------|----------|-----|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|--------|----------|
| 1   |       |           |        |             |        |          |        |          | 3   |       |           |        |             |        |          |        |          |
| 0   |       |           |        |             |        |          |        |          | 2   |       |           |        |             |        |          |        |          |
| Rev | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Podpis | Poznámka | Rev | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Podpis | Poznámka |

IDO/359/0



© Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.



## INSPEKČNÍ PLÁN


(plán kontrol a zkoušek)

Betonování podlah

| č. | Popis kontrolní činnosti                             | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce Zhotovitel |              | Odběratel Objednatel |              | Zákazník Investor |              | Nezávislá Inspekce |              | Poznámka | List č.: 2 | Počet: 2 |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------|
|    |                                                      |                                                                   | Podm. Inspekce     | Datum podpis | Podm. Inspekce       | Datum podpis | Podm. Inspekce    | Datum podpis | Podm. Inspekce     | Datum podpis |          |            |          |
| 4  | Kontrola pracovních, dilatačních a smlšřovacích spár | ČSN 73 2400                                                       | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |            |          |
| 5  | Kontrola rovinatosti a kvality povrchu podlahy       | ČSN 73 0205                                                       | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |            |          |
| 6  | Finální kontrola vč. ošetřování podlahy              | Projekt                                                           | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |            |          |
|    |                                                      |                                                                   |                    |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |            |          |
|    |                                                      |                                                                   |                    |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |            |          |

IDO/360/0





## TECHNOLOGICKÝ POSTUP

### Fasádní úpravy – venkovní omítky

1. Příprava – štuková omítka :
  - zakrytí otvorů (okna, dveře, balkony) folií a páskou
  - vyčištění spár do hloubky rovnající se min. jejich šířce
  - očištění povrchu, otlučení staré omítky
  - kontrola rovinatosti (tl. omítky)
  - teplota vzduchu nesmí být nižší než + 5°C
2. Provádění :
  - navlhčení zdiva před omítáním
  - postřík z cementové malty
  - hrubá (jádrová) vápenná ev. vápenocementová omítka v tl. 12 mm, povrch se urovná  
hladítky
  - štuková vrstva 3 – 5 mm, povrchová úprava dle projektové dokumentace
  - při použití jiných druhů (suchých) maltových směsí (natíraných, probarvených) je nutné  
dodržet bezpodmínečně technologické postupy dané výrobcem
  - kontrola vyschnutí podkladu
  - konečná vrstva (nátěr)
  - mezní odchylky - u omítek 5 mm  
- u štukových 2,5 mm  
(měří se latí dl. 2 m)

Pro zdící hmoty netradičních materiálů (např. Ytong, Hebel a jiné) je nutno použít speciální omítkové hmoty těchto výrobců, jinak se porušují záruční podmínky.




100%

100%

© Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.

IDO/38/2



## INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

List č.: 1 Počet: 1

|                                                                                                       |                  |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Obchodní případ:                                                                                      | Zakázkové č.:    | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba |
| Název zařízení: Fasádní úpravy, venkovní omítky                                                       | Výrobní č.:      | Odběratel/Objednatel:               |
| Typ inspekce: - dílenská <input type="checkbox"/> - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> | Pozice projektu: | Zákazník/Investor:                  |

Podmínky inspekce : A1...100% kontrola zhotovitelem W1...100% přítomnost objednatelů při inspekci W2...namátková přítomnost objednatelů při inspekci RA...kontrola předloženého dokumentu H...kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P...záznam (PTD, montážní deník apod)

Do kolonky "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti


| č. | Popis kontrolní činnosti                                                                                  | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce Zhotovitel |              | Odběratel Objednatel |              | Zákazník Investor |              | Nezávislá inspekce |              | Poznámka |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|
|    |                                                                                                           |                                                                   | Podm. Inspekce     | Datum podpis | Podm. Inspekce       | Datum podpis | Podm. Inspekce    | Datum podpis | Podm. Inspekce     | Datum podpis |          |
| 1  | Kontrola rovinnosti a tloušťky omítky (v zimním období min. teplota ovzduší +5°C)                         | ČSN 73 2310<br>ČSN 73 0205                                        | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |
| 2  | Povrchová úprava štukové vrstvy (3-5 mm) dle projekt. dokumentace                                         | ČSN 73 0205                                                       | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |
| 3  | Finální kontrola vč. konečného nátěru (mezní odchylky u omítek 5 mm u štukových 2,5 mm – měřeno latí 2 m) | ČSN 73 0212                                                       | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |

### REVIZE DOKUMENTU

|     |       |           |        |             |        |          |        |          |     |       |           |        |             |        |          |        |          |
|-----|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|--------|----------|-----|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|--------|----------|
| 1   |       |           |        |             |        | 3        |        |          |     |       |           |        |             |        |          |        |          |
| 0   |       |           |        |             |        | 2        |        |          |     |       |           |        |             |        |          |        |          |
| Rev | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Podpis | Poznámka | Rev | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Podpis | Poznámka |

IDO/359/0





## TECHNOLOGICKÝ POSTUP


### Nátěr zámečnických výrobků

ČSN ISO 8501-1

1. Očištění, odmaštění, obroušení podkladu
2. Základní nátěr
3. Vrchní nátěr (dle technologických postupů výrobce barev)

10/10/2020

10/10/2020




Revize

0

ID0/359/0

© Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.



# INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

|                                                                                                       |                  | Líst č.: 1                          | Počet: 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| Obchodní případ:                                                                                      |                  | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba |          |
| Název zařízení: Nátěr zámečnických výrobků                                                            | Č. výkresu:      | Odběratel/Objednatel:               |          |
| Typ inspekce: - dílenská <input type="checkbox"/> - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> | Pozice projektu: | Zákazník/Investor:                  |          |

Podmínky inspekce: A1... 100% kontrola zhodivitelem W1... 100% přítomnost objednatelů při inspekci RA... kontrola předloženého dokumentu H... kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P... záznam (PTD, montážní deník apod) Po kolonky "Datum", podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti


[illegible]

## REVIZE DOKUMENTU

[illegible]








## TECHNOLOGICKÝ POSTUP

### Pokládka PVC

1. Odstranění stávajícího PVC
2. Kontrola vlhkosti a rovinatosti podkladu
3. Očištění podkladu, penetrace
4. Provedení vyhlazovací ev. vyrovnávací stěrky
5. Přebroušení, přetmelení (kontrola povrchu před natřením lepidlem)
6. Vyležení nařezaných pásů 24 hodin před pokládkou
7. Nalepení PVC (lepidlo dle typu podkladu - doporučení výrobce), vyležení 24 hod.
8. Vyfrézování a následné zatavení spojů
9. Nátěr podkladu pro lišty lepidlem, lepení soklové lišty
10. Konečná kontrola přilnavosti a pod.



IDO/38/2 © Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.



## INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

|                                                                                                       |                  |                       |                 |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------|----------|
| Obchodní případ:                                                                                      | Zakázkové č.:    | Výrobce/Zhotovitel:   | Stavební výroba | Líst č.: 1 | Počet: 1 |
| Název zařízení: Pokládka PVC                                                                          | Č. výkresu:      | Odběratel/Objednatel: |                 |            |          |
| Typ inspekce: - dílenská <input type="checkbox"/> - na stavěništi <input checked="" type="checkbox"/> | Pozice projektu: | Zákazník/Investor:    |                 |            |          |

Podmínky inspekce : A1...100% kontrola zhotovitelem W1...100% přítomnost objednatelů při inspekci W2...namátková přítomnost objednatelů při inspekci RA...kontrola předloženého dokumentu H...kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P...protokol, osvědčení R...záznam (PTD, montážní deník apod) Do kolonky "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti


| č. | Popis kontrolní činnosti                            | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce Zhotovitel |              | Odběratel Objednatel |              | Zákazník Investor |              | Nezávislá inspekce |              | Poznámka |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|
|    |                                                     |                                                                   | Podm. Inspekce     | Datum podpis | Podm. Inspekce       | Datum podpis | Podm. Inspekce    | Datum podpis | Podm. Inspekce     | Datum podpis |          |
| 1  | Kontrola přípravy povrchu dle technolog. postupu    | ČSN 73 0205                                                       | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |
| 2  | Finální kontrola připravenosti, estetického vzhledu | Dle doporučení výrobce                                            | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |
|    |                                                     |                                                                   |                    |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |

### REVIZE DOKUMENTU

|     |       |           |        |             |        |          |        |          |     |       |           |        |             |        |          |        |          |
|-----|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|--------|----------|-----|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|--------|----------|
| 1   |       |           |        |             |        | 3        |        |          |     |       |           |        |             |        |          |        |          |
| 0   |       |           |        |             |        | 2        |        |          |     |       |           |        |             |        |          |        |          |
| Rev | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Podpis | Poznámka | Rev | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Podpis | Poznámka |

IDO/359/0






## TECHNOLOGICKÝ POSTUP

### Provádění obkladů, dlažeb

1. Kontrola pevnosti a rovinatosti podkladu
2. Zvolení druhu podkládky, stříh či vazba
3. Vyznačení dilatačních spár
4. Nanesení lepícího tmele
5. Lepení obkladu, vyřezání instalačních otvorů v obkladech
6. Kontrola svislosti, šířky spár (distanční prvky - křížky)
7. Osazení rohových a ukončovacích lišt
8. Vyspárování obkladu spárovacím tmelem, dilatační spáry sanitárním silikonem
9. Průběžná kontrola velikosti spár, rovinatosti





## INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

|                                                   |                                                     |                                     |                       |          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|
| Obchodní případ:                                  | Zakázkové č.:                                       | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba | List č.: 1            | Počet: 1 |
| Název zařízení: Provádění obkladů, dlažeb         | Č. výkresu:                                         | Výrobní č.:                         | Odběratel/Objednatel: |          |
| Typ inspekce: - dílenská <input type="checkbox"/> | - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> | Pozice projektu:                    | Zákazník/Investor:    |          |

Podmínky inspekce : A1... 100% kontrola zdravotel W1... 100% přítomnost objednatel při inspekci RA... kontrola předloženího dokumentu H... kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P... záznam (PTD, montážní deník apod) Do kolony "Datum", podpis "se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti"


| č. | Popis kontrolní činnosti                                               | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce        |              | Odběratel      |              | Zákazník       |              | Nezávislá      |              | Poznámka |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------|
|    |                                                                        |                                                                   | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis |          |
| 1  | Kontrola stavu podkladu (rovinatost, pevnost)                          |                                                                   | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |
| 2  | Kontrola svislosti, šířky spár apod.                                   | ČSN 73 3450                                                       | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |
| 3  | Finální kontrola vlastního provedení (velikost spár, rovinatost apod.) | ČSN 73 3450                                                       | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |

## REVIZE DOKUMENTU

[illegible]








## TECHNOLOGICKÝ POSTUP

### Klempířské konstrukce

ČSN 73 3610

1. Demontáž stávajících klempířských prvků, zaměření konstrukce
2. Výroba klempířských prvků dle stávající konstrukce, projektové dokumentace popř. zakoupení již hotového komponentu
3. Vyspádování a připevnění prvku k ostatním konstrukcím hřebíky, vruty, drátěnými příponkami
4. Spojení klempířských prvků ve směru toku vody, spoje dle použitého materiálu a síly namáhání (nůty, pájením, drážkami, přeložením)
5. Zapravení uchycení - zacínování, hřebíky s podložkou






Revize

0

ID0/38/2



# INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

|                                                                                                      |                  |               |                                     |                                                                              |          |   |        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------|---|
| Obchodní případ:                                                                                     |                  | Zakázkové č.: | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba | <table><tr><td>List č.:</td><td>1</td><td>Počet:</td><td>1</td></tr></table> | List č.: | 1 | Počet: | 1 |
| List č.:                                                                                             | 1                | Počet:        | 1                                   |                                                                              |          |   |        |   |
| Název zařízení: Klempířské konstrukce                                                                | Č. výkresu:      | Výrobní č.:   | Odběratel/Objednatel:               |                                                                              |          |   |        |   |
| Typ inspekce: - difúzní <input type="checkbox"/> - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> | Pozice projektu: |               | Zákazník/Investor:                  |                                                                              |          |   |        |   |

Podmínky inspekce: A1... 100% kontrola zhotovitelem W1... 100% přítomnost objednatelů při inspekci W2... namátková přítomnost objednatelů při inspekci RA... kontrola předloženého dokumentu H... kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vzhovujícím výsledkem P... protokol, osvědčení R... záznam (PTD, montážní deník apod)

Do kolonky "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti


| č. | Popis kontrolní činnosti                                            | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce        |              | Odběratel      |              | Zákazník       |              | Nezávislá      |              | Poznámka |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------|
|    |                                                                     |                                                                   | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis |          |
| 1  | Po demontáži stávajících klempířských prvků zaměření konstrukce     |                                                                   | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |
| 2  | Namátková kontrola vypsávání a spojení klemp. prvků                 |                                                                   | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |
| 3  | Finální kontrola provedených prací (zacínování, zapravení uchycení) | ČSN 73 3610                                                       | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |

## REVIZE DOKUMENTU

[illegible]

ID0/359/0






## TECHNOLOGICKÝ POSTUP


### Rozvod vody, odpady

1. Vysekání drážek vč. instalace rozvodů vody resp. odpadního potrubí
2. Tlaková zkouška vodovodu resp. zkouška těsnosti odpadu
3. Zapravení drážek a rýh vč. kompletace dokumentace (protokoly o zkouškách apod.)





IDO/38/2 © Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.



## INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

List č.: 1 Počet: 1

|                                                                                                       |                  |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Obchodní případ:                                                                                      | Zakázkové č.:    | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba |
| Název zařízení: Rozvody vody, odpady                                                                  | Č. výkresu:      | Odběratel/Objednatel:               |
| Typ inspekce: - dílenská <input type="checkbox"/> - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> | Pozice projektu: | Zákazník/Investor:                  |

Podmínky inspekce : A1...100% kontrola zhotovitelem W1...100% přítomnost objednatelů při inspekci W2...namátková přítomnost objednatelů při inspekci RA...kontrola předloženého dokumentu H...kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P...protokol, osvědčení R...záznam (PTD, montážní deník apod)

Do kolonky "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti

| č. | Popis kontrolní činnosti                                                | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce Zhotovitel |              | Odběratel Objednatel |              | Zákazník Investor |              | Nezávislá inspekce |              | Poznámka |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|
|    |                                                                         |                                                                   | Podm. Inspekce     | Datum podpis | Podm. inspekce       | Datum podpis | Podm. Inspekce    | Datum podpis | Podm. Inspekce     | Datum podpis |          |
| 1  | Kontrola montáže rozvodů vody, resp. odpadního potrubí                  | ČSN EN 13480-2,3,4 Projekt                                        | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |
| 2  | Tlaková zkouška event. těsnostní zkoušky                                | ČSN EN 13480-5                                                    | A1 P               |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |
| 3  | Finální kontrola vč. zapravení rýh a kompletace dokumentace (protokoly) | ČSN EN 13480-4,5 Projekt                                          | A1                 |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |


### REVIZE DOKUMENTU

|     |       |           |        |             |        |          |        |           |        |             |        |          |          |
|-----|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|--------|-----------|--------|-------------|--------|----------|----------|
| 1   |       |           |        |             | 3      |          |        |           |        |             |        |          |          |
| 0   |       |           |        |             | 2      |          |        |           |        |             |        |          |          |
| Rev | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Podpis | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Poznámka |

IDO/359/0








## TECHNOLOGICKÝ POSTUP

### Ústřední vytápění

1. Vysekání drážek a prostupů, osazení konzol a radiátorů vč. kompletního provedení rozvodů ústředního topení a montáže radiátorových těles
2. Tlaková zkouška systému ústředního topení a napojení na stávající systém
3. Ověření a vyhodnocení topné zkoušky
4. Finální úprava vč. nátěru potrubního vedení a vystavení příslušné dokumentace (protokoly apod.)



IDO/38/2 © Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.




## INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

| Obchodní případ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | Zakázkové č.:                                                     |                                                | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba              |                                               | List č.: 1                                     | Počet: 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| Název zařízení: Ústřední vytápění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | Č. výkresu:                                                       |                                                | Výrobní č.:                                      |                                               |                                                |          |
| Typ inspekce: - dílenská <input type="checkbox"/> - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | Pozice projektu:                                                  |                                                | Odběratel/Objednatel:                            |                                               |                                                |          |
| Pozice projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | Zákazník/Investor:                                                |                                                |                                                  |                                               |                                                |          |
| <p>Podmínky inspekce : A1...100% kontrola zhotovitelem W1...100% přítomnost objednatelů při inspekci W2...namátková přítomnost objednatelů při inspekci RA...kontrola předloženého dokumentu H...kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vývojícím výsledkem P...protokol, osvědčení R...záznam (PTD, montážní deník apod)</p> <p>Do kolonky "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti</p> |                                                                                    |                                                                   |                                                |                                                  |                                               |                                                |          |
| č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Popis kontrolní činnosti                                                           | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce Zhotovitel Podm. Inspekce Datum podpis | Odběratel Objednatel Podm. Inspekce Datum podpis | Zákazník Investor Podm. Inspekce Datum podpis | Nezávislá inspekce Podm. Inspekce Datum podpis | Poznámka |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kontrola montáže rozvodů ústředního vytápění vč. radiátor, těles a osazení ventilů | ČSN EN 13480-2,3,4 Projekt                                        | A1                                             |                                                  |                                               |                                                |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tlaková zkouška systému ústřed. topení                                             | ČSN EN 13480-5                                                    | A1 P                                           |                                                  |                                               |                                                |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finální kontrola vč. nátěrů a provedení topné zkoušky                              | ČSN EN 13480-4,5 Manuál výrobce nátěrů                            | A1                                             |                                                  |                                               |                                                |          |
| REVIZE DOKUMENTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                   |                                                |                                                  |                                               |                                                |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                   |                                                | 3                                                |                                               |                                                |          |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                   |                                                | 2                                                |                                               |                                                |          |
| Rev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Datum                                                                              | Zpracoval                                                         | Podpis                                         | Kontroloval                                      | Podpis                                        | Schválil                                       | Poznámka |

IDO/359/0






## TECHNOLOGICKÝ POSTUP

### Izolace proti vodě

1. Z asfaltových pásů
  - očištění příp. vyspravení podkladu, pokládka či natavení asfaltových pásů na suchý podklad a jejich svaření a zašpachtlování
  - finální úprava podkladu a přesahu pásů vč. zašpachtlování
2. Stěrková izolace
  - očištění, případně vyspravení podkladu
  - provedení nátěru izolované plochy (dle projektu)
  - instalace dilatační pásy do rohů, dilatačních spár a kolem armatur vč. provedení prvního nátěru
  - provedení druhého nátěru (po zaschnutí)
  - finální úprava vč. ošetření rohů a přechodů na instalační prvky



© Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.



**INSPEKČNÍ PLÁN**  
(plán kontrol a zkoušek)

|   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | 1 | Počet: 1 |
|---|---|----------|

|                                                                                                        |             |                  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|
| Obchodní případ:                                                                                       |             | Zakázkové č.:    | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba |
| Název zařízení: Izolace proti vodě (z asfalt. pásu)                                                    | Č. výkresu: | Výrobní č.:      | Odběratel/Objednatel:               |
| Tvá inspekce: - dle insk. <input type="checkbox"/> - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> |             | Pozice projektu: | Zákazník/Investor:                  |

Podmínky inspekce : A1... 100% kontrola zhotovitelem W1... 100% přítomnost objednatelů při inspekci RA... kontrola předloženého dokumentu H... kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P... protokol, osvědčení R... záznam (PTD, montážní deník apod)

Do kolonky "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti

| č. | Popis kontrolní činnosti                                                      | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce        |              | Odběratel      |              | Zákazník       |              | Nezávislá      |              | Poznámka |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------|
|    |                                                                               |                                                                   | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis |          |
| 1  | Kontrola očištění event. vyspravení podkladu a pokládka pásu na suchý podklad | Projekt                                                           | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |
| 2  | Kontrola svaření a přesahu jednotlivých pásů vč. zašpachtlování               | Projekt                                                           | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |
| 3  | Finální kontrola provedených prací                                            |                                                                   | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |


## REVIZE DOKUMENTU

|     |       |           |        |             |        |          |        |          |     |       |           |        |             |        |          |        |          |  |
|-----|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|--------|----------|-----|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|--------|----------|--|
| 1   |       |           |        |             |        |          |        |          | 3   |       |           |        |             |        |          |        |          |  |
| 0   |       |           |        |             |        |          |        |          | 2   |       |           |        |             |        |          |        |          |  |
| Rev | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Podpis | Poznámka | Rev | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Podpis | Poznámka |  |


IDQ/359/0







© Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.



# INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

|                                                                                                       |             |                  |                                     |   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|---|----------|
| Obchodní případ:                                                                                      |             | Zakázkové č.:    | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba | 1 | Počet: 1 |
| Název zařízení: Izolace proti vodě (stěrková izolace)                                                 | Č. výkresu: | Výrobní č.:      | Odběratel/Objednatel:               |   |          |
| Typ inspekce: - dílenská <input type="checkbox"/> - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> |             | Pozice projektu: | Zákazník/Investor:                  |   |          |

Podmínky inspekce : A1... 100% kontrola zhotovitelem W1... 100% přítomnost objednatelů při inspekci RA... kontrola předloženého dokumentu H...kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P...protokol, osvědčení R...seznam (PTD, montážní deník apod) Do kolonky "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti


| č. | Popis kontrolní činnosti                                         | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce        |              | Odběratel      |              | Zákazník       |              | Nezávislá      |              | Poznámka |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------|
|    |                                                                  |                                                                   | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis |          |
| 1  | Kontrola očištění a vyspravení a nátěr ploch mat. dle projektu   | Projekt                                                           | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |
| 2  | Kontrola rohů a dil. spár pro vložení dilatační pásky vč. nátěru | Projekt                                                           | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |
| 3  | Finální kontrola po druhém nátěru                                |                                                                   | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |

## REVIZE DOKUMENTU

[illegible]

IDO/359/0






## TECHNOLOGICKÝ POSTUP


### **Elektroinstalace, elektrický zabezpečovací systém**

1. Seznámení provádějících pracovníků s projektem
2. Zajištění odpojení stávajících rozvodů z rozvaděče
3. Demontáž stávajících svítidel, zásuvek, vedení
4. Vysekání drážek, prostupů
5. Natažení kabelů, osazení krabic, rozvaděčů
6. Zapravení drážek
7. Kompletace rozvodové skříně, zásuvek, svítidel, čidel
8. Vyzkoušení systému
9. Vypracování revizní zprávy
10. Kompletace dokladů (revize, protokoly, záruční listy)





ID0/38/2



# INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <p> List č.: 1 </p> | <p> Počet: 2 </p> |
|---------------------|-------------------|

|                                                          |                                                     |                  |                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Obchodní případ:                                         |                                                     | Zakázkové č.:    | Výrobce/Žadovitel: Stavební výroba |
| Název zařízení: Elektroinstalace,<br>EI zabezpeč. systém | Č. výkresu:                                         | Výrobní č.:      | Odběratel/Objednatel:              |
| Typ inspekce: - dilenská <input type="checkbox"/>        | - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> | Pozice projektu: | Zákazník/Investor:                 |

Podniky inspekce : A1... 100% kontrola zhotovitelem W1... 100% přítomnost objednatelů při inspekci W2... namátková přítomnost objednatelů při inspekci RA... kontrola předloženého dokumentu H3... kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P... protokol, osvědčení R... záznam (PTD, montážní deník apod)


Do kolonky "Datum" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti

| č. | Popis kontrolní činnosti          | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce        |              | Odběratel      |              | Zákazník       |              | Nezávislá      |              | Poznámka |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------|
|    |                                   |                                                                   | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis |          |
| 1  | Kontrola dokumentace              | Smlouva                                                           | A1<br>R        |              |                |              |                |              |                |              |          |
| 2  | Kontrola subdodávek               | Projekt<br>Specifikace                                            | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |
| 3  | Kontrola kabelových tras, uložení | Projekt<br>ČSN 33 2000-5-52                                       | A1<br>R        |              |                |              |                |              |                |              |          |


## REVIZE DOKUMENTU

[illegible]





IDO/38/2 © Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.



## INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

Elektroinstalace, el. zabezpeč. systémy

| č. | Popis kontrolní<br>činnosti                               | Referenční dokument<br>(odvolávka, kritérium,<br>norma, tech. podmínky) | Výrobce<br>Zhotovitel |                 | Odběratel<br>Objednatel |                 | Zákazník<br>Investor |                 | Nezávislá<br>inspekce |                 | List č.: 2 Počet: 2 |  |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--|
|    |                                                           |                                                                         | Podm.<br>Inspekce     | Datum<br>podpis | Podm.<br>inspekce       | Datum<br>podpis | Podm.<br>Inspekce    | Datum<br>podpis | Podm.<br>Inspekce     | Datum<br>podpis | Poznámka            |  |
| 4  | Zkouška izolačních<br>stavů                               | ČSN 33 2000-6-61<br>čl. 512-3                                           | A1<br>P               |                 |                         |                 |                      |                 |                       |                 |                     |  |
| 5  | Individuální<br>vyzkoušení                                | Projekt<br>Projekt KZ                                                   | A1<br>P               |                 |                         |                 |                      |                 |                       |                 |                     |  |
| 6  | Finální kontrola<br>Revizní zpráva<br>Atesty, dokumentace | Projekt<br>ČSN 33 2000-6-61<br>ČSN 33 1500                              | A1<br>P               |                 |                         |                 |                      |                 |                       |                 |                     |  |
|    |                                                           |                                                                         |                       |                 |                         |                 |                      |                 |                       |                 |                     |  |
|    |                                                           |                                                                         |                       |                 |                         |                 |                      |                 |                       |                 |                     |  |






## TECHNOLOGICKÝ POSTUP

### **Základy - monolitický beton**

1. Kontrola provedených výkopů: - rozměrová  
- výšková  
- základová spára
2. Betonáž podkladního betonu event. provedení pískového podsypu (dle projektu)
3. Provedení bednění: - kontrola rozměrů  
- kontrola sestavení
4. Uložení výztuže, montážní šablony, kotevních prvků (podle potřeby provést fotodokumentaci)
5. Uložení betonové směsi, hutnění
6. Kontrola složení betonové směsi: - pevnost  
- konzistence  
(doložit protokolem z betonárny)
7. Ošetření čerstvého betonu: - zakrytí  
- zálivka
8. Odbednění (event. vysprávkou povrchu)
9. Zásyp zeminou s hutněním do stanovené výšky
10. Konečné úpravy terénu



IDO/38/2      © Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.



## INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

|                                                                                                       |  |                  |  |                                     |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------------------------------|------------|----------|
| Obchodní případ:                                                                                      |  | Zakázkové č.:    |  | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba | List č.: 1 | Počet: 1 |
| Název zařízení: Základy-monolitický beton                                                             |  | Č. výkresu:      |  | Odběratel/Objednatel:               |            |          |
| Typ inspekce: - dílenská <input type="checkbox"/> - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> |  | Pozice projektu: |  | Zákazník/Investor:                  |            |          |


Podmínky inspekce : A1... 100% přítomnost objednatelů při inspekci W2... namátková přítomnost objednatelů při inspekci RA... kontrola předloženého dokumentu H... kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P... protokol, osvědčení R... záznam (PTD, montážní deník apod)  
Do kolony "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti

| č. | Popis kontrolní činnosti                                                                                  | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce Zhotovitel |              | Objednatel     |              | Zákazník Investor |              | Nezávislá inspekce |              | Poznámka                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
|    |                                                                                                           |                                                                   | Podm. inspekce     | Datum podpis | Podm. inspekce | Datum podpis | Podm. inspekce    | Datum podpis | Podm. inspekce     | Datum podpis |                                |
| 1  | Kontrola základové spáry, rozměrová a výšková kontrola provedených výkopů                                 | Projekt                                                           | A1                 |              |                |              |                   |              |                    |              |                                |
| 2  | Kontrola uložení výztuže a beton. směsi včetně ošetření čerstvého betonu a odbednění                      | Projekt                                                           | A1                 |              |                |              |                   |              |                    |              | doložení protokolu z betonárky |
| 3  | Event. vyspravení povrchu betonu s násled. zásypem a shutním zeminy včetně kontroly finální terén. úpravy | Projekt                                                           | A1                 |              |                |              |                   |              |                    |              |                                |

| REVIZE DOKUMENTU |       |           |        |             |        |          |     |       |           |        |             |        |          |        |          |
|------------------|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|-----|-------|-----------|--------|-------------|--------|----------|--------|----------|
| 1                |       |           |        |             |        | 3        |     |       |           |        |             |        |          |        |          |
| 0                |       |           |        |             |        | 2        |     |       |           |        |             |        |          |        |          |
| Rev              | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Poznámka | Rev | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis | Schválil | Podpis | Poznámka |

IDO/359/0






## TECHNOLOGICKÝ POSTUP

### Provádění krovu

ČSN 73 1701, ČSN 49 0600-1

1. Dovoz materiálu, skládka
2. Napuštění řeziva proti dřevokaznému hmyzu a plísním
3. Osazení pozednic, ukotvení k železobetonovému věnci, srovnání
4. Rozměření vazných trámů, osazení
5. Smontování prázdných vazeb, osazení, provizorní zavětrování, srovnání svislosti
6. Provázání vazeb střední vaznicí, montáž kleštín, sloupů
7. Provedení záklopu






Revize

0

ID0/38/2



**INSPEKČNÍ PLÁN**  
(plán kontrol a zkoušek)

|                                                   |             | List č.: 1       | Počet: 2                            |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|
| Obchodní případ:                                  |             | Zakázkové č.:    | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba |
| Název zařízení: Provádění krovu                   | Č. výkresu: | Výrobní č.:      | Odběratel/Objednatel:               |
| Typ inspekce: - dilenská <input type="checkbox"/> |             | Pozice projektu: | Zákazník/Investor:                  |

Podnínky inspekce : A1... 100% kontrola zhotoviteľom W1... 100% pftomnost objednatela pft inspekci RA... kontrola pftedloženého dokumentu H...kontrolni bod, kdy pftedloži kontrolni kroky muset byt provedeny a dokumentovany s vyhovujícím výsledkem P...protokol, osvědčení R...záznam (PTD, montážní deník apod) Do kolonky "Datum, pft..." se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti

| č. | Popis kontrolní činnosti | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce        |              | Odběratel      |              | Zákazník       |              | Nezávislá      |              | Poznámka |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------|
|    |                          |                                                                   | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis |          |
| 1  | Kontrola dokumentace     | Smlouva                                                           | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |
| 2  | Kontrola řeziva          | Projekt<br>ČSN 73 1701                                            | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |
| 3  | Chemická ochrana dřeva   | TP výrobce<br>ČSN 49 0600-1<br>ČSN 73 1701                        | A1/P           |              |                |              |                |              |                |              |          |


## REVIZE DOKUMENTU

[illegible]

ID0/359/0







Revize


00101 RAM04018

0

IDO/38/2

# INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)




## Provádění krovu

[illegible]

IDQ/360/0






## TECHNOLOGICKÝ POSTUP


### Montáž pálené krytiny

1. Dovoz materiálu, skládka
2. Instalace pojistné hydroizolace, přesun min. 10 cm od spodního okraje krovu po hřeben tak, aby u hřebene vznikla vzduchová kapsa pro případné odvětrání
3. Osazení kontra latí
4. Rozměření střešních latí od spodní části krokve
5. Položení krytiny od pravého spodního rohu
6. Rozložení váhy krytiny na obě strany krovu
7. Kontrola dodržení vzoru
8. Osazení doplňků - větračky, sněhové zachytávače
9. Rozměření držáku, hřebenové latě
10. Instalace hřebenové latě
11. Instalace větracího pásu hřebene
12. Osazení hřebenáčů pomocí příchytky hřebenáče





IDO/38/2



# INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

|                                                 |                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p>                 List č.: 1             </p> | <p>                 Počet: 2             </p> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                                                       |             |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Obchodní případ:                                                                                      |             | Zakázkové č.:                       | Výrobce/Žhotovitel: Stavební výroba |
| Název zařízení: Montáž pálené krytiny                                                                 | Č. výkresu: | Výrobní č.:                         | Odběratel/Objednatel:               |
| Typ inspekce: - dílenská <input type="checkbox"/> - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> |             | Pozice projektu: Zákazník/Investor: |                                     |

Podmínky inspekce : A1...100% kontrola zhotovitelem W1...100% přítomnost objednatelů při inspekci RA...kontrola předloženého dokumentu H...kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P...protokol, osvědčení R...seznam (PTD, montážní deník apod) Do sloupků "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti


| č. | Popis kontrolní činnosti                                   | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce    |                | Odběratel      |              | Zákazník       |              | Nezávislá      |              | Poznámka |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------|
|    |                                                            |                                                                   | Zhotovitel | Podm. inspekce | Podm. inspekce | Datum podpis | Podm. inspekce | Datum podpis | Podm. inspekce | Datum podpis |          |
| 1  | Kontrola množství a jakosti předepsaného materiálu         | Projekt TP výrobce                                                | A1         |                |                |              |                |              |                |              |          |
| 2  | Provedení hydroizolace vč. osazení kontra a střešních latí | Projekt TP výrobce                                                | A1         |                |                |              |                |              |                |              |          |
| 3  | Kontrola položení krytiny a jejího vzoru                   | Projekt                                                           | A1         |                |                |              |                |              |                |              |          |

## REVIZE DOKUMENTU

[illegible]



© Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.



## INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)


Montáž pálené krytiny

| č. | Popis kontrolní činnosti                                 | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce Zhotovitel |              | Odběratel Objednatel |              | Zákazník Investor |              | Nezávislá inspekce |              | Poznámka | List č.: 2 | Počet: 2 |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------|
|    |                                                          |                                                                   | Podm. Inspekce     | Datum podpis | Podm. Inspekce       | Datum podpis | Podm. Inspekce    | Datum podpis | Podm. Inspekce     | Datum podpis |          |            |          |
| 4  | Kontrola kompletnosti a jakosti provedené střeš. krytiny | Projekt                                                           | A1/P               |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |            |          |
|    |                                                          |                                                                   |                    |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |            |          |
|    |                                                          |                                                                   |                    |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |            |          |
|    |                                                          |                                                                   |                    |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |            |          |
|    |                                                          |                                                                   |                    |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |            |          |
|    |                                                          |                                                                   |                    |              |                      |              |                   |              |                    |              |          |            |          |

IDO/360/0







## TECHNOLOGICKÝ POSTUP


### Bourací práce

ČSN 73 2310


1. Demontáž vodorovných konstrukcí:
  - vyznačení rozvodů vody, elektroinstalce, plynu, topení (dle nutnosti odpojení)
  - zajištění demontovaných konstrukcí proti zřícení, prohlídka návazností jednotlivých konstrukcí objektu
  - zahájení demontáže (dle projektu jednotlivých staveb), průběžná kontrola okolních konstrukcí bourané části
  - průběžné odvážení sutin z demontáže na příslušnou skládku
2. Demontáž svislých konstrukcí:
  - vyznačení rozvodů vody, elektroinstalce, plynu, topení, popřípadě odpojení
  - zajištění okolních objektů proti pádu předmětů, prohlídka návazností jednotlivých částí objektu s bouranou konstrukcí
  - zahájení demontáže (při demontážích nosných konstrukcí podepření) z vrchní části směrem dolů
  - demontáže (dle projektu jednotlivých staveb), průběžná kontrola okolních stavebních konstrukcí
  - průběžný odvoz sutin
3. Kontrola postupu:
  - kontrola veškerých skrytých rozvodů
  - kontrola zajištění proti zřícení, pádu předmětů
  - kontrola odvozu sutin, doložení dokladu ze skládky

10/10/2020

10/10/2020



ID0/38/2



# INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

|                                                   |                                                     |                  |                                     |                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Obchodní případ:                                  |                                                     | Zakázkové č.:    | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba | List č.: 1 Počet: 1 |
| Název zařízení: Bourací práce                     | Č. výkresu:                                         | Výrobní č.:      | Odběratel/Objednatel:               |                     |
| Typ inspekce: - dílenská <input type="checkbox"/> | - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> | Pozice projektu: | Zákazník/Investor:                  |                     |
|                                                   |                                                     |                  |                                     |                     |

Podmínky inspekce : A1... 100% kontrola zhodivitelem W1... 100% přítomnost objednatelů při inspekci W2... namátková přítomnost objednatelů při inspekci RA... kontrola předloženého dokumentu H...kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P...protokol, osvědčení R...záznam (PTD, montážní deník apod) Do kolonky "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti

| č. | Popis kontrolní činnosti                                                                     | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce        |              | Odběratel      |              | Zákazník       |              | Nezávislá      |              | Poznámka |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------|
|    |                                                                                              |                                                                   | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis |          |
| 1. | Demontáž vodorovných konstrukcí vč. vyznačení rozvodů vody, plynu, topení a elektroinstalace | ČSN 73 2310 projekt                                               | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |
| 2. | Demontáž svislých konstrukcí vč. vyznačení rozvodů vody, ELI, plynu, topení                  | ČSN 73 2310                                                       | A1             |              |                |              |                |              |                |              |          |
| 3. | Kontrola všech skrytých rozvodů, odvozu sutin vč. doložení dokladů ze skládky                | Doklad ze skládky o odvozu sutin                                  | A1<br>P        |              |                |              |                |              |                |              |          |

## REVIZE DOKUMENTU

[illegible]




## TECHNOLOGICKÝ POSTUP

### Provádění lešení


ČSN 73 8101, ČSN 73 8107 .

1. Kontrola lešení:
  - kontrola lešení dovezeného na stavbu
  - zajištění pracovního prostoru pro montáže
  - osazení stojek, podložení stojek hranolky,
  - provádění montáže nosné konstrukce lešení po jednotlivých patrech lešení (při montáži na frekventovaných místech nutno provést ochrannou konstrukci v 1.np lešení proti pádu předmětů)
  - osazování pracovních podlah
  - montáž ochranného zábradlí a okopových desek
  - provedení kotvení a zavětrování lešení
  - osazení žebříků mezi patky
  - po dokončení montáže osazení ochranných plachet – sítí – proti pádu předmětů při provádění prací na lešení
2. Kontrola postupu:
  - kontrola lešení přivezeného na stavbu
  - kontrola podloží pod stojkami, kontrola podložení stojek
  - kontrola kotvení, zábradlí a ochranných konstrukcí proti pádu předmětů při práci na lešení
3. Demontáž lešení:
  - demontáž ochranných konstrukcí – sítí, plachet
  - demontáž zábradlí z vrchního patra lešení
  - postupná demontáž lešení po jednotlivých patrech směrem dolů vč. kotvení, podlážek, zavětrování
  - nakládka , odvoz lešení





© Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.



# INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

|                                                   |                  |                                     |                                     |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |                  | List č.: 1                          | Počet: 1                            |
| Obchodní případ:                                  |                  | Zakázkové č.:                       | Výrobce/Zhotovitel: Stavební výroba |
| Název zařízení:                                   | Provádění lešení | Č. výkresu:                         | Odběratele/Objednatel:              |
| Typ inspekce: - dílenská <input type="checkbox"/> |                  | Pozice projektu: Zákazník/investor: |                                     |

Podmínky inspekce : A1... 100% kontrola zhotovitelem W1... 100% přítomnost objednatelů při inspekci RA... kontrola předloženého dokumentu H... kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P... protokol, osvědčení R... seznam (PTD, montážní deník apod)


[illegible]

## REVIZE DOKUMENTU

[illegible]








## TECHNOLOGICKÝ POSTUP

### **Dodatečné vybourání stavebních otvorů, osazení překladů**

ČSN 73 2310

1.
  - vyznačení polohy stavebního otvoru, vyznačení osazení překladu
  - otlučení omítky, kontrola rozvodů pod omítkou
  - odpojení rozvodů
  - vysekání drážky pro překlad – při tl. nad 15 cm vysekání drážky pro jeden překlad
  - úprava uložení překladu – malta cementová
  - uložení překladu, dozdivka, doklínování
  - po zatvrdnutí vysekání drážky pro další překlad, osazení , zaklínování
  - následný den vybourání stavebního otvoru
  - zapravení špalet, úklid
2. Kontrola postupu:
  - kontrola umístění překladu dle projektové dokumentace
  - kontrola uložení překladu – svislost, zapuštění, vodorovnost
  - kontrola dozdivky překladu, doklínování






Revize

00101 RAM04018

0

IDO/38/2



# INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)

(plán kontrol a zkoušek)

|                                                 |                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p>                 List č.: 1             </p> | <p>                 Počet: 2             </p> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                  |                                                                                         |                     |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Obchodní případ: | Zakázkové č.:                                                                           | Výrobce/Zhotovitel: | Stavební výroba       |
| Název zařízení:  | Dodateč. vybourání staveb. otvorů, osazení překladů                                     |                     |                       |
| Typ inspekce:    | - dílenská <input type="checkbox"/> - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/> | Výrobní č.:         | Odběratel/Objednatel: |
|                  |                                                                                         | Pozice projektu:    | Zákazník/Investor:    |

Podmínky inspekce : A1... 100% kontrola zhotovitelem W1... 100% přítomnost objednatelů při inspekci W2... namátková přítomnost objednatelů při inspekci RA... kontrola předloženého dokumentu H... kontrolní bod kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P... záznam (PTD, montážní deník apod)

Do kolony "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti

| č. | Popis kontrolní činnosti                                                                  | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce        |              | Odběratel      |              | Zákazník       |              | Nezávislá inspekce |              | Poznámka |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|----------|
|    |                                                                                           |                                                                   | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce | Datum podpis | Podm. Inspekce     | Datum podpis |          |
| 1. | Vyznačení staveb. otvorů vč. odpojení rozvodů                                             | ČSN 73 2310 projekt                                               | A1             |              |                |              |                |              |                    |              |          |
| 2. | Vysekání drážky pro překlad vč. úpravy pro uložení překladů (cement. malta)               | ČSN 73 2310                                                       | A1             |              |                |              |                |              |                    |              |          |
| 3. | Uložení překladu, doklínování, dozdnění a po zatvrdnutí vysekání pro event. další překlad | ČSN 73 2310                                                       | A1             |              |                |              |                |              |                    |              |          |

## REVIZE DOKUMENTU


[illegible]

ID0/359/0


Příloha č. 9.31

List 2





IDO/38/2      © Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.




INSPEKČNÍ PLÁN  
(plán kontrol a zkoušek)

Dodatečné vybourání staveb. otvorů, osazení překladů

| č. | Popis kontrolní<br>činnosti                                                    | Referenční dokument<br>(odvolávka, kritérium,<br>norma, tech. podmínky) | Výrobce<br>Zhotovitel |                 | Odběratel<br>Objednatel |                 | Zákazník<br>Investor |                 | Nezávislá<br>inspekce |                 | List č.: | Počet: |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------|--------|
|    |                                                                                |                                                                         | Podm.<br>Inspekce     | Datum<br>podpis | Podm.<br>Inspekce       | Datum<br>podpis | Podm.<br>Inspekce    | Datum<br>podpis | Podm.<br>Inspekce     | Datum<br>podpis | 2        | 2      |
| 4. | Následný den<br>vybourání stavebního<br>otvoru-vč. zapravení<br>špalet a úklid | ČSN 73 2310                                                             | A1                    |                 |                         |                 |                      |                 |                       |                 |          |        |
| 5. | Kontrola uložení<br>překlady, dozření<br>překlady a doklínování                | ČSN 73 2310                                                             | A1                    |                 |                         |                 |                      |                 |                       |                 |          |        |
|    |                                                                                |                                                                         |                       |                 |                         |                 |                      |                 |                       |                 |          |        |
|    |                                                                                |                                                                         |                       |                 |                         |                 |                      |                 |                       |                 |          |        |
|    |                                                                                |                                                                         |                       |                 |                         |                 |                      |                 |                       |                 |          |        |

IDO/360/0





## TECHNOLOGICKÝ POSTUP


### Provádění venkovních dlažeb, chodníků

ČSN 72 3210

1. - vyznačení ploch  
- snížení terénu dle požadavku projektové dokumentace  
- osazení obrub do betonu, výrovnání  
- zhutnění podkladu  
- navezení štěrku, zhutnění  
- pokládka dlažby do pískového (betonového) lože, srovnání  
- vyspárování dlažby, úklid
2. Kontrola postupu:  
- kontrola dovezeného materiálu  
- kontrola usazení obrub  
- kontrola rovinatosti dlažby, spárování








IDO/38/2

© Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.




## INSPEKČNÍ PLÁN

(plán kontrol a zkoušek)


| Obchodní případ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | Zakázkové č.:                                                     |                                                | Výrobce/Zhotovitel:                    |                                               | Stavební výroba                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| Název zařízení: Provádění venkovních dlažeb, chodníků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           | Č. výkresu:                                                       |                                                | Odběratel/Objednatel:                  |                                               |                                                |          |
| Typ inspekce: - dílenská <input type="checkbox"/> - na staveništi <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           | Pozice projektu:                                                  |                                                | Zákazník/Investor:                     |                                               |                                                |          |
| <p>Podmínky inspekce: A1...100% kontrola zhotovitelem W1...100% přítomnost objednatelů při inspekci W2...namátková přítomnost objednatelů při inspekci RA...kontrola předloženého dokumentu H...kontrolní bod, kdy předchozí kontrolní kroky musí být provedeny a dokumentovány s vyhovujícím výsledkem P...protokol, osvědčení R...záznam (PTD, montážní deník apod)</p> <p>Do kolony "Datum, podpis" se uvede datum posledního inspekčního kroku dané kontrolní činnosti</p> |                                                                                           |                                                                   |                                                |                                        |                                               |                                                |          |
| č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Popis kontrolní činnosti                                                                  | Referenční dokument (odvolávka, kritérium, norma, tech. podmínky) | Výrobce Zhotovitel Podm. Inspekce Datum podpis | Objednatel Podm. Inspekce Datum podpis | Zákazník Investor Podm. Inspekce Datum podpis | Nezávislá inspekce Podm. Inspekce Datum podpis | Poznámka |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Úprava terénu dle projekt. dokumentace vč. zhuštění podkladu                              | projekt                                                           | A1                                             |                                        |                                               |                                                |          |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Osazení a vyrovnání obrub do betonu, navezení šterku a zhuštění                           | ČSN 72 3210 projekt                                               | A1                                             |                                        |                                               |                                                |          |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pokládka dlažby do pískového (betonového) lože vč. stovrnání a vyspárování dlažby a úklid |                                                                   | A1                                             |                                        |                                               |                                                |          |
| REVIZE DOKUMENTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                   |                                                |                                        |                                               |                                                |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                   |                                                |                                        |                                               | 3                                              |          |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                   |                                                |                                        |                                               | 2                                              |          |
| Rev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Datum                                                                                     | Zpracoval                                                         | Podpis                                         | Kontroloval                            | Podpis                                        | Schválil                                       | Podpis   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                   |                                                |                                        |                                               |                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                   |                                                |                                        |                                               |                                                |          |

IDO/359/0





IDO/38/2 © Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.



## INSPEKČNÍ PLÁN


(plán kontrol a zkoušek)

Provádění venkovních dlažeb, chodníků

| Provádění venkovních dlažeb, chodníků |                                                                 |                                                                         |                       |                 |                         |                 |                      |                 |                       |                 |          |            |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------|------------|----------|
| č.                                    | Popis kontrolní<br>činnosti                                     | Referenční dokument<br>(odvolávka, kritérium,<br>norma, tech. podmínky) | Výrobce<br>Zhotovitel |                 | Odběratel<br>Objednatel |                 | Zákazník<br>Investor |                 | Nezávislá<br>inspekce |                 | Poznámka | List č.: 2 | Počet: 2 |
|                                       |                                                                 |                                                                         | Podm.<br>Inspekce     | Datum<br>podpis | Podm.<br>inspekce       | Datum<br>podpis | Podm.<br>Inspekce    | Datum<br>podpis | Podm.<br>Inspekce     | Datum<br>podpis |          |            |          |
| 4.                                    | Kontrola usazení<br>obrub a rovinatosti<br>dlažby vč. spárování | projekt                                                                 | A1                    |                 |                         |                 |                      |                 |                       |                 |          |            |          |
|                                       |                                                                 |                                                                         |                       |                 |                         |                 |                      |                 |                       |                 |          |            |          |
|                                       |                                                                 |                                                                         |                       |                 |                         |                 |                      |                 |                       |                 |          |            |          |
|                                       |                                                                 |                                                                         |                       |                 |                         |                 |                      |                 |                       |                 |          |            |          |
|                                       |                                                                 |                                                                         |                       |                 |                         |                 |                      |                 |                       |                 |          |            |          |

IDO/360/0






© Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.

IDO/38/2





© Jen pro služební potřebu. Rozmnožování není povoleno, neboť se jedná o součást duševního majetku Chepos Engineering.

IDO/38/2





|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 37 z 39 |

Příloha č. 4 - Vzory záznamů

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|



## PREZENČNÍ LISTINA

Akce (stavba):

Koordinační porada č.

Datum konání:

[illegible]



# PREZENČNÍ LISTINA

Akce (stavba):

Kontrolní den č.

Datum konání:

[illegible]





## Protokol o převzetí staveniště

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Předávající (objednatel): | Přebírající (zhotovitel): |
| <br><br><br><br><br>      | <br><br><br><br><br>      |
| zastoupen:                | zastoupen:                |

- staveniště
- části staveniště

|                      |  |
|----------------------|--|
| Pořízený dne :       |  |
| Dle obj./ SoD číslo: |  |
| Název akce:          |  |
| Místo stavby:        |  |
| Předměr díla:        |  |

### 1. Předané plochy:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Ostatní prostory: |  |
| Zařízení:         |  |

### 2. Geodetické body:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### 3. Vedení stávajících sítí:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### 4. Předané přípojná místa:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### 5. Stavební povolení:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### 6. Předaná dokumentace:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### 7. Ostatní předané doklady:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### 8. Určení skládek materiálu:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



**9. Nakládání s odpady:****10. Ostatní:**

Zhotovitel přebírá dnem zahájení prací odpovědnost za zajištění předaného staveniště v oblasti BOZP, PO a OŽP.

Tímto zápisem předává Objednatel Zhotoviteli staveniště za podmínek dle smluvních ujednání po celou dobu výstavby.

Zhotovitel přejímá staveniště bez závad.

Zhotovitel byl seznámen s hlavními uzávěry energií a veškerými důležitými telefonními kontakty.

Objednatel předal zhotoviteli přehled rizik vznikajících na staveništi plynoucích z prací jím prováděných. Odpovědná osoba zhotovitele má povinnost proškolit a seznámit své zaměstnance s těmito riziky.

Objednatel předal zhotoviteli přehled enviromentálních aspektů vznikajících na staveništi plynoucích z prací jím prováděných. Odpovědná osoba zhotovitele má povinnost proškolit a seznámit své zaměstnance s těmito aspekty.

Zhotovitel má povinnost předat objednateli přehled rizik vznikajících na staveništi plynoucích z prací jím prováděných.

Zhotovitel má povinnost předat objednateli přehled enviromentálních aspektů vznikajících na staveništi plynoucích z prací jím prováděných. (Dle metodiky umístěné na [www.skrstav.cz](http://www.skrstav.cz) v sekci dokumenty, ostatní, metodika zpracování enviromentálních aspektů pro subdodavatele a dodavatele)

**Za objednatele předal:**

| Jméno | Funkce | Datum | Podpis |
|-------|--------|-------|--------|
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |

**Za zhotovitele převzal:**

| Jméno | Funkce | Datum | Podpis |
|-------|--------|-------|--------|
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |

**Poznámky:**





## Protokol předání a převzetí části díla

1 / 2

|                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Objednatel:</b><br>SKR stav, s.r.o.<br><br>Nováčkova 18<br>614 00 Brno<br><br>IČO: 269 61 474<br>DIČ: CZ26961474<br><br>Tel.: 545 249 000<br>Fax: 545 249 001<br>E-mail: sekretariat@skrstav.cz | <b>Zhotovitel:</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Název a místo stavby:       |  |
| Předmět části díla:         |  |
| Číslo smlouvy / objednávky: |  |
| včetně dodatků č.:          |  |

|       |
|-------|
| Lhůty |
|-------|

|                                                                  |  |                  |  |                 |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-----------------|
| Termín zahájení díla                                             |  |                  |  |                 |
| dle smlouvy / objednávky:                                        |  | dle skutečnosti: |  | prodlení / dny: |
| Termín dokončení části díla (pokud je ve smlouvě o dílo sjednán) |  |                  |  |                 |
| dle smlouvy / objednávky:                                        |  | dle skutečnosti: |  | prodlení / dny: |

### Nebezpečí škody na díle, vlastnické právo k dílu, záruka:

Okamžikem potvrzení (podepsání oběma stranami) tohoto protokolu dochází k přechodu nebezpečí škody na předávané části díla ze zhotovitele na objednatele, stejně jako vlastnické právo k předávané části díla (pokud k tomu nedošlo již dříve). Zhotovitel poskytuje na předávanou část díla záruku dle smlouvy o dílo; záruční doba na předávanou část díla běží od okamžiku potvrzení tohoto protokolu a končí po uplynutí počtu měsíců sjednaných ve smlouvě o dílo od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby.

|           |
|-----------|
| Poznámky: |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |

### Prohlášení

Podpisem tohoto protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá provedené práce a dodávky. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Nedílnou součástí tohoto protokolu o předání a převzetí části díla je "Zjišťovací protokol" a "Soupis provedených prací, dodávek a služeb" odsouhlasený oběma stranami, včetně příloh (viz. SEZNAM PŘÍLOH), nezbytných k řádnému dokončení a předání části díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu v souladu s účelem užívání.



## Protokol předání a převzetí části díla

2 / 2

### Seznam příloh / dokladová část:

| Příloha č. | Název přílohy                                                      | Počet vyhotovení | Poznámky |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|            | atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy             |                  |          |
|            | protokoly o provedených revizích a zkouškách                       |                  |          |
|            | zaškolení obsluhy                                                  |                  |          |
|            | manipulační a provozní řády, návody k obsluze, návody na údržbu    |                  |          |
|            | doklady o odvozu a likvidaci odpadů                                |                  |          |
|            | seznam osob s uvedením kontaktů pro případ řešení reklamací        |                  |          |
|            | soupis vad a nedodělků ke dni převzetí a termíny jejich odstranění |                  |          |
|            |                                                                    |                  |          |
|            |                                                                    |                  |          |
|            |                                                                    |                  |          |
|            |                                                                    |                  |          |
|            |                                                                    |                  |          |
|            |                                                                    |                  |          |
|            |                                                                    |                  |          |
|            |                                                                    |                  |          |
|            |                                                                    |                  |          |

Poznámka:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Za objednatele převzal:

| Jméno | Funkce | Datum | Podpis |
|-------|--------|-------|--------|
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |

Za zhotovitele předal:

| Jméno | Funkce | Datum | Podpis |
|-------|--------|-------|--------|
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |



## Protokol o splnění dílčího termínu

1 / 1

|                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Objednatel:</b><br>SKR stav, s.r.o.<br><br>Nováčkova 18<br>614 00 Brno<br><br>IČO: 269 61 474<br>DIČ: CZ26961474<br><br>Tel.: 545 249 000<br>Fax: 545 249 001<br>E-mail: sekretariat@skrstav.cz | <b>Zhotovitel:</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

| Identifikační údaje |  |
|---------------------|--|
| Číslo smlouvy:      |  |
| Název stavby:       |  |

Po vizuální prohlídce stavby - objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, potvrzuje stavbyvedoucí objednatele, že zhotovitel splnil / nesplnil konečný termín pro předání díla.

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| Dílčí termín dle smlouvy:                                       |  |
| Splnění předmětu díla vázaného na dílčí termín dle skutečnosti: |  |
| Prodlení (dny):                                                 |  |

Za objednatele:

| Jméno | Funkce | Datum | Podpis |
|-------|--------|-------|--------|
|       |        |       |        |

Za zhotovitele:

| Jméno | Funkce | Datum | Podpis |
|-------|--------|-------|--------|
|       |        |       |        |





## Protokol o splnění konečného termínu

1 / 1

|                                                                                                                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Objednatel:</b><br><br>SKR stav, s.r.o.<br><br>Nováčkova 18<br>614 00 Brno<br><br>IČO: 269 61 474<br>DIČ: CZ26961474<br><br>Tel.: 545 249 000<br>Fax: 545 249 001<br>E-mail: sekretariat@skrstav.cz | <b>Zhotovitel:</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

| Identifikační údaje |  |
|---------------------|--|
| Číslo smlouvy:      |  |
| Název stavby:       |  |

Po vizuální prohlídce stavby - objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, potvrzuje stavbyvedoucí objednatele, že zhotovitel splnil / nesplnil konečný termín pro předání díla.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Termín předání díla dle smlouvy:      |  |
| Termíny předání díla dle skutečnosti: |  |
| Prodlení (dny):                       |  |

Za objednatele:

| Jméno | Funkce | Datum | Podpis |
|-------|--------|-------|--------|
|       |        |       |        |

Za zhotovitele:

| Jméno | Funkce | Datum | Podpis |
|-------|--------|-------|--------|
|       |        |       |        |



[illegible]

**SKR stav, s.r.o.** / Nováčkova 18, 614 00 Brno  
Tel.: (+420) 545 249 000 / E-mail: [sekretariat@skrstav.cz](mailto:sekretariat@skrstav.cz)







## Soupis vad a nedodělků

1 / 2

|                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Objednatel:</b><br>SKR stav, s.r.o.<br><br>Nováčkova 18<br>614 00 Brno<br><br>IČO: 269 61 474<br>DIČ: CZ26961474<br><br>Tel.: 545 249 000<br>Fax: 545 249 001<br>E-mail: sekretariat@skrstav.cz | <b>Zhotovitel:</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Tento soupis vad a nedodělků se používá v okamžiku předání a převzetí díla nebo jeho části a tvoří přílohu Protokolu o předání a převzetí (části) díla.

| Identifikační údaje         |  |
|-----------------------------|--|
| Číslo smlouvy / objednávky: |  |
| Název stavby:               |  |
| Datum předání díla:         |  |

| Soupis vad a nedodělků |                           |                               |                             |                                                            |            |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|                        | Popis vady nebo nedodělku | Sjednané datum pro odstranění | Datum skutečného odstranění | Podpis zástupců potvrzující odstranění vady nebo nedodělku |            |
|                        |                           |                               |                             | Zhotovitel                                                 | Objednatel |
| 1                      |                           |                               |                             |                                                            |            |
| 2                      |                           |                               |                             |                                                            |            |
| 3                      |                           |                               |                             |                                                            |            |
| 4                      |                           |                               |                             |                                                            |            |
| 5                      |                           |                               |                             |                                                            |            |
| 6                      |                           |                               |                             |                                                            |            |
| 7                      |                           |                               |                             |                                                            |            |
| 8                      |                           |                               |                             |                                                            |            |
| 9                      |                           |                               |                             |                                                            |            |



## Soupis vad a nedodělků

2 / 2

| Soupis vad a nedodělků |                           |                               |                             |                                                            |            |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|                        | Popis vady nebo nedodělku | Sjednané datum pro odstranění | Datum skutečného odstranění | Podpis zástupců potvrzující odstranění vady nebo nedodělku |            |
|                        |                           |                               |                             | Zhotovitel                                                 | Objednatel |
| 10                     |                           |                               |                             |                                                            |            |
| 11                     |                           |                               |                             |                                                            |            |
| 12                     |                           |                               |                             |                                                            |            |
| 13                     |                           |                               |                             |                                                            |            |
| 14                     |                           |                               |                             |                                                            |            |
| 15                     |                           |                               |                             |                                                            |            |
| 16                     |                           |                               |                             |                                                            |            |
| 17                     |                           |                               |                             |                                                            |            |
| 18                     |                           |                               |                             |                                                            |            |
| 19                     |                           |                               |                             |                                                            |            |
| 20                     |                           |                               |                             |                                                            |            |

Za objednatele převzal:

| Jméno | Funkce | Datum | Podpis |
|-------|--------|-------|--------|
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |

Za zhotovitele předal:

| Jméno | Funkce | Datum | Podpis |
|-------|--------|-------|--------|
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |



## Závěrečný protokol o předání a převzetí díla

1 / 2

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b><br><br>SKR stav, s.r.o.<br>Nováčkova 18<br>614 00 Brno<br><br>IČ: 269 61 474<br>DIČ: CZ26961474<br><br>Tel.: 545 249 000<br>Fax: 545 249 001<br>E-mail: sekretariat@skrstav.cz | <b>Zhotovitel:</b><br><br>Firma:<br>Sídlo:<br><br>IČ:<br>DIČ:<br>Bankovní spojení / č. ú.:<br>Kontaktní osoba (jméno a příjmení, telefon): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Název a místo stavby:       |  |
| Předmět díla:               |  |
| Číslo smlouvy / objednávky: |  |
| včetně dodatků č.:          |  |

|       |
|-------|
| Lhůty |
|-------|

|                           |  |                  |  |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Termín zahájení díla      |  |                  |  |
| dle smlouvy / objednávky: |  | dle skutečnosti: |  |
| Termín dokončení díla     |  |                  |  |
| dle smlouvy / objednávky: |  | dle skutečnosti: |  |

|        |              |  |     |
|--------|--------------|--|-----|
| Záruky |              |  |     |
|        | měsíců – do: |  | na: |
|        | měsíců – do: |  | na: |
|        | měsíců – do: |  | na: |

*Záruka začíná běžet po předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků – bránících užívání)\* a končí po uplynutí výše uvedených lhůt od splnění podmínek stanovených smlouvou (předáním a převzetím díla, kolaudačním rozhodnutím, nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí, nebo závěrečným protokolem o inspekci – převzetím díla ze strany investora)\*.*

### Poznámky:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

### Prohlášení

Podpisem „Závěrečného protokolu“ zhotovitel předává a objednatel přebírá provedené práce. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavření smluvního vztahu.

Nedílnou součástí tohoto „Závěrečného protokolu o předání a převzetí díla“ je „Zjišťovací protokol ke konečné faktuře“ a „Soupis provedených prací, dodávek a služeb“ odsouhlasený oběma stranami, včetně všech příloh (viz seznam příloh), nezbytných k řádnému dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu v souladu s účelem užívání.

*)\* nehodící se škrtněte*

SKR stav, s.r.o. / Nováčkova 18, 614 00 Brno  
Tel.: (+420) 545 249 000 / E-mail: sekretariat@skrstav.cz

www.skrstav.cz



## Závěrečný protokol o předání a převzetí díla

2 / 2

### Seznam příloh / dokladová část:

| Příloha č. | Název přílohy                                                      | Počet vyhotovení | Poznámky |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|            | projekt skutečného provedení stavby vč. seznamu dokumentace        |                  |          |
|            | geodetické zaměření skutečného provedení stavby                    |                  |          |
|            | atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy             |                  |          |
|            | protokoly o provedených revizích a zkouškách                       |                  |          |
|            | zaškolení obsluhy                                                  |                  |          |
|            | manipulační a provozní řády, návody k obsluze, návody na údržbu    |                  |          |
|            | doklady o odvozu a likvidaci odpadů                                |                  |          |
|            | seznam osob s uvedením kontaktů pro případ řešení reklamací        |                  |          |
|            | soupis vad a nedodělků ke dni převzetí a termíny jejich odstranění |                  |          |
|            | kopie stavebního / montážního deníku                               |                  |          |
|            |                                                                    |                  |          |
|            |                                                                    |                  |          |
|            |                                                                    |                  |          |
|            |                                                                    |                  |          |
|            |                                                                    |                  |          |
|            |                                                                    |                  |          |

#### Poznámky:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

#### Hodnocení dodavatele:

1 – velmi dobrý      2 – chvalitebný      3 – dobrý      4 – dostatečný      5 – nedostatečný

|  |
|--|
|  |
|  |

#### Za objednatele převzal:

| Jméno | Funkce | Datum | Podpis |
|-------|--------|-------|--------|
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |

#### Za zhotovitele předal:

| Jméno | Funkce | Datum | Podpis |
|-------|--------|-------|--------|
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |



## Zjišťovací protokol

o provedených pracích, dodávkách a službách

1 / 1

|                                                        |  |                 |  |                  |  |
|--------------------------------------------------------|--|-----------------|--|------------------|--|
| Sledované období:                                      |  | Protokol číslo: |  | K faktuře číslo: |  |
| Objednatel:                                            |  | Zhotovitel:     |  |                  |  |
| SKR stav, s.r.o.                                       |  |                 |  |                  |  |
| Nováčkova 18, 614 00 Brno                              |  |                 |  |                  |  |
| IČO: 269 61 474 / DIČ: CZ26961474                      |  |                 |  |                  |  |
| e-mail: sekretariat@skrstav.cz                         |  |                 |  |                  |  |
| Bank. spojení: KB Brno – město, č.ú.35-4361980217/0100 |  |                 |  |                  |  |
| Zapsán v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 48480   |  |                 |  |                  |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Název a místo stavby: |  |
| Předmět díla:         |  |

### ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE:

| Číslo smlouvy / objednávky    | cena díla bez DPH | poznámky    |
|-------------------------------|-------------------|-------------|
|                               |                   |             |
|                               |                   |             |
| Neprovedené práce - odpochty: |                   | viz příloha |
| Celkem:                       |                   |             |

### Průběh fakturace - finanční čerpání ceny díla:

| Předmět díla        | od zahájení do konce předchozího období | ve sledovaném období | od zahájení do konce sledovaného měsíce | zbývá k fakturaci |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Fakturováno bez DPH |                                         |                      |                                         |                   |
|                     |                                         |                      |                                         |                   |

Prohlášení : Pro účely určení zdanitelného plnění se den podpisu protokolu považuje za den předání a převzetí dílčího plnění. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu. Nedílnou součástí tohoto "Zjišťovacího protokolu" je "Soupis provedených prací" odsouhlasený oběma stranami.

Následující kolonky musí být řádně vyplněné, jinak je protokol neplatný.

Za objednatele převzal:


| Jméno | Funkce | Datum | Podpis |
|-------|--------|-------|--------|
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |

Za zhotovitele předal:

| Jméno | Funkce | Datum | Podpis |
|-------|--------|-------|--------|
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |







1 / 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Sledované období:                                                                                                                                                                                                                                                    | Protokol číslo: | K faktuře číslo:   |
| <b>Objednatel:</b><br><br>SKR stav, s.r.o.<br><br>Nováčkova 18, 614 00 Brno<br>IČO: 269 61 474 / DIČ: CZ26961474<br>e-mail: sekretariat@skrstav.cz<br>Bank. spojení: KB Brno – město, č.ú.35-4361980217/0100<br>Zapsán v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 48480 |                 | <b>Zhotovitel:</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Název a místo stavby: |  |
| Předmět díla:         |  |

| Číslo smlouvy / objednávky   | cena díla bez DPH | poznámky |
|------------------------------|-------------------|----------|
|                              |                   |          |
|                              |                   |          |
| Neprovedené práce - odpočty: |                   |          |
| <b>Celkem:</b>               |                   |          |

| Předmět díla                                           | číslo faktury<br>zhotovitele | fakturováno za<br>období | fakturováno bez<br>DPH | poznámky |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|
|                                                        |                              |                          |                        |          |
|                                                        |                              |                          |                        |          |
|                                                        |                              |                          |                        |          |
|                                                        |                              |                          |                        |          |
|                                                        |                              |                          |                        |          |
|                                                        |                              |                          |                        |          |
|                                                        |                              |                          |                        |          |
|                                                        |                              |                          |                        |          |
|                                                        |                              |                          |                        |          |
|                                                        |                              |                          |                        |          |
|                                                        |                              |                          |                        |          |
|                                                        |                              |                          |                        |          |
|                                                        |                              |                          |                        |          |
| Celkem - od zahájení do konce předchozího období       |                              |                          |                        |          |
| <b>Celkem - ve sledovaném měsíci / KONEČNÁ FAKTURA</b> |                              |                          |                        |          |



## Zjišťovací protokol ke konečné faktuře

o provedených pracích, dodávkách a službách

2 / 2

### A / DOSUD NEUPLATNĚNÝCH

| Předmět pohledávky:                                         | č. fa objednatele | vyčíslení bez DPH | poznámky |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Zařízení staveniště - energie, voda, ...                    |                   |                   |          |
| Odvoz a likvidace odpadu                                    |                   |                   |          |
| Úklid staveniště, pracoviště, manipulačních ploch, ...      |                   |                   |          |
| Náklady na poskytnutí lešení, zdvihacích zařízení, jeřábu   |                   |                   |          |
| Výpomocné práce - sekací, výkopové, zednické, geodetické    |                   |                   |          |
| Zapůjčení strojní nebo drobné mechanizace, nářadí, vybavení |                   |                   |          |
| Odebrané nebo znehodnocené stavební materiály, výrobky      |                   |                   |          |
| Pokuty za porušení povinností - BOZP, PO                    |                   |                   |          |
| Odstranění a náhrady škod                                   |                   |                   |          |
| Penále a pokuty z prodlení                                  |                   |                   |          |
|                                                             |                   |                   |          |
|                                                             |                   |                   |          |
|                                                             |                   |                   |          |
|                                                             |                   |                   |          |
|                                                             |                   |                   |          |
|                                                             |                   |                   |          |
| Celkem - pohledávky dosud neuplatněné:                      |                   |                   |          |

### B / JIŽ UPLATNĚNÝCH

| Soupis faktur vystavených objednatelem již v průběhu provádění díla | v celkové výši | poznámky |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                                                                     |                |          |

**Prohlášení :** Pro účely určení zdanitelného plnění se den podpisu protokolu považuje za den předání a převzetí dílčího plnění. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu. Nedílnou součástí tohoto "Zjišťovacího protokolu ke konečné faktuře" je "Soupis provedených prací" a "Závěrečný předávací protokol" odsouhlasený oběma stranami.

Zhotovitel potvrzuje souhlas se započtením výše uvedených pohledávek objednatele oproti konečné faktuře zhotovitele.

Následující kolonky musí být řádně vyplněné, jinak je protokol neplatný.

#### Za objednatele převzal:

| Jméno | Funkce | Datum | Podpis |
|-------|--------|-------|--------|
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |

#### Za zhotovitele předal:

| Jméno | Funkce | Datum | Podpis |
|-------|--------|-------|--------|
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |
|       |        |       |        |



|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 38 z 39 |

Příloha č. 5 – Seznam pracovníků, vč. autorizací

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|



## **Příloha č. 5 Seznam pracovníků, vč. autorizací a životopisů stavbyvedoucích**

### **Ing. Ivo Skřivánek**

- jednatel společnosti
- hlavní stavbyvedoucí
- VŠ vzdělání, obor stavebnictví
- autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“
- 30 let praxe v oboru pozemní stavitelství

### **Ing. Jaroslav Appel**

- hlavní stavbyvedoucí
- VŠ vzdělání, obor stavebnictví
- autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 13ti letou praxí,
- proškolen na ETICS

### **Ing. Pavel Počinek**

- hlavní stavbyvedoucí
- VŠ vzdělání, obor stavebnictví
- autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ s více jak 20ti letá praxe,
- proškolen na ETICS

### **Ing. Emil Maršálek**

- stavbyvedoucí
- VŠ vzdělání, obor stavebnictví
- autorizovaný stavitel pro obor „Pozemní stavby“
- 30 let praxe v oboru pozemní stavitelství

### **Petr Láníček**

- stavbyvedoucí
- autorizovaný technik pro obor „Pozemní stavby“, více jak 4 roky praxe
- proškolen na ETICS

### **Ing. Tomáš Kus**

- řízení zakázek obdobného charakteru (výrobně technický ředitel)
- VŠ vzdělání, obor stavebnictví
- více jak 10 let praxe
- proškolen na ETICS

### **Ing. Petr Skřivánek**

- řízení zakázek obdobného charakteru
- VŠ vzdělání, obor stavebnictví
- více jak 10 let praxe
- proškolen na ETICS

**Ing. Petr Durčák**

- stavbyvedoucí
- VŠ vzdělání, obor stavebnictví
- autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“, více jak 5 let praxe
- proškolen na ETICS

**Jiří Pavlíček**

- mistr
- Maturitní vzdělání v oboru stavebnictví
- 30 let praxe v oboru pozemní stavitelství

**Ing. Josef Březina, PhD.**

- Interní auditor
- VŠ vzdělání, obor stavebnictví
- 25 let praxe v oboru pozemní stavitelství

**Jiří Spousta**

- Vedoucí přípravy zakázek
- Maturitní vzdělání
- 10 let praxe oboru pozemní stavitelství

**Ing. Lenka Zemánková**

- Příprava zakázek
- Vysokoškolské vzdělání
- více jak 10 let praxe

**Jana Kovářová**

- Asistentka výrobně technického ředitele
- Maturitní vzdělání, obor stavebnictví
- 10 let praxe ve stavebním oboru

**Ing. Pavla Poláková**

- Vedoucí přípravy zakázek
- VŠ Vzdělání, obor ekonomika staveb
- 10 let praxe ve stavebním oboru

**Kamil Neužil**

- Řidič

**Petr Kopecký**

- Technik zásobování

**Jana Kšicová**

- Technik zásobování

**Jan Drápal**

- zedník, praxe v oboru 35 let

**Radek Halámka**

- zedník, praxe v oboru 20 let

**Aleš Strouhal**

- zedník, praxe v oboru 7 let

**Josef Střešek**

- zedník, praxe v oboru 7 let

**Petr Řezáč**

- zedník, praxe v oboru 11 let

**Petr Pištělák**

- zedník, praxe v oboru 15 let

**Milan Mlčůch**

- zedník, praxe v oboru 3 roky

**Roman Kohoutek**

- zedník, praxe v oboru 4 roky

**Jan Králík**

- tesař, praxe v oboru 18 let

**Pavel Durák**

- dělník, praxe v oboru 10 let

**Josef Polouček**

- dělník, praxe v oboru 15 let

**Pavel Fisher**

- obkladač, praxe v oboru 18 let

**Josef Mráz**

- malíř, natěrač, praxe v oboru 35 let

**Josef Vrána**

- malíř, natěrač, praxe v oboru 35 let



## Epis

číslo

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb,

jméno a příjmení

rodné číslo

v oboru

1007826

Autorizace je udělena ke dni

27.3.1995



**Ing. Václav Mach**  
předseda ČKAIT

**OBRAȚTE**

V 18 dne 8. listopadu 1996

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s ověřeným opisem listiny, z níž byl pořízen, složeným z jednoho listu, v němž nebyly provedeny změny, doplnky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zastabít jeho věrohodnost. Tento opis je úplný a obsahuje jeden list.

V Brně dne

12. IV. 2009

Lenka Skoumalová  
pracovník p. i. notářem  
JUDr. Milanem Smidrkallem



OVĚŘENÍ VIDIMACE  
Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, složenou z jednoho listu

V Brně, dne 23. VI. 2005



Poř. č. vidimace 30544  
Podle ověřovací knihy Odboru vnitřních věcí MMB  
tento úplný/á - částečný/á opis / kopie,


obsahující 2 stran  
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a  
pořízen/a a tato listina je

- pravopisem  
- ověřenou vidimovanou listinou  
- opisem nebo kopií pořízenou ze spisu  
- stejnopisem, 2 stran  
obsahujícím 2 stran

V Brně dne

14. III. 2009

Marek Petrášková





Vysoká škola

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ - nositel Řádu práce  
stavební

Fakulta

Číslo diplomu C \* 223370

# DIPLOM

č. 32171/83

Ivo SKŘIVÁNEK

(jméno a příjmení)

narozen(a) dne 11. ledna 1957 v Brně okres Brno


ukončil(a) studium vykonáním státní závěrečné zkoušky a získal(a) vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru

36-32-8 Pozemní stavby


Podle § 41 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, se mu (jí) přiznává titul


inženýr /Ing./

v Brně dne 24. června 1983



rektor vysoké školy





děkan fakulty


SEVT - 26 383 2

TZ 4-45 - 2521 83

Podle ověřovací knihy Odboru vnitřních věcí MMB  
poř.č. vidimace 07826  
tato úplná kopie obsahující 1 stranu  
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla  
pořízena,  
a tato listina je prvopisem obsahujícím 1 stranu

V Brně dne 15.9.2010

Vidimaci provedl/a  
Hana Špondrová




Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z ..... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl  
pořízen, složenou z ..... listů.

15. 12. 2010

V Brně dne

Helena Dvoračková  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou





# osvědčení

Pan/paní: **Ing. Ivo Skřivánek**  
Firma: **SKR stav, s.r.o.**  
IČ: **26961474**  
Adresa: **Nováčkova 233/18, 614 00 Brno**

Je teoreticky i prakticky zaškolen(a) pro aplikaci materiálů  
firmy Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER.  
Předmětem praktického a teoretického zaškolení bylo:

- Fasádní materiály
- Vnitřní nátěry
- Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS)
- Systémy pro obklady a dlažby
- Podlahové systémy
- Sanační systémy
- - Komplexní sanace vlhkého zdiva
- - Tlaková injektáž
- - Hydroizolační stěrkové systémy
- - Sanační omítkové systémy
- - Sanace betonových konstrukcí
- Zpracování epoxidových nátěrů, litých epoxidových podlah a plastbetonů

Je způsobilý(á) odborně, kvalitně a spolehlivě provádět  
uvedené práce a stavby.

Toto osvědčení se vydává na dobu 2 let.

Klíč k ověření pravosti: **BLAGMHK7Q2**

Pravost certifikátu můžete ověřit na stránkách [www.profilklub.cz](http://www.profilklub.cz)

Dne: 30. 1. 2017

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER

 **weber**  
SAINT-GOBAIN

 **weber** ②  
SAINT-GOBAIN  
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
DIČ: CZ25029673, Počernická 272/96, 108 03 Praha 10  
Divize WEBER, Radiová 364/3, 102 00 Praha 10





## PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

**Ing. Ivo Skřivánek**

Datum narození: 11. ledna 1957

Adresa: U pošty 5, 602 00 Brno

Telefon: 545 249 000

Mobil: 602 117 849

E-mail: ivo.skrivanek@skrstav.cz

### Vzdělání:


- 1995 autorizace – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby  
1979 – 1983 VUT v Brně – inženýrské studium – pozemní stavby - zakončené diplomem  
1974 – 1978 SPŠ stavební, obor pozemní stavby

### Praxe:

- 2005 – doposud- jednatel společnosti, hlavní stavbyvedoucí SKR stav, s.r.o.  
1991 – 2005 - hlavní stavbyvedoucí a ředitel výrobní divize –  
PRŮMSTAV BRNO, s.r.o. (PRŮMSTAV BRNO, a.s.)  
1985 – 1990 - hlavní stavbyvedoucí - Průmyslové stavby Brno a.s.

### Referenční zakázky:

- 1984 – 1985 - Výstavba výrobních hal Zetor Brno - 260 mil. Kč  
1986 – 1987 - Dostavba SOU a SOŠ stavební Brno - Bosonohy - 60 mil. Kč  
1988 – 1991 - Rekonstrukce a revitalizace Přádely česané příze Mosilana Brno - 300 mil. Kč  
1991 – 1991 - Rekonstrukce havarijní jímky olejového hosp. – Teplárny Brno-sever –  
11,6 mil. Kč  
**1992 – 1995 - Rekonstrukce a revitalizace provozu ABB Alstom Brno - 280 mil. Kč**  
1995 – 2000 - Nástavby a revitalizace panelových domů Brno – Kohoutovice - 80 mil. Kč  
2002 – 2004 - Výstavba restauračního zařízení s ubytováním, Austerlitz-Golf, Slavkov- 40 mil. Kč  
2003 – 2003 - Revitalizace, zateplení a výměna balkonů byt. domů – Slavkov, Zlatá Hora-  
16 mil. Kč  
2003 – 2004 - Rekonstrukce lůž. oddělení kliniky LDN, Fakultní nemocnice u sv. Anny – Brno-  
13 mil. Kč  
2005 – 2005 - Nástavba objektu kliniky LDN, Fakultní nemocnice u sv. Anny – Brno-  
12,5 mil. Kč  
2006 – 2006 - Rekonstrukce skladu naturálního odívání- Armyshop- Vyškov – Ministerstvo  
Obrany ČR- 14 mil. Kč  
2006 – 2007 - Rekonstrukce objektů a zpevněných ploch LINDE- GAS- Brno – 3 mil. Kč  
2006 – 2007 - Rekonstrukce souboru výtahů VŠPS Vyškov – Ministerstvo obrany ČR-  
2,3 mil. Kč  
2009 – 2009 - Rekonstrukce odpadového hospodářství – Vojenská nemocnice Brno- Ministerstvo  
obran ČR- 12,6 mil. Kč  
**2007 – 2009 - Rekonstrukce přístavba a zateplení obvodového pláště RD Stránice - 23 mil. Kč**  
2007 – 2008 - Rekonstrukce souboru výtahů a přístavba čelní fasády vstupního objektu –  
Vojenská nemocnice Brno- Ministerstvo obrany ČR- 16 mil. Kč  
2008 – 2009 - Přístavba výrobní haly a administrativních prostor Frencken Brno, s.r.o. – 16,15 mil. Kč  
2009 – 2009 - Nízkoenergetická ZŠ Kamínky v Brně - 31 mil. Kč  
2009 – 2009 - Přístavba víceúčelového sálu s učebnami – 6,95 mil. Kč



2010 – 2010 - Zateplení ZŠ Horácké náměstí v Brně - 23 mil. Kč  
 2010 – 2010 – Rekonstrukce UT a kotelny – SOŠ a SOU Vyškov – 10,16 mil. Kč  
**2010 – 2011 - Stavební úpravy objektu Česká 5, - STOPKOVA PIVNICE – 50 mil. Kč**  
 2010 – 2012 – Výstavba inženýrských sítí pro 33 rodinných domů- Němčany – 12,7 mil. Kč  
 2010 – 2012 – Splašková kanalizace a čerpání do Komořan v obci Tučapy- 44,72 mil. Kč  
 2011- Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek v budově ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna, 20,9mil.kč  
 2011 – 2012 – Snížení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU stavební Brno- Bosonohy, -  
 41mil Kč  
 2012 – 2013 – Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov- NAPOLEONSKÁ EXPOZICE  
 - 15,25mil Kč  
 2013- IDS Slavkov u Brna- 5,97 mil. Kč  
 2013- Dambořice – rekonstrukce kanalizace I. Etapa, Dambořice – rekonstrukce kanalizace II. Etapa,  
 Obec Dambořice- 4,7 mil. Kč  
 2013 – 2014 – Výstavba BD Řípská II. etapa – cca 103,6mil. Kč  
 2013 – 2014 - Vybudování inženýrských sítí v ulicích Jiráskova a Tyršova v lokalitě Pod Oborou ve  
 Slavkově u Brna, I. A II. Etapa- 4,02mil. Kč  
**2014 – 2014 – Stavební úpravy pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů**  
**Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15, cca**  
**13,22 mil. Kč**  
 2014 – 2016 – Archeologický park Pavlov – 32,6 mil Kč  
**2015 – Stavební úpravy KD Horní Valy, Hodonín – 22 mil Kč**  
 2015 – Novostavba zámečnické dílny v Polánce – 18,7 mil Kč  
 2015 – Dům s pečovatelskými byty Brněnec – 10,4 mil Kč  
 2015 – 2016 – Bytový dům Řípská – BD IVA – 96,1 mil Kč  
 2016 – současnost – Kaunicův dvůr Slavkov u Brna – 168 mil Kč

(finanční objem je uveden bez DPH)

Já, Ing. Ivo Skřivánek, čestně prohlašuji, že se budu podílet na zakázce: "Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce-stavební práce", jsem zaměstnancem společnosti SKR stav, s.r.o. a nejsem ve výpovědní lhůtě.

Dále čestně prohlašuji, že mám vysokoškolské vzdělání stavebního směru, autorizaci v oboru pozemní stavby jako autorizovaný inženýr a více jak 30 let praxe při řízení stavebních prací obdobného rozsahu, přičemž jako stavbyvedoucí jsem působil u tří obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. celková rekonstrukce objektu ve finančním objemu min. 3.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku:

- Rekonstrukce a revitalizace provozu ABB Alstom Brno - 280 mil. Kč
- Rekonstrukce přístavba a zateplení obvodového pláště RD Stránice - 23 mil. Kč
- Stavební úpravy pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15, cca 13,22 mil. Kč
- Stavební úpravy KD Horní Valy, Hodonín – 22 mil Kč

Čestně prohlašuji, že mám doklad o proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím systémem ETICS, a ten bude použit u realizace zakázky.

V Brně dne 1. 12. 2017



# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 29409

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě  
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

**Ing. Jaroslav Appel**

jméno a příjmení

**780419/3716**

rodné číslo

je

**autorizovaným inženýrem**

v oboru

**pozemní stavby**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

**1004720**

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **28. 3. 2008**

Ing. Václav Mach

Ověření - vidění

Ověřuji, že tento opis složený z ..... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl  
pořízen, složenou z ..... listů.

V Brně dne ..... 2.9.11. 2010 .....



Melena Dvořáčková  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou

Ověření - vidění

Ověřuji, že tento opis složený z ..... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl  
pořízen, složenou z ..... listů.

V Brně dne ..... 10.01.2011 .....



Melena Dvořáčková  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Registrační číslo VUT: 72708/2002

# DIPLOM

Jaroslav APPEL

narozen dne 19. dubna 1978 v Lanškrouně

získal vysokoškolské vzdělání studiem v magisterském studijním programu

**3607 T Stavební inženýrství**

ve studijním oboru

**Pozemní stavby**


na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.

Podle § 46 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se mu uděluje akademický titul

**"inženýr"**

ve zkratce "Ing." uváděné před jménem.

V Brně dne 17. června 2002

  
Prof. RNDr. Ing. Jan VRBKA, DrSc.  
rektor

L.S.

  
Doc. Ing. Jaroslav PUCHRÍK, CSc.  
děkan

Ověřuji, že tento opis cizího listu  
dodavatelé souhlasí s listinou, a již byl  
pořízen, složenou z 16. 12. 2010

V Brně dne .....



**Jitka Dvořáčková**  
notářská kancelář  
notářská kancelář

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
FAKULTA STAVEBNÍ

Příloha k diplomu č. VUT: 72708/2002

# VYSVĚDČENÍ

## O STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

**Jaroslav APPEL**

narozen dne 19. dubna 1978 v Lanškrouně

vykonal podle § 46 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  
státní závěrečnou zkoušku v magisterském studijním programu

**3607 T Stavební inženýrství**

z předmětů studijního oboru

**Pozemní stavby**

na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně  
dne 17. června 2002 s prospěchem

**velmi dobře**

a obhájil diplomovou práci na téma

**Radnice v Plzni 2**


dne 17. června 2002 s prospěchem

**velmi dobře**

Celková klasifikace státní závěrečné zkoušky

**velmi dobře**

V Brně dne 17. června 2002



*Jaroslav Puchrík*

Doc. Ing. Jaroslav PUCHRÍK, CSc.  
děkan

KLASIFIKAČNÍ STUPNICE

|         |             |       |              |
|---------|-------------|-------|--------------|
| výborně | velmi dobře | dobře | nevyhovující |
|---------|-------------|-------|--------------|

Ověření – vkladnice

Ověřuji, že tento opis složený z ..... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl  
pořízen, složenou z ..... listů.

V Brně dne ..... 16. 12. 2010 .....



  
**Helena Dvořáčková**  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou

# osvědčení

Pan/paní: **Ing. Jaroslav Appel**  
Firma: **SKR stav, s.r.o.**  
IČ: **26961474**  
Adresa: **Nováčkova 233/18, 614 00 Brno**

Je teoreticky i prakticky zaškolen(a) pro aplikaci materiálů  
firmy Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER.  
Předmětem praktického a teoretického zaškolení bylo:

- Fasádní materiály
- Vnitřní nátěry
- Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS)
- Systémy pro obklady a dlažby
- Podlahové systémy
- Sanační systémy
- - Komplexní sanace vlhkého zdiva
- - Tlaková injektáž
- - Hydroizolační stěrkové systémy
- - Sanační omítkové systémy
- - Sanace betonových konstrukcí
- Zpracování epoxidových nátěrů, litých epoxidových podlah a plastbetonů

Je způsobilý(á) odborně, kvalitně a spolehlivě provádět  
uvedené práce a stavby.

Toto osvědčení se vydává na dobu 2 let.

Klíč k ověření pravosti: **CAE3B6XJ2S**

Pravost certifikátu můžete ověřit na stránkách [www.profilklub.cz](http://www.profilklub.cz)

Dne: 30. 1. 2017

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER

 **weber**  
SAINT-GOBAIN

 ②  
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
DIČ: CZ25019673, Potemická 272/96, 108 03 Praha 10  
Divize WEBER, Radiová 364/3, 102 00 Praha 10





# ŽIVOTOPIS

## Ing Jaroslav Appel

**Datum narození:** 19.4.1978  
**Místo narození:** Česká republika  
**Občanství:** Česká republika  
**Rodinný stav:** Svobodný  
**OZP:** Ne

### Kontaktní údaje:

**Telefon:** 739619351  
**E-mail:** jaroslav.appel@centrum.cz  
**Kontaktní adresa:** Bukovinka 10, 67905, Česká republika

### Praxe:

**12/2010 - dosud** SKR stav, s.r.o.  
Stavbyvedoucí  
Řízení svěřených zakázek  
Obor praxe: Stavebnictví a reality  
Profese: Hlavní stavbyvedoucí  
Země výkonu práce: Česká republika

**03/2010 - 09/2010** PSK Group spol. s r.o. (25 - 49 zaměstnanců)  
Stavební firma zaměřující se na pozemní stavby  
Stavbyvedoucí  
Řízení realizace svěřených zakázek  
Obor praxe: Stavebnictví a reality  
Profese: Stavbyvedoucí  
Země výkonu práce: Česká republika

**02/2006 - 03/2010** VRBA, s.r.o., Blansko (25 - 49 zaměstnanců)  
Stavbyvedoucí  
Samostatné vedení staveb, rozpočtování a příprava nových zakázek  
Obor praxe: Stavebnictví a reality  
Profese: Stavbyvedoucí  
Země výkonu práce: Česká republika

**02/2004 - 02/2006** IMOS Brno a.s. (500 - 999 zaměstnanců)  
Generální dodavatel pozemních, vodohospodářských a dopravních staveb  
Mist stavební výroby  
Podíl na řízení stavebních zakázek pod vedením stavbyvedoucího  
Obor praxe: Stavebnictví a reality  
Profese: Mistr  
Země výkonu práce: Česká republika

### Vzdělání:

**1997 - 2002** Vysoké učení technické v Brně  
Stavebnictví, geodézie a kartografie  
Program 3607 T Stavební inženýrství,  
studijní obor pozemní stavby

### Certifikáty, licence:

autorizace v oboru pozemní stavby

## Certifikáty, licence:

---

**2004-2005**

mistr stavební výroby Imos:

Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba (mistr) cca 300 mil

Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce a přístavba hlavního traktu – IV etapa, Rekonstrukce gynekologických operačních sálů cca 30 mil

**2006-jaro 2010**

Stavbyvedoucí VRBA, s.r.o

**2006**

Zřízení půdní vestavby bytového domu Kopečná 19/240, Brno cca 2 mil Kč

Městský klub Blansko – rekonstrukce cca 10 mil

Oprava elektroinstalace domů – BD ÚČKO, Blansko 0,5mil

Zateplení fasády domu a výměna plastových oken cca 3,5 mil - Bytové družstvo Salmova 18, družstvo 678 01 Blansko

+ Bytový dům Salmova 18, Blansko – úpravy balkonů

+ Stavební úpravy bytu Salmova 18, Blansko za 200 tis Kč)

**2007**

Ústřední vytápění, ZTI, vnitřní plynovod

Vrboví, Krasová 10, 679 06 Jedovnice 200 tis Kč

Rekonstrukce bytového jádra, Dvorská 94, Blansko 200 tis Kč

Zateplení rodinného domu, oprava fasády garáže

Antonín Zezula, Mahenova 10, 678 01 Blansko 400 tis Kč

Zimní stadion – požární úpravy

Město Blansko, Náměstí Svobody 32/3, 678 24 Blansko cca 0,5 mil Kč

Zateplení pláště fasády bytového domu

Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Dědická 26,28,30, cca 2mil Kč

Heraufovi –stavba rodinného domu v Lipůvce cca 2,5mil Kč

Revitalizace panelového domu Blansko, Dvorská 58 – 64 cca 6 mil Kč

Okružní 3a, Blansko – Zateplení štítu bytového domu 250 tis Kč

**2008**

Dostavba finančního úřadu Tišnov 17 mil Kč

**2009**

Rekonstrukce pavilonu obratlovců pro AVČR

Květná ulice Brno cca 8 mil Kč

Oprava fasády a montáž ŽB lodžii A. Skotáka 6,8 Blansko cca 1,5mil Kč

Výměna oken, oprava fasády a montáž ŽB lodžii Seirfrtova 8 cca 1,5mil Kč

Oprava fasády, oprava balkonů Družstevní 2,4,6,8 cca 1,5mil Kč

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HYBEŠOVA 39a cca 2mil Kč

Slávka Marková, předsedkyně představenstva

Stanislav Flek, místopředseda představenstva

Stavební úpravy domu dětí a mládeže na Legionářské ulici, nová elektroinstalace v Kuřimi

**2010**

Jaro

Stavební práce na opravách sokolovny ve Spešově u Blanska



## Certifikáty, licence:

léto, podzim

Zateplení BD v Příměticích vč. mtž bet. Lodžii a nové střechy se sbíj. vazníků ul. Krylova (č.p. asi 2,6 a asi 16,17) 2x za cca 5mil,

Oprava hist. Budovy sýpky pro MěÚ Řečkovice – 2. etapa cca 1,5mil

Revitalizace BD na Kremličkově ulici 2. etapa - cca 3mil

**Od 2011 SKR Stav, s.r.o.**

Brandlova 131 Hodonín 13 646 764 Kč leden-červen 2011

Horácké náměstí 1 820 000 Kč – červenec-září 2011

Vřesová 7, Hodonín 6 994 372 Kč červen-prosinec 2011

Oprava Lichtenštejnského zámečku Pohansko Břeclav - 6 897 716 Kč - 9/2010 – 08/2011

DPS Skalice 2 120 481 Kč - 2011

**Stavební úpravy stávajících dílen v objektu Francouzská 101, Brno, SŠ umění a designu, stylu a Vyšší odborná škola Brno 8 875 996Kč- 2012**

Přístavba ZŠ Telnice- 2 500 800Kč – 5-8/2012

Regenerace – zateplení Střední odborné školy ve Strážnici, 17 657 754,16 Kč - 2011 – 2012

Přístavba kliniky Božetěchova 314 /85 – 2 005 864 Kč- 2-5/2013

Stavební úpravy MŠ Sněhurka, Bořetická 26, zateplení obvodového pláště a výměna původních výplní otvorů – 5 791 849 Kč – 7-10/2013

Snížení energetické náročnosti správní budovy – Domov Hvězda, p.o. – 4 159 318 Kč - 2013

IDS Slavkov u Brna- 4 937 783Kč- 8-12/2013

Generální oprava balkónů v BD Kosmova 3-11, 11a-11c, Brno- 3 489 783Kč - 8-12/2014

RD Zvěřinovi- 3 900 000Kč- 2014-2015

Snížení energetické náročnosti Pavilonu komerčních oborů v areálu Vojenské nemocnice Brno- 4 252 778,- Kč - 2015

Já, Ing. Jaroslav Appel, čestně prohlašuji, že jsem zaměstnancem společnosti SKR stav, s.r.o. a nejsem ve výpovědní lhůtě.

Dále čestně prohlašuji, že mám vysokoškolské vzdělání stavebního směru, autorizaci v oboru pozemní stavby jako autorizovaný inženýr a více jak 13 let praxe při řízení stavebních prací obdobného rozsahu, přičemž jako stavbyvedoucí jsem působil u tří obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. celková rekonstrukce objektu ve finančním objemu min. 3.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku:

- Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba (mistr) cca 300 mil
- Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce a přístavba hlavního traktu – IV etapa, Rekonstrukce gynekologických operačních sálů cca 30 mil
- Rekonstrukce pavilonu obratlovců pro AVČR Květná ulice Brno cca 8 mil Kč
- Stavební úpravy domu dětí a mládeže na Legionářské ulici, nová elektroinstalace v Kuřimi
- Stavební úpravy stávajících dílen v objektu Francouzská 101, Brno, SŠ umění a designu, stylu a Vyšší odborná škola Brno 8 875 996Kč- 2012

Čestně prohlašuji, že mám doklad o proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím systémem ETICS, a ten bude použit u realizace zakázky.

Datum: 1. 12. 2017



# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 29716

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě  
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

**Ing. Pavel Počinek**

jméno a příjmení

690911/2375

rodné číslo

je

**autorizovaným inženýrem**


v oboru

**pozemní stavby**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

**1004826**

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **12. 12. 2008**

Ing. Pavel Křeček  
předseda ČKAIT



Č E S K Á R E P U B L I K A

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
FAKULTA STAVEBNÍ

Reg. číslo: VUT 56777/94

# DIPLOM


Pavel POČINEK

narozen dne 11. září 1969 v Děčíně  
ukončil studium vykonáním státní zkoušky a získal vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru  
**36-31-8 Pozemní stavby**

a podle § 21. odst. 2 zákona č. 172/90 Sb. o vysokých školách se mu přiznává akademický titul

  
Prof. Ing. Petr VAVŘÍN, DrSc.  
rektor

inženýr  
ve zkratce Ing.  
V Brně dne 11. září 1994  


  
Doc. Ing. Alois MATERNA, CSc.  
děkan





# osvědčení

Pan/paní: **Ing. Pavel Počinek**  
Firma: **SKR stav, s.r.o.**  
IČ: **26961474**  
Adresa: **Nováčkova 233/18, 614 00 Brno**

Je teoreticky i prakticky zaškolen(a) pro aplikaci materiálů  
firmy Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER.  
Předmětem praktického a teoretického zaškolení bylo:

- Fasádní materiály
- Vnitřní nátěry
- Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS)
- Systémy pro obklady a dlažby
- Podlahové systémy
- Sanační systémy
- - Komplexní sanace vlhkého zdiva
- - Tlaková injektáž
- - Hydroizolační stěrkové systémy
- - Sanační omítkové systémy
- - Sanace betonových konstrukcí
- Zpracování epoxidových nátěrů, litých epoxidových podlah a plastbetonů

Je způsobilý(á) odborně, kvalitně a spolehlivě provádět  
uvedené práce a stavby.

Toto osvědčení se vydává na dobu 2 let.

Klíč k ověření pravosti: **AM2AGDNKYV**

Pravost certifikátu můžete ověřit na stránkách [www.profiklub.cz](http://www.profiklub.cz)

Dne: 30. 1. 2017

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER




**weber** ②  
SAINT-GOBAIN  
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
DIČ: CZ25039673, Počernická 272/96, 108 03 Praha 10  
Divize WEBER, Radlová 354/3, 102 00 Praha 10





**Ing. Počinek Pavel**  
**stavební činnost, technický dozor, optimalizace nákladů, řízení staveb**

---



## ŽIVOTOPIS

### Osobní údaje:

**Jméno a příjmení:** Pavel Počinek  
**Datum narození:** 11.9.1969  
**Adresa:** Neklež 30, Brno – Líšeň, 628 00  
**E-mail:** pocinekpavel@seznam.cz  
**Telefon:** 604 222 084

### Vzdělání:

**Dosažená kvalifikace:** stavební inženýr  
**Název organizace, která poskytl vzdělání:** VUT Brno, FAST

**Vyšší kvalifikace:** od roku 2008 autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb  
č.autorizace - 1004826

### Průběh zaměstnání:

**Období:** 06/1995 až 01/2014  
**Vykonávaná funkce:** hlavní stavbyvedoucí  
**Název a adresa zaměstnavatele:** Unistav a.s., Příkop 838/6, 60200 Brno-Zábrdovice  
/rozházání PP na vlastní žádost/

### Nejzajímavější stavby, kde jsem působil jako hlavní stavbyvedoucí :

- Tesco Nové Zámky, Slovensko
- Rekonstrukce objektu Knihovny Jiřího Mahena, Kobližná Brno
- Rekonstrukce a dostavba areálu VUT Božetěchova 1,2, Brno
- Aquahotel \*\*\*\* Čestlice, Praha
- Přístavba a rekonstrukce interního pavilonu v Nemocnici Nové Město na Moravě
- Obchodně administrativní centrum Na Příkopě 14, Praha 1

Na všech stavbách /jak větších, tak i menších/ jsem řešil vlastní řízení staveb, personální obsazení staveb a jeho změny, ekonomiku stavby, výběrová řízení dodavatelů a každodenní práci s nimi, kontakt s investorem, TDI a projektantem. Stavby byly financovány ze soukromých prostředků, ze státního rozpočtu, z dotací EU. Akce byly realizovány jako samostatné akce Unistavu a.s. Brno, ale i jako sdružení několika velkých stavebních firem.

**Kontakt:**  
**Neklež 2888/30**  
**Brno – Líšeň, 602 00**

**IČ: 413 43 271**  
**DIČ: CZ 6909112375**  
**č.ú.: 265149505/0300**

**Telefon: 604 222 084**  
**E-mail: pocinekpavel@seznam.cz**  
**Internet: www.pocinekpavel.cz**

**Ing. Počinek Pavel**  
**stavební činnost, technický dozor, optimalizace nákladů, řízení staveb**

---

**Období:** 02/2014 – 05/2014

Úřad práce Brno

**Období:** 05/2014 – současnost

OSVČ - [www.pocinekpavel.cz](http://www.pocinekpavel.cz)

Převážně se orientuji na provádění TDI a řízení staveb jako stavbyvedoucí, hlídání ekonomiky staveb, výběrová řízení dodavatelů atd.. Externě zajišťuji projekční práce a koordinátora BOZP.

Realizované větší stavby:

- Centrum Kaštanová Brno - samostatné řízení výstavby přímo pro investora
- Bytový dům v Pelhřimově - TDI a koordinátor BOZP
- Výuková hala automobilního učiliště v Polánce - stavbyvedoucí pro generálního dodavatele

Schopnosti, znalosti, dovednosti:

- komunikativnost, organizační schopnosti, spolehlivost, loajalita, řidičský průkaz sk. B, znalost práce s počítačem (Excel, Word, internet ...)

Čestně prohlašuji, že:

- mám vysokoškolské vzdělání stavebního směru;
- autorizaci v oboru pozemní stavby;
- min 5 let praxe při řízení stavebních prací na pozici stavbyvedoucí;
- působil jsem u tří obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. celková rekonstrukce objektu ve finančním objemu min. 3.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku, a to:
  1. Rekonstrukce objektu Knihovny Jiřího Mahena, Kobližná Brno, realizace 1999 – 2001, kompletní cena díla 131,6 mil Kč
  2. Rekonstrukce a dostavba areálu VUT Božetěchova 1,2, Brno, realizace 2004 – 2007, kompletní cena díla 671,3 mil Kč – součástí díla bylo i provedení sanace opěrných zdí z režného cihelného zdiva ( Kartuziánského kláštera), areál VUT Božetěchova je zapsán jako nemovitá kulturní památka.
  3. Kompletní rekonstrukce obchodně-administrativního centra OAC Praha Na Příkopě, realizace 2012 – 2014, cena díla 350 mil Kč
- pracuji ve společnosti SKR stav, s.r.o. na základě HPP a nejsem ve výpovědní lhůtě.
- výše uvedené údaje jsou pravdivé.
- Prohlašuji, že mám doklad o proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím systémem ETICS, a ten bude použit u realizace zakázky.

V Brně 1. 12. 2017

Ing. Pavel Počinek

**Kontakt:**  
**Nekleř 2888/30**  
**Brno – Líšeň, 602 00**

**IČ: 413 43 271**  
**DIČ: CZ 6909112375**  
**č.ú.: 265149505/0300**

**Telefon: 604 222 084**  
**E-mail: pocinekpavel@seznam.cz**  
**Internet: www.pocinekpavel.cz**

OPIS OPIS  
**OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI**

číslo 19 886

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.

**Emil Maršálek**

jméno a příjmení

650503/2017

rodné číslo

je

**autorizovaným stavitelem**

v oboru

**pozemní stavby**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

**1003800**

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk

je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 1.11.2002

Ing. Václav Mach  
předseda ČKAIT



Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složeným z 1..... listů, v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost. Tento opis je úplný a obsahuje 1..... listů.  
V ..... dne ..... 16. 09. 2007



*Lucie Navrátilová*  
Lucie Navrátilová  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou v Brně  
JUDr. Vladimírou Kostřicovou


#### Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 1..... listů, doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 1..... listů.  
V Brně dne 21. 09. 2007



*Lucie Tesařová*  
Lucie Tesařová  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou v Brně  
JUDr. Vladimírou Kostřicovou

7





## DIPLOM / DIPLOMA

Celkové hodnocení studia: prospěl velmi dobře / Overall study results: passed very well

**Bc. Emil MARŠÁLEK**

narozen dne 3. května 1965, Březová / born on 3 May 1965 in Březová

získal vysokoškolské vzdělání studiem v **magisterském studijním programu / has completed the Master's Degree Programme**

**N3607 Stavební inženýrství / Civil Engineering**

ve studijním oboru / in the field

**Management stavebnictví / Civil Engineering Management**

na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. / at the Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology.

Podle § 46 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se mu uděluje akademický titul

**"inženýr"**

ve zkratce "Ing." uváděné před jménem.

The holder of this diploma has been awarded and is entitled to use the academic title

**"inženýr"**

abbreviated "Ing." before his name

pursuant to Section 46, Paragraph 4, Act No. 111/1998 Series on Higher Education and on changes and supplementary amendments to other Laws (The Higher Education Act of the Czech Republic).

V Brně dne 1. února 2012 / Brno, 1 February 2012

prof. Ing. Karel Ráis, CSc., MBA, dr. h. c.  
rektor / Rector



prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.  
děkan / Dean





# osvědčení

Pan/paní: **Ing. Emil Maršálek**  
Firma: **SKR stav, s.r.o.**  
IČ: **26961474**  
Adresa: **Nováčkova 233/18, 614 00 Brno**

Je teoreticky i prakticky zaškolen(a) pro aplikaci materiálů  
firmy Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER.  
Předmětem praktického a teoretického zaškolení bylo:

- Fasádní materiály
- Vnitřní nátěry
- Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS)
- Systémy pro obklady a dlažby
- Podlahové systémy
- Sanační systémy
- - Komplexní sanace vlhkého zdiva
- - Tlaková injektáž
- - Hydroizolační stěrkové systémy
- - Sanační omítkové systémy
- - Sanace betonových konstrukcí
- Zpracování epoxidových nátěrů, litých epoxidových podlah a plastbetonů

Je způsobilý(á) odborně, kvalitně a spolehlivě provádět  
uvedené práce a stavby.

Toto osvědčení se vydává na dobu 2 let.

Klíč k ověření pravosti: **M88SSHDLT8**


Pravost certifikátu můžete ověřit na stránkách [www.profiklub.cz](http://www.profiklub.cz)

Dne: 30. 1. 2017

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER

 **weber**  
SAINT-GOBAIN

 **weber** ②  
SAINT-GOBAIN  
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
DIČ: CZ25029673, Počernická 272/96, 108 03 Praha 10  
Divize WEBER, Radiová 354/3, 102 00 Praha 10



# Profesní životopis

## Navrhovaná pozice při realizaci veřejné zakázky: hlavní stavbyvedoucí (HS)

1. Příjmení: Maršálek  
Jméno: Emil  
2. Trvalé bydliště: Mojmírova 927, 686 01 Uherské Hradiště  
3. Datum a místo narození: 3.5.1965, Březová, okr. Uherské Hradiště  
4. Státní příslušnost: ČR  
5. Adresa (telefon/fax/e-mail): SKR Stav s.r.o.,  
Nováčkova 233/18  
614 00 Brno  
Tel.: +420 737 256 143  
e-mail: emil.marsalek@skrstav.cz

### 6. Nejvyšší dosažené vzdělání: VŠ

|                 |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituce:      | VUT v Brně, magisterský studijní program N3607<br>stavební inženýrství, obor management<br>stavebnictví |
| Datum:          |                                                                                                         |
| Od (měsíc/rok)  | 09/2005                                                                                                 |
| Do (měsíc/rok)  | 02/2012                                                                                                 |
| Stupeň / titul: | Vysokoškolské / Ing.                                                                                    |

### 7. Jazykové znalosti

(úroveň ve škále 1 až 5, přičemž 5 je nejvíce):

| Jazyk      | úroveň   | Čtení | Mluvení | Psaní |
|------------|----------|-------|---------|-------|
| čeština    | mateřský |       |         |       |
| angličtina | 3        | 3     | 3       | 3     |
|            |          |       |         |       |
|            |          |       |         |       |
|            |          |       |         |       |

8. Členství v odborných organizacích: ČKAIT – AS pro PS  
9. Jiné dovednosti (např. práce s počítačem, atd.): uživatelská znalost práce na PC,  
řidičský průkaz  
10. Současná pozice: hlavní stavbyvedoucí  
11. Počet let odborných zkušeností: 32 let (celková délka praxe)  
12. Klíčové kvalifikace: autorizovaný stavitel v oboru  
pozemní stavby

**13. Profesní zkušenosti:**

|                                      |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok) | 09/1984–03/1987                                                                                                                  |
| Místo                                | ČR, Praha                                                                                                                        |
| Společnost/organizace                | Stavební izolace Praha n.p.                                                                                                      |
| Pozice                               | izolatér                                                                                                                         |
| Popis práce                          | provádění stavební izolace a chemie na daných stavbách                                                                           |
| Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok) | 04/1987 – 06/1991                                                                                                                |
| Místo                                | ČR, Brno                                                                                                                         |
| Společnost/organizace                | Vojenské stavby n.p. Brno                                                                                                        |
| Pozice                               | zedník                                                                                                                           |
| Popis práce                          | provádění stavebních prací                                                                                                       |
| Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok) | 06/1991 – 08/1991                                                                                                                |
| Místo                                | ČR, Uherské Hradiště                                                                                                             |
| Společnost/organizace                | Ingstav Uherské Hradiště státní podnik                                                                                           |
| Pozice                               | mistr                                                                                                                            |
| Popis práce                          | řídí práci dělníků a dbá na dodržování stavebních předpisů a předpisů BOZP                                                       |
| Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok) | 09/1991 – 04/1993                                                                                                                |
| Místo                                | ČR, Uherské Hradiště                                                                                                             |
| Společnost/organizace                | Mechanizačně dopravní – soukromá firma                                                                                           |
| Pozice                               | mistr, stavbyvedoucí                                                                                                             |
| Popis práce                          | řídí práci dělníků a koordinuje práci subdodavatelů při provádění stavby a dbá na dodržování stavebních předpisů a předpisů BOZP |
| Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok) | 05/1993 – 09/2002                                                                                                                |
| Místo                                | ČR, Brno                                                                                                                         |
| Společnost/organizace                | IPS Brno, spol. s r.o.                                                                                                           |
| Pozice                               | mistr, stavbyvedoucí                                                                                                             |
| Popis práce                          | řídí práci dělníků a koordinuje práci subdodavatelů při provádění stavby a dbá na dodržování stavebních předpisů a předpisů BOZP |
| Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok) | 10/2002 – 10/2016                                                                                                                |
| Místo                                | ČR, Brno                                                                                                                         |
| Společnost/organizace                | Skanska CZ region Brno s.r.o., Skanska CZ a.s., Skanska a.s., závod Brno, oblast Morava jih                                      |
| Pozice                               | hlavní stavbyvedoucí                                                                                                             |
| Popis práce                          | řídí práci dělníků a koordinuje práci subdodavatelů při provádění stavby a dbá na dodržování stavebních předpisů a předpisů BOZP |
| Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok) | 11/2016 – doposud                                                                                                                |
| Místo                                | ČR, Brno                                                                                                                         |
| Společnost/organizace                | SKR Stav s.r.o.,                                                                                                                 |
| Pozice                               | Hlavní stavbyvedoucí, manažer projektu                                                                                           |
| Popis práce                          | Řízení projektu,                                                                                                                 |



**14. Zkušenosti a referenční zakázky realizované v minulosti:**

| <i>Datum: od (měsíc/rok)<br/>do (měsíc/rok)</i> | <i>Název a stručný popis projektu</i>                                                                                      | <i>Země</i> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>12/2016 –</b>                                | <b>Rekonstrukce pod. objektu společnosti SV Technics s.r.o.,<br/>Kuřim – 15,200 mil. Kč bez DPH – hlavní stavbyvedoucí</b> | <b>ČR</b>   |
| 11/2016 – 12/2016                               | Rekonstrukce atletického stadionu Slavkov u Brna,<br>Opěrné stěny – 10,980 mil. Kč bez DPH – hlavní stavbyv.               | ČR          |
| 10/2015 – 10/2016                               | Panorama nad přehradou při ulici Kachlíkova II. a III. etapa,<br>objekt G – 107,0 mil. Kč bez DPH – hlavní stavbyvedoucí   | ČR          |
| 05/2015 – 09/2015                               | Panorama nad přehradou při ulici Kachlíkova II. a III. etapa,<br>HTÚ – 8,0 mil. Kč bez DPH – hlavní stavbyvedoucí          | ČR          |
| 03/2015 – 04/2015                               | ZOO - CPK - rekonstrukce a zastřešení rampy – 0,4 mil. Kč<br>bez DPH – hlavní stavbyvedoucí                                | ČR          |
| 12/2014 - 12/2014                               | ZOO - Oprava komunikace – správní budova – II. etapa –<br>0,4 mil. Kč bez DPH – hlavní stavbyvedoucí                       | ČR          |
| 10/2014 - 12/2014                               | ZOO - Oprava komunikace – správní budova – 1,0 mil. Kč –<br>hlavní stavbyvedoucí                                           | ČR          |
| 10/2013 – 09/2014                               | ZOO Brno – Kalahari – africká vesnice – 19,4 mil. Kč bez<br>DPH – hlavní stavbyvedoucí*                                    | ČR          |
| 10/2013 – 05/2014                               | ZOO Brno – Expozice orlů – 19,1 mil. Kč bez DPH –<br>hlavní stavbyvedoucí*                                                 | ČR          |
| 09/2013 – 05/2014                               | ZOO Brno – Expozice klokanů – 4,4 mil. Kč bez DPH –<br>hlavní stavbyvedoucí*                                               | ČR          |
| 10/2011 – 06/2012                               | MŠ Hatě 19 - rekonstrukce a přístavba – 19,51 mil. Kč<br>bez DPH – hlavní stavbyvedoucí*                                   | ČR          |
| 04/2011 – 09/2011                               | CIVITAS - ELAN - Integrované centrum mobility - ulice<br>Joštova – 8,26 mil. Kč bez DPH – hlavní stavbyvedoucí             | ČR          |
| 04/2010 – 07/2011                               | Depo regionální správy silnic v Břeclavi – 31,54 mil. Kč<br>bez DPH – hlavní stavbyvedoucí*                                | ČR          |
| 10/2007 – 12/2009                               | Víceúčelová budova u vyústění kolektoru v ulici<br>Josefská, Brno – 62,20 mil. Kč bez DPH – hlavní<br>stavbyvedoucí        | ČR          |
| 12/2007 – 04/2009                               | Administrativní budova Vídeňská 71, Brno – 86,0 mil.<br>Kč bez DPH – hlavní stavbyvedoucí*                                 | ČR          |
| 09/2005 – 07/2007                               | ÚSP Opočno – nová výstavba ústavu – 120,12 mil. Kč<br>bez DPH – hlavní stavbyvedoucí                                       | ČR          |
| 06/2004 – 08/2005                               | Výstavba 53 b.j. v ul. Sokolská v Lanškrouně – 55,65<br>mil. Kč bez DPH – hlavní stavbyvedoucí                             | ČR          |
| <b>11/2003 – 04/2004</b>                        | <b>Oprava objektu Škrétova 6/44, Praha – 16,55 mil. Kč<br/>bez DPH – hlavní stavbyvedoucí*</b>                             | <b>ČR</b>   |
| 09/2003 – 03/2004                               | Oprava areálu MMR ČR – Letenská – 17,73 mil. Kč bez<br>DPH – hlavní stavbyvedoucí*                                         | ČR          |
| 03/2002 – 08/2003                               | Domov důchodců v České Třebové – 89,07 mil. Kč bez<br>DPH – hlavní stavbyvedoucí                                           | ČR          |
| <b>2000 - 2001</b>                              | <b>Rekonstrukce domu Křenová 39 na DPS – 50,34 mil.<br/>Kč bez DPH – stavbyvedoucí*</b>                                    | <b>ČR</b>   |
| <b>1996 - 2000</b>                              | <b>Rekonstrukce domova důchodců – zámek sokolnice –<br/>10 mil. Kč bez DPH – stavbyvedoucí*</b>                            | <b>ČR</b>   |

**15. Oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zvláštních předpisů:**

autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby

Čestné prohlášení


Tímto čestně prohlašuji, že:

- mám vysokoškolské vzdělání (diplom – VUT v Brně, magisterský studijní program N3607 stavební inženýrství v oboru management stavebnictví),
- jsem autorizovaným stavitel v oboru pozemní stavby (osvědčení o autorizaci č. 19886, autorizovaná osoba ČKAIT č. 1003800),
- délka mé odborné praxe v oboru pozemních staveb na pozici stavbyvedoucího je delší než 3 roky,
- jsem se podílel na realizaci výše uvedených zakázek,

Dále také čestně prohlašuji se mám doklad o proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím systémem ETICS, a ten bude použit u realizace zakázky.

Prohlašuji, že všechny výše popsané a údaje jsou podle skutečnosti a jsou pravdivé.

V Brně, dne 1.12..2017

  
.....  
Ing. Emil Maršálek

# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 33161

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě  
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

**Petr Láníček**  
jméno a příjmení

**760622/4098**  
rodné číslo

je

**autorizovaným technikem**

v oboru

**pozemní stavby**


V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

**1005112**

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde:




Autorizace je udělena ke dni **11. 12. 2009**

  
Ing. Pavel Křeček  
předseda ČKAIT

1966. 1967. 1968.

1. W tym celu należy, chociaż jest to strach przed siebie, dostrzec, że jest to strach przed sobą, a nie przed kimś innym. To jest strach przed sobą, przed własnym ciałem, przed własnym umysłem, przed własnymi emocjami. To jest strach przed sobą, przed własnym ciałem, przed własnym umysłem, przed własnymi emocjami. To jest strach przed sobą, przed własnym ciałem, przed własnym umysłem, przed własnymi emocjami.

[illegible][illegible]



# osvědčení

Pan/paní: **Petr Láníček**  
Firma: **SKR stav, s.r.o.**  
IČ: **26961474**  
Adresa: **Nováčkova 233/18, 614 00 Brno**

Je teoreticky i prakticky zaškolen(a) pro aplikaci materiálů  
firmy Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER.  
Předmětem praktického a teoretického zaškolení bylo:

- Fasádní materiály
- Vnitřní nátěry
- Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS)
- Systémy pro obklady a dlažby
- Podlahové systémy
- Sanační systémy
- - Komplexní sanace vlhkého zdiva
- - Tlaková injektáž
- - Hydroizolační stěrkové systémy
- - Sanační omítkové systémy
- - Sanace betonových konstrukcí
- Zpracování epoxidových nátěrů, litých epoxidových podlah a plastbetonů

Je způsobilý(á) odborně, kvalitně a spolehlivě provádět  
uvedené práce a stavby.

Toto osvědčení se vydává na dobu 2 let.

Klíč k ověření pravosti: **CGRXQZAS1P**

Pravost certifikátu můžete ověřit na stránkách [www.profiklub.cz](http://www.profiklub.cz)

Dne: 30. 1. 2017

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER

 **weber**  
SAINT-GOBAIN

 **weber** ②  
SAINT-GOBAIN  
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
DIČ: CZ25029673, Pöschelova 272/96, 108 03 Praha 10  
Divize WEBER, Radlová 354/3, 102 00 Praha 10



## Europass životopis

### Osobní údaje

Jméno / Příjmení

Adresa

Telefon

E-mail

Státní příslušnost

Datum narození

Pohlaví

**Petr Láníček**

Tabule 732/6, Tvrdonice 691 53

777 457 100

Petr.lanicek@skrstav.cz

ČR

22. 6. 1976

muž

### Požadované zaměstnání / profese

**Stavbyvedoucí – pozemní stavby**

### Pracovní zkušenosti

Období

1997 - 2003

Povolání nebo vykonávaná funkce

Stavbyvedoucí

Hlavní pracovní náplň a oblasti  
odpovědnosti

Stavbyvedoucí

Název zaměstnavatele

Unistav a.s.

Období

2003 - 2010

Povolání nebo vykonávaná funkce

Stavbyvedoucí

Hlavní pracovní náplň a oblasti  
odpovědnosti

Stavbyvedoucí

Název/jméno zaměstnavatele

MSO servis spol. s r.o

Období

2010 - 2013

Povolání nebo vykonávaná funkce

Stavbyvedoucí

Hlavní pracovní náplň a oblasti  
odpovědnosti

Stavbyvedoucí

Název zaměstnavatele

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o..

Období

2013 - dosud

Povolání nebo vykonávaná funkce

Stavbyvedoucí

Hlavní pracovní náplň a oblasti  
odpovědnosti

Stavbyvedoucí

Název/jméno a adresa  
zaměstnavatele

SKR stav,s.r.o.

### Vzdělání, odborná příprava a školení

Období

2009

Dosažená kvalifikace

Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby – v seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem 1005112

|                                                                            |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hlavní předměty / profesní dovednosti                                      | Autorizovaný technik pro pozemní stavby                             |
| Název a typ organizace, která poskytla vzdělání, odbornou přípravu či kurz | Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě |
| Období                                                                     | 1990-1994                                                           |
| Dosažená kvalifikace                                                       | Střední vzdělání s maturitní zkouškou                               |
| Hlavní předměty / profesní dovednosti                                      | Obor pozemní stavby                                                 |
| Název a typ organizace, která poskytla vzdělání, odbornou přípravu či kurz | SPŠ Hodonín                                                         |

### Referenční stavby

- 2013 - 2014 Stavba ekodomu MONA, cca 16,1 mil. Kč bez DPH
- 2013 - 2013 Revitalizace objektu školy SOU Kyjov, cca 13,5 mil Kč bez DPH
- 2014 - 2014 Stavební úpravy pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností SOŠ a SOU Vyškov, cca 26,5 mil Kč bez DPH
- 2014 - 2014 Zateplení budovy ZŠ Očovská, cca 15,49 mil Kč bez DPH
- 2015 - 2015 Stavební úpravy a dostavby KD Horní Valy, cca 44,2 mil Kč bez DPH
- 2014 - 2016 Archeologický park Pavlov, cca 65,34 mil Kč bez DPH


Čestně prohlašuji, že jsem zaměstnancem firmy SKR stav, s.r.o. a nejsem ve výpovědní lhůtě. Čestně prohlašuji, že veškeré informace a údaje uvedené v tomto životopise jsou pravdivé.

Tímto čestně prohlašuji, že splňuji požadovanou praxi, autorizaci v oboru pozemní stavby a vzdělání stavebního směru, přičemž jako stavbyvedoucí jsem působil u tří obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. celková rekonstrukce objektu ve finančním objemu min. 3.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku:

- Revitalizace objektu školy SOU Kyjov, cca 13,5 mil Kč bez DPH
- Stavební úpravy pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností SOŠ a SOU Vyškov, cca 26,5 mil Kč bez DPH
- Stavební úpravy a dostavby KD Horní Valy, cca 44,2 mil Kč bez DPH

Čestně prohlašuji se mám doklad o proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím systémem ETICS, a ten bude použit u realizace zakázky.

V Brně dne 1. 12. 2017







## Čestné prohlášení

### Akce: „Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce,, – stavební práce


Já, níže podepsaný Ing. Tomáš Kus, čestně prohlašuji, že pracuji ve společnosti SKR stav, s.r.o. na HPP a mám více jak 7 let praxe při řízení stavebních prací obdobného charakteru.

Dále čestně prohlašuji, že mám vysokoškolské vzdělání stavebního směru, více jak 7 let praxe při řízení stavebních prací obdobného rozsahu, přičemž jsem působil u tří obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. celková rekonstrukce objektu ve finančním objemu min. 3.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku, a to:

- Rekonstrukce budovy Gorkého 13 – první část 4,6 mil. Kč
- Snížení energetické náročnosti tělovýchovného pavilonu – Bzenecká 23, Brno – 4,9 mil. Kč
- Stavební úpravy a dostavba kulturního domu horní valy, Hodonín – 22,074 mil. Kč

Dále čestně prohlašuji, že mám doklad o proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím systémem ETICS, a ten bude použit u realizace zakázky.

V Brně 1. 12. 2017



Ing. Tomáš Kus



# osvědčení

Pan/paní: **Ing. Tomáš Kus**  
Firma: **SKR stav, s.r.o.**  
IČ: **26961474**  
Adresa: **Nováčkova 233/18, 614 00 Brno**

Je teoreticky i prakticky zaškolen(a) pro aplikaci materiálů  
firmy Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER.  
Předmětem praktického a teoretického zaškolení bylo:

- Fasádní materiály
- Vnitřní nátěry
- Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS)
- Systémy pro obklady a dlažby
- Podlahové systémy
- Sanační systémy
- - Komplexní sanace vlhkého zdiva
- - Tlaková injektáž
- - Hydroizolační stěrkové systémy
- - Sanační omítkové systémy
- - Sanace betonových konstrukcí
- Zpracování epoxidových nátěrů, litých epoxidových podlah a plastbetonů

Je způsobilý(á) odborně, kvalitně a spolehlivě provádět  
uvedené práce a stavby.

Toto osvědčení se vydává na dobu 2 let.

Klíč k ověření pravosti: **IKG06XB8BI**


Pravost certifikátu můžete ověřit na stránkách [www.profiklub.cz](http://www.profiklub.cz)

Dne: **30. 1. 2017**

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER

 **weber**  
SAINT-GOBAIN

 **weber** ②  
SAINT-GOBAIN  
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
DIČ: CZ23019673, Pöschelova 272/96, 108 03 Praha 10  
Divize WEBER, Radlová 364/3, 102 00 Praha 10







## Čestné prohlášení

### Akce: „Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce,, – stavební práce

Já, níže podepsaný Ing. Petr Skřivánek, čestně prohlašuji, že pracuji ve společnosti SKR stav, s.r.o. na HPP a mám více jak 10 let praxe při řízení stavebních prací obdobného charakteru.

Dále čestně prohlašuji, že mám vysokoškolské vzdělání stavebního směru, více jak 10 let praxe při řízení stavebních prací obdobného rozsahu, přičemž jsem působil u tří obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. celková rekonstrukce objektu ve finančním objemu min. 3.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku, a to:

- Nízkoenergetická ZŠ Kamínky v Brně – 30,8 mil. Kč
- Zateplení ZŠ Horácké náměstí – 23,4 mil. Kč
- Zateplení budovy č. 15 v areálu Vojenské nemocnice Brno – 14,5 mil. Kč

Dále čestně prohlašuji, že mám doklad o proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím systémem ETICS, a ten bude použit u realizace zakázky.

V Brně 1. 12. 2017

  
Ing. Petr Skřivánek  
Prokurista společnosti



# osvědčení

Pan/paní: **Ing. Petr Skřivánek**  
Firma: **SKR stav, s.r.o.**  
IČ: **26961474**  
Adresa: **Nováčkova 233/18, 614 00 Brno**

Je teoreticky i prakticky zaškolen(a) pro aplikaci materiálů  
firmy Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER.  
Předmětem praktického a teoretického zaškolení bylo:

- Fasádní materiály
- Vnitřní nátěry
- Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS)
- Systémy pro obklady a dlažby
- Podlahové systémy
- Sanační systémy
- - Komplexní sanace vlhkého zdiva
- - Tlaková injektáž
- - Hydroizolační stěrkové systémy
- - Sanační omítkové systémy
- - Sanace betonových konstrukcí
- Zpracování epoxidových nátěrů, litých epoxidových podlah a plastbetonů

Je způsobilý(á) odborně, kvalitně a spolehlivě provádět  
uvedené práce a stavby.

Toto osvědčení se vydává na dobu 2 let.

Klíč k ověření pravosti: **PJ2DV3V79T**

Pravost certifikátu můžete ověřit na stránkách [www.profiklub.cz](http://www.profiklub.cz)

Dne: 30. 1. 2017

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER

 **weber**  
SAINT-GOBAIN

 **weber** ②  
SAINT-GOBAIN  
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
DIČ: CZ25019673, Pöschelová 272/96, 108 03 Praha 10  
Divize WEBER, Radlová 364/3, 102 00 Praha 10



## DIPLOM / DIPLOMA

Celkové hodnocení studia: prospěl velmi dobře / Overall study results: passed very well

**Bc. Petr DURČÁK**

narozen dne 11. července 1987 v Karviné / born on 11 July 1987 in Karviná

získal vysokoškolské vzdělání studiem v **magisterském studijním programu / has completed the Master's Degree Programme**  
**N3607 Stavební inženýrství / Civil Engineering**  
ve studijním oboru / in the field  
**Realizace staveb / Execution of Buildings**

na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. / at the Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology.

Podle § 46 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  
se mu uděluje akademický titul  
**"inženýr"**

ve zkratce "Ing." uváděné před jménem.

The holder of this diploma has been awarded and is entitled to use the academic title  
**"inženýr"**

abbreviated "Ing." before his name

pursuant to Section 46, Paragraph 4, Act No. 111/1998 Series on Higher Education and on changes and supplementary amendments  
to other Laws (The Higher Education Act of the Czech Republic).

V Brně dne 1. února 2012 / Brno, 1 February 2012

  
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.  
rektor / Rector



  
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.  
děkan / Dean





# osvědčení

Pan/paní: **Ing. Petr Durčák**  
Firma: **SKR stav, s.r.o.**  
IČ: **26961474**  
Adresa: **Nováčkova 233/18, 614 00 Brno**

Je teoreticky i prakticky zaškolen(a) pro aplikaci materiálů  
firmy Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER.  
Předmětem praktického a teoretického zaškolení bylo:

- Fasádní materiály
- Vnitřní nátěry
- Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS)
- Systémy pro obklady a dlažby
- Podlahové systémy
- Sanační systémy
- - Komplexní sanace vlhkého zdiva
- - Tlaková injektáž
- - Hydroizolační stěrkové systémy
- - Sanační omítkové systémy
- - Sanace betonových konstrukcí
- Zpracování epoxidových nátěrů, litých epoxidových podlah a plastbetonů

Je způsobilý(á) odborně, kvalitně a spolehlivě provádět  
uvedené práce a stavby.

Toto osvědčení se vydává na dobu 2 let.

Klíč k ověření pravosti: **5LVX8TSK32**

Pravost certifikátu můžete ověřit na stránkách [www.profiklub.cz](http://www.profiklub.cz)

Dne: 30. 1. 2017

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER



**weber** ②  
SAINT-GOBAIN  
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
DIČ: CZ25039673, Počernická 272/96, 108 03 Praha 10  
Divize WEBER, Radiová 364/3, 102 00 Praha 10





## OSOBNÍ INFORMACE

Jméno **Petr Durčák, Ing.**  
Adresa **Jetelová 1183, Dolní Lutyně 735 53**  
Telefon **721 981 096**  
E-mail **durcak.petr@gmail.com**

Národnost **česká**

Datum narození **11. 7. 1987**

## PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

- Období (od – do) **únor 2011 -dosud**  
• Jméno a adresa zaměstnavatele **SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18 Brno**  
• Hlavní pracovní náplň a odpovědnost **Příprava zakázek, mistr stavební výroby**
- Období (od – do) **prosinec 2009 –srpen 2010**  
• Jméno a adresa zaměstnavatele **Jakub Březina Architecture & Project managemet, Brno**  
• Hlavní pracovní náplň a odpovědnost **Kresličské práce v programu Autocad a Archicad, rozpočty BuildPower**
- Období (od – do) **léto 2009, léto a průběh roku 2007**  
• Jméno a adresa zaměstnavatele **3D-wood, stavebniny a dřevovýroba**  
• Hlavní pracovní náplň a odpovědnost **Prodej stavebnin, komunikace se zákazníky, kalkulace zakázek, fakturace**
- Období (od – do) **srpen 2008**  
• Jméno a adresa zaměstnavatele **Skanska CZ a.s., závod Třinec**  
• Hlavní pracovní náplň a odpovědnost **Asistent mistra na stavbě, Brno Campus Square. Řízení méně náročných činností**
- Období (od – do) **červen-červenec 2008**  
• Jméno a adresa zaměstnavatele **Stavba rodinného domu svépomocí**  
• Hlavní pracovní náplň a odpovědnost **Pomocné práce, zaměřování**
- Období (od – do) **srpen 2006**  
• Jméno a adresa zaměstnavatele **AZ intergips a.s. Opava**  
• Hlavní pracovní náplň a odpovědnost **Sádrokartonové konstrukce, pomocný dělník, zaměřování konstrukcí.**

## VZDĚLÁNÍ A KURZY

- Období (od – do) **2010-2012**  
• Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy **Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební**  
• Hlavní předměty/praktické dovednosti **Stavební inženýrství, technologie a řízení staveb**  
• Získaný titul **Ing.**

|                                                        |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| • Období (od – do)                                     | 2010-2011                                                                         |
| • Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy | Dánská Technická univerzita DTU, Fakulta Stavební                                 |
| • Hlavní předměty/praktické dovednosti                 | Management staveb, Facility management, Technologie staveb, rozpočty, harmonogram |
| • Získaný titul                                        | Studijní pobyt v rámci programu ERASMUS                                           |
| • Období (od – do)                                     | 2006-2010                                                                         |
| • Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy | Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební                                   |
| • Hlavní předměty/praktické dovednosti                 | Stavební inženýrství, technologie a řízení staveb                                 |
| • Získaný titul                                        | Bakalář, prospěl velmi dobře, navržen na cenu děkana                              |
| • Období (od – do)                                     | 1998-2006                                                                         |
| • Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy | Gymnázium a Střední odborná škola Orlová-Lutyně                                   |
| • Hlavní předměty/praktické dovednosti                 | Matematika, fyzika, deskriptivní geometrie, angličtina, němčina                   |
| • Získaný titul                                        | Maturita                                                                          |
| • Období (od – do)                                     | 2003-2006                                                                         |
| • Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy | Státní jazyková škola Ostrava                                                     |
| • Hlavní předměty/praktické dovednosti                 | Kurz angličtiny pro pokročilé                                                     |
| • Období (od – do)                                     | léto 2000                                                                         |
| • Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy | STS- student travel school                                                        |
| • Hlavní předměty/praktické dovednosti                 | Zahraniční pobyt v Anglii, z důvodu výuky anglického jazyka                       |

#### OSOBNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATEŘSKÝ JAZYK                     | český                                                                                                                                                                                                                              |
| OSTATNÍ JAZYKY                     | angličtina-pokročilý<br>němčina-začátečník                                                                                                                                                                                         |
| OSTATNÍ SCHOPNOSTI<br>A DOVEDNOSTI | Organizační schopnosti, cílevědomost, zodpovědnost, pečlivost, schopnost týmové práce, manuální práce, práce s PC. Ovládám Autocad, Archicad, Autodesk Revit, Rhinoceros, RTS BuildPower, MS Office, částečně Contec a MS Project. |
| ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (Y)                | Ano, skupina B                                                                                                                                                                                                                     |
| ZÁLIBY                             | Aktivně badminton, dále lyžování, squash, paragliding.<br>Sportovní úspěchy: vicemistr světa 2004 a mistr Evropy 2005 v kategorii upoutaných akrobatických modelů.                                                                 |

## VYKONANÁ ODBORNÁ PRAXE

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Společnost | SKR stav, s.r.o.                                        |
| Stavba     | Školící středisko SKR stav                              |
| Objem      | 18.200.000,- Kč                                         |
| Funkce     | Výběr subdodavatelů, fakturace, mistr, kontrola kvality |

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Společnost | SKR stav, s.r.o.                      |
| Stavba     | Regenerace bytového domu Gallašova 10 |
| Objem      | 3.200.000,- Kč                        |
| Funkce     | Mistr, kontrola kvality               |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Společnost | Skanska a.s. závod Třinec |
| Stavba     | Brno Campus Square        |
| Objem      | 720.000.000,- Kč          |
| Funkce     | Mistr, kontrola kvality   |


Já, Ing. Petr Durčák, čestně prohlašuji, že jsem zaměstnancem společnosti SKR stav, s.r.o. a nejsem ve výpovědní lhůtě.

Dále čestně prohlašuji, že mám vysokoškolské vzdělání stavebního směru, přičemž jako mistr jsem působil u obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. celková rekonstrukce objektu ve finančním objemu min. 3.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku:

- Regenerace bytového domu Gallašova 10 - 3,2 mil Kč
- Školící středisko SKR stav – 18,2 mil. Kč
- Polyfunkční dům Slavkov u Brna, Palackého nám. - 6,6 mil. Kč
- Dům s pečovatelskými byty Brněnec – 10,4 mil Kč

Čestně prohlašuji, že mám doklad o proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím systémem ETICS, a ten bude použit u realizace zakázky.

Datum: 1. 12. 2017





|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 39 z 39 |

Příloha č. 6 - Organizační schéma společnosti

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|



## Organizační schéma společnosti







|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 40 z 39 |

Příloha č. 7 - POV

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|

✓

✓



**POZEMNÍ, PRŮMYSLOVÉ  
A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ**  
GROUND, INDUSTRIAL  
AND CIVIL ENGINEERING

**SKR stav, s.r.o.**

se sídlem Brno, Nováčkova 233/18, PSČ 614 00

tel.: +420 545 249 000 fax: +420 545 249 001

sekretariat@skrstav.cz

[www.skrstav.cz](http://www.skrstav.cz)

---

## PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

# PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

## 1) Všeobecné údaje:

Název stavby: **Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce – stavební práce**

Místo stavby: budova školy Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a  
Střední školy Boskovice, příspěvková organizace, Hybešova 53, Boskovice a  
Komenského 1, Boskovice, Jihomoravský kraj

Investor: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a  
Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Hybešova 53, 680 01  
Boskovice

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18 614 00 Brno

## 2) Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro žádné dokončení díla nezbytné.

### ***Rozsah stavebních prací:***

**SO1-01 stavební část – učebny zvěrolékařů**

**SO1-02 kanalizace – učebny zvěrolékařů**

**SO1-03 rozvody vody – učebny zvěrolékařů**

**SO1-04 plynoinstalace – učebny zvěrolékařů**

**SO1-05 ústřední vytápění – učebny zvěrolékařů**

**SO1-06 elektroinstalace – učebny zvěrolékařů**

**SO1-07 venkovní úpravy – učebny zvěrolékařů**

**SO2-08 učebna Komenského č. 1 a 2**

**SO3-01 instalace zdvižné plošiny**

**SO4-01 pamětní deska**

### ***Předmětem veřejné zakázky je:***

- a. Rekonstrukce učeben budovy školy Komenského 1, Boskovice pro obor Diplomovaná všeobecná sestra (obor VOŠ): jedná se pouze o drobné stavební úpravy stávajících učeben v budově školy Komenského 1, Boskovice
- b. Rekonstrukce bývalých prostor hospodářských stájí na učebny pro obor Veterinářství (obor SŠ): V rámci stavebních prací dojde k vybourání nevyhovujících konstrukcí. Jedná se o vybourání stávajících podlah a vybourání nových otvorů v nosných stěnách. Dále budou provedeny nové základové pásy pod nově navrženými sloupy. Po provedení úprav nosných konstrukcí bude zhotoven nový podkladní beton a opravena vodorovná hydroizolace. Dále provedeny dělicí konstrukce, nové rozvody, omítky, podlahy a osazeny vnitřní výplně otvorů. Obvodový plášť opatřen kontaktním zateplovacím systémem.

- c. Vybudování šachty zdvižné plošiny uvnitř stávající budovy školy, v místnosti schodiště budovy interně označené budova A: Bude vybudován nový výtah a nový přívod elektrické energie k výtahu vč. revizní zprávy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných předpisů a norem, zajištění servisních činností po dobu záruky, zajištění a účast na zkušebním provozu a jeho vyhodnocení, proškolení provozního personálu (určených zaměstnanců).

#### ***Popis objektu a konstrukčního řešení:***

Dotčené budovy jsou umístěny v areálu Vyšší odborné školy na ulici Hybešova v Boskovicích. Objekty jsou umístěny kolmo na severní stranu budovy. Pozemek s budovami svažitý od severu k hlavní budově. Přístup do jednotlivých podlaží (vyjma půdy) je řešen přímo z upraveného terénu, na kterém se nacházejí převážně zpevněné plochy. V objektu na parc.č. 2016/1 je umístěna spojovací chodba se zázemím pro laboratorní zvířata. V suterénu je zázemí po údržbáře. Objekt na parc.č. 2016/2 je původní zemědělská budova, která je v současné době nevyužívána a vyklizena (původně stáje a zázemí, na půdě sklad krmiva). Území se nenachází v chráněné krajinné oblasti ani památkové zóně. Nejedná se o záplavové území.

Stávající upravovaný objekt je zděný přízemní (částečně podsklepený). Hlavní část objektu má půdorysné rozměry cca 23,0 x 11,5 m, vedlejší část cca 13,0 x 6,5 m. Střecha je sedlová (s vikýři), krov je dřevěný vaznicový, krytina tašková. Stropní konstrukce jsou z keramických vložek Hurdis do ocelových nosníků.

#### ***Stavební řešení***

Konstrukčně jsou v současné době řešeny jako zděné, založené na základových pasech. Stropy skládané z keramických tvarovek vynášených průvlaky se sloupy. Konstrukce krovu provedena vaznicového typu, pokrytá pálenou krytinou.

Do tohoto řešení nebude zasahováno. Vzhledem k navrženému užívání stavby dojde k celkové rekonstrukci vnitřních prostor objektu, spojené s nahrazením stávajících nevyhovujících konstrukcí - původní dřevěná okna, štukové a břizolitové omítky a betonové podlahy budou nahrazeny novými. Nové zděné konstrukce z cihel pálených a betonových tvarovek. Příčky z přesných tvárnic YTONG. Výplně otvorů z plastových rámců, zasklených čirými dvojskly. Podlahy z keramické dlažby a PVC. Venkovní fasáda ze stěrkové omítky.

Nové klempířské prvky z titanzinkového plechu

#### **3) Zhodnocení staveniště**

Přístup na pozemek je po zpevněných komunikacích.

Stavba bude probíhat na pozemcích investora.

#### **4) Doprava**

Stávající účelová komunikace je vedena v těsné blízkosti navržené stavby jedná se o ulici Hybešova, ze které je dále proveden sjezd do areálu školy. Příjezd a přístup bude řešen po stávajících zpevněných komunikacích v areálu a parkování bude zajištěno v areálu školy.

Celkové umístění stavby a realizované práce předpokládají bezproblémové zřízení, provoz zařízení staveniště a návoz materiálu. Při výjezdu ze staveniště budou stavební mechanizmy řádně očištěny.

5) Skládování materiálu

Na ploše zařízení staveniště budou umístěny pouze nejnutnější provizorní objekty pro provoz stavby (sociální zařízení, sklad materiálu a nářadí). Zemina a odstraněný materiál budou průběžně odváženy na skládku s potřebným oprávněním.

Skládkování materiálu bude zajištěno zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel uvažuje, že na ploše stávající komunikace zůstane pouze materiál, který bude zpětně použit – zemina o obsyp a ornice na ozelenění ploch.

6) Popis provádění stavby

Dílo bude realizováno jako celek. Realizace bude probíhat maximálně 180 dnů. Pro účely stavby bude třeba zajistit připojení na elektřinu a vodovod. Pro stavbu bude potřeba elektrické energie a voda - jako zdroj NN a vody budou využity stávající rozvody v areálu.

Veškeré dílčí deponie materiálu budou označeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Při stavbě bude ponecháno stávající řešení odvodnění přilehlého území prostoru stavby povrchovým zasakováním mimo zpevněné plochy. Napojení se předpokládá, že bude zajištěno ze stávajících zdrojů z objektu školy.

Provádění stavby nebude mít vzhledem k její poloze významný vliv na provoz okolních pozemků, bude se jednat o běžné dopady na okolí stavby, jako jsou otřesy při hutnění ploch, prašnost, která bude dosažitelnými prostředky v maximální možné míře eliminována, či případně zvýšený hluk při použití stavebních strojů apod. Zábory a omezení budou dosahovat nejnutnější velikost a dobu, přičemž úpravy plochy budou vráceny do předchozí podoby.

Stavební pozemek je oplocen, proto jej nebude třeba v dostatečném rozsahu oplotit provizorním staveništním oplocením. Pro účely zajištění ploch pro zařízení staveniště nejsou vyžadovány žádné demolice, či asanace objektu ani kácení dřevin.

V rámci stavebních prací dojde k vybourání nevyhovujících konstrukcí. Jedná se o vybourání stávajících podlah a vybourání nových otvorů v nosných stěnách. Dále budou provedeny nové základové pásy pod nově navrženými sloupy. Po provedení úprav nosných konstrukcí bude zhotoven nový podkladní beton a opravena vodorovná hydroizolace. Dále provedeny dělicí konstrukce, nové rozvody, omítky, podlahy a osazeny vnitřní výplně otvorů. Obvodový plášť opatřen kontaktním zateplovacím systémem.

Předmětem zakázky je dále provedení zdvižné plošiny a nových vnitřních rozvodů a elektroinstalace.

veřejnou kanalizaci. Dešťové se vody se uvažuje, že budou řešeny v místě obvyklým způsobem, také napojením na kanalizaci.

Nakládání s odpady:

- **odpady vznikající během výstavby**

- **běžný odpad**, který bude vznikat provozem, bude ukládán do odpadkových nádob, které budou umístěny ve vyhrazeném prostoru. Tento odpad je klasifikován jako komunální odpad a bude likvidován průběžným odvozem odpadu organizovaného obcí. Odpady z užívání chemických látek a hmot (hasební látky apod.) budou likvidovány podle předpisu obecně pro tento účel zpracovaných, jejich odvoz a následnou likvidaci bude provádět odborná firma.

V místě stavby nebude třeba kácet žádné stávající dřeviny. Stavebními pracemi bude mimo

navržený půdorys stavby a stávající zpevněné plochy zasahováno pouze minimálně.

Odpady – s odpady bude naloženo dle zák. č. 185/2001 Sb, o odpadech a vyhl. 383/2001 Sb., o podrobnostech o nakládání s odpady. Budou tříděny dle zák. č. 185/2001 Sb a vyhlášky 294/2005 Sb. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Převážné prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.

## 7) Bezpečnost práce

Před zahájením stavby bude provedeno označení staveniště na všech příjezdových komunikacích.

Staveniště bude řádně označeno Staveniště – zákaz vstupu nepovolaných fyzických osob vč. příkazových značek (použití ochranné přilby a výstražné vesty, pracovní obuv). Staveniště bude oploceno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob oplocením ve výšce 1,8m po dobu demontážních prací, před zahájením pokládky živičných vrstev.

Při provádění stavby a práci na staveništi budou provedena opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti. Během stavebních a přípravných prací je potřeba dodržovat zejména to, že práce na stavbě mohou provádět pouze oprávněné a poučené osoby, nesmí být nepovoleně omezován provoz na komunikacích, nesmí být nadměrně znečišťováno ovzduší a okolí stavby, ani jinak zhoršováno životní prostředí.

Nesmí být omezena práva vlastníků sousedních pozemků. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Musí být dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, policie, požárníci). Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce.

## 8) Ochrana životního prostředí

Samotný provoz stavby nebude znamenat výraznou zátěž pro ovzduší, hluk ani znečišťování vod a pudy. Splaškové odpadní vody budou likvidovány napojením na



|                                   |                                                  |           |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Společnost<br>SKR stav,<br>s.r.o. | Zabezpečení zdrojů, realizace a kontroly zakázky |           |                    |
|                                   | Výtisk č.:                                       | Změna č.: | Strana č.: 41 z 39 |

Příloha č. 8 – PERSONÁL PRO STAVBU

|           |             |              |           |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| Změna č.: | Vypracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
|-----------|-------------|--------------|-----------|



## PERSONÁL PRO STAVBU

| <b>Funkce/Jméno</b>                                     | <b>Vzdělání</b>        | <b>Délka praxe<br/>v oboru</b> | <b>Autorizace<br/>v obor</b> | <b>Stavby, za něž byl<br/>odpovědný<br/>(stavba/cena)</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Manažer<br/>Zakázky<br/>Ing. Tomáš Kus</b>           | VUT FAST Brno          | 7 let                          |                              |                                                           |
| <b>Hlavní<br/>stavbyvedoucí<br/>Ing. Ivo Skřivánek</b>  | VUT FAST Brno          | 30 let                         | Pozemní stavby               | Viz profesní<br>životopis                                 |
| <b>Hlavní<br/>stavbyvedoucí<br/>Ing. Jaroslav Appel</b> | VUT FAST Brno          | 13 let                         | Pozemní stavby               | Viz profesní<br>životopis                                 |
| <b>Hlavní<br/>stavbyvedoucí<br/>Ing. Pavel Počinek</b>  | VUT FAST Brno          | 20 let                         | Pozemní stavby               | Viz profesní<br>životopis                                 |
| <b>Stavbyvedoucí<br/>Ing. Emil Maršálek</b>             | VUT FAST Brno          | 30 let                         | Pozemní stavby               | Viz profesní<br>životopis                                 |
| <b>Stavbyvedoucí<br/>Petr Láníček</b>                   | Střední s<br>maturitou | 20 let                         | Pozemní stavby               | Viz profesní<br>životopis                                 |
| <b>Stavbyvedoucí<br/>Ing. Tomáš Kus</b>                 | VUT FAST Brno          | 7 let                          | -                            | Viz profesní<br>životopis                                 |
| <b>Stavbyvedoucí<br/>Ing. Petr Skřivánek</b>            | VUT FAST Brno          | 10 let                         | -                            | Viz profesní<br>životopis                                 |
| <b>Stavbyvedoucí<br/>Ing. Petr Durčák</b>               | VUT FAST Brno          | 5 let                          | Pozemní stavby               | Viz profesní<br>životopis                                 |

|                                                                  |               |        |                |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|--|
| <b>Mistr</b><br><b>Jiří Pavlíček</b>                             | VUT FAST Brno | 30 let |                |  |
| <b>Kontrola kvality</b><br><b>Ing. Josef Březina</b>             | VUT FAST Brno | 25 let | Pozemní stavby |  |
| <b>Metrolog</b><br><b>Jana Kovářová</b>                          | SOU           | 10 let |                |  |
| <b>Kontrola BOZP</b><br><b>EMS</b><br><b>Ing. Josef Březina</b>  | VUT FAST Brno | 25 let | Pozemní stavby |  |
| <b>Vedoucí přípravy</b><br><b>zakázek</b><br><b>Jiří Spousta</b> | SOU           | 10 let |                |  |
| <b>Příprava zakázky</b><br><b>Ing. Lenka</b><br><b>Zemánková</b> | VUT FAST Brno | 20 let |                |  |



## Seznam strojového vybavení

| Mechanizace                                  | ks  |
|----------------------------------------------|-----|
| Veniery Veniert - nakladač kolový, rypadlo   | 1   |
| Válec pro hutnění asfaltových směsí          | 1   |
| Vozidla/ nákladní automobily                 | ks  |
| Iveco Daily                                  | 1   |
| Ford Transit                                 | 1   |
| Fiat Ducato                                  | 1   |
| MAN sklápění (do 3,5 t)                      | 2   |
| Zařízení staveniště, vybavení buněk, topidla | ks  |
| Vrátek lešenový závěsný                      | 2   |
| Matice na bednění                            | 195 |
| Hranoly na bednění                           | 100 |
| Kolečka stavební                             | 4   |
| Ráčna lešenářská                             | 1   |
| Skříň šatní plechová                         | 10  |
| Lešení malé pojízdné hliník                  | 1   |
| Lešení velké pojízdné hliník 2 kostky        | 2   |
| Vozík skladový (rudl)                        | 1   |
| Stavební buňka                               | 2   |
| Elektrický přímotop                          | 2   |
| Lešení malé jeklové sada                     | 2   |
| Koza zednická                                | 5   |
| Rozvaděč stavební s elektroměrem a kabelem   | 14  |
| Rozvaděč stavební s elektroměrem bez kabelu  | 3   |
| Rozvaděč stavební kompletní                  | 8   |
| Topidlo na plyn                              | 4   |
| Vrátek elektrický velký                      | 1   |
| Vozík na maltu japonka                       | 2   |
| Svítidlo s topením na PB                     | 1   |
| Vozík paletový                               | 1   |
| Elektrický přímotop                          | 3   |
| Kabel prodlužovací 220V 1,5 m                | 1   |
| Nádrž na vodu 1000 lt.+ klec+redukce         | 1   |
| Čerpadlo membránové hlubinné 600w            | 1   |
| Kabel prodlužovací 380 v 20m                 | 1   |
| Kabel prodlužovací 230 V 15m                 | 1   |
| Kabel prodlužovací 220V, 20m - dvoják        | 2   |
| Kabel prodlužovací buben 25m                 | 3   |
| Teplomet na LTO                              | 1   |
| Schůdky AL                                   | 1   |
| Kamera+router+adapter                        | 1   |
| Halogen osvětlení staveniště                 | 6   |

| Nářadí                  | ks |
|-------------------------|----|
| Bruska úhlová           | 18 |
| Kalové čerpadlo         | 8  |
| Přečerpávací čerpadlo   | 1  |
| Vibrační deska          | 2  |
| Dopravní pás 6m         | 1  |
| Endoskop                | 1  |
| Hoblík elektrický ruční | 2  |
| Bourací kladivo         | 13 |
| Lámačka na dlažbu       | 2  |
| Vibrační lať            | 2  |
| Měřič vzdálenosti       | 6  |
| Míchačka stavení        | 3  |
| Míchačka na maltu       | 3  |
| Nivelační přístroj      | 16 |
| Pěch vibrační           | 2  |
| Okružní pila            | 5  |
| Řezačka na obklady      | 2  |
| Řezačka na zdivo        | 2  |
| Svářecí souprava        | 3  |
| Ponorný vibrátor        | 3  |
| Vrtačka AKU s přiklepem | 2  |
| Vrtačka příklepová      | 1  |
| Vrtačka jádrová         | 1  |


V Brně dne 13.12.2017

*Poláková*

Ing. Pavla Poláková  
Vedoucí obchodního oddělení  
na základě plné moci



# VYBRANÉ REFERENČNÍ ZAKÁZKY ZA POSLEDNÍCH 5 LET





# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referenčních zakázek

Já, níže podepsaná, Ing. Pavla Poláková, čestně potvrzuji, že jsme realizovali tyto zakázky:

| Název zakázky                                                                                                                           | Místo plnění                                         | Objednatel, adresa                                                                                     | IČ         | Termín realizace | Cena bez DPH  | Zástupce objednatele, kontakt                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Výstavba inženýrských sítí pro 33 rodinných domů - Němčany                                                                              | Němčany                                              | Obec Němčany<br>Němčany 145, 684 01 Slavkov u Brna                                                     | 002 92 109 | 6/2010 - 10/2012 | 11 077 494 Kč | Martin Krátký, starosta<br>tel.: 544 220 410<br>martin.kratky@nemcany.cz               |
| Výstavba inženýrských sítí pro 33 rodinných domů - Němčany, s ČOV                                                                       | Němčany                                              | Obec Němčany<br>Němčany 145, 684 01 Slavkov u Brna                                                     | 002 92 109 | 7/2011 - 9/2013  | 12 771 789 Kč | Martin Krátký, starosta<br>tel.: 544 220 410<br>martin.kratky@nemcany.cz               |
| Přístavba výtahu a stavební úpravy, MŠ, ZŠ Prš Boskovice, Štefanikova 2, Boskovice                                                      | Štefanikova 2, 680 01 Boskovice                      | Materská škola, Základní škola a<br>Praktická škola, Boskovice<br>Štefanikova 2, 680 01 Boskovice      | 620 75 985 | 7/2012 - 9/2012  | 1 656 325 Kč  | Mgr. Antonín Petrů, ředitel<br>tel.: 511 123 050<br>ms@boskovice.cz                    |
| Stavební úpravy stávajících dílen v objektu Francouzská 101, Brno, SŠ umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno          | Brno, ul. Francouzská                                | SŠ umění a designu, stylu a módy a<br>Vyšší odborná škola Brno<br>Husova 10, 602 00 Brno               | 005 66 756 | 9/2012 - 10/2013 | 8 875 996 Kč  | ak.mal. Pavel Luffer, ředitel<br>tel.: 545 125 611<br>info@supsbno.cz                  |
| Obnova vodního příkopu zámeckého parku, město Slavkov u Brna                                                                            | Slavkov u Brna                                       | Město Slavkov u Brna<br>Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna                                    | 002 92 311 | 7/2012 - 10/2012 | 8 005 582 Kč  | Ing. Ivan Charvát, starosta<br>tel.: 544 121 111<br>mesto@meuslavkov.cz                |
| Přístavba základní školy Telnice                                                                                                        | ZŠ v Telnici, Masarykovo náměstí 4                   | Obec Telnice<br>Růžová 243, 664 59 Telnice                                                             | 002 82 677 | 5/2012 - 8/2012  | 2 500 800 Kč  | František Kroutil, starosta<br>tel.: 544 224 410<br>obec@telnice.cz                    |
| PEGAS GONDA s.r.o. – Dostavba haly H13 Slavkov u Brna p.č. 2897/1 a rekonstrukce sociálního zařízení, PEGAS GONDA s.r.o. Slavkov u Brna | Slavkov u Brna                                       | PEGAS GONDA s.r.o.<br>Čs. Armády 322, 684 01 Slavkov u Brna                                            | 489 07 341 | 5/2013 - 12/2013 | 15 811 161 Kč | Ing. Josef Gonda, jednatel<br>tel.: 544 221 125<br>pegas@gonda.cz                      |
| DD Pneu, s.r.o., Moravská Nová Ves                                                                                                      | Moravská Nová Ves                                    | DD PNEU s.r.o.<br>Vínohradská 1004, 691 55 Moravská Nová Ves                                           | 269 04 195 | 10/2012 - 7/2013 | 11 397 754 Kč | Ing. Karel Martinek, TDI<br>tel.: 775 556 699<br>info@ddpneu.cz                        |
| Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov – NAPOLEONSKÁ EXPOZICE                                                                          | Slavkov u Brna                                       | Město Slavkov u Brna<br>Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna                                    | 002 92 311 | 7/2012 - 5/2013  | 15 250 000 Kč | Ing. Ivan Charvát, starosta<br>tel.: 544 121 111<br>mesto@meuslavkov.cz                |
| Archeopark Mikulčice – Kopčany – Zachování životního prostředí a krajiny, Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace          | k.ú. Mikulčice, NKP Slovanské hradisko v Mikulčicích | Masarykovo muzeum v Hodoníně,<br>příspěvková organizace<br>Zámecké nám. č. 9, 695 01 Hodonín           | 000 90 352 | 7/2011 - 9/2013  | 3 997 150 Kč  | Ing. Irena Chovancíková, ředitelka<br>tel.: 518 355 735<br>i.chovancikova@masaryk.info |
| KPÚ Moravský Písek – polní cesty HC7 a HC8                                                                                              | katastrální území Moravský Písek, okr. Hodonín       | Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Hodonín<br>Bretislavská 1/6, 695 01 Hodonín | 000 20 478 | 11/2012 - 5/2013 | 6 299 885 Kč  | Ing. Miroslava Lopraisová, vedoucí pobočky<br>tel.: 727 957 211<br>hodonin.pk@spucr.cz |
| Vodní nádrž Nenkovice                                                                                                                   | k.ú. Nenkovice                                       | Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Hodonín<br>Bretislavská 1/6, 695 01 Hodonín | 000 20 478 | 4/2013 - 7/2013  | 10 946 165 Kč | Ing. Miroslava Lopraisová, vedoucí pobočky<br>tel.: 727 957 211<br>hodonin.pk@spucr.cz |
| Chodník a schodiště přes les Mokrá – Horákov                                                                                            | Mokrá - Horákov                                      | Obec Mokrá - Horákov<br>Mokrá 207, 664 04 Mokrá Horákov                                                | 002 82 111 | 11/2012 - 6/2013 | 1 199 326 Kč  | Aleš Ryšánek, starosta<br>tel.: 544 226 205<br>obec@mokra-horakov.cz                   |

| Název zakázky                                                                                                       | Místo plnění                       | Objednatel, adresa                                                                            | IČ            | Termín realizace  | Cena bez DPH  | Zástupce objednatele, kontakt                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavební úpravy MŠ Vacenovice                                                                                       | Vacenovice                         | Obec Vacenovice<br>Vacenovice 243, 696 06                                                     | 002 85 439    | 7/2013 - 8/2013   | 6 350 000 Kč  | Ing. Petr Laštovička, TDI<br>tel.: 518 376 160<br>podatelna@vacenovice.cz           |
| Rekonstrukce víceúčelového domu, Pozořice                                                                           | Městys Pozořice                    | Městys Pozořice<br>Na Městečku 14, Pozořice, 664 07                                           | 002 82 375    | 9/2013 - 11/2013  | 6 998 530 Kč  | Ing. Jaromír Červenka, starosta<br>tel.: 544 226 046<br>pozorice@pozorice.cz        |
| Domov seniorů Velké Pavlovice - I. etapa                                                                            | Město Velké Pavlovice              | Město Velké Pavlovice<br>Nám. 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice                        | 002 83 703    | 7/2012 - 9/2013   | 7 709 689 Kč  | Ing. Pavel Procházka, starosta<br>tel.: 519 428 101<br>prochazka@velke-pavlovice.cz |
| IDS Slavkov u Brna, Město Slavkov u Brna,                                                                           | Slavkov u Brna                     | Město Slavkov u Brna<br>Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna                           | 002 92 311    | 8/2013 - 12/2013  | 4 937 783 Kč  | Ing. Ivan Chanvát, starosta<br>tel.: 544 121 111<br>mesto@meuslavkov.cz             |
| Výstavba 5 RD Lelekovice – HTÚ, KOMUNIKACE A PŘÍPOJKY, Ing. Rostislav Moučka, Radoškov 19, 664 83 Přibyslavice,     | Lelekovice                         | Ing. Rostislav Moučka<br>Radoškov 19, 664 83 Přibyslavice,                                    |               | 5/2013 - 11/2013  | 3 133 166 Kč  | Ing. Rostislav Moučka, investor<br>tel.: 605 268 063<br>moucka@pojistovani.cz       |
| Dambořice – rekonstrukce kanalizace I. Etapa, Dambořice – rekonstrukce kanalizace II. Etapa                         | Dambořice                          | Obec Dambořice<br>Pod kostelem 69, 696 35 Dambořice                                           | 002 84 840    | 7/2013 - 9/2013   | 4 952 927 Kč  | Josef Kratochvíl, starosta<br>tel.: 518 631 325<br>e-podatelna@damborice.cz         |
| Vybudování inženýrských sítí v ulicích Jiráskova a Tyršova v lokalitě Pod Oborou ve Slavkově u Brna, I. A II. Etapa | Slavkov u Brna                     | SKR stav, s.r.o.<br>Nováčkova 18, 614 00 Brno                                                 | 269 61 474    | 10/2011 - 12/2013 | 5 165 380 Kč  | Ing. Ivo Skřivánek, jednatel<br>tel.: 545 249 000<br>sekretariat@skstav.cz          |
| Stavební úpravy MŠ Sněhurka, Bořetická 26, zateplení obvodového pláště a výměna původních výplní otvorů             | MŠ Sněhurka, Bořetická 26, Brno    | Statutární město Brno, Městská část Brno – Vinohrady,<br>Velkopavlovická 26, 628 00 Brno      | 449 92 785-19 | 7/2013 - 10/2013  | 5 791 849 Kč  | Mgr. Jiří Kárásek, místostarosta<br>tel.: 511 189 001<br>info@vinohrady.brno.cz     |
| Přístavba kliniky - Božetěchova 314/85, MUDr. Igor Mucha a Mgr. Kateřina Muchová                                    | Brno, Božetěchova 314/85           | MUDr. Igor Mucha a Mgr. Kateřina Muchová<br>Polivkova 352/8, 621 00 Brno Medlánky             |               | 2/2013 - 5/2013   | 2 005 864 Kč  | MUDr. Igor Mucha<br>545 215 622 Kč                                                  |
| Snížení energetické náročnosti správní budovy – Domov Hvězda                                                        | Nové Hvězdlice 200, Nové Hvězdlice | Domov Hvězda, příspěvková organizace<br>Nové Hvězdlice 200, 693 41 Nové Hvězdlice             | 002 26 564    | 9/2013 - 12/2013  | 4 159 318 Kč  | Mgr. Pavel Ševela, ředitel<br>tel.: 517 321 100<br>info@domovhvezda.cz              |
| Polyfunkční dům Slavkov u Brna, Palackého nám.                                                                      | Slavkov u Brna                     | Ivana Skřivánková<br>U pošty 5, 625 00 Brno                                                   |               | 11/2012 - 08/2014 | 13 730 488 Kč | Ivana Skřivánková, investor<br>tel.: 545 249 000<br>info@natmal.cz                  |
| Stavba ekodomu MONA                                                                                                 | Rozmarýnová 813/6, Brno            | Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělání, Brno<br>Lipová 20, 602 00 Brno Pisárky | 449 93 447    | 10/2013 - 8/2014  | 16 187 484 Kč | Ing. Hana Korvasová, ředitelka<br>tel.: 543 330 838<br>lipka@lipka.cz               |
| Energetické úspory objektu Mateřské školy Široký Brod a Mateřské školy na ul. Sokolovská v obci Mikulovice          | Mikulovice                         | Obec Mikulovice<br>Hlavní 5, 790 84 Mikulovice                                                | 003 03 003    | 6/2014 - 8/2014   | 6 590 145 Kč  | Jiří Šimík, starosta<br>tel.: 584 459 021<br>starosta@mikulovice.cz                 |



| Název zakázky                                                                                                                                         | Místo plnění                   | Objednatel, adresa                                                                             | IČ            | Termín realizace  | Cena bez DPH   | Zástupce objednatele, kontakt                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavební úpravy pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov, Sochorova 15 | Vyškov                         | SOŠ a SOU, Vyškov<br>Sochorova 15, 682 01 Vyškov                                               | 136 92 933    | 04/2014 - 09/2014 | 13 220 523 Kč  | RNDr. Petr Hájek, ředitel<br>tel.: 517 348 866<br>info@sos-vyskov.cz                                   |
| Revitalizace objektu školy SOU Kyjov - škola, vřla + dílna a revitalizace objektů MPV Kyjov                                                           | Kyjov                          | Střední odborné učiliště, Kyjov<br>Havlíčkova 1233/17, 697 37 Kyjov                            | 000 53 163    | 09/2013 - 12/2013 | 6 740 165 Kč   | Ing. Pavlas, zástupce ředitele<br>tel.: 518 615 109<br>sou@soukyjavi.cz                                |
| Generální oprava balkonů v BD kosmova 3-11, 11a-11c, Brno                                                                                             | BD Kosmova 3-11, 11a-11c, Brno | Statutární město Brno, městská část<br>Brno Královo - Pole<br>Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno | 449 92 785    | 8/2014 - 12/2014  | 3 489 783 Kč   | Ing. Karasová, starostka<br>tel.: 541 588 111<br>podatelna@krpole.brno.cz                              |
| Bydlení Pod Oborou                                                                                                                                    | Slavkov u Brna                 | SKR stav, s.r.o.<br>Nováčkova 18, 614 00 Brno                                                  | 269 61 474    | 10/2011 - 12/2014 | 62 000 000 Kč  | Ing. Ivo Skřivánek, jednatel<br>tel.: 545 249 000<br>ivo.skrivanek@skstav.cz                           |
| Bytový dům Řípská - II. Etapa                                                                                                                         | Brno - Slatina                 | IMOS development - uzavřen investiční<br>fond<br>Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno                 | 285 16 842    | 7/2013 - 8/2014   | 103 602 205 Kč | Ing. Jiří Rulíšek, předseda představenstva<br>tel.: 533 432 111<br>imosdevelopment@mosdevelopment.cz   |
| Energetické úspory objektu OÚ v obci Mikulovice                                                                                                       | Mikulovice                     | Obec Mikulovice<br>Hlavní 5, 790 84 Mikulovice                                                 | 003 03 003    | 9/2014 - 11/2014  | 5 231 435 Kč   | Jiří Šmík, starosta<br>tel.: 584 459 021<br>starosta@mikulovice.cz                                     |
| Sokolovna Velké Pavlovice - zateplení                                                                                                                 | Město Velké Pavlovice          | Město Velké Pavlovice<br>Nám. 9. května 700/40, 691 06 Velké<br>Pavlovice                      | 002 83 703    | 3/2014 - 7/2014   | 4 788 588 Kč   | Ing. Pavel Procházka, starosta<br>tel.: 519 428 101<br>prochazka@velke-pavlovice.cz                    |
| Snížení energetické náročnosti objektu jídelny na ul. Bzenecká v Brně - Vinohrady                                                                     | Jídelna na ul. Bzenecká v Brně | Statutární město Brno, Městská část<br>Brno - Vinohrady,<br>Velkopavlovická 26, 628 00 Brno    | 449 92 785-19 | 10/2014 - 11/2014 | 5 432 815 Kč   | Ing. Jiří Čejka, starosta<br>tel.: 511 189 011<br>info@vinohrady.brno.cz                               |
| Zateplení budovy ZŠ Očovská                                                                                                                           | ZŠ Očovská, Hodonín            | Město Hodonín<br>Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín                                          | 002 84 891    | 10/2014 - 12/2014 | 15 492 124 Kč  | Ing. Arch. Milana Grauová, starostka<br>tel.: 518 316 206<br>grauova.milana@muhodonin.cz               |
| Rekonstrukce objektů a zpevněných ploch                                                                                                               | Černovická nábreží 612/10 Brno | Linde Gas a.s. Výrobní Brno<br>Černovická nábreží 612/10, 618 00 Brno                          | 000 11 754    | 1/2012 - 6/2015   | 9 705 101 Kč   | Ing. Petr Musilek, vedoucí výrobně-distribučního centra<br>tel.: 548 124 112<br>petr.musilek@linde.com |
| Rekonstrukce provozní budovy a novostavba garáží, středisko 03, Slavkov u Brna                                                                        | Slavkov u Brna                 | Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.<br>Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov                           | 494 54 587    | 4/2014 - 2/2015   | 10 406 168 Kč  | Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek<br>tel.: 602 774 036<br>k.hajek@vavakyskov.cz             |
| Šlapanicko - posílení skupinového vodovodu, 1. etapa                                                                                                  | Mokrá - Horákov a okolí        | OHL ŽS, a.s.<br>Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno                                          | 463 42 796    | 11/2013 - 2/2015  | 9 131 413 Kč   | Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D., ředitelka divize 1<br>tel.: 541 571 111<br>ohlzs@ohlzs.cz              |
| Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary                                                                                                    | Obec Němčany a Hoděčice        | Společnost Ligary<br>Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno                                     |               | 11/2014 - 11/2015 | 45 070 002 Kč  | Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D., ředitelka divize 1<br>tel.: 541 571 111<br>ohlzs@ohlzs.cz              |
| Stavební úpravy a dostavby kulturního domu Horní Váhy, Hodonín                                                                                        | Hodonín                        | Město Hodonín<br>Masarykovo nám. 53/1, 695 35<br>Hodonín                                       | 022 84 891    | 4/2015 - 9/2015   | 22 073 532 Kč  | Ing. Arch. Milana Grauová, starostka<br>tel.: 518 316 206<br>grauova.milana@muhodonin.cz               |

| Název zakázky                                                                                                                                                             | Místo plnění                               | Objednatel, adresa                                                                                                                       | IČ          | Termín realizace  | Cena bez DPH  | Zástupce objednatele, kontakt                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zateplení objektu haly a dílen odborného výcviku, ISŠ Slavkov u Brna                                                                                                      | Slavkov u Brna                             | Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna<br>Týřšova 479, 684 15 Slavkov u Brna                                                          | 494 08 381  | 12/2014 - 6/2015  | 6 183 388 Kč  | Mgr. Vladislava Kulhánková<br>tel.: 544 220 233 kulhankova@iss-slavkov.eu             |
| Kanalizace a ČOV Kobeřice                                                                                                                                                 | k. ú. Kobeřice u Brna                      | Obec Kobeřice<br>Dolní 54, 684 01 Kobeřice u Brna                                                                                        | 003 68 717  | 8/2014 - 10/2015  | 29 142 038 Kč | Bc. Roman Hanák, starosta obce<br>tel.: 776 309 889 starosta@kobericeubrna.cz         |
| ČOV a kanalizace Holubice                                                                                                                                                 | katastrální území Holubice                 | Společnost "Sdružení Holubice<br>HOCHTIEF - INSTA"<br>Přízeňská 16/3217, 150 00 Praha 5                                                  |             | 11/2014 - 10/2015 | 48 143 276 Kč | Ing. Martin Sadílek<br>tel.: 585 750 134 martin.sadilek@hochtief.cz                   |
| Snižování energetické náročnosti Pavilonu komerčních oborů v areálu Vojenské nemocnice Brno                                                                               | Vojenská nemocnice Brno,<br>Zábřdovická 18 | Vojenská nemocnice Brno<br>Zábřdovická 3/3, 615 00 Brno                                                                                  | 605 55 530  | 1/2015 - 5/2015   | 4 121 111 Kč  | plk. Ing. Antonín Vodák, ředitel<br>tel.: 973 401 111 reditel@vnbmo.cz                |
| Zateplení objektu OSČ, Petra Bezruče 4, Ivančice                                                                                                                          | Město Ivančice                             | Město Ivančice<br>Palackého náměstí 196/6, 664 91<br>Ivančice                                                                            | 002 81 859  | 4/2015 - 8/2015   | 4 836 672 Kč  | Ing. Josef Janíček, Odbor technický a investiční<br>tel.: 603 831 636 janicek@mulv.cz |
| Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice                                                                                                                                         | Obec Radostice                             | Obec Radostice<br>Sokolská 11, 664 46 Radostice                                                                                          | 004 87 520  | 3/2015 - 7/2015   | 7 050 708 Kč  | Ing. Jaroslav Kadlík, starosta<br>tel.: 518 316 206 starosta@radostice.cz             |
| Snižování energetické náročnosti budovy základní školy v Šanově                                                                                                           | budova ZŠ Šanov                            | Obec Šanov<br>Hlavní 65, 671 68 Šanov                                                                                                    | 002 93 571  | 4/2015 - 8/2015   | 5 090 648 Kč  | Petr Škarek, starosta<br>tel.: 515 229 939 info@sanov.cz                              |
| SO 101 chodník kolem zdr.střediska k sil. III/3833 a zpomalovací práh,<br>SO 102 parkoviště u tělocvičny, SO 103 zpomalovací prahy před ZŠ,<br>záliv pro autobusy před ZŠ | Mokrá - Horákov                            | Obec Mokrá - Horákov<br>Mokrá 207, 664 04 Mokrá Horákov                                                                                  | 000 281 111 | 7/2015 - 8/2015   | 1 461 017 Kč  | Aleš Ryšánek, starosta<br>tel.: 544 226 205 obec@mokra-horakov.cz                     |
| Zateplení budovy školy a tělocvičny, Jilemnického 2, Hodonín                                                                                                              | Jilemnického 2, Hodonín                    | Integrovaná střední škola Hodonín,<br>příspěvková organizace<br>Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín                                      | 008 38 225  | 8/2015 - 11/2015  | 11 323 434 Kč | Mgr. Eva Schmidová, ředitelka<br>tel.: 518 390 025 reditel@issho.cz                   |
| Novostavba zámečnické dílny v Polánce                                                                                                                                     | Polánka u Moravského Krumlova              | Střední škola dopravy, obchodu a služeb<br>Moravský Krumlov, příspěvková<br>organizace<br>Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský<br>Krumlov | 000 55 166  | 5/2015 - 11/2015  | 18 712 075 Kč | Ing. Jiří Psota, ředitel<br>tel.: 603 545 560 psota@ssmk.eu                           |
| Odstranění závad z energ.auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice                                                                                                            | Boskovice, Hybešova 53                     | VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ,<br>Boskovice, příspěvková organizace<br>Hybešova 53, 680 01 Boskovice                                | 620 73 516  | 7/2015 - 10/2015  | 6 704 862 Kč  | Ing. Mgr. Pavel Vlach, ředitel<br>tel.: 511 123 111 vlach.pavel@vassboskovice.eu      |
| ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace - výměna výplní otvorů a<br>oprava fasády hlavní budovy                                                                        | Slavkov u Brna                             | Integrovaná střední škola Slavkov u<br>Brna, příspěvková organizace<br>Týřšova 479, 684 15 Slavkov u Brna                                | 494 08 381  | 9/2015 - 11/2015  | 2 095 977 Kč  | Mgr. Vladislava Kulhánková<br>tel.: 544 220 233 kulhankova@iss-slavkov.eu             |
| Lovčice - kanalizační sběrač "A" výtlač odpadních vod                                                                                                                     | obec Lovčice                               | Obec Lovčice<br>Lovčice 118, 696 39 Lovčice                                                                                              | 002 850 72  | 8/2015 - 9/2016   | 44 980 483 Kč | Václav Tvrdý, starosta<br>tel.: 602 719 825 ou.lovce@iol.cz                           |



| Název zakázky                                                                                                                  | Místo plnění           | Objednatel, adresa                                                                         | IČ            | Termín realizace  | Cena bez DPH  | Zástupce objednatele, kontakt                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dům s pečovatelskými byty Brněnec                                                                                              | Obec Brněnec           | Obec Brněnec<br>Moravská Chrástová 77, 569 04<br>Brněnec                                   | 002 764 64    | 10/2015 - 11/2016 | 10 437 523 Kč | Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta<br>tel.: 461 523 810<br>starosta@brnec.cz                             |
| Archeologický park Pavlov                                                                                                      | Pavlov                 | Regionální muzeum v Mikulově,<br>příspěvková organizace<br>Zámek 22/1, 692 01 Mikulov      | 000 89 613    | 11/2014 - 02/2016 | 32 674 798 Kč | Mgr. Petr Kubín, ředitel<br>tel.: 773 061 100<br>kubin@mmm.cz                                         |
| Rekonstrukce budovy Gorkého 13 - první část                                                                                    | Brno                   | Vysoké učení technické v Brně<br>Antonínská 548/1, 601 90 Brno                             | 002 16 305    | 5/2016 - 7/2016   | 4 593 596 Kč  | Ing. Petr Marvan, vedoucí stav. technického odboru<br>tel.: 724 375 534<br>marvan@ro.vutbr.cz         |
| Rekonstrukce objektu školy Tyršova - Úprava dílen na třídy I. stupně, Rozšíření kapacity školní kuchyně, Vnitřní vybavení tříd | Rousínov u Vyškova     | Město Rousínov<br>Sušilovo nám. 84/53, 683 01 Rousínov<br>u Vyškova                        | 002 92 281    | 6/2016 - 8/2016   | 8 227 117 Kč  | Ing. Jiří Lukášek, starosta<br>tel.: 517 324 820<br>radnice@rousinov.cz                               |
| Snížení energetické náročnosti tělovýchovného pavilonu - Bzenecká 23, Brno - Vinohrady                                         | Bzenecká 4226/23, Brno | Statutární město Brno, městská část<br>Brno - Vinohrady<br>Velkopavlovická 26, 628 00 Brno | 449 92 785-19 | 9/2016 - 11/2016  | 4 892 851 Kč  | PhDr. Jiří Čejka, starosta<br>tel.: 511 189 001<br>info@vinohrady.brno.cz                             |
| Bytový dům Řípská - BD IVA                                                                                                     | Brno - Slatina         | IMOS development - uzavření investiční<br>fond<br>Gajdošova 4392/77, 615 00 Brno           | 285 16 842    | 9/2015 - 12/2016  | 96 100 000 Kč | Ing. Jiří Rulišek, předseda představenstva<br>tel.: 533 432 111<br>imosdevelopment@imosdevelopment.cz |
| Úpravy parku ve vnitrobloku Poříčí, Zahradnická, Křídlovická, Ypsilantiho, Brno                                                | Brno                   | Statutární město Brno, městská část<br>Brno - Štřed<br>Dominikánská 2, 601 69 Brno         | 449 92 785-19 | 10/2016 - 12/2016 | 7 551 769 Kč  | Mgr. Zbyněk Hrnčíř, vedoucí odboru Žp<br>tel.: 542 526 157<br>zbynek.hrncl@brno-stred.cz              |
| Město Rousínov - kanalizace ulice Za záložnou a kanalizace v areálu na ul. Tyršova                                             | Rousínov u Vyškova     | Město Rousínov<br>Sušilovo nám. 84/53, 683 01 Rousínov u<br>Vyškova                        | 002 92 281    | 11/2016 - 5/2017  | 8 335 711 Kč  | Ing. Jiří Lukášek, starosta<br>tel.: 517 324 820<br>radnice@rousinov.cz                               |

V Brně 1. 12. 2017

  
**SKR stav, s.r.o.**  
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  
IČ: 26981474  
DIČ: CZ26981474  
STAV

Ing. Pavla Poláková, vedoucí obchodního oddělení, na  
základě plné moci



SKR stav, s.r.o. Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 269 61 474

Alphaplan – PS s.r.o., nám. Republiky 725/15, 614 00 Brno Husovice, IČ: 269 54 958

## OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE STAVBY

o řádném provedení stavby ve smyslu Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

### Název zakázky: **Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice**

**Objednatel:** Obec Radostice, Sokolská 11, 664 46 Radostice

**Zhotovitel:** Sdružení pro ZŠ a MŠ Radostice

Vedoucí společník: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 269 61 474

Společník: Alphaplan – PS s.r.o., nám. Republiky 725/15, 614 00 Brno, IČ: 269 54 958

**Místo provádění:** MŠ a ZŠ Radostice, Školní 80, 664 46 Radostice

**Doba provádění:** 3/2015 – 7/2015

**Finanční objem stavebních prací:** 8.104.262,- Kč bez DPH

**Finanční podíl vedoucího společníka:** 7.050.708,- Kč bez DPH


**Finanční podíl společníka:** 1.053.554,- Kč bez DPH

#### **Popis stavebních prací:**

- kompletní nástavba a přístavba budovy družiny a spojovacího krčku
- výměna zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země/voda o výkonu 40kW a elektrokotel o výkon 24kW
- úprava a zateplení obvodového pláště dle kvalitativní třídy „A“, výměna výplní otvorů
- oprava a zateplení konstrukce střešního pláště
- akustické příčky
- související práce – úprava hromosvodu, klempířské práce, atd.
- práce probíhaly za provozu budovy

Objednatel potvrzuje dodavateli řádné a odborné provedení prací bez vad a nedodělků ve velmi dobré kvalitě. Byly splněny všechny podmínky stanovené SOD.

V Radosticích, dne 2. 10. 2015



Ing. Jaroslav Kadlčík, starosta

tel: 518 316 206,

email: starosta@radostice.cz





Realizace zakázky:

**1. Referenční stavba „Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice,,**

Zadavatel stavby: Obec Radostice, Sokolská 11, 664 46 Radostice

Popis stavby:

Jedná se o objekt ZŠ a MŠ Radostice. Jedná se o kompletní nástavbu a přístavbu budovy družiny a spojovacího krčku, výměna zdroje vytápění za tepelné čerpadlo, **úprava a zateplení obvodového pláště v kvalitativní třídě „A“, výměna výplní otvorů**, oprava a zateplení konstrukce střešního pláště, akustické příčky, **elektroinstalace včetně hromosvodu**, klempířské práce.

Finanční objem zakázky:

**Dle SOD 8 104 262,- Kč bez DPH**

**SKR stav – 7 050 708 Kč bez DPH**

Realizované základní stavební postupy:

Úprava a zateplení obvodového pláště v kvalitativní třídě „A“, zateplení střechy spojovacího krčku, vytápění, elektroinstalace, úprava střešního pláště, betonáž, vyzdívky, úpravy povrchů vnitřních, vnějších, izolace, zabudování výplní otvorů, tesařské práce, zámečnické a klempířské práce, obklady a dlažba, bourací práce atd. v souladu s projektovou dokumentací. Vše probíhalo za provozu objektu.

Dodržení postupových termínů:

Doba realizace dle SOD 3/2015 – 7/2015

Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků bránících užívání dne 7/2015

Přístup zhotovitele k řešení víceprací a změn během realizace zakázky:

Zhotovitel realizoval stavbu dle projektové dokumentace, více a méněpráce nesměli navýšit cenu díla.

Průběh realizace:

Realizace probíhala za pomoci vlastních pracovníků, z povahy stavby jsme byli nuceni objem prací cca 15 % plnit pomocí subdodavatele – práce specifické, atd. Subdodavatel byl vždy vybírán dle popisu v plánu kvality.

Dodržení požadované kvality:

Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků, záruka na provedené práce je 60 měsíců na stavební část díla, 24 měsíců na dodávky a služby

Splnění požadavků z SOD:

Viz referenční list – požadavky investora byly splněny, práce byly provedeny odborně a řádně

Reklamacce:

K dnešnímu dni byly jen drobní reklamacce, které byly vždy ihned po ohlášení odstraněny.

100%

100%



**POZEMNÍ, PRŮMYSLOVÉ  
A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ**  
GROUND, INDUSTRIAL  
AND CIVIL ENGINEERING

*Nováčkova 18, 614 00 Brno*

tel.: + 420 545 249 000

fax: + 420 545 249 001

sekretariat@skrstav.cz ; www.skrstav.cz

## *Osvědčení objednatele*

Objednatel: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice,  
příspěvková organizace  
Hybešova 53, 680 01 Boskovice  
IČ: 62073516

Dodavatel: SKR stav, s.r.o.  
Nováčkova 18, 614 00 Brno  
IČ: 26961474

Akce: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Cena: 6.704.862,- Kč bez DPH

Doba plnění: 7/2015 – 10/2015

Místo plnění: Hybešova 53, Boskovice

Rozsah prací:

- úprava a zateplení obvodového pláště v kvalitativní třídě „A“
- zateplení střechy spojovacího krčku
- zateplení stropu pavilonu – demontáž, montáž nového akustického kazetového podhledu
- dodávka, montáž a zprovoznění dvojice tepelných čerpadel (vzduch/voda) o jmenovitém jednotkovém výkonu 2 x 38,3kW
- dodávka, montáž a zprovoznění kondenzačního kotle s výkonem 50 kW
- úprava plynoinstalace a rekonstrukce topného systému
- související práce – zejména úprava hromosvodu, klempířské práce, MaR, atd.
- práce probíhaly za provozu budovy

Objednatel potvrzuje dodavateli řádné a odborné provedení prací bez vad a nedodělků ve velmi dobré kvalitě. Byly splněny všechny podmínky stanovené SOD.

V Boskovicích 1. 12. 2015

Vyšší odborná škola ekonomická  
a zdravotnická a Střední škola  
Boskovice/příspěvková organizace  
Hybešova 53, 680 01 BOSKOVICE

1


.....  
zástupce objednatele

Ing. Mgr. Pavel Vlach

ředitel školy

tel: 511 123 111

email: [vlach.pavel@vassboskovice.eu](mailto:vlach.pavel@vassboskovice.eu)



Realizace zakázky:

**1. Referenční stavba „Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice,,**

Zadavatel stavby: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, příspěvková organizace, Hybešova 53, 680 01 Boskovice, IČ: 620 73 516

Popis stavby:

Jedná se o objekt Vyšší odborné školy ekonomická a zdravotnická a Střední škola v Boskovicích.

Finanční objem zakázky:

**Dle SOD 6 704 862,- Kč bez DPH**

Realizované základní stavební postupy:

**Úprava a zateplení obvodového pláště v kvalitativní třídě „A“**, zateplení střechy spojovacího krčku, zateplení stropu pavilonu – demontáž, montáž nového akustického kazetového podhledu, dodávka, montáž a zprovoznění dvojice tepelných čerpadel, dodávka, montáž a zprovoznění kondenzačního kotle, úprava plynoinstalace a rekonstrukce topného systému, **související práce – hromosvod, elektroinstalace**, klempířské práce, MaR atd. v souladu s projektovou dokumentací. Vše probíhalo za provozu objektu.

Dodržení postupových termínů:

Doba realizace dle SOD 7/2015 – 10/2015

Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků bránících užívání dne 10/2015

Přístup zhotovitele k řešení víceprací a změn během realizace zakázky:

Zhotovitel realizoval stavbu dle projektové dokumentace, více a méněpráce nesměli navýšit cenu díla.

Průběh realizace:

Realizace probíhala za pomoci vlastních pracovníků, z povahy stavby jsme byli nuceni objem prací cca 30 % plnit pomocí subdodavatele – práce specifické, atd. Subdodavatel byl vždy vybírán dle popisu v plánu kvality.

Dodržení požadované kvality:

Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků, záruka na provedené práce je 60 měsíců na stavební část díla, 24 měsíců na dodávky a služby

Splnění požadavků z SOD:

Viz referenční list – požadavky investora byly splněny, práce byly provedeny odborně a řádně

Reklamáce:

Odtržení dekorativní omítky, drobné úpravy apod. Reklamáce byla vždy ihned po ohlášení odstraněna.



## OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE STAVBY

o řádném provedení stavby ve smyslu Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

### Název zakázky: **Stavební úpravy a dostavby kulturního domu Horní Valy, Hodonín**

**Objednatel:** Město Hodonín, Masarykovo nám.53/1, 695 35 Hodonín, IČ: 022 84 891

**Zhotovitel:** Společnost pro Úpravy KD Horní Valy

Vedoucí společník: SKR stav, s.r.o.

Společník: Hrušecká stavební, s.r.o.

**Místo provádění:** objekt č.p. 3747 a 3748 na pozemcích st.p.566/1, p.č. 160/6, 566/6, 1/42, 1/43,  
1/44 k.ú. Hodonín

**Doba provádění:** 4/2015 – 9/2015

**Finanční objem stavebních prací:** 44.147.065,- Kč bez DPH

**Finanční podíl vedoucího společníka:** 22.073.532,5 Kč bez DPH



**Finanční podíl společníka:** 22.073.532,5 Kč bez DPH

**Popis stavebních prací:** - úprava a zateplení obvodového pláště dle kvalitativní třídy „A“

- dodávka a montáž zavěšené fasády
- demontáž a odborná likvidace azbestu
- výměna výplní otvorů
- oprava a zateplení konstrukce střešního pláště
- drobné a dokončovací práce – např. klempířské, zámečnické práce, atd.
- úpravy vytápění, ZTI, vzduchotechniky, elektroinstalace
- práce probíhaly za provozu budovy

Objednatel potvrzuje dodavateli **řádné a odborné provedení** prací bez vad a nedodělků ve velmi dobré kvalitě. Byly splněny všechny podmínky stanovené SOD.

V Hodoníně, dne

Ing. Arch. Milana Grauová, starostka

Tel: 518 316 206

Email: grauova.milana@muhodonin.cz

100%

100%



Realizace zakázky:

**1. Referenční stavba „Stavební úpravy a dostavby kulturního domu Horní Valy, Hodonín,,**

Zadavatel stavby: Město Hodonín, Masarykovo nám.56/1, 695 35 Hodonín, IČ: 022 84 891

Popis stavby:

Jedná se o stavbu kulturního domu v Hodoníně, v rámci které byly prováděny stavební postupy uvedené níže. Realizace probíhala za provozu objektu.

Finanční objem zakázky:

**Dle SOD 22 073 533,- Kč bez DPH**

Realizované základní stavební postupy:

**Úprava a zateplení obvodového pláště dle kvalitativní třídy „A“**, dodávka a montáž zavěšené fasády, demontáž a odborná likvidace azbestu, **výměna výplní otvorů**, oprava a zateplení střešního pláště, drobné a dokončovací práce – např. klempířské, zámečnické práce, atd., úprava vytápění, ZTI, vzduchotechniky, **elektroinstalace**, veškeré práce probíhaly za provozu, atd. v souladu s projektovou dokumentací

Dodržení postupových termínů:

Doba realizace dle SOD 4/2015 – 9/2015

Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků bránících užívání v září 2015

Přístup zhotovitele k řešení víceprací a změn během realizace zakázky:

Zhotovitel realizoval stavbu dle projektové dokumentace.

Průběh realizace:

Realizace probíhala za pomoci vlastních pracovníků, z povahy stavby jsme byli nuceni objem prací cca 10 % plnit pomocí subdodavatele – práce specifické. Subdodavatel byl vždy vybírán dle popisu v plánu kvality.

Dodržení požadované kvality:

Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků, záruka na provedené práce je 60 měsíců

Splnění požadavků z SOD:

Viz referenční list – požadavky investora byly splněny, práce byly provedeny odborně a řádně

Reklamáce:

K dnešnímu dni to byly reklamáce v počtu několika kusů, jedná se o drobné vady, např. seřízení dveří, drobná oprava elektroinstalace, vodoinstalace, atd.. Reklamáce byla vždy ihned po ohlášení odstraněna.





**POZEMNÍ, PRŮMYSLOVÉ  
A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ**  
GROUND, INDUSTRIAL  
AND CIVIL ENGINEERING

Nováčkova 18, 614 00 Brno

tel.: + 420 545 249 000

fax: + 420 545 249 001

sekretariat@skrstav.cz ; www.skrstav.cz

## *Osvědčení objednatele*

- Objednatel: Město Rousínov  
Sušilovo nám. 84/56, 683 01 Rousínov u Vyškova  
IČ: 002 92 281
- Dodavatel: SKR stav, s.r.o.  
Nováčkova 18, 614 00 Brno  
IČ: 26961474
- Akce: Rekonstrukce objektu školy Tyršova – Úprava dílen na třídy I.stupně, Rozšíření kapacity školní kuchyně, Vnitřní vybavení tříd
- Cena: 8.227.117,- Kč bez DPH
- Doba plnění: 6/2016 – 8/2016
- Místo plnění: Tyršova 1221/14 a Habrovanská 312/3, Rousínov u Vyškova
- Rozsah prací: **Úprava dílen na třídy I.stupně ... .. 6.450.992 Kč bez DPH**
- úprava obsahovala provedení svislých konstrukcí vč.povrchové úpravy, montáže atypických minerálních podhledů, kontaktního zateplovacího systému, betonových podlah, bouracích pracích vč.demolice přístavku, kompletní zateplení střechy, výměny hliníkových dveří a plastových oken, výměně povlakových podlah a další drobné práce (obklady, dlažby, nátěry, malby, atd.);
- Rozšíření kapacity školní kuchyně ... .. 1.125.922 Kč bez DPH**
- práce spočívaly ve zvýšení kapacity školní kuchyně (až 600 obědů) dodávkou a montáží zařízení, a další navazující práce – VZT (nová digestoř), zdravotnicka (napojení nových zařízení), elektroinstalace (napojení nových zařízení);
- Vnitřní vybavení tříd ... .. 650.203 Kč bez DPH**
- vnitřní vybavení nově vzniklých učeben standardním školním nábytkem lavice, katedra, úložné prostory, keramická tabule, dataprojektor, atd. .

Objednatel potvrzuje dodavateli řádné a odborné provedení prací bez vad a nedodělků ve velmi dobré kvalitě. Byly splněny všechny podmínky stanovené SOD.

MĚSTO ROUSÍNOV

PSČ 683 01


- 5 -

Ing. Jiří Lukášek, starosta  
tel: 517 324 820, email: [radnice@rousinov.cz](mailto:radnice@rousinov.cz)

V Brně 9. 9. 2016

IČ: 269 61 474  
DIČ: CZ26961474

č.ú.: 3000001912/8040  
Oberbank AG



Realizace zakázky:

1. Referenční stavba „Rekonstrukce objektu školy Tyršova – úprava dílen na třídy I. stupně, rozšíření kapacity školní kuchyně, vnitřní vybavení tříd „

Zadavatel stavby: Město Rousínov, Sušilovo nám. 84/56, 683 01 Rousínov u Vyškova

Popis stavby:

Úprava dílen na třídy I. stupně: Úprava obsahovala provedení svislých konstrukcí vč. povrchové úpravy, montáže atypických minerálních podhledů, **kontaktního zateplovacího systému**, betonových podlah, bouracích prací vč. demolice přístavku, kompletní zateplení střechy, **výměny hliníkových dveří a plastových oken**, výměně povlakových podlah a další drobné práce.

Rozšíření kapacity školní kuchyně: práce spočívali ve zvýšení kapacity školní kuchyně (až 600 obědů) dodávkou a montáží zařízení, a další navazující práce – VZT (digestoř), zdravotnicka, **elektroinstalace (napojení nových zařízení)**

Vnitřní vybavení tříd: standartním školním nábytkem lavice, katedra, uložené prostory, keramické tabule, dataprojektor, apod.

Finanční objem zakázky:

**Dle SOD 8.227.117,- Kč bez DPH, z toho:**

- Úprava dílen na třídy I. stupně: 6 450 992 Kč bez DPH
- Rozšíření kapacity školní kuchyně: 1 125 922 Kč bez DPH
- Vnitřní vybavení tříd: 650 203 Kč bez DPH

Realizované základní stavební postupy:

Betonáž, vyzdívky, úpravy povrchů vnitřních, vnějších, izolace, zabudování výplní otvorů, tesařské práce, zámečnické a klempířské práce, obkladačské a dlaždičkové práce, provádění venkovních dlažeb, bourací práce, montáž podhledů atd. v souladu s projektovou dokumentací

Dodržení postupových termínů:

Doba realizace dle SOD 6/2016 – 8/2016

Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků bránících užívání dne 8/2016

Přístup zhotovitele k řešení víceprací a změn během realizace zakázky:

Zhotovitel realizoval stavbu dle projektové dokumentace, více a méněpráce nesměli navýšit cenu díla.

Průběh realizace:

Realizace probíhala za pomoci vlastních pracovníků, z povahy stavby jsme byli nuceni objem prací cca 15 % plnit pomocí subdodavatele – práce specifické, atd. Subdodavatel byl vždy vybírán dle popisu v plánu kvality.

Dodržení požadované kvality:

Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků, záruka na provedené práce je 60 měsíců na stavební část díla, 24 měsíců na dodávky a služby

Splnění požadavků z SOD:

Viz referenční list – požadavky investora byly splněny, práce byly provedeny odborně a řádně

Reklamáce:

K dnešnímu dni byly jen drobní reklamáce, které byly vždy ihned po ohlášení odstraněny.



POZEMNÍ, PRŮMYSLOVÉ  
A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ  
GROUND, INDUSTRIAL  
AND CIVIL ENGINEERING

Nováčkova 18, 614 00 Brno

tel.: + 420 545 249 000

fax: + 420 545 249 001

sekretariat@skrstav.cz ; www.skrstav.cz

## Osvědčení objednatele

Objednatel: Obec Šanov  
Hlavní 65, 671 68 Šanov  
IČ: 00293571

Dodavatel: SKR stav, s.r.o.  
Nováčkova 18, 614 00 Brno  
IČ: 26961474

Akce: Snížení energetické náročnosti budovy základní školy v Šanově

Cena: 5.090.648,- Kč bez DPH

Doba plnění: 4/1015 – 8/2015

Místo plnění: budova ZŠ v obci Šanov, Komenského 241

Rozsah prací: - úprava a zateplení obvodového pláště v kvalitativní třídě „A“  
- výměna oken  
- oprava a zateplení konstrukce střešního pláště  
- sanace soklové části  
- související práce – zejména úprava hromosvodu, klempířské práce, atd.  
- práce probíhaly za provozu budovy

Objednatel potvrzuje dodavateli řádné a odborné provedení prací bez vad a nedodělků ve velmi dobré kvalitě. Byly splněny všechny podmínky stanovené SOD.

V Brně 2. 10. 2015

OBEC ŠANOV  
671 68 HRABĚTICE  
IČO: 00293571  
DIČ: CZ00293571

zástupce objednatele  
Petr Škarek  
starosta  
tel: 515 229 939  
email: [info@sanov.cz](mailto:info@sanov.cz)





Realizace zakázky:

**1. Referenční stavba „Snížení energetické náročnosti budovy základní školy v Šanově „**

Zadavatel stavby: Obec Šanov, Hlavní 65, 671 68 Šanov

Popis stavby:

V rámci stavby byla provedena **úprava a zateplení obvodového pláště v kvalitativní třídě „A“, výměna oken**, oprava a zateplení konstrukce střešního pláště, sanace soklové části, **související práce – zejména úprava hromosvodu a elektroinstalace**, klempířské práce, atd. Vše plně při provozu objektu.

Finanční objem zakázky:

**Dle SOD 5.090.648,- Kč bez DPH**

Realizované základní stavební postupy:

Betonáž, vyzdívky, úpravy povrchů vnitřních, vnějších, izolace, zabudování výplní otvorů, tesařské práce, zámečnické a klempířské práce, obklady a dlažby, provádění venkovních dlažeb, bourací práce, montáž podhledů atd. v souladu s projektovou dokumentací

Dodržení postupových termínů:

Doba realizace dle SOD 6/2015 – 8/2015

Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků bránících užívání dne 8/2015

Přístup zhotovitele k řešení víceprací a změn během realizace zakázky:

Zhotovitel realizoval stavbu dle projektové dokumentace, více a méněpráce nesměli navýšit cenu díla.

Průběh realizace:

Realizace probíhala za pomoci vlastních pracovníků, z povahy stavby jsme byli nuceni objem prací cca 10 % plnit pomocí subdodavatele – práce specifické, atd. Subdodavatel byl vždy vybírán dle popisu v plánu kvality.

Dodržení požadované kvality:

Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků, záruka na provedené práce je 60 měsíců na stavební část díla, 24 měsíců na dodávky a služby

Splnění požadavků z SOD:

Viz referenční list – požadavky investora byly splněny, práce byly provedeny odborně a řádně

Reklamacce:

K dnešnímu dni byly jen drobní reklamace, které byly vždy ihned po ohlášení odstraněny.





**POZEMNÍ, PRŮMYSLOVÉ  
A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ**  
GROUND, INDUSTRIAL  
AND CIVIL ENGINEERING

**Nováčkova 18, 614 00 Brno**

tel.: +420 545 249 000

fax: +420 545 249 001

sekretariat@skrstav.cz ; www.skrstav.cz

## ***Osvědčení objednatele***

**Objednatel:** Obec Brněnec  
Moravská Chrastová 77, 569 04 Brněnec  
IČ: 00276464

**Dodavatel:** SKR stav, s.r.o.  
Nováčkova 18, 614 00 Brno  
IČ: 26961474

**Akce:** Dům s pečovatelskými byty Brněnec

**Cena:** 10.432.523,- bez DPH

**Doba plnění:** 10/2015 – 11/2016

**Místo plnění:** Brněnec

**Rozsah prací:**

zemní práce, základy a zvláštní zakládání, svislé a kompletní konstrukce, sloupky a pilíře, SDK konstrukce, vodorovné konstrukce, schodiště, komunikace, sanační omítky, sanační infuzní clony, vnitřní úpravy povrchů, zateplení fasády, podlahy a podlahové konstrukce, lešení, repase kamenických prvků, izolace proti vodě, živičné krytiny, izolace tepelné, konstrukce tesařské a klempířské, krytiny tvrdé, výplně otvorů (EURO, lamino, atypické), zámečnické konstrukce, podlahy z dlaždic a obklady, podlahy povlakové, malby a nátěry, výtah, ZTI, VZT, vytápění, elektromontáže.

Objednatel potvrzuje dodavateli řádné a odborné provedení prací bez vad a nedodělků ve velmi dobré kvalitě. Byly splněny všechny podmínky stanovené SOD.

  
Mgr. Blahoslav Kašpar  
starosta obce

tel: 461 523 810, email: [starosta@brnenec.cz](mailto:starosta@brnenec.cz)

V Brněnci dne 20. 2. 2017

IČ: 269 61 474  
DIČ: CZ26961474

Oberbank AG  
3000001912/8040



Realizace zakázky:

### 1. Referenční stavba „Dům s pečovatelskými byty Brněnec „

Zadavatel stavby: Obec Brněnec, Moravská Chrástová 77, 569 04 Brněnec

Popis stavby:

Stavba je navržena jako stavba s upravitelnými byty. Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., definuje upravitelný byt v § 2, bodu d) následovně: Upravitelným bytem je byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, tj. zejména osobám postiženým pohybově, zrakově, sluchově, mentálně, osobám pokročilého věku apod., a splňuje podmínky uvedené v příloze k tomuto nařízení.

Přístup do stavby je bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstup do objektu je v úrovni přilehlé komunikace pro chodce. Bytový dům vybaven prostorem šachty se zvedací plošinou. Plošina umožňuje užívání všech společných prostor osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Stavba bytového domu umožňuje bezbariérové užívání společných prostor v suterénu a v přízemí 2 bytových jednotek.

Finanční objem zakázky:

**Dle SOD 10.432.523,- Kč bez DPH**

Realizované základní stavební postupy:

Zemní práce, základy a zvláštní zakládání, svislé a kompletní konstrukce, sloupy a pilíře, SDK konstrukce, vodorovné konstrukce, schodiště, komunikace, sanační omítky, sanační infuzní clony, vnitřní úprava povrchů, **zateplení fasády**, podlahy a podlahové konstrukce, konstrukce tesařské a klempířské, krytiny tvrdé, **výplně otvorů (EUIRO, lamino, atypické)**, zámečnické konstrukce, podlahy z dlaždic a obklady, podlahy povlakové, malby, nátěry, výtah, ZTI, VZT, vytápění, **elektromontáže** atd. v souladu s projektovou dokumentací

Dodržení postupových termínů:

Doba realizace dle SOD 11/2015 – 11/2016

Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků bránících užívání dne 11/2016

Přístup zhotovitele k řešení víceprací a změn během realizace zakázky:

Zhotovitel realizoval stavbu dle projektové dokumentace, více a méněpráce nesměli navýšit cenu díla.

Průběh realizace:

Realizace probíhala za pomoci vlastních pracovníků, z povahy stavby jsme byli nuceni objem prací cca 30 % plnit pomocí subdodavatele – práce specifické, atd. Subdodavatel byl vždy vybírán dle popisu v plánu kvality.

Dodržení požadované kvality:

Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků, záruka na provedené práce je 60 měsíců na stavební část díla, 24 měsíců na dodávky a služby

Splnění požadavků z SOD:

Viz referenční list – požadavky investora byly splněny, práce byly provedeny odborně a řádně

Reklamáce:

K dnešnímu dni byly jen drobní reklamáce, které byly vždy ihned po ohlášení odstraněny.