

Akce : II/ 385 Kuřim průtah  
Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby

### Dodatek průvodní zprávy

„Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě o právu provést stavbu na pozemku Státního statku Kuřim, státní podnik - v likvidaci (p.č. 2730/18 k.ú. Kuřim), se délka navrhované úpravy, dle dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby od fy IKA Brno ,Antonínská 2, 602 00 Brno z ledna r. 2013, redukuje o nultý úsek vymezený projektovým staničením 0,383 – 0,566 80 km (km 44,312-44,495 80 dle pasportu). Celková délka úpravy tedy činí 1,924 20 km a bude vymezena projektovým staničením 0,566 80 – 2,491 km (km 44,495 80 – 46,420).

V úseku v km 0,566 80 – 0,575 (km 44,495 80 – 44,504 dle pasportu) je nově navrženo frézování stávajícího krytu v tl. 0,1 m a následné zřízení dvou vrstev asfaltového betonu v celk. tl. 0,1 m (ACL 16+ tl.0,06m a ACO 11+ tl. 0,04m)

Tato změna bude promítnuta i do kontrolního rozpočtu.“

Brno 14.1.2014

Ing. Milan Šamánek

