

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3941 ROSICE, MOST 3941-1, 1. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
pobočka: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
zastoupený [REDACTED] PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,

IČO: 43005560
Sp. zn. B 1006

Oblast Morava a
[REDACTED] PORR a.s.
(dle obchodního rejstříku)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- z důvodu potřeby přesně vymezit prostor pro pohyb chodců, bylo v souladu s požadavky na BOZP dne 19.7.2023 v rámci KD č. 1 odsouhlaseno navýšení množství mobilního oplocení,
- dne 24.8.2023 byl při stavebních pracích na stavbě „III/3941 Rosice, most 3941-1, 1. stavba“ nalezen nevybuchlý minometný granát. K nálezu byla zavolána Policie ČR a pyrotechnická jednotka, která nález ze staveniště odvezla. Dle vyjádření pracovníků policie a pyrotechniků se jedná o lokalitu s vysokou mírou pravděpodobnosti takových nálezů. Tím se prostor staveniště stává velmi rizikovým a nebezpečným, proto byly práce pozastaveny zápisem do SD a bylo nutné zajistit pyrotechnický průzkum a dozor,
- dne 30.8.2023 byl při demolici SO201 opěra 1 nalezen stávající betonový základ křídla OP1. Po konzultaci s projektantem bylo rozhodnuto o nutnosti jeho odstranění, jelikož je v kolizi s nově navrženou konstrukcí,
- v návaznosti na dohodu objednatele a zhotovitele viz zápis z KD č. 4, bylo provedeno statické zajištění stávající nábrežní zdi. Práce probíhala na etapy tak, aby byla stávající nábrežní zeď v místě křídla OP1 přístupná pro použití technologie řezání diamantovou pilou a dále pro ruční rozebrání stávající nábrežní zdi respektující vazbu zdiva. Tím byla zajištěna polohová stálost stávající nábrežní zdi po dobu demolice a výstavby nového mostu. Po zbudování nového křídla OP1 bude stávající nábrežní zeď ve své původní poloze napojena na novou konstrukci,
- zhotovitel stavby III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa I nemohl zahájit práce na objektech řady 100 z důvodu nepřístupnosti pracoviště objektů řady 100 ze strany od ulice 1. května, kde souběžně probíhá stavba Splašková kanalizace Rosice – ul. 1 května. Tato komunikace je vzhledem ke schválenému harmonogramu jediná možná přístupová cesta k uvedeným objektům. Zhotovitel tedy požádal o prodloužení termínu uvedení do provozu o 12 dní jako náhradu za zpoždění způsobené třetí stranou. Podkladem Žádosti o změnu je harmonogram výstavby Splaškové kanalizace Rosice – ul. 1 května, ze kterého jsou patrné termíny jednotlivých překopů výše zmíněné komunikace, kdy tato byla zprůjezdněna až dne 23.10.2023, viz zápis z KD č. 8.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Uvedení do provozu	do 22. 12. 2023
Dokončení a předání stavby	do 30. 04. 2024
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné	

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

27 008 075,68 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1- Vyčíslení víceprací – Rekapitulace a Žádosti o změnu č. 1 až 5

V Brně, dne

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:

04.12.2023

12:34

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE – REKAPITULACE A ŽÁDOSTI O ZMĚNU Č. 1 AŽ 5

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : **III/3941 Rosice, most 3941 -1, 1. stavba**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		TDK1		
			VCP	MNP	
SO 101	Úprava silnice III/3941	2 076 827,98			2 076 827,98
SO 102	Chodníky podél hlavní trasy	431 447,20			431 447,20
SO 103	Napojení chodníku a vjezd u místního	580 578,89			580 578,89
SO 104	Vjezd k areálu PENAM	193 605,10			193 605,10
SO 105	Vjezdy k nemovitostem	38 527,08			38 527,08
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	200 839,94	111 746,80		312 586,74
SO 201	Most ev.č. 3941-1 Rosice	18 013 619,92	1 019 205,60		19 032 825,52
SO 202	Provizorium pro zásobování průmyslového	1 672 668,69			1 672 668,69
SO 301	Provizorní přepojení vodovodu	703 235,48			703 235,48
SO 402	Kabely NEJ	649 640,00			649 640,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		24 560 990,28	1 130 952,40	0,00	25 691 942,68
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		954 035,00			954 035,00
Vedlejší náklady		362 098,00			362 098,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 316 133,00	0,00	0,00	1 316 133,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		25 877 123,28	1 130 952,40	0,00	27 008 075,68

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1			Číslo změny: 1	
			Datum: 26.7.2023	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☒
Týká se části stavby: SO182				
Odkazy:				
Popis změny:				
SO182: Z důvodu potřeby přesně vyhradit prostor pro pohyb chodců, bylo v souladu s požadavky na BOZP dne 19.7.2023 v rámci KD č. 1 odsouhlaseno navýšení množství mobilního oplocení. Zápis z KD je přílohou Žádosti o změnu č. 1.				
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů:		
Návrh ocenění změny	připojen	☒		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1

Číslo změny: 1

Datum: 26.7.2023

Předkládaný návrh úpravy:

Změna ceny díla



Změna dokončení stavby



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh: 2

Navrhovaná změna ceny díla:

25 988 870,08 Kč (bez DPH)

Vícepráce

111 746,80 Kč (bez DPH)

Méněpráce

- 0,00 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):

Bc. Petr Matuška

ZMĚNA Č. 1 VÍCEPRÁCE

Stavba: III/3941 Rosice, most 3941-1, 1.stavba

111 746,80

Rozpočet: SO 182 DIO

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	9		Ostatní konstrukce a práce				
17	916812		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	110,000	272,50	29 975,00
			oplocení staveníště - dodávka				
			oplocení staveníště: 110,000				
			položka zahrnuje:				
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
18	916813		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	110,000	272,50	29 975,00
			oplocení staveníště - demontáž				
			- dle pol.č. 916812: 110=110,000 [A]				
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané				
19	916819		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ	MDEN	15 840,000	3,27	51 796,80
			oplocení pro navedení chodců - dodávka				
			- dle pol.č. 916812: 110*24*6=15 840,000 [A]				
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako				

Zápis z 1. kontrolního dne stavby III/3941 Rosice, most 3941-1, 1. stavba konaného ve středu dne 19.7.2023

Zahájení kontrolního dne v 9:00 hod., ukončení v 10:15 hod.

Přítomni viz přiložená prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

- 1.1 Byly předány TePř a VTD na provizorní most a TePř na záporové pažení. Další TePř budou vydávány po zpracování RDS příslušných částí. Projektant bude RDS dodávat po částech dle potřeb stavby. Prioritou jsou armovací výkresy – bez nich nelze objednat výztuž. Havarijní a povodňový plán – jsou zpracovány připomínky PMO a jsou předány na schválení.
- 1.2 Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 30.6.2023 a v 27. týdnu byly zahájeny přípravné práce. V úterý 11.7.2023 bylo osazeno mostní provizorium. Úplná uzavírka silnice III/3941 v Rosicích je od pondělí 17.7.
- 1.3 Z důvodu blízkosti vytyčeného stávajícího vodovodu a geodetického vytyčení polohy záporového pažení stavební jámy u domu č.p. 726 a po dohodě s p. Procházkou z VAS, provoz Rosice, bude vykopána jáma rozměru 1,2 x 1 m ve staničení 0,030 a stejně tak za KÚ, a odtud proběhne realizace provizorního vodovodu na povrchu. Termín realizace oznámí VaS do konce tohoto týdne.
- 1.4 Zhotovitel upozorňuje objednatele na skrytou překážku v podobě stávajícího vodovodu, který je dle tvrzení VAS ležitý, z různých materiálů (přechod PVC a ocel) a při provádění prací dle zadávací dokumentace hrozí akutní riziko havárie vodovodu, který zásobuje průmyslovou infrastrukturu, jakož i obyvatelstvo. Zhotovitel tedy žádá objednatele o pokyn k dalšímu postupu ve věci blízkosti záporového pažení u OP1 a stávajícího vodovodu. Zhotovitel navrhuje provést provizorní přeložku vodovodu a to včetně jeho přepojení před zahájením vrtání zápor v inkriminovaném místě tak, aby bylo výše popsané riziko eliminováno.
- 1.5 Průběh demontáže plynovodního potrubí byl dohodnut přes výkop, odříznutí a zaslepení na konci levé mostní římsy ve staničení cca 0,070 bude provedeno odbornou a plynárnami akreditovanou firmou ADAMEK GAS, kdy bude zajištěna bezpečnost manipulace se zbývajícím potrubím při samotné demolici mostu.
- 1.6 Z důvodu potřeby přesného vyhrazení prostoru pro pohyb chodců, bylo v souladu s požadavky na BOZP odsouhlaseno navýšení množství mobilního oplocení.
- 1.7 Pro vjezd do ulice Nádražní budou zaslepeny DZ omezující tonáž vozidel.

Další KD se bude konat ve čtvrtek dne 3.8.2023 v 13:30 na stavbě.

Zapsal:



PREZENČNÍ LISTINA

Akce: **III/3941 Rosice, most 3941-1, 1. stavba**
Předmět jednání: **1. KD**
Místo jednání: **stavba**
Datum: **19.7.2023, 9:00 hod**

Organizace	jméno	telefon	e-mail	podpis
1. SÚS JmK-S				
2. SÚS JmK-BM				
3. Stadora – TDE				
4. Porr, a.s.				
5. Porr, a.s.				
6. Porr, a.s.				
7. Povodí Moravy, s.p.				
8. BP System – BOZP				
9. Město Rosice				
10. Město Rosice				
11. PRIS spol. s r.o.				
12. VAS a.s				
13. MČÚ, o.p.s.				
16. ZLINMADIK				
14. POLL a.s.				
15. VAP, a.s.				

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1			Číslo změny: 2	
			Datum: 25.8.2023	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☒
Týká se části stavby: SO201				
Odkazy:				
Popis změny: SO201: Dne 24.8.2023 byl při stavebních pracích na stavbě „III/3941 Rosice, Most 3941-1, 1. stavba“ nalezen nevybuchlý minometný granát. K nálezu byla zavolána Policie ČR a pyrotechnická jednotka, která nález ze staveniště odvezla. Dle vyjádření pracovníků policie a pyrotechniků se jedná o lokalitu s vysokou mírou pravděpodobnosti takových nálezů. Tím se prostor staveniště stává velmi rizikovým a nebezpečným, proto byly práce pozastaveny zápisem do SD. Přílohou žádosti o změnu je cenová kalkulace pyrotechnického průzkumu a pyrotechnického dohledu při výkopových pracích.				
Počet připojených listů: 2			Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☒		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): XXXXXXXXXX				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1

Číslo změny: 2

Datum: 25.8.2023

Předkládaný návrh úpravy:

Změna ceny díla



Změna dokončení stavby



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh: 1

Navrhovaná změna ceny díla:

26 711 870,08 Kč (bez DPH)

Vícepráce

723 000,00 Kč (bez DPH)

Méněpráce

- 0,00 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

7 kalendářních dní

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):



ZMĚNA Č. 2 VÍCEPRÁCE

Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1

723 000,00

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 3941-1 Rosice

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1		R	PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM PLOŠNÝ, do 500 m2	KPL	1,000	36 000,00	36 000,00
2		R	PYROTECHNICKÝ DOZOR	KPL	1,000	162 000,00	162 000,00
3		R	PROSTOJ VRTNÉ SOUPRAVY 25.8.2023 - 1.9.2023 = 7 dní	den	7,000	50 000,00	350 000,00
4		R	PROSTOJ STROJŮ VYKOPOVÉ PRÁCE 25.8.2023 - 29.8.2023 = 5 dní	den	5,000	35 000,00	175 000,00



PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Vaše značka:
Váš dopis ze dne:
Naše značka:
Náš dopis: *Upozornění na překážky*
Jméno:
Telefon:
Mobil:
Fax:
Email:

Brno, 28.08.2023

Stavba „III/3941 ROSICE, MOST 3941-1, 1. STAVBA” – oznámení skrytých překážek v místě provádění díla (nález munice)

Jakožto zhotovitel stavby označované jako „III/3941 ROSICE, MOST 3941-1, 1. STAVBA“, jež má být realizována na základě smlouvy o dílo č. S/SÚSJMK/2023/526 (dále jen „smlouva“), jsme nuceni konstatovat výskyt dále popsaných překážek znemožňujících zhotoviteli řádné provedení díla. Zhotovitel toto oznámení činí zejména s odvoláním na ustanovení čl. IX. odst. 3., resp. čl. X. odst. 2. smlouvy, přičemž o skutečnostech dále popsaných byl objednatel již informován jak zápisem ve stavebním deníku uskutečněném dne 24. 08. 2023, tak i mailovou zprávou z téhož dne, jimiž bylo současně oznámeno přerušení stavebních prací. Současně byl samostatným mailem ze dne 24. 08. 2023 informován i pověřený koordinátor BOZP s žádostí o promptní reakci na vzniklou situaci ohrožující zdraví a životy osob pohybujících se na staveništi, přičemž zhotovitel očekává jeho reakci.¹


Dne 24.8.2023 byl při stavebních pracích na výše uvedené stavbě nalezen nevybuchlý minometný granát pravděpodobně z období II. světové války. O nález informoval zhotovitel ve smyslu § 70t odst. 2 zákona o zbraních nejbližší útvar Policie ČR a nalezená munice byla vyzvednuta a odvezena k likvidaci Pyrotechnickou službou PČR. Z neformálního vyjádření pyrotechniků PČR (vydání oficiálního stanoviska není v kompetenci PČR) vyplynulo, že s ohledem na průběh bojové činnosti na sklonku války se staveniště nachází v lokalitě s vysokou mírou pravděpodobnosti výskytů obdobných nálezů. Zhotovitel je s ohledem na uvedené oprávněn domnívat se, že prostor staveniště je velmi rizikový vzhledem k nebezpečí ohrožení života a zdraví všech osob pochybujících se na staveništi či v jeho okolí (a to i osob nezainteresovaných na výstavbě), protože byly stavební práce pozastaveny, jak shora uvedeno. Zhotovitel má současně za to, že výše uvedené skutečnosti bylo možno reflektovat již ve fázi projekční přípravy stavby, kdy mělo být počítáno s provedením odpovídajícího pyrotechnického průzkumu.

¹ Ve smyslu případného rozšíření výčtu aktuálních rizik na stavbě a zejména požadavku na opatření k předejití ohrožení zdraví a života osob při případném nález další munice, resp. při možné náhodné iniciaci další možné munice v prostoru staveniště v souvislosti s pokračováním stavebních prací.

Ve smyslu § 2627 obč. zákoníku se tak jedná o skrytou překážku týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, tedy způsobem předvídaným smlouvou (projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem). Tato skutečnost v praxi znamená, že zhotovitel by měl v zájmu bezpečnosti všech osob pochybujících se být jen dočasně na staveništi, ale též nezúčastněných třetích osob nacházejících se v okolí staveniště, zajistit provedení pyrotechnického průzkumu, resp. pyrotechnického dohledu nad dalším průběhem výkopových prací za účelem eliminace popsaného rizika pro životy a zdraví osob (a samozřejmě i majetku nacházejícího se na staveništi a v jeho okolí).

Vzhledem ke shora uvedenému výskytu nepředvídatelných a neodvratitelných okolností ve smyslu čl. VI. odst. 11 smlouvy proto zhotovitel žádá objednatele o souhlas, resp. pokyn k provedení pyrotechnického průzkumu v místě staveniště, a současně avizuje jak nutnost odpovídajícího navýšení ceny díla, tak i prodloužení lhůty pro uvedení do provozu včetně všech dalších navazujících lhůt dle čl. VI. odst. 1. smlouvy. Zhotovitel současně s odvoláním na čl. XII. odst. 1. smlouvy předkládá objednateli vyplněný změnový list, nicméně tak činí s výslovným upozorněním na skutečnost, že finanční i časové dopady na další průběh stavebních prací lze v této fázi pouze odhadovat.²

PORR a. s.



Příloha:

- žádost o změnu (změnový list).

² Tzn. že bude záležet především na časové a finanční náročnosti pyrotechnického průzkumu, což zhotovitel není schopen v dané chvíli predikovat.

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1			Číslo změny: 3	
			Datum: 30.8.2023	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☒
Týká se části stavby: SO201				
Odkazy:				
Popis změny:				
SO201: Dne 30.8.2023 byl při demolici SO201 opěra 1 nalezen stávající betonový základ křídla OP1 viz přiložená fotodokumentace. Po konzultaci s projektantem bylo rozhodnuto o nutnosti jeho odstranění, jelikož je v kolizi s nově navrženou konstrukcí.				
Počet připojených listů: 4		Počet připojených výkresů:		
Návrh ocenění změny	připojen	☒		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1

Číslo změny: 3

Datum: 30.8.2023

Předkládaný návrh úpravy:

Změna ceny díla



Změna dokončení stavby



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh: 3

Navrhovaná změna ceny díla:

26 721 075,68 Kč (bez DPH)

Vícepráce

9 205,60 Kč (bez DPH)

Méněpráce

- 0,00 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):



ZMĚNA Č. 3 VÍCEPRÁCE

Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 3941-1 Rosice

9 205,60

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	8,050	163,50	1 316,18
			konstrukce z kamene, beton, vč. uložení na skládku				
			- dle pol.č. 966155 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU:				
			3,500*2,300=8,05				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
9			Ostatní konstrukce a práce				
93	966155		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	3,500	2 254,12	7 889,42
			bourání stávajícího základu křídla OP1, prostý beton, vč. zajištění proti znečištění koryta spadem, vč. vhodné zvolené technologie aby nedošlo k porušení IS a okolních staveb v blízkosti stavby, vč. provádění malou mechanizací, vč. ručního ubourávání vč. zařízení neubourávané část				
			Stávající most - základ křídla OP1: 1,0*1,0*3,5=3,5m3				
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				





ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1			Číslo změny: 4	
			Datum: 11.9.2023	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☒
Týká se části stavby: SO201				
Odkazy:				
Popis změny:				
SO201: V návaznosti na dohodu objednatele a zhotovitele viz zápis z KD č. 4, který je přílohou této Žádosti o změnu, bylo provedeno statické zajištění stávající nábrežní zdi. Práce probíhala na etapy tak, aby byla stávající nábrežní zeď v místě křídla OP1 přístupná pro použití technologie řezání diamantovou pilou a dále pro ruční rozebrání stávající nábrežní zdi respektující vazbu zdiva. Tím byla zajištěna polohová stálost stávající nábrežní zdi po dobu demolice a výstavby nového mostu. Po zbudování nového křídla OP1 bude stávající nábrežní zeď ve své původní poloze napojena na novou konstrukci.				
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů:		
Návrh ocenění změny	připojen	☒		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): XXXXXXXXXX				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1

Číslo změny: 4

Datum: 11.9.2023

Předkládaný návrh úpravy:

Změna ceny díla



Změna dokončení stavby



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh: 2

Navrhovaná změna ceny díla:

27 008 075,68 Kč (bez DPH)

Vícepráce

287 000,00 Kč (bez DPH)

Méněpráce

- 0,00 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):



ZMĚNA Č. 4 VÍCEPRÁCE

Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1

287 000,00

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 3941-1 Rosice

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1		R	STATICKE ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁBŘEŽNÍ ZDI statické zajištění stávající nábrežní zdi za křídlem OP1 pro ubourání stávajícího základu křídla OP1, vč. zhotovení dřevěných zápor v korytě vodoteče, vč. výdřevy a převázky dřevěné konstrukce zapírající stávající nábrežní zeď, vč. odstranění veškerého řeziva a zapravení dna koryta vodoteče, vč. ručního rozebrání stávající nábrežní zdi respektujícího vazbu zdíva, vč. zafezání stávajících kamenných dílců diamantovou pilou, vč. prozatímního zapření při zatezávání a rozebírání stávající nábrežní zdi	KPL	1,000	287 000,00	287 000,00

Zápis z 5. kontrolního dne stavby 111/3941 Rosice, most 3941-1, 1. stavba konaného dne 7. 9. 2023

Zahájení kontrolního dne v 13:30 hod., ukončení v 14:00 hod.

Přítomni viz příložená prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Dřívější body:

- 2.1 Byly předány TePř a VTD na provizorní most a TePř na záporové pažení a Mikropiloty. Další TePře budou následovat vždy min. týden před zahájením prací. **Průběžně se plní**
- 2.2 Zhotovitel provede před demolicí mostu a zejména opěr statické zajištění levobřežní nábrežní zídky u domu před mostem z důvodů špatného statického (vizuálního) stavu zídky. - **TRVÁ**
- 2.3 Do dokončení mikropilot zhotovitel provede očištění fasády u pekárny, u které došlo k pošpinění při vrtání zápor. - **TRVÁ**
- 3.1 Objednatel vyzval zhotovitele na předložení RDS nosné konstrukce a VTD skruže nosné konstrukce. - **TRVÁ**
- 4.1. Zhotovitel oznámil nález nevybuchlé munice (minometný granát). Nalezená munice odvezena PČR z místa stavby. Zhotovitel předloží zprávu od pyrotechniků/PČR co je třeba pro bezpečné pokračování v pracích. Objednatel souhlasí s vícenáklady bude-li třeba provést pyrotechnický průzkum. **Při zemních pracích v korytě probíhá dohled pyrotechnika.**

Nové body:

NEJSOU


Další KD se bude konat 21.9. 2023 ve 13:30 v místě stavby, pozvánka bude zaslána.

Zapsal:



PREZENČNÍ LISTINA

Akce: **III/3941 Rosice, most 3941-1, 1. stavba**
Předmět jednání: **5. KD**
Místo jednání: **stavba**
Datum: **7.9.2023, 13:30 hod**

Organizace	jméno	telefon	e-mail	podpis
1. SÚS JmK-S				
2. SÚS JmIK-BM				
3. Stadora TDE				
4. Porr, a.s.				
5. Porr, a.s.				
6. Porr, a.s.				
7. Povodí Moravy, s.p.				
8. BP System — BOZP				
9. Město Rosice				
10. Město Rosice				
11. PRIS spol. s r.o.				
12. VAS a.s.				
13. Město Rosice - ODO				
14. Porr, a.s.				
15. VAS a.s.				
16. Subtera				
17.				

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1			Číslo změny: 5	
			Datum: 24.10.2023	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☒
Týká se části stavby: SO 101.1, SO102.1, SO 103, SO 104, SO 105.1, SO182.1, SO201, SO202, SO 402				
Odkazy:				
Popis změny:				
Zhotovitel stavby III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa I nemohl zahájit práce na objektech řady 100 z důvodu nepřístupnosti pracoviště objektů řady 100 ze strany od ulice 1. května, kde souběžně probíhá stavba Splašková kanalizace Rosice – ul. 1 května. Tato komunikace je vzhledem ke schválenému harmonogramu jediná možná přístupová cesta k uvedeným objektům. Zhotovitel tedy žádá o prodloužení termínu uvedení do provozu o 12 dní do 22.12.2023 jako náhradu za zpoždění způsobené třetí stranou. Podkladem Žádosti o změnu je harmonogram výstavby Splaškové kanalizace Rosice – ul. 1 května, ze kterého jsou patrné termíny jednotlivých překopů výše zmíněné komunikace, kdy tato byla způsobilá až dne 23.10.2023, viz zápis z KD č. 8, který je taktéž součástí této Žádosti o změnu.				
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů:		
Návrh ocenění změny	připojen	☒		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1

Číslo změny: 5

Datum: 24.10.2023

Předkládaný návrh úpravy:

Změna ceny díla

☐

Změna dokončení stavby

☒

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh: 2

Navrhovaná změna ceny díla:

27 008 075,68 Kč (bez DPH)

Vícepráce

0,00 Kč (bez DPH)

Méněpráce

- 0,00 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

12 kalendářních dní

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):



Harmonogram - Rosice ul. 1. května

[illegible]

Zápis z 8. kontrolního dne stavby 111/3941 Rosice, most 3941-1, 1. stavba konaného dne 19.10.2023

Zahájení kontrolního dne v 13:30 hod., ukončení v 14:00 hod.

Přítomni viz příložená prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Dřívější body:

- 2.2 Zhotovitel provede před demolicí mostu a zejména opěr statické zajištění levobřežní nábrežní zídky u domu před mostem z důvodů špatného statického (vizuálního) stavu zídky. - **TRVÁ**
- 2.3 Do dokončení mikropilot zhotovitel provede očištění fasády u pekárny, u které došlo k pošpinění při vrtání zápor. - **TRVÁ**

Nové body:


8.1 Zhotovitel dne 17.10. zabetoval NK. V nejbližších dnech v případě vhodného počasí plánuje 25.10. brokovat NK a od 26.10. izolovat NK a na římsách plánuje zahájit práce od 28.10. – info bod.

8.2 Při betonáži pravděpodobně odstavením auta vzniklo poškození chodníku na ulici Zastávecká/Nádražní. Zhotovitel přislíbil provést opravu. T. do konce listopadu

8.3 Zhotovitel poukázal na skutečnost, že vlivem sousedící stavby (kanalizace a vodovodu v ulici 1. Května) má omezen přístup na stavbu a zahájení prací na SO 101 je ve zpoždění 23 dní, le přislíbil, že se bude snažit dodržet termín zprůjezdnění mostu. – info bod


Další KD se bude konat 2.11.2023 ve 13:30 v místě stavby, pozvánka bude zaslána.

Zapsal:



PREZENČNÍ LISTINA

Akce: **III/3941 Rosice, most 3941-1, 1. stavba**
Předmět jednání: **8. KD**
Místo jednání: **stavba**
Datum: **19.10.2023, 13:30 hod**

Organizace	jméno	telefon	e-mail	podpis
1. SÚS JmK-S				
2. SÚS JmIK-BM				
3. Stadora TDE				
4. Porr, a.s.				
5. Porr, a.s.				
6. Porr, a.s.				
7. Povodí Moravy, s.p.				
8. BP System —BOZP				
9. Město Rosice				
10. Město Rosice				
11. PRIS spol. s r.o				
12. VAS a.s				
13. Město Rosice - ODC				
14. Porr, a.s.				
15. VAS a.s.				
16. Subtera				
17.				