



Dodavatel

SULKOM s.r.o.

Tel.: +420 516413915

Bankovní účet: 199797300/0300



Knínice 330

Fax:

SWIFT: CEKOCZPP

67934 Knínice

WWW: www.sulkom.cz

IBAN: CZ050300000000199797300

IČ: 27670309 DIČ: CZ27670309

E-mail: sulkom@sulkom.cz

VS: 1700223

SS: 17085

KS: 0308

Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 50610.

Vystavení: 15.11.2017

Zakázka: 17085

Splatnost: 15.12.2017

Zp. dopravy:

Zd. plnění: 10.11.2017

Zp. platby: Bankovním převodem

Objednávka:

Příjemce: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Křetín 12

67962 Křetín

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Křetín 12

67962 Křetín

Česká republika

IČ : 00386766

DIČ : CZ00386766

Odběratel: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace, Křetín 12, Křetín 67962

FAKTURUJEME VÁM STAVEBNÍ PRÁCE NA ZAKÁZCE "UBYTOVÁNÍ PRO DOPROVOD PACIENTŮ DLPP BOSKOVICE II"

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Zjišťovací protokol č. 3 o provedených stavebních pracích		1,0000 kpl	419 039,2800	21%	419 039,28	507 037,53 Kč
Soupis provedených prací dle dodatku č. 1		1,0000 kpl	3 452,0000	21%	3 452,00	4 176,92 Kč

Celková částka

511 214,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

511 214,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	422 490,91	88 723,09	511 214,00
CELKEM	422 490,91	88 723,09	511 214,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

SULKOM s.r.o.

679 34 Knínice 330
DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

Razítko a podpis dodavatele

Sty. dorov.

15. 11. 2014

Soupis provedených stavebních prací ke dni 10.11.2017						
S:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa				
O:	01	Ubytovací jednotky				
R:	01A	Ubytovací jednotky - Stavební řešení - změna 2017/02				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	původní množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
	32 KV/1-6	D+M Kompletizovaný výrobek dle PD - ubytovací jednotky - o rozměrech 7,65m x 4,20m, zastavěné plochy 32,13 m2, celkové výšky 3,45m, provedené jako samonosný výrobek	kpl	5,00000	904 373,17	4 521 865,85
osazený na připravené základové konstrukce, připojený v nápojných bodech k rozvodům technických instalací, sestávající ze tří místností - vstupní zádveří, koupelna s WC a obytná místnost, nosná ocelová konstrukce, obvodový plášť - obvodová stěna U = 0,24 W/m2K, podlaha U = 0,17 W/m2K, strop U = 0,17/0,14 W/m2K, Uokna ? 1,2 W/m2K, Udvěří ? 1,4 W/m2K, kompletní HSV, PSV, vnitřní technické instalace (součástí dodávky není nábytek, interiérový mobiliář a spotřebiče)						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	nové množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
	32 KV/1-6	D+M Kompletizovaný výrobek dle PD - ubytovací jednotky - o rozměrech 7,65m x 4,20m, zastavěné plochy 32,13 m2, celkové výšky 3,45m, provedené jako samonosný výrobek	kpl	6,00000	904 373,17	5 426 239,02
osazený na připravené základové konstrukce, připojený v nápojných bodech k rozvodům technických instalací, sestávající ze tří místností - vstupní zádveří, koupelna s WC a obytná místnost, nosná ocelová konstrukce, obvodový plášť - obvodová stěna U = 0,24 W/m2K, podlaha U = 0,17 W/m2K, strop U = 0,17/0,14 W/m2K, Uokna ? 1,2 W/m2K, Udvěří ? 1,4 W/m2K, kompletní HSV, PSV, vnitřní technické instalace (součástí dodávky není nábytek, interiérový mobiliář a spotřebiče)						

cena nových st. prací bez DPH

904 373,17 Kč

cena provedených stavebních prací ke dni 30.9.2017

542 623,90 Kč

SPP č.1

cena provedených stavebních prací ke dni 31.10.2017

251 749,27 Kč

SPP č.2

cena provedených stavebních prací ke dni 10.11.2017

3 452,00 Kč

SPP č.3

V Kninících 10.11.2017

V Boskovicích 10.11.2017

zhotovitel

objednatel

SULKOM s.r.o.
679 34 Kninice 330
DIČ:CZ27670309, IČ:27670309

Stav. dozor.

15.11.2017

Zjišťovací protokol č. 3 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.11.2017 do 10.11.2017

Stavba : 005095

Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa

Zhotovitel :

SULKOM s.r.o.
679 34 Knínice 330
DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

IČO :

DIČ :

Objednatel :

IČO :

DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %					
DPH 15 %		0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH 21 %		6 375 967,56	5 274 444,27	419 039,28	682 484,01
DPH 21 %		1 338 953,00	1 107 633,00	87 998,00	143 322,00
Zaokrouhlení		0,44	0,73	-0,28	-0,01
Cena celkem za stavbu		7 714 921,00	6 382 078,00	507 037,00	825 806,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 005095 Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa za období od 1.11.2017 do 10.11.2017. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 3 je přiložen.

SULKOM s.r.o.

679 34 Knínice 330

DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
00	Vedlejší a ostatní náklady	53 820,89	18 477,15	1 100,00	34 243,74
00	Vedlejší a ostatní náklady	53 820,89	18 477,15	1 100,00	34 243,74
01	Ubytovací jednotky	5 665 938,91	5 245 082,03	55 969,61	364 887,27
01A	Ubytovací jednotky - Stavební ř	5 021 848,56	4 898 358,44	9 067,00	114 423,12
01B	Ubytovací jednotky - Napojení v	194 867,98	187 855,96	0,00	7 012,02
01C	Ubytovací jednotky - Napojení s	100 324,01	23 356,22	0,00	76 967,79
01D	Ubytovací jednotky - Napojení N	348 898,36	135 511,41	46 902,61	166 484,34
02	Zpevněná plocha	656 207,76	10 885,09	361 969,67	283 353,00
02	Zpevněná plocha - změna 2017	656 207,76	10 885,09	361 969,67	283 353,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	132 738,23	132 738,23	0,00	0,00
11	Přípravné a přidružené práce	2 458,16	0,00	2 458,16	0,00
12	Odkopávky a prokopávky	28 131,44	28 131,44	0,00	0,00
13	Hloubené vykopávky	31 313,99	30 960,34	353,65	0,00
16	Přemístění výkopku	103 729,89	49 299,56	43 544,26	10 886,07
17	Konstrukce ze zemin	14 548,96	10 307,44	3 393,21	848,31
18	Povrchové úpravy terénu	85 088,80	358,14	20,00	84 710,66
27	Základy	291 101,07	290 011,06	1 090,01	0,00
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	8 940,30	8 940,30	0,00	0,00
38	Kompletní konstrukce	4 521 865,85	4 423 671,10	5 496,00	92 698,75
4	Vodorovné konstrukce	7 830,37	7 830,37	0,00	0,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp	71 189,59	0,00	56 951,67	14 237,92
59	Dlažby a předlažby komunikací	252 420,08	0,00	197 477,69	54 942,39
63	Podlahy a podlahové konstrukce	14 347,26	14 347,26	0,00	0,00
89	Ostatní konstrukce na trubním ve	16 784,18	0,00	3 356,84	13 427,34
91	Doplňující práce na komunikaci	37 846,15	4 790,42	22 325,44	10 730,29
93	Dokončovací práce inženýrských	9 589,95	9 589,95	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	6 701,42	1 655,07	0,00	5 046,35
99	Staveništní přesun hmot	74 881,72	22 948,35	34 569,74	17 363,63
711	Izolace proti vodě	16 155,81	16 155,81	0,00	0,00
721	Vnitřní kanalizace	18 977,35	2 304,66	0,00	16 672,69
722	Vnitřní vodovod	44 221,81	37 209,79	0,00	7 012,02
767	Konstrukce zámečnické	68 999,58	0,00	0,00	68 999,58
M21a	C21M - Elektromontáže	82 345,51	11 722,17	0,00	70 623,34
M21b	Materiály	84 089,93	58 862,99	0,00	25 226,94
M21c	Dodávky zařízení (specifikace)	110 188,78	0,00	46 902,61	63 286,17
M21d	Práce v HZS	56 405,34	0,00	0,00	56 405,34
M23	Montáže potrubí	5 850,20	5 850,20	0,00	0,00
M46	C46M - Zemní práce	88 282,47	88 282,47	0,00	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	7 212,14	0,00	0,00	7 212,14
VN	Vedlejší náklady	18 127,20	14 527,20	1 100,00	2 500,00
ON	Ostatní náklady	63 604,03	3 949,95	0,00	59 654,08

Zjišťovací protokol č.	3	Za období:	1.11.2017	10.11.2017
Stavba:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa		
Objekt:	00	Vedlejší a ostatní náklady		
Rozpočet:	00	Vedlejší a ostatní náklady		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ Cena / MJ		Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Název					
VN	Vedlejší náklady		18 127,20	14 527,20	1 100,00	2 500,00
1	00411 R Soubor 1 436,34		1 436,34	1 436,34	0,00	0,00
	Přípravné a průzkumné služby či práce		1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
2	005111021R Soubor 3 590,86		3 590,86	3 590,86	0,00	0,00
	Vytyčení inženýrských sítí		1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
3	005121 R Soubor 7 950,00		7 950,00	7 950,00	0,00	0,00
	Zařízení staveniště		1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
4	005122 R Soubor 3 100,00		3 100,00	1 550,00	550,00	1 000,00
	Provozní vlivy		1,00000	0,50000	0,17742	0,32258
5	005124010R Soubor 2 050,00		2 050,00	0,00	550,00	1 500,00
	Koordinační činnost		1,00000	0,00000	0,26829	0,73171
ON	Ostatní náklady		35 693,69	3 949,95	0,00	31 743,74
6	005211010R Soubor 718,17		718,17	0,00	0,00	718,17
	Předání a převzetí staveniště		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
7	005211030R Soubor 2 872,69		2 872,69	2 872,69	0,00	0,00
	Dočasná dopravní opatření		1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
8	005211080R Soubor 2 154,52		2 154,52	1 077,26	0,00	1 077,26
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi		1,00000	0,50000	0,00000	0,50000
9	00524 R Soubor 1 436,34		1 436,34	0,00	0,00	1 436,34
	Předání a převzetí díla		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
10	005241010R Soubor 11 050,00		11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
	Dokumentace skutečného provedení		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
11	005241020R Soubor 7 181,72		7 181,72	0,00	0,00	7 181,72
	Geodetické zaměření skutečného provedení		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
12	005281010R Soubor 3 590,86		3 590,86	0,00	0,00	3 590,86
	Propagace		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
13	529 kpl 6 689,39		6 689,39	0,00	0,00	6 689,39
	Kompletace příslušných dokladů realizace při předání stavby		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000

Zjišťovací protokol č.	3	Za období:	1.11.2017	10.11.2017
Stavba:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa		
Objekt:	01	Ubytovací jednotky		
Rozpočet:	01A	Ubytovací jednotky - Stavební řešení - změna 2017/02		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ Cena / MJ Název	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
12	Odkopávky a prokopávky		17 246,35	17 246,35	0,00	0,00
1	121101102R00 m3 132,52 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	5 440,69 41,05560	5 440,69 41,05560	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
2	122201102R00 m3 174,38 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	10 738,91 61,58340	10 738,91 61,58340	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
3	122201109R00 m3 57,74 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za	1 066,75 18,47502	1 066,75 18,47502	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
13	Hloubené vykopávky		30 960,34	30 960,34	0,00	0,00
4	132201112R00 m3 323,32 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	1 338,54 4,14000	1 338,54 4,14000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
5	132201119R00 m3 319,40 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	396,69 1,24200	396,69 1,24200	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
6	132201212R00 m3 220,53 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení	2 809,58 12,74012	2 809,58 12,74012	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
7	132201219R00 m3 41,91 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	160,18 3,82204	160,18 3,82204	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
8	139601102R00 m3 1 555,40 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	26 255,35 16,88013	26 255,35 16,88013	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
16	Přemístění výkopku		49 299,56	49 299,56	0,00	0,00
9	162301101R00 m3 90,90 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 d	12 680,65 139,50115	12 680,65 139,50115	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
10	162201203R00 m3 173,19 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na v	3 784,37 21,85100	3 784,37 21,85100	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
11	162201210R00 m3 153,17 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dak	13 387,67 87,40400	13 387,67 87,40400	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
12	167101101R00 m3 191,71 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku d	8 465,43 44,15750	8 465,43 44,15750	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
13	167101201R00 m3 502,56 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání,	10 981,44 21,85100	10 981,44 21,85100	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
17	Konstrukce ze zemin		10 307,44	10 307,44	0,00	0,00
14	171201101R00 m3 22,93 Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	1 012,53 44,15750	1 012,53 44,15750	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
15	171201201R00 m3 15,22 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá pi	2 076,00 136,39925	2 076,00 136,39925	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
16	174101102R00 m3 330,37 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním po	7 218,91 21,85100	7 218,91 21,85100	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
18	Povrchové úpravy terénu		1 331,37	358,14	0,00	973,23
17	181101101R00 m2 5,51 Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění	973,23 176,63000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	973,23 176,63000	973,23 176,63000
18	181101102R00 m2 11,11 Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	358,14 32,23550	358,14 32,23550	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
27	Základy		290 011,06	290 011,06	0,00	0,00
19	274272140RT4 m2 1 358,44 Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 2	52 979,16 39,00000	52 979,16 39,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
20	274321411R00 m3 2 723,31 Beton základových pasů železový z betonu C 25/30	45 743,44 16,79700	45 743,44 16,79700	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
21	274351215R00 m2 493,74 Bednění stěn základových pasů zařízení	48 021,15 97,26000	48 021,15 97,26000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
22	274351216R00 m2 99,18 Bednění stěn základových pasů odstranění	9 646,25 97,26000	9 646,25 97,26000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
23	274361821R00 t 34 427,48 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R)	25 942,48 0,75354	25 942,48 0,75354	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
24	275321411R00 m3 2 723,32	18 039,27	18 039,27	0,00	0,00	0,00

	Beton základových patek železový z betonu C 25/30		6,62400	6,62400	0,00000	0,00000	
25	275361821R00	t	34 427,52	42 368,57	42 368,57	0,00	0,00
	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)			1,23066	1,23066	0,00000	0,00000
26	279321411R00	m3	2 760,84	13 033,37	13 033,37	0,00	0,00
	Beton základových zdí železový z betonu C 25/30			4,72080	4,72080	0,00000	0,00000
27	279351105R00	m2	484,09	15 235,28	15 235,28	0,00	0,00
	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení			31,47200	31,47200	0,00000	0,00000
28	279351106R00	m2	204,79	6 445,15	6 445,15	0,00	0,00
	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění			31,47200	31,47200	0,00000	0,00000
29	279361821R00	t	37 268,69	12 556,94	12 556,94	0,00	0,00
	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)			0,33693	0,33693	0,00000	0,00000
28	Zpevňování hornin a konstrukcí			8 940,30	8 940,30	0,00	0,00
30	289971213R00	m2	8,11	1 432,47	1 432,47	0,00	0,00
	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m			176,63000	176,63000	0,00000	0,00000
31	69366198R	m2	40,29	7 507,83	7 507,83	0,00	0,00
	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hm			186,34465	186,34465	0,00000	0,00000
38	Kompletní konstrukce			4 521 865,85	4 423 671,10	5 496,00	92 698,75
32	KV/1-6	kpl	904 373,17	4 521 865,85	4 423 671,10	5 496,00	92 698,75
	D+M Kompletizovaný výrobek dle PD - ubytovací jednotky - o rozměrech			5,00000	4,89142	0,00608	0,10250
63	Podlahy a podlahové konstrukce			11 774,96	11 774,96	0,00	0,00
33	631312511R00	m3	2 893,22	6 930,85	6 930,85	0,00	0,00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z betonu C -/12,5			2,39555	2,39555	0,00000	0,00000
34	631571010R00	m3	521,58	1 898,29	1 898,29	0,00	0,00
	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťk			3,63950	3,63950	0,00000	0,00000
35	58333665R	m3	735,82	2 945,82	2 945,82	0,00	0,00
	kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 32,0 mm; třída prané, kačírek			4,00345	4,00345	0,00000	0,00000
91	Doplňující práce na komunikaci			4 790,42	4 790,42	0,00	0,00
36	91-01	m	150,17	4 790,42	4 790,42	0,00	0,00
	D+M PVC obruba výšky 60 mm			31,90000	31,90000	0,00000	0,00000
93	Dokončovací práce inženýrských staveb			9 589,95	9 589,95	0,00	0,00
37	931991211R00	m2	320,36	574,73	574,73	0,00	0,00
	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tloušťky 20 mm			1,79400	1,79400	0,00000	0,00000
38	93-01	kus	643,72	3 862,32	3 862,32	0,00	0,00
	Osazení msykového trnu do železobetonové konstrukce			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
39	93-02	m	323,36	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00
	D+M výplň dilatační spáry š. 20 mm trvale pružným silikonovým nebo po			5,18000	5,18000	0,00000	0,00000
40	55300090R	kus	579,65	3 477,90	3 477,90	0,00	0,00
	trn dilatační			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
99	Staveništní přesun hmot			30 597,80	22 948,35	3 571,00	4 078,45
41	998011001R00	t	255,28	30 597,80	22 948,35	3 571,00	4 078,45
	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m			119,85975	89,89481	13,98856	15,97638
711	Izolace proti vodě			16 155,81	16 155,81	0,00	0,00
42	711112001RZ1	m2	37,34	4 694,83	4 694,83	0,00	0,00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svis			125,73200	125,73200	0,00000	0,00000
43	711112002RZ1	m2	44,85	11 278,16	11 278,16	0,00	0,00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svis			251,46400	251,46400	0,00000	0,00000
44	998711101R00	t	816,89	182,82	182,82	0,00	0,00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m			0,22380	0,22380	0,00000	0,00000
721	Vnitřní kanalizace			18 977,35	2 304,66	0,00	16 672,69
45	721176242R00	m	460,51	2 210,45	2 210,45	0,00	0,00
	Potrubi z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, dešťové, D 11			4,80000	4,80000	0,00000	0,00000
46	721242110RT1	kus	2 763,08	16 578,48	0,00	0,00	16 578,48
	Lapače střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s k			6,00000	0,00000	0,00000	6,00000
47	998721101R00	t	403,44	188,42	94,21	0,00	94,21
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m			0,46703	0,23352	0,00000	0,23352

Zjišťovací protokol č.	3	Za období:	1.11.2017	10.11.2017
Stavba:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa		
Objekt:	01	Ubytovací jednotky		
Rozpočet:	01B	Ubytovací jednotky - Napojení vodovodu		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1	Zemní práce		132 738,23	132 738,23	0,00	0,00
1	132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	145,42	19 777,12 136,00000	19 777,12 136,00000	0,00 0,00000
2	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	92,43	12 570,48 136,00000	12 570,48 136,00000	0,00 0,00000
3	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	103,40	10 081,50 97,50000	10 081,50 97,50000	0,00 0,00000
4	151101101R00 Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	101,54	25 892,70 255,00000	25 892,70 255,00000	0,00 0,00000
5	151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	30,74	7 838,70 255,00000	7 838,70 255,00000	0,00 0,00000
6	175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	252,03	7 560,90 30,00000	7 560,90 30,00000	0,00 0,00000
7	175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 -	m3	942,97	28 289,10 30,00000	28 289,10 30,00000	0,00 0,00000
8	167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	62,10	2 390,85 38,50000	2 390,85 38,50000	0,00 0,00000
9	162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	189,41	7 292,29 38,50000	7 292,29 38,50000	0,00 0,00000
10	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	269,11	10 360,74 38,50000	10 360,74 38,50000	0,00 0,00000
11	131100010RA0 Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, vnitřní vodovod	m3	314,62	471,93 1,50000	471,93 1,50000	0,00 0,00000
12	174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, vnitřní vodovod	m3	141,28	211,92 1,50000	211,92 1,50000	0,00 0,00000
4	Vodorovné konstrukce		7 830,37	7 830,37	0,00	0,00
13	451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	921,22	7 830,37 8,50000	7 830,37 8,50000	0,00 0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce		2 572,30	2 572,30	0,00	0,00
14	631500002RA0 Podlaha polyester.plastbeton 23 mm, mazanina 10 cm	m2	2 572,30	2 572,30 1,00000	2 572,30 1,00000	0,00 0,00000
96	Bourání konstrukcí		1 655,07	1 655,07	0,00	0,00
15	965042241RT6 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. maza	m3	1 103,38	1 655,07 1,50000	1 655,07 1,50000	0,00 0,00000
722	Vnitřní vodovod		44 221,81	37 209,79	0,00	7 012,02
16	722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	43,47	4 086,18 94,00000	4 086,18 94,00000	0,00 0,00000
17	722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	37,61	4 212,32 112,00000	4 212,32 112,00000	0,00 0,00000
18	722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	43,47	782,46 18,00000	782,46 18,00000	0,00 0,00000
19	722181214RW6 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	133,52	2 403,36 18,00000	2 403,36 18,00000	0,00 0,00000
20	722131938R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 80	kus	1 607,46	1 607,46 1,00000	1 607,46 1,00000	0,00 0,00000
21	722237225R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40	kus	582,73	1 748,19 3,00000	0,00 0,00000	1 748,19 3,00000
22	722265213R00 Vodoměr domovní DN 20, Qn 2,5	kus	4 155,78	4 155,78 1,00000	0,00 0,00000	4 155,78 1,00000
23	722260922R00 Montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	797,52	797,52 1,00000	0,00 0,00000	797,52 1,00000
24	722239105R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4	kus	103,51	310,53 3,00000	0,00 0,00000	310,53 3,00000

25	722171213R00	m	51,75	931,50	931,50	0,00	0,00
	Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm			18,00000	18,00000	0,00000	0,00000
26	722171215R00	m	111,79	8 496,04	8 496,04	0,00	0,00
	Potrubí z PEHD, D 50 x 4,6 mm			76,00000	76,00000	0,00000	0,00000
27	28653545R	kus	226,68	1 360,08	1 360,08	0,00	0,00
	Tvarovka T tlaková PE HD (IPE) d 50 mm /32 mm			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
28	28653545R	kus	274,29	274,29	274,29	0,00	0,00
	Tvarovka T tlaková PE HD (IPE) d 50 mm/50 mm			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
29	722175336R00	kus	113,86	797,02	797,02	0,00	0,00
	Montáž tvarovek plast lepené tři spoje D 50 mm			7,00000	7,00000	0,00000	0,00000
30	722172315R00	m	681,06	12 259,08	12 259,08	0,00	0,00
	Potrubí z PPR , studená, D 50x6,9 mm			18,00000	18,00000	0,00000	0,00000
M23	Montáže potrubí			5 850,20	5 850,20	0,00	0,00
31	230180018R00	m	65,21	4 955,96	4 955,96	0,00	0,00
	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5			76,00000	76,00000	0,00000	0,00000
32	230180017R00	m	49,68	894,24	894,24	0,00	0,00
	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32			18,00000	18,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	3	Za období:	1.11.2017	10.11.2017
Stavba:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa		
Objekt:	01	Ubytovací jednotky		
Rozpočet:	01C	Ubytovací jednotky - Napojení slaboproudu		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ Cena / MJ		Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Název					
M21a	C21M - Elektromontáže		16 745,92	11 722,17	0,00	5 023,75
1	210010084 m 31,37	trubka inst.pancéf.z PH typ 8029 R=29mm (PU)	94,11 3,00000	65,88 2,10000	0,00 0,00000	28,23 0,90000
2	210010123 m 25,97	trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU)	882,98 34,00000	618,09 23,80000	0,00 0,00000	264,89 10,20000
3	210010301 ks 22,72	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	45,44 2,00000	31,81 1,40000	0,00 0,00000	13,63 0,60000
4	210010501 ks 10,81	Svorka bezšroubová vícenásobná	108,10 10,00000	75,67 7,00000	0,00 0,00000	32,43 3,00000
5	210100001 ks 11,90	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	71,40 6,00000	49,98 4,20000	0,00 0,00000	21,42 1,80000
6	210100258 ks 67,08	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	134,16 2,00000	93,91 1,40000	0,00 0,00000	40,25 0,60000
7	210111012 ks 86,55	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	86,55 1,00000	60,59 0,70000	0,00 0,00000	25,96 0,30000
8	210120401 ks 51,93	jistič bez krytu	103,86 2,00000	72,70 1,40000	0,00 0,00000	31,16 0,60000
9	210190005 ks 2 488,59	mont. a osazení datové rozvodnice	2 488,59 1,00000	1 742,01 0,70000	0,00 0,00000	746,58 0,30000
10	210800627 m 19,41	CYA 10 mm2 zž (VU)	97,05 5,00000	67,94 3,50000	0,00 0,00000	29,11 1,50000
11	210802228 m 13,68	Kabel UTP cat. 5e odtdoor	7 195,68 526,00000	5 036,98 368,20000	0,00 0,00000	2 158,70 157,80000
12	210802229 m 14,93	Koaxiální kbel (75ohm) venkovní	4 613,37 309,00000	3 229,36 216,30000	0,00 0,00000	1 384,01 92,70000
13	210810006 m 20,90	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	313,50 15,00000	219,45 10,50000	0,00 0,00000	94,05 4,50000
14	210950202 m 6,47	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg	414,08 64,00000	289,86 44,80000	0,00 0,00000	124,22 19,20000
15	215012240 m 32,35	lišta vkladací 80x40mm	97,05 3,00000	67,94 2,10000	0,00 0,00000	29,11 0,90000
M46	C46M - Zemní práce		3 561,70	3 561,70	0,00	0,00
16	460200233 m 140,65	kabel.rýha 50cm/šif. 50cm/hl. zem.tř.3	1 406,50 10,00000	1 406,50 10,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
17	460420022R00 m 38,95	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	779,00 20,00000	779,00 20,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
18	460490012R00 m 13,19	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	131,90 10,00000	131,90 10,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
19	460560233 m 63,83	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šif.50cm hl.zem.tř.3	638,30 10,00000	638,30 10,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
20	460620013R00 m2 60,60	provizorní úprava terénu zem.tř.3	606,00 10,00000	606,00 10,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
M21b	Materiály		11 531,92	8 072,35	0,00	3 459,57
21	209 m 9,95	trubka panc. instal. z PH 8029 R=29mm	29,85 3,00000	20,90 2,10000	0,00 0,00000	8,95 0,90000
22	245 m 17,43	Kabelová chráničk DN 40mm	592,62 34,00000	414,83 23,80000	0,00 0,00000	177,79 10,20000
23	313 ks 8,46	krabice KP 68 do sádkartonu	16,92 2,00000	11,84 1,40000	0,00 0,00000	5,08 0,60000
24	367 ks 5,60	Svorka bezšroubová vícenásobná	56,00 10,00000	39,20 7,00000	0,00 0,00000	16,80 3,00000
25	766 ks 119,45	zásuvka 230, IP20, 2P+PE, 16A,, 230V barva bílá	119,45 1,00000	83,62 0,70000	0,00 0,00000	35,83 0,30000

26	2846	m	31,11	155,55	108,89	0,00	46,66
	CYA 10mm2 zž			5,00000	3,50000	0,00000	1,50000
27	30020	m	102,03	306,09	214,26	0,00	91,83
	Kabelový kanál 80x40 mm			3,00000	2,10000	0,00000	0,90000
28	33918	m	20,55	308,25	215,78	0,00	92,47
	CYKY 3Cx2.5mm2			15,00000	10,50000	0,00000	4,50000
29	41088	ks	107,01	214,02	149,81	0,00	64,21
	Jistič jednopólový 16A/B			2,00000	1,40000	0,00000	0,60000
30	42194	m	6,97	3 666,22	2 566,35	0,00	1 099,87
	Kabel UTP cat. 5e odtdoor			526,00000	368,20000	0,00000	157,80000
31	42208	m	18,66	5 765,94	4 036,16	0,00	1 729,78
	Koaxiální kbel (75ohm) venkovní			309,00000	216,30000	0,00000	92,70000
32	90001	m3	200,93	261,21	182,85	0,00	78,36
	kopaný písek			1,30000	0,91000	0,00000	0,39000
33	90006	kg	3,98	39,80	27,86	0,00	11,94
	fólie z polyetylenu šíře 330mm			10,00000	7,00000	0,00000	3,00000
M21c	Dodávky zařízení (specifikace)			32 503,67	0,00	0,00	32 503,67
34	1 komplet		12 134,54	12 134,54	0,00	0,00	12 134,54
	Dodávka zesilovače TV signálu , 2x aktivní rozbočovač, konektory , zap			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
35	2 komplet		18 228,94	18 228,94	0,00	0,00	18 228,94
	Datová rozvodnice 600x600x500 mm , 9U, 19" , PATCH panel 24 portů			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
36	3 ks		74,66	895,92	0,00	0,00	895,92
	Závěrečné měření datových zásuvek , protokol			12,00000	0,00000	0,00000	12,00000
37	4 komplet		1 244,27	1 244,27	0,00	0,00	1 244,27
	Napojení na stávající rozvody , podružný mat.			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
M21d	Práce v HZS			27 077,68	0,00	0,00	27 077,68
38	M21d1	hod.	248,86	3 981,76	0,00	0,00	3 981,76
	Úklid pracoviště			16,00000	0,00000	0,00000	16,00000
39	M21d2	hod.	286,74	4 587,84	0,00	0,00	4 587,84
	Napojení na stávající rozvody			16,00000	0,00000	0,00000	16,00000
40	M21d3	hod.	286,74	4 587,84	0,00	0,00	4 587,84
	Koordinace s ostatními profesemi			16,00000	0,00000	0,00000	16,00000
41	M21d4	hod.	286,74	4 587,84	0,00	0,00	4 587,84
	Zabezpečení pracoviště			16,00000	0,00000	0,00000	16,00000
42	M21d5	hod.	311,08	6 221,60	0,00	0,00	6 221,60
	napojení do stávajíc datové rozvodnice + napojení na stáv. rozvody T			20,00000	0,00000	0,00000	20,00000
43	M21d6	hod.	311,08	3 110,80	0,00	0,00	3 110,80
	Zatažení optického kabelu do kablové trasy			10,00000	0,00000	0,00000	10,00000
ON	Ostatní náklady			8 903,12	0,00	0,00	8 903,12
44	3 kpl		755,21	755,21	0,00	0,00	755,21
	Podružný materiál, C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
45	4 kpl		2 010,33	2 010,33	0,00	0,00	2 010,33
	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
46	6 Soubor		1 679,80	1 679,80	0,00	0,00	1 679,80
	Podíl přidružených výkonů z C46M			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
47	8 kpl		562,64	562,64	0,00	0,00	562,64
	Podružný materiál			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
48	10 kpl		3 895,14	3 895,14	0,00	0,00	3 895,14
	Doprava dodávek			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000

Zjišťovací protokol č.	3	Za období:	1.11.2017	10.11.2017
Stavba:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa		
Objekt:	01	Ubytovací jednotky		
Rozpočet:	01D	Ubytovací jednotky - Napojení NN		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ Cena / MJ		Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Název					
M21a	C21M - Elektromontáže		65 599,59	0,00	0,00	65 599,59
1	210010004 m 29,30	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO)	293,00	0,00	0,00	293,00
			10,00000	0,00000	0,00000	10,00000
2	210010134 m 24,62	trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (PU)	738,60	0,00	0,00	738,60
			30,00000	0,00000	0,00000	30,00000
3	210010135 m 25,79	trubka ochr.z PE vnitřní do R=80mm (PU)	902,65	0,00	0,00	902,65
			35,00000	0,00000	0,00000	35,00000
4	210010313 ks 36,34	krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap.	72,68	0,00	0,00	72,68
			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
5	210010351 ks 99,63	krab.rozvodka do 4mm ² , IP 54 vč.zapoj.	996,30	0,00	0,00	996,30
			10,00000	0,00000	0,00000	10,00000
6	210010501 ks 9,38	osazení pružinové bezšroubové svorky	469,00	0,00	0,00	469,00
			50,00000	0,00000	0,00000	50,00000
7	210010522 ks 4,69	odvíčkování nebo zavičko. víčko na šrouby	56,28	0,00	0,00	56,28
			12,00000	0,00000	0,00000	12,00000
8	210100001 ks 11,25	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm ²	202,50	0,00	0,00	202,50
			18,00000	0,00000	0,00000	18,00000
9	210100002 ks 15,24	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm ²	1 097,28	0,00	0,00	1 097,28
			72,00000	0,00000	0,00000	72,00000
10	210100003 ks 21,10	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm ²	422,00	0,00	0,00	422,00
			20,00000	0,00000	0,00000	20,00000
11	210100252 ks 114,87	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm ²	459,48	0,00	0,00	459,48
			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
12	210100258 ks 69,16	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm ²	1 244,88	0,00	0,00	1 244,88
			18,00000	0,00000	0,00000	18,00000
13	210190003 ks 246,16	mont.osazení prefabrikovaných základů pod světlo	2 461,60	0,00	0,00	2 461,60
			10,00000	0,00000	0,00000	10,00000
14	210190004 ks 1 031,54	mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg	2 063,08	0,00	0,00	2 063,08
			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
15	210201002 ks 269,60	Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ	2 696,00	0,00	0,00	2 696,00
			10,00000	0,00000	0,00000	10,00000
16	210220022 m 29,30	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	3 486,70	0,00	0,00	3 486,70
			119,00000	0,00000	0,00000	119,00000
17	210220022 m 29,30	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	3 369,50	0,00	0,00	3 369,50
			115,00000	0,00000	0,00000	115,00000
18	210220101R00 m 107,84	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm	18 117,12	0,00	0,00	18 117,12
			168,00000	0,00000	0,00000	168,00000
19	210220301R00 ks 29,30	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	1 406,40	0,00	0,00	1 406,40
			48,00000	0,00000	0,00000	48,00000
20	210220302 ks 37,51	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	525,14	0,00	0,00	525,14
			14,00000	0,00000	0,00000	14,00000
21	210220302 ks 37,51	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	225,06	0,00	0,00	225,06
			6,00000	0,00000	0,00000	6,00000
22	210220302 ks 37,51	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	37,51	0,00	0,00	37,51
			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
23	210220302 ks 37,51	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	825,22	0,00	0,00	825,22
			22,00000	0,00000	0,00000	22,00000
24	210220302 ks 37,51	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	225,06	0,00	0,00	225,06
			6,00000	0,00000	0,00000	6,00000
25	210220361 ks 377,44	tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m	754,88	0,00	0,00	754,88
			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
26	210220364 ks 269,60	ekvipotenciální svorkovnice s krytem	539,20	0,00	0,00	539,20
			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000

27	210220373	ks	372,75	2 982,00	0,00	0,00	2 982,00
	ochranný úhelník nebo trubka s drážky do dřeva			8,00000	0,00000	0,00000	8,00000
28	210220401R00	ks	17,58	140,64	0,00	0,00	140,64
	označení svodu štitky smalt.;umělá hmota			8,00000	0,00000	0,00000	8,00000
29	210220431	ks	63,30	4 304,40	0,00	0,00	4 304,40
	tvarování mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky			68,00000	0,00000	0,00000	68,00000
30	210800626	m	18,29	731,60	0,00	0,00	731,60
	CYA 6 mm2 zž (VU)			40,00000	0,00000	0,00000	40,00000
31	210800627	m	18,29	182,90	0,00	0,00	182,90
	CYA 10 mm2zž (VU)			10,00000	0,00000	0,00000	10,00000
32	210810006	m	19,69	3 445,75	0,00	0,00	3 445,75
	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)			175,00000	0,00000	0,00000	175,00000
33	210810014R00	m	21,10	2 489,80	0,00	0,00	2 489,80
	CYKY-CYKYm 4Bx16 mm2 750V (VU)			118,00000	0,00000	0,00000	118,00000
34	210810015	m	19,69	4 016,76	0,00	0,00	4 016,76
	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (VU)			204,00000	0,00000	0,00000	204,00000
35	210810017	m	19,69	2 835,36	0,00	0,00	2 835,36
	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (VU)			144,00000	0,00000	0,00000	144,00000
36	210950101	ks	17,58	386,76	0,00	0,00	386,76
	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)			22,00000	0,00000	0,00000	22,00000
37	210950202	m	6,10	396,50	0,00	0,00	396,50
	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg			65,00000	0,00000	0,00000	65,00000
M46	C46M - Zemní práce			84 720,77	84 720,77	0,00	0,00
38	460010024	km	2 331,16	466,23	466,23	0,00	0,00
	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru			0,20000	0,20000	0,00000	0,00000
39	460200263	m	274,99	21 174,23	21 174,23	0,00	0,00
	kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3			77,00000	77,00000	0,00000	0,00000
40	460200303	m	432,18	2 593,08	2 593,08	0,00	0,00
	kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
41	460200813	m	294,57	14 139,36	14 139,36	0,00	0,00
	kabel.rýha 80cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3			48,00000	48,00000	0,00000	0,00000
42	460420022R00	m	48,34	15 613,82	15 613,82	0,00	0,00
	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm			323,00000	323,00000	0,00000	0,00000
43	460490012R00	m	12,22	2 211,82	2 211,82	0,00	0,00
	fólie výstražná z PVC šířky 33cm			181,00000	181,00000	0,00000	0,00000
44	460560263	m	128,97	9 930,69	9 930,69	0,00	0,00
	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3			77,00000	77,00000	0,00000	0,00000
45	460560303	m	185,58	1 113,48	1 113,48	0,00	0,00
	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
46	460560813	m	128,97	6 190,56	6 190,56	0,00	0,00
	ruč.zához.kab.rýhy 80cm šíř.50cm hl.zem.tř.3			48,00000	48,00000	0,00000	0,00000
47	460620013R00	m2	75,25	11 287,50	11 287,50	0,00	0,00
	provizorní úprava terénu zem.tř.3			150,00000	150,00000	0,00000	0,00000
M21b	Materiály			72 558,01	50 790,64	0,00	21 767,37
48	203	m	9,38	93,80	65,66	0,00	28,14
	trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm			10,00000	7,00000	0,00000	3,00000
49	245	m	12,89	386,70	270,69	0,00	116,01
	Kabelová chránička DN 40mm			30,00000	21,00000	0,00000	9,00000
50	246	m	21,10	738,50	516,95	0,00	221,55
	Kabelová chránička DN 63mm			35,00000	24,50000	0,00000	10,50000
51	307	ks	63,30	126,60	88,62	0,00	37,98
	krabice KO 125			2,00000	1,40000	0,00000	0,60000
52	320	ks	96,12	961,20	672,84	0,00	288,36
	krab.rozvodka do 4mm2, IP 54			10,00000	7,00000	0,00000	3,00000
53	367	ks	5,27	263,50	184,45	0,00	79,05
	Pružinová bezšroubová svorka 3-5 násobná 1,5-2,5mm2			50,00000	35,00000	0,00000	15,00000
54	1403	m	37,51	4 463,69	3 124,58	0,00	1 339,11
	FeZn30x4mm			119,00000	83,30000	0,00000	35,70000
55	1403	m	25,79	2 965,85	2 076,10	0,00	889,75
	FeZn R=10mm			115,00000	80,50000	0,00000	34,50000
56	1403	m	16,64	2 795,52	1 956,86	0,00	838,66
	Vodič ALMGSI 8mm			168,00000	117,60000	0,00000	50,40000

57	1424	ks	315,31	630,62	441,43	0,00	169,19
	zemní tyč ZT 2000x28mm			2,00000	1,40000	0,00000	0,60000
58	1427	ks	16,99	16,99	11,89	0,00	5,10
	svorka SO k připojení okapových žlabů			1,00000	0,70000	0,00000	0,30000
59	1428	ks	34,35	480,90	336,63	0,00	144,27
	svorka zkušební SZ			14,00000	9,80000	0,00000	4,20000
60	1437	ks	19,34	425,48	297,84	0,00	127,64
	svorka SR 03 s páskem			22,00000	15,40000	0,00000	6,60000
61	1466	ks	151,21	1 209,68	846,78	0,00	362,90
	ochranný úhelník OU			8,00000	5,60000	0,00000	2,40000
62	1473	ks	9,38	450,24	315,17	0,00	135,07
	připojovací svorka SS spojovací pro lana			48,00000	33,60000	0,00000	14,40000
63	1488	ks	3,75	30,00	21,00	0,00	9,00
	označovací štítek			8,00000	5,60000	0,00000	2,40000
64	1595	ks	30,48	487,68	341,38	0,00	146,30
	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-08 25/8			16,00000	11,20000	0,00000	4,80000
65	2845	m	16,41	656,40	459,48	0,00	196,92
	CYA 6mm2 zž			40,00000	28,00000	0,00000	12,00000
66	2846	m	27,54	275,40	192,78	0,00	82,62
	CYA 10mm2zž			10,00000	7,00000	0,00000	3,00000
67	2945	m	164,10	19 363,80	13 554,66	0,00	5 809,14
	CYKY 4Bx16mm2			118,00000	82,60000	0,00000	35,40000
68	2960	m	19,57	3 992,28	2 794,60	0,00	1 197,68
	CYKY 5Cx1.5mm2			204,00000	142,80000	0,00000	61,20000
69	2962	m	31,65	4 557,60	3 190,32	0,00	1 367,28
	CYKY 5Cx4mm2			144,00000	100,80000	0,00000	43,20000
70	6170	ks	32,82	65,64	45,95	0,00	19,69
	svorka k zemnicí tyči SJ 02			2,00000	1,40000	0,00000	0,60000
71	11501	ks	146,52	293,04	205,13	0,00	87,91
	Zinek ve spreji			2,00000	1,40000	0,00000	0,60000
72	11501	ks	18,16	1 888,64	1 322,05	0,00	566,59
	Podpěra PV 21c			104,00000	72,80000	0,00000	31,20000
73	11553	ks	274,29	548,58	384,01	0,00	164,57
	ekvipotenciální svorkovnice v KO 125			2,00000	1,40000	0,00000	0,60000
74	11925	ks	105,50	316,50	221,55	0,00	94,95
	Gumoafslit ve spreji			3,00000	2,10000	0,00000	0,90000
75	13458	ks	11,72	375,04	262,53	0,00	112,51
	podpěra vedení PV 01			32,00000	22,40000	0,00000	9,60000
76	13492	ks	16,99	101,94	71,36	0,00	30,58
	svorka SK			6,00000	4,20000	0,00000	1,80000
77	33918	m	17,82	3 118,50	2 182,95	0,00	935,55
	CYKY 3Cx2.5mm2			175,00000	122,50000	0,00000	52,50000
78	90001	m3	189,25	3 974,25	2 781,98	0,00	1 192,27
	kopaný písek			21,00000	14,70000	0,00000	6,30000
79	90006	kg	3,75	678,75	475,13	0,00	203,62
	fólie z polyetylenu šíře 330mm			181,00000	126,70000	0,00000	54,30000
80	47310	ks	1 582,47	15 824,70	11 077,29	0,00	4 747,41
	Sloupkové svítidlo , výška svítidla 0,5m , průměr 110mm, nerez , IP 54 ,			10,00000	7,00000	0,00000	3,00000
M21c	Dodávky zařízení (specifikace)			77 685,11	0,00	46 902,61	30 782,50
81	1	ks	6 165,77	6 165,77	0,00	0,00	6 165,77
	Rozvodnice ER specifikace dle výkresové dokumentace č. v. 5			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
82	2	ks	8 219,47	8 219,47	0,00	8 219,47	0,00
	Rozvodnice HR specifikace dle výkresové dokumentace č. v. 6			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
83	3	ks	17 583,54	35 167,08	0,00	17 583,54	17 583,54
	Vyzdění pilíře pro ER+HR, vč. dodávky mat.			2,00000	0,00000	1,00000	1,00000
84	4	ks	3 516,60	21 099,60	0,00	21 099,60	0,00
	Ochrana vodovního potrubí před zamrznutím (samoregulační kabel uo			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
85	5	komplet	7 033,19	7 033,19	0,00	0,00	7 033,19
	geometrické vytýčení a zaměření kabelové trasy NN a SLP			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
M21d	Práce v HZS			29 327,66	0,00	0,00	29 327,66
86	M21d01	hod.	234,43	2 344,30	0,00	0,00	2 344,30
	Úklid pracoviště			10,00000	0,00000	0,00000	10,00000

87	M21d02	hod.	293,04	7 032,96	0,00	0,00	7 032,96
	Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov.			24,00000	0,00000	0,00000	24,00000
88	M21d03	hod.	269,60	2 156,80	0,00	0,00	2 156,80
	Účat ved montéra při revizi			8,00000	0,00000	0,00000	8,00000
89	M21d04	hod.	269,60	4 852,80	0,00	0,00	4 852,80
	Elektromontáže práce oneosazené v C21m			18,00000	0,00000	0,00000	18,00000
90	M21d05	hod.	269,60	2 156,80	0,00	0,00	2 156,80
	Napojení na stávající rozvody			8,00000	0,00000	0,00000	8,00000
91	M21d06	hod.	269,60	6 470,40	0,00	0,00	6 470,40
	Koordinace s ostatními profesemi			24,00000	0,00000	0,00000	24,00000
92	M21d07	hod.	269,60	4 313,60	0,00	0,00	4 313,60
	Zabezpečení pracoviště			16,00000	0,00000	0,00000	16,00000
ON	Ostatní náklady			19 007,22	0,00	0,00	19 007,22
93	3	kpl	3 428,69	3 428,69	0,00	0,00	3 428,69
	Podružný materiál, C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
94	4	kpl	8 051,83	8 051,83	0,00	0,00	8 051,83
	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
95	6	Soubor	1 355,63	1 355,63	0,00	0,00	1 355,63
	Podíl přidružených výkonů z C46M			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
96	8	kpl	248,39	248,39	0,00	0,00	248,39
	Podružný materiál			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
97	12	kpl	5 922,68	5 922,68	0,00	0,00	5 922,68
	Doprava dodávek			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000

Zjišťovací protokol č.	3	Za období:	1.11.2017	10.11.2017
Stavba:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa		
Objekt:	02	Zpevněná plocha		
Rozpočet:	02	Zpevněná plocha - změna 2017/02		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ Cena / MJ Název	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
11	Přípravné a přidružené práce	2 458,16	0,00	2 458,16	0,00	0,00
1	113106231R00 m2 39,56 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jaké	558,98 14,13000	0,00 0,00000	558,98 14,13000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
2	113202111R00 m 79,63 Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	1 899,18 23,85000	0,00 0,00000	1 899,18 23,85000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
12	Odkopávky a prokopávky	10 885,09	10 885,09	0,00	0,00	0,00
3	121101102R00 m3 90,83 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	6 175,39 67,98847	6 175,39 67,98847	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
4	122202202R00 m3 100,93 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	4 032,29 39,95131	4 032,29 39,95131	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
5	122202209R00 m3 56,52 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horn	677,41 11,98539	677,41 11,98539	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
13	Hloubené vykopávky	353,65	0,00	353,65	0,00	0,00
6	133201102R00 m3 682,26 Hloubení šachet v hornině 3 přes 100 m3	331,58 0,48600	0,00 0,00000	331,58 0,48600	0,00 0,00000	0,00 0,00000
7	133201109R00 m3 151,37 Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	22,07 0,14580	0,00 0,00000	22,07 0,14580	0,00 0,00000	0,00 0,00000
16	Přemístění výkopku	54 430,33	0,00	43 544,26	10 886,07	10 886,07
8	162301101R00 m3 91,64 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 d	15 746,79 171,83314	0,00 0,00000	12 597,43 137,46651	3 149,36 34,36663	3 149,36 34,36663
9	162701105R00 m3 252,32 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 00	13 861,51 54,93624	0,00 0,00000	11 089,21 43,94899	2 772,30 10,98725	2 772,30 10,98725
10	167101102R00 m3 60,56 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku p	10 406,21 171,83314	0,00 0,00000	8 324,97 137,46651	2 081,24 34,36663	2 081,24 34,36663
11	199000002R00 m3 262,41 Poplatky za skládku horniny 1- 4	14 415,82 54,93624	0,00 0,00000	11 532,65 43,94899	2 883,17 10,98725	2 883,17 10,98725
17	Konstrukce ze zemin	4 241,52	0,00	3 393,21	848,31	848,31
12	171101104R00 m3 80,94 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z k	1 125,61 13,90673	0,00 0,00000	900,49 11,12538	225,12 2,78135	225,12 2,78135
13	171201101R00 m3 23,11 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	1 155,50 50,00000	0,00 0,00000	924,40 40,00000	231,10 10,00000	231,10 10,00000
14	171201201R00 m3 15,34 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá p	1 960,41 127,79700	0,00 0,00000	1 568,32 102,23760	392,09 25,55940	392,09 25,55940
18	Povrchové úpravy terénu	83 757,43	0,00	20,00	83 737,43	83 737,43
15	180402111R00 m2 17,26 Založení trávníku parkového výsevem v rovině	10 293,62 596,38600	0,00 0,00000	0,00 0,00000	10 293,62 596,38600	10 293,62 596,38600
16	180402112R00 m2 25,94 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	6 630,11 255,59400	0,00 0,00000	0,00 0,00000	6 630,11 255,59400	6 630,11 255,59400
17	181101102R00 m2 11,20 Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	3 461,23 309,03850	0,00 0,00000	0,00 0,00000	3 461,23 309,03850	3 461,23 309,03850
18	181301102R00 m2 46,22 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tlouš	27 564,96 596,38600	0,00 0,00000	20,00 0,43271	27 544,96 595,95329	27 544,96 595,95329
19	182201101R00 m2 40,98 Svahování násypů bez rozlišení horniny	10 474,24 255,59400	0,00 0,00000	0,00 0,00000	10 474,24 255,59400	10 474,24 255,59400
20	182301122R00 m2 68,73 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tlou	17 566,98 255,59400	0,00 0,00000	0,00 0,00000	17 566,98 255,59400	17 566,98 255,59400
21	18-01 kus 4 541,72 Výsadba vzrostlého stromu včetně zemních prací, kotvení ke kůlu, hnoje	4 541,72 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	4 541,72 1,00000	4 541,72 1,00000
22	00572420R kg 126,16 směs travní parková, dekorativní	3 224,57 25,55940	0,00 0,00000	0,00 0,00000	3 224,57 25,55940	3 224,57 25,55940
27	Základy	1 090,01	0,00	1 090,01	0,00	0,00
23	275313611R00 m3 2 523,18 Beton základových patek prostý prostý z betonu C 16/20	1 090,01 0,43200	0,00 0,00000	1 090,01 0,43200	0,00 0,00000	0,00 0,00000

56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			71 189,59	0,00	56 951,67	14 237,92
24	564851111R00	m2	159,46	18 090,74	0,00	14 472,59	3 618,15
	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 1			113,45000	0,00000	90,76000	22,69000
25	564871111R00	m2	255,85	53 098,85	0,00	42 479,08	10 619,77
	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 2			207,53900	0,00000	166,03120	41,50780
59	Dlažby a předlažby komunikací			252 420,08	0,00	197 477,69	54 942,39
26	596215021R00	m2	223,20	25 322,04	0,00	25 322,04	0,00
	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40			113,45000	0,00000	113,45000	0,00000
27	596215040R00	m2	234,58	45 562,47	0,00	36 449,98	9 112,49
	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40			194,23000	0,00000	155,38400	38,84600
28	596291111R00	m	202,09	22 411,78	0,00	22 411,78	0,00
	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm			110,90000	0,00000	110,90000	0,00000
29	596291113R00	m	213,45	11 619,15	0,00	9 295,32	2 323,83
	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm			54,43500	0,00000	43,54800	10,88700
30	59-01	m	162,52	5 598,81	0,00	1 679,64	3 919,17
	Napojení stávající dlažby z I. etapy stavby na nově zpevněné plochy S1			34,45000	0,00000	10,33500	24,11500
31	597101010RAA	m	949,84	23 033,62	0,00	11 516,81	11 516,81
	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací po			24,25000	0,00000	12,12500	12,12500
32	597101035RAA	m	4 326,83	15 143,91	0,00	7 571,95	7 571,96
	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací po			3,50000	0,00000	1,75000	1,75000
33	597103011RA0	kus	2 575,07	5 150,14	0,00	2 575,07	2 575,07
	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch vpust' k žlabu polym			2,00000	0,00000	1,00000	1,00000
34	597103020RA0	kus	5 722,71	11 445,42	0,00	5 722,71	5 722,71
	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch vpust' k žlabu polym			2,00000	0,00000	1,00000	1,00000
35	59245020R	m2	228,05	26 131,00	0,00	26 131,00	0,00
	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 r			114,58450	0,00000	114,58450	0,00000
36	59245030R	m2	310,96	61 001,74	0,00	48 801,39	12 200,35
	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 r			196,17230	0,00000	156,93784	39,23446
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení			16 784,18	0,00	3 356,84	13 427,34
37	89-01	kus	2 583,74	2 583,74	0,00	516,75	2 066,99
	D+M napojení pásové vpusti na vpust' z I. etapy stavby			1,00000	0,00000	0,20000	0,80000
38	89-02	kus	4 733,48	14 200,44	0,00	2 840,09	11 360,35
	D+M napojení pásové vpusti na kanalizaci			3,00000	0,00000	0,60000	2,40000
91	Doplňující práce na komunikaci			33 055,73	0,00	22 325,44	10 730,29
39	914001121R00	kus	868,98	868,98	0,00	0,00	868,98
	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového z			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
40	914001125R00	kus	178,14	178,14	0,00	0,00	178,14
	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
41	916561111R00	m	127,67	2 782,57	0,00	2 226,05	556,52
	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C			21,79500	0,00000	17,43600	4,35900
42	917862111R00	m	239,70	15 950,84	0,00	12 760,67	3 190,17
	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěr			66,54500	0,00000	53,23600	13,30900
43	40445020.AR	kus	754,43	1 508,86	0,00	0,00	1 508,86
	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; ští			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
44	40445149.AR	kus	290,16	290,16	0,00	0,00	290,16
	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E3; tvar obdélník; 500x			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
45	404459502R	kus	406,23	406,23	0,00	0,00	406,23
	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
46	59217337R	kus	40,17	1 768,52	0,00	1 414,82	353,70
	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0			44,02590	0,00000	35,22072	8,80518
47	59217472R	kus	140,29	7 404,87	0,00	5 923,90	1 480,97
	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0			52,78260	0,00000	42,22608	10,55652
48	59217476R	kus	115,06	1 543,86	0,00	0,00	1 543,86
	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm			13,41785	0,00000	0,00000	13,41785
49	59217481R	kus	349,21	352,70	0,00	0,00	352,70
	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 15			1,01000	0,00000	0,00000	1,01000
96	Bourání konstrukcí			5 046,35	0,00	0,00	5 046,35
50	96-01	kpl	5 046,35	5 046,35	0,00	0,00	5 046,35
	Vybourání stávajícího oplocení s podezdívkou v přední části pozemku v c			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
99	Staveništní přesun hmot			44 283,92	0,00	30 998,74	13 285,18
51	998223011R00	t	180,66	44 283,92	0,00	30 998,74	13 285,18
	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objek			245,12300	0,00000	171,58610	73,53690

767	Konstrukce zámečnické		68 999,58	0,00	0,00	68 999,58
52	767-01 kus	6 055,63	6 055,63	0,00	0,00	6 055,63
	Demontáž vjezdové brány šířky 3500 mm a její přemístění do nové polohy		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
53	Z/1a kus	2 924,88	2 924,88	0,00	0,00	2 924,88
	D+M ocelové zábradlí z jakl. profilů 20/40 mm, výplň kruhová ocel pr. 15		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
54	Z/1b kus	9 164,18	9 164,18	0,00	0,00	9 164,18
	D+M ocelové zábradlí z jakl. profilů 20/40 mm, výplň kruhová ocel pr. 15		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
55	Z/1c kus	2 242,60	2 242,60	0,00	0,00	2 242,60
	D+M ocelové zábradlí z jakl. profilů 20/40 mm, výplň kruhová ocel pr. 15		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
56	Z/2 kus	12 540,19	12 540,19	0,00	0,00	12 540,19
	D+M ocelové zábradlí z jakl. profilů 50/50 mm, výplň kruhová ocel pr. 20		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
57	Z/7 kus	25 003,42	25 003,42	0,00	0,00	25 003,42
	D+M oplocení přední části ze sloupků 100/100/4 mm a 60/60/2 dl. 2650 mm		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
58	Z/8 kus	11 068,68	11 068,68	0,00	0,00	11 068,68
	D+M oplocení přední části ze sloupků 100/100/4 mm dl. 2650 mm, rám je		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		7 212,14	0,00	0,00	7 212,14
59	979082212R00 t	207,91	1 999,83	0,00	0,00	1 999,83
	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost		9,61875	0,00000	0,00000	9,61875
60	979082213R00 t	41,88	402,83	0,00	0,00	402,83
	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým		9,61875	0,00000	0,00000	9,61875
61	979082219R00 t	10,70	926,29	0,00	0,00	926,29
	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započ		86,56875	0,00000	0,00000	86,56875
62	979990001R00 t	403,71	3 883,19	0,00	0,00	3 883,19
	Poplatek za skládku stavební suti		9,61875	0,00000	0,00000	9,61875