



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO,  
příspěvková organizace**

Uhelná 3264/6, P. O. BOX 32, 669 02 Znojmo, tel.: 515 222 202, fax: 515 225 768, IČ: 00530506  
[reditel@souuhelna.cz](mailto:reditel@souuhelna.cz) [www.souuhelna.cz](http://www.souuhelna.cz)

**S A S** STAVBY

**IROP projekt**

Identifikační číslo : 117D03G000422  
Identifikační číslo EIS : CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_050/0001501

**Stavba : ZVÝŠENÍ KVALITY ODBORNÉ PŘÍPRAVY VE STROJÍRENSTVÍ  
A ELEKTROTECHNICE – STAVEBNÍ PRÁCE**

ZHOTOVITEL :	OBJEDNATEL :
S-A-S STAVBY spol. s r.o. Gagarinova 2770/54 669 02 Znojmo IČ: 46980318 DIČ: CZ46980318	Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace Uhelná 3264/6, 669 02 Znojmo IČ: 00530506
Technický dozor stavebníka ( zhotovitele ) : Ing. František Čech	
Projektant – autorský dozor stavby : Ing. Václav Starý	

**Příloha č.1 PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA**

Protokol o změně díla popisuje výskyt nových, nečekaných a skrytých okolností, které nemohl Objednatel a Zhotovitel ovlivnit, ale které svým významem podmiňují dokončení celé stavby. Tyto nové a skryté překážky nebyly v době podpisu Smlouvy o dílo známy, ani je tedy nemohl Objednatel i Zhotovitel předvídat a jejich řešení má za následek cenovou i termínovou změnu smlouvy.

**ZMĚNOVÝ LIST Č.1 STĚHOVÁNÍ STROJŮ ( bez vlivu na cenu )**

**Popis změny :**

Jednalo se o vymístění stávajících obráběcích strojů a souvisejících strojních zařízení z prostoru stavby - rekonstruovaných dílen ( stávající obrobna, stávající dílna strojních mechaniků ). Objednatel tuto organizační přípravu – vyklizení a uložení strojů do jiných prostor zajistil pomocí služby zhotovitele. Stěhovalo se celkem 18 strojů a zařízení. Stroje byly odpojeny od médií ( el. energie, atd. ) Jde o nepředvídanou změnu pro zhotovitele.

**Cena ( nulová ) :**

Cena celkem : 0,00 Kč

**Vliv na změnu ceny stavby není.**

**Termín realizace :**

Do konce června 2018 probíhala v prostorách školních dílen výuka ( žáci 3.ročníku zde konali závěrečné zkoušky a k tomu potřebovali uvedené stroje ). Stěhování proběhlo v prvním týdnu ( 3pracovní dny ) po předání stavby. Tato změna byla pro zhotovitele nepředvídaná.

**Vliv na smluvní termín dokončení stavby – není ( odmítnut ).**

**ZMĚNOVÝ LIST Č.2 PŘELOŽKA KABELU NN ( vícepráce )**

**Popis změny :**

Při výkopových pracích v prostorách nové přístavby ( okraj výkopu ) došlo k poškození stávajícího živého elektro kabelu ( NN ). Zhotoviteli ani objednateli nebyla jeho poloha známa. Kabel nebyl zakreslen v žádné dokumentaci. S ohledem na situaci, kdy v části výkopu se nacházely pozůstatky v minulosti zlikvidované stavby ( kov, suť ) nemohla být poloha el. kabelu ani přesně identifikována. Opravu kabelu zadal zhotovitel elektro montážní firmě. Jde o nepředvídanou ( skrytou ) změnu.

**Cena ( zvýšení ) :**

Cena celkem : plus 22 832,70 Kč ( včetně DPH )

**Cena má vliv na cenu stavby – zvýšení ceny.**

**Termín realizace :**

**Vliv na smluvní termín dokončení stavby – prodloužení o 3 kalendářní dny.**





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO,  
příspěvková organizace

Uhelná 3264/6, P. O. BOX 32, 669 02 Znojmo, tel.: 515 222 202, fax: 515 225 768, IČ: 00530506  
[reditel@souuhelna.cz](mailto:reditel@souuhelna.cz) [www.souuhelna.cz](http://www.souuhelna.cz)

**SAS** STAVBY

## PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - pokračování

### ZMĚNOVÝ LIST Č.3 PŘELOŽKA STOŽÁRU EL. VEDENÍ (vícepráce)

#### Popis změny :

Stožár el. vzdušného vedení se nachází v prostorách staveniště v těsné blízkosti nové přístavby a byl dotčen novou dešťovou kanalizací (odvod dešťové vody ze střechy). Práce na jeho přeložení nejsou zahrnuty v ceně díla (rozpočtu stavby). Jde o nepředvídanou (skrytou) změnu.

#### Cena (zvýšení) :

Cena celkem : plus 15 354,90 Kč (včetně DPH)

Cena má vliv na cenu díla – zvýšení ceny.

#### Termín realizace :

Vliv na smluvní termín dokončení stavby – prodloužení o 4 kalendářní dny.

### ZMĚNOVÝ LIST Č.4 PŘELOŽKA TOPENÍ (vícepráce)

#### Popis změny :

V místě nově instalovaných sekčních vrat (vstup do budovy, vstup do obrobny) došlo ke kolizím stávajících tras rozvodů ÚV s těmito vraty (2x). Rozvody procházely v prostorách vrat. Bylo nezbytné trasy funkčních a potřebných rozvodů ÚV přeložit. Změny byly nepředvídané.

#### Cena (zvýšení) :

Cena celkem : plus 30 928,60 Kč (včetně DPH)

Cena má vliv na cenu stavby - zvýšení ceny.

#### Termín realizace :

Vliv na smluvní termín dokončení stavby – prodloužení o 3 kalendářní dny.

### ZMĚNOVÝ LIST Č.5 BOURACÍ PRÁCE (vícepráce – méně práce)

#### Popis změny :

Zhotovitel nárokuje v rámci bouracích prací navýšení ceny.

Změna – skutečnost bourání zdiva tl.450 mm, místo položkově – projekčně zadaného zdiva tl.300 mm (viz foto). Stejně zdivo 450 mm je i v navazující části budovy. Důvodem ke změně ceny bouracích prací je zjištěný rozdíl v tl. zdiva, tento rozdíl se promítne do vyšší ceny. Tato změna nebyla v zadání stavby zohledněna a nebylo s ní počítáno.

#### Cena (zvýšení) :

Cena celkem : plus 17 696,46 Kč (včetně DPH)

#### Termín realizace :

Vliv na termín dokončení stavby – není (odmítnut).

### ZMĚNOVÝ LIST Č.6 VYZDÍVKY, OMÍTKY (vícepráce – méně práce)

#### Popis změn :

Po odkrytí – demontáži stávajících podhledů v rekonstruovaných prostorách hal (3x dílna – obrobna, strojní mechanik, autoelektrikář) bylo zjištěno, že v půdních prostorách dílen a ve štítech těchto hal zcela chybí vyzdívký, tyto prostory jsou otevřeny - vzájemně propojeny (provozu hrozí nebezpečí rychlého šíření požáru, problémy - hluk, hygiena - čistota, únik tepla, estetika, údržba dílen). Z těchto důvodů musí být halové půdní prostory dílen i štítů pevně uzavřeny zdivem – odděleny (práce ve výškách).

Jde o nepředvídané (skryté) změny.

V rámci této změny zhotovitel uplatňoval v nové přístavbě platbu za zdivo PROTHERM 440, které provedl místo projektem určeného zdiva POROTHERM 400. TDS a projektant tento požadavek neakceptovali.

#### Cena (zvýšení) :

Cena celkem : plus 16 890,47 Kč (včetně DPH)

Cena má vliv na cenu stavby – zvýšení ceny.

#### Termín realizace :

Vliv na smluvní termín dokončení stavby – prodloužení o 15 kalendářních dnů.





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO,  
příspěvková organizace**

Uhelná 3264/6, P. O. BOX 32, 669 02 Znojmo, tel.: 515 222 202, fax: 515 225 768, IČ: 00530506  
[reditel@souuhelna.cz](mailto:reditel@souuhelna.cz) [www.souuhelna.cz](http://www.souuhelna.cz)

**SAS STAVBY**

## PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – pokračování

### ZMĚNOVÝ LIST Č.7 DODATEČNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY - m.č.33-b ( vícepráce )

#### Popis změny :

Řešení navazuje na ZMĚNOVÝ LIST č.8. V místnosti bývalého skladu ( po vyklizení ) z důvodu nerovnosti a zjištěné velké nekvality stávající podlahy ( betonová mazanina ) nelze provést opravu tenkou vrstvičkou projektovaného epoxidobetonu ( 6 mm ). Nově jde o odbornou virtuální učebnu, ve které je podlaha prioritní. Proto bylo dohodnuto vybourání betonové mazaniny a realizace nové podlahového souvrství s keramickou dlažbou.

Tato změna je nepředvídaná ( skrytá ).

#### Cena ( zvýšení ) :

Cena celkem : plus 105 493,29 Kč ( včetně DPH )

Cena má vliv na cenu stavby- zvýšení ceny.

#### Termín realizace :

Vliv na smluvní termín dokončení stavby – prodloužení o 5 kalendářních dnů.

### ZMĚNOVÝ LIST Č.8 ODPOČET EPOXIDOBETON, ÚPRAVA DRÁTKOBETON ( více – méně práce )

#### Popis změny :

V místnostech č.33-a, č.33-b, č.33-c byla dodatečně ( po vyklizení strojů ) zjištěna značná nerovnost stávajících podlah ( cca 30 mm i více ). V místnostech č.33a, č.33-c se nachází podlahové souvrství, kde povrch tvoří průmyslová keramická ( šatovská ) dlažba. V místnosti č.33-b je podlaha ukončena nekvalitní betonovou mazaninou. Bylo zjištěno, že podlahy nemají souvislou vodorovnou izolaci proti zemní vlhkosti ( v podstatné části ). V rámci realizace požadavků projektu prováděl zhotovitel konzultace se speciální podlahářskou firmou. Firma ( poddodavatel ) odmítla projektový návrh z důvodu značných nerovností podlah.

Navržený strojně hlazený epoxidobeton v tl.6 mm nezakryje nerovnosti, nebude funkční a neřeší konečnou úpravu těchto podlah. Poddodavatel navrhl stávající podlahy vyrovnat navíc vrstvou plastbetonu v tl. 30 mm.

Niveleta navýšení podlah nebude však ( tl. + 30 mm ) v souladu s niveletou nové podlahy v přístavbě ( m.č.33-a ), což je nepřijatelné. Navíc by došlo k navýšení ceny těchto podlah o cca 1000,- Kč/m<sup>2</sup>, při celkové ploše dotčených podlah cca 244 m<sup>2</sup> by tak došlo k navýšení ceny stavby o 244 000,- Kč.

Dále bylo konstatováno, že s ohledem na nedostatečnou hydroizolaci starých podlah, nelze tyto podlahy uzavírat nepropustnou vrstvou ( epoxidobeton ). Další předloženou variantou změny bylo vybourání těchto starých podlah a provedení nového podlahového souvrství s průmyslovou podlahou C25/30 v tl.25 cm ( byly předloženy položkové rozpočty ) – obdoba podlahy v přístavbě. Tato rozpočtová varianta však zvýší cenu stavby ( podlah ) o cca 400 000,- Kč. Na kontrolním jednání se zástupcem JMK ( 19.10.2018 – stavba ) bylo řešení C25/30 předloženo s požadavkem na dofinancování pomocí JMK. Požadavek školy byl odmítnut ( problém časový – projednání v orgánech JMK – a atd. ). Souběžně se řešil objednatel i možnost nových podlah v místnostech č.32, č.28, nad kterými je realizován nový střešní plášť v rámci neuznatelných nákladů projektu. Rovněž zde se rozpočtové navýšení ceny o cca 1 000 000,- Kč ukázalo jako finančně nereálné.

Bylo rozhodnuto – v místnostech č.33-a, č.33-c zůstanou původní podlahy ( průmyslové keramické dlažby ), které přes uvedené nedostatky vykazují funkčnost a pevnost. V místnosti č.33-b bude provedeno nové podlahové souvrství ukončené keramickou dlažbou. Tyto změny podlah jsou nepředvídané a skryté. Jednání o podlahách byly časově náročné ( zdržení prací ). Konečné řešení se technicky i finančně dotklo nové podlahy v přístavbě ( přechodová hrana, přechodový spád podlahy ).

#### Cena ( snížení ) :

Cena celkem : minus 278 263,08 Kč ( včetně DPH )

Cena - odpočet má vliv na cenu stavby – snížení ceny.

#### Termín realizace

Vliv na smluvní termín dokončení stavby – ( jednání + pozastavení prací +10 dní, neprovádění některých prací - 3 dny ) – celkově prodloužení o 7 kalendářních dnů.





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO,  
příspěvková organizace

Uhelná 3264/6, P. O. BOX 32, 669 02 Znojmo, tel.: 515 222 202, fax: 515 225 768, IČ: 00530506  
[reditel@souuhelna.cz](mailto:reditel@souuhelna.cz) [www.souuhelna.cz](http://www.souuhelna.cz)

**SAS** STAVBY

## PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - pokračování

### ZMĚNOVÝ LIST Č.9 ODPOČET ČÁSTI ZÍDKY, NÁHRADA OBRUBY (více – méně práce)

#### Popis změny :

Při zahájení realizace zemních prací pro konstrukci betonové ( dešťové ) zídky podél přístavby, v blízkosti stávající školní komunikace, byl zjištěn starý neulehlý násyp ( nesourodá suť materiálu ) vyvezený v minulosti, pravděpodobně z dřívě likvidovaných okolních staveb. Při výkopech základů zídky ( kusy betonu atd. ) hrozí poškození stávající konstrukce dlážděné školní komunikace. Podél vozovky lze navíc předpokládat existenci živého elektrokabelu. Vzhledem k nutnosti zakládat konstrukce na sourodých – ulehých zeminách ( např. štěrkových polštářích ) a pod vlivem dnes možné přeložky elektrokabelu hrozí vícepráce – navýšení ceny stavby ( jde o pokračování již opraveného kabelu NN ). Jde o nepředvídanou ( skrytou ) okolnost. Bylo dohodnuto betonovou zidku, která účelově zachycuje a odvádí dešť, z podstatné části nahradit prefabrikovanými obrubníky, které rovněž zajistí a odvedou dešťovou vodu. Svahování terénu zůstává.

#### Cena ( snížení ) :

Cena celkem : minus 91 117,99 Kč ( včetně DPH )

#### Cena má vliv na cenu stavby – snížení ceny.

#### Termín realizace

Vliv na smluvní termín dokončení stavby – ( jednání + pozastavení prací + 3 dny, neprovádění některých prací – 5 dnů ) – celkově dojde ke zkrácení o 2 kalendářní dny.

### ZMĚNOVÝ LIST Č.10 POMOCNÉ KONSTRUKCE PRO OKNA A VRAŤE

#### Popis změny :

Odstraněním starých ocelových vrat ( 2 ks ) vznikly otvory bez nosné konstrukce pro ukotvení sekčních vrat. Zhotovitel požaduje pro instalaci oken a vrat realizovat nezbytné pomocné ocelové konstrukce. Tyto konstrukce nejsou obsaženy v projektové dokumentaci. Skutečností je, že celou konstrukci nových sekčních vrat není vůbec možné bez vynášecí ocelové konstrukce ( rámu ) instalovat. Jde o nepředvídanou změnu.

#### Cena ( zvýšení )

Cena celkem : plus 25 429,36 Kč ( včetně DPH )

#### Cena má vliv na cenu stavby – zvýšení ceny.

#### Termín realizace

Vliv na smluvní termín dokončení stavby – prodloužení o 2 kalendářní dny.

### ZMĚNOVÝ LIST Č.11 LEMOVACÍ PRVKY KOLEM OKEN A VRAT

#### Popis změny:

Jedná se o oplechování, kapotáž a zateplení na obvodu dílen. Oplechování a kapotáž stávajících rozvodů el. kabelů ( vrat, okna ) včetně zateplení, nebyla v projektu zohledněna. Okolnost trasy hlavních kabelů sloužících pro páteřní el. energie v celé budově v místě nových – oken se objevila až po demontáži a rozebrání stávajícího pláště - před montáží oken. Jejich přeložení by navýšilo cenu stavby minimálně o cca 100 000 Kč a prodloužilo lhůtu výstavby minimálně o 12 pracovních dnů. V tomto rozhodovacím procesu byla odsunuta ( zpožděna ) montáž nových oken o 3 pracovní dny. Jde o nepředvídanou ( skrytou ) změnu.

#### Cena ( zvýšení ) :

Cena celkem : plus 55 735,663 Kč ( včetně DPH )

#### Cena má vliv na cenu stavby – zvýšení ceny.

#### Termín realizace

Vliv na smluvní termín realizace stavby – prodloužení o 7 kalendářních dnů.

## PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – pokračování







EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO,  
příspěvková organizace**

Uhelná 3264/6, P. O. BOX 32, 669 02 Znojmo, tel.: 515 222 202, fax: 515 225 768, IČ: 00530506  
[reditel@souuhelna.cz](mailto:reditel@souuhelna.cz) [www.souuhelna.cz](http://www.souuhelna.cz)



**ZMĚNOVÝ LIST Č.12 STŘECHA-STÁVBAJÍCÍ ČÁST-SKUTEČNOST (vícepráce)**

**Popis změny:**

V rámci demontáže stávajícího a montáži nového střešního pláště byly přeměřením zjištěny skutečné rozměry. Tuto drobnou změnu nešlo předvídat. Změna upřesňuje skutečnost a tak došlo k nepatrnému navýšení ceny prací. ( Důvod - změna zobrazuje skutečnost ).

**Cena ( zvýšení ) :**

Cena celkem : plus 824,14 Kč ( včetně DPH )

**Cena má vliv na cenu stavby – zvýšení ceny.**

**Termín realizace :**

**Vliv na smluvní termín dokončení stavby není.**

**ZMĚNOVÝ LIST Č.13 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN ( vícepráce )**

**Popis změny:**

Nová přístavba - u dvou nových střešních svodů byly osazeny lapače střešních splavenin , zabraňují zanesení ležaté dešťové kanalizace ( nebylo v projektu ).

**Cena ( zvýšení ) :**

Cena celkem : plus 2 303,84 Kč ( včetně DPH ).

**Cena má vliv na cenu stavby – zvýšení ceny.**

**Termín realizace :**

**Vliv na smluvní termín dokončení stavby není.**

**ZMĚNOVÝ LIST Č.14 MONTÁŽ SÁDROKARTONU, ZATEPLENÍ ( vícepráce )**

**Popis změny :**

Jde o zateplení a obložení sádrokartonovými protipožárními deskami celého jednoho štítu a stěny ( přiléhají ke karosářské dílně ) a části dalšího štítu v půdním prostoru ( přiléhá k šatnám žáků ).

Tato nová okolnost - potřeba nastala po demontáži stávajících podhledů – ( hledisko požární, hygienické, únik tepla, hluk, hygiena – čistota, estetika, údržba ). Jde o práce ve výškách.

Změna je nepředvídaná ( skrytá ).

**Cena ( zvýšení ) :**

Cena celkem : plus 47 106,752 Kč ( včetně DPH )

**Cena má vliv na cenu stavby – zvýšení ceny.**

**Termín realizace :**

**Vliv na smluvní termín dokončení stavby – prodloužení o 3 kalendářní dny.**

**ZMĚNOVÝ LIST Č.15 – ÚPRAVA OK PRO VNITŘNÍ VRATA ( vícepráce )**

**Popis změny :**

U nové přístavby v modulové ose č.11 ve stěně jsou v místě napojení na stávající konstrukce ( původní OK ) rozměrové hodnoty jiné než předpokládal projekt. V nové stěně chybí kotvící prvky pro osazení sekčních vrat. Je nezbytné upravit konstrukci rozměrově a doplnit ji o kotvící prvky ( výztuhy ) potřebné pro montáž. Tato změna je nepředvídaná.

**Cena ( zvýšení ) :**

Cena celkem : plus 17 715,17 ( včetně DPH ).

**Cena má vliv na cenu stavby – zvýšení ceny.**

**Termín realizace :**

**Vliv na smluvní termín dokončení stavby – není ( nebyl přiznán ).**

**PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - pokračování**





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO,  
příspěvková organizace**

Uhelná 3264/6, P. O. BOX 32, 669 02 Znojmo, tel.: 515 222 202, fax: 515 225 768, IČ: 00530506  
[reditel@souuhelna.cz](mailto:reditel@souuhelna.cz) [www.souuhelna.cz](http://www.souuhelna.cz)

**SAS STAVBY**

**ZMĚNOVÝ LIST Č.16 – NATĚRAČSKÉ PRÁCE, radiátory, trubní rozvody (vícepráce)**

**Popis změny :**

Jde o nátěry stávajících rozvodů a těles ÚV, dále nátěry OK umístěných v nových i rekonstruovaných prostorách dílen (těch, které nezahrnuty v projektu - hledisko hygienické, estetické).  
Změna je nepředvídaná (skrytá).

**Cena (zvýšení)**

Cena celkem : plus 53 845,00. Kč (včetně DPH)

Cena má vliv na cenu stavby – zvýšení ceny.

**Termín realizace :**

**Vliv na smluvní termín dokončení – prodloužení o 4 kalendářní dny.**

**ZMĚNOVÝ LIST Č.17 – ZTI – neprovedené práce (méně práce)**

**Popis změny :**

Není realizována silniční vpust' a mění se skutečná návleková izolace vnitřního vodovodu (méně).

**Cena (snížení) :**

Cena celkem : minus 9 468,25Kč. (včetně DPH)

Cena má vliv na cenu stavby – snížení ceny.

**Termín realizace :**

**Vliv na smluvní termín realizace stavby – není.**

**ZÁVĚR**

Stavba je tvořena ze dvou částí (stávající část – rekonstrukce, nová část – přístavby).

Na základě výše uvedených změn uzavřou smluvní strany DODATEK č.1 Smlouvy o dílo, který bude obsahovat :

1./ Cenovou změnu díla. Po vzájemném součtu více a méně prací činí navýšení ceny plus 33 307,- Kč. (Cena díla bez DPH 8 433 133,- Kč, včetně DPH 10 204 091,-Kč).

2./ Změnu doby plnění – termínu dokončení stavby. Prodloužení doby plnění bude maximálně o součet kalendářních dnů (51 dnů) nezbytných k řešení uvedených nových okolností, skrytých a nepředvídaných překážek-změn stavby, které ve svých důsledcích podmiňují dokončení celého díla.

3./ Objednatel i zhotovitel se dohodli, že žádné další změny potřebné k dokončení díla, jako vícepráce, již nebude zhotovitel objednateli cenově účtovat.

4./ Objednatel je oprávněn uplatnit na zhotoviteli výdaje, které mu vznikly ze smluvních závazků (koordinátor BOZP) prodloužením lhůty k realizaci stavby.

Protokol o změně díla, který obsahuje Změnové listy jako příloha č.1.

a

Oceněný rozpočet změny závazku, jako příloha č.2 jsou nedílnou součástí Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo.

Technický dozor stavebníka : ..... Projektant-autorský dozor : .....

**STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ  
ZNOJMO**

příspěvková organizace

Uhelná 3264/6, 669 02 Znojmo

Objednatel : .....

Zhotovitel: .....

**SAS STAVBY**  
S-A-S STAVBY spol. sr.o.  
Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo  
Tel.: 530 512 111, [www.sasgroup.cz](http://www.sasgroup.cz)  
DIČ: CZ46980318

THE UNIVERSITY OF CHENG  
CHENG UNIVERSITY  
CHENG UNIVERSITY  
CHENG UNIVERSITY  
CHENG UNIVERSITY