



# B

# PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK; VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

OBJEDNATEL	<b>Jihomoravský kraj</b> Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 BRNO	 <b>Jihomoravský kraj</b>
------------	---	---

HLAVNÍ PROJEKTANT			<div></div> <div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ <b>OSSENDORF</b> BRNO</div>	
<div><b>PK OSSENDORF s.r.o.</b></div> <div>Tomešova 1, 602 00 BRNO</div>				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.		ČÍSLO ZAKÁZKY	2018-260
VEDOUČÍ PROJEKTU	ING. NYKODYM		ODPOVĚDNÁ SKUPINA	ATELIÉR III

ZODP. PROJEKTANT	ING. NYKODYM	 <div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ <b>OSSENDORF</b> BRNO</div>		
VYPRACOVAL	ING. NYKODYM			
KONTROLOVAL	ING. BERGER			
KRAJ: JIHMORAVSKÝ	KAT. ÚZ.: MUŠOV [700401]		DATUM	08 / 2019
AKCE/STAVBA <b>CYKLOSTEZKA UMÍSTĚNÁ PŘI SIL. I/52 NA STRANĚ STŘEDNÍ NÁDRŽE VD NOVÉ MLÝNY B.8 - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY</b>			FORMÁT	-
			STUPEŇ PD	PDPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2018-260
			MĚŘÍTKO	-
ČÁST PD/PŘÍLOHA <b>BILANCE ZEMNÍCH HMOT</b>			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PD/PŘÍLOHY <b>B.8.4</b>

**Bilance zemních prací - rekapitulace**  
(dle projektantů jednotlivých stavebních objektů)

V tabulkách jsou uvedeny rozhodující kubatury zemních prací v rámci stavby. Podrobné vyčíslení kubatur všech stavebních objektů je součástí výkazu výměr.

číslo SO	název SO		skrývka ornice	skrývka podornice
			[m3]	[m3]

001.1	Příprava území - cyklostezka		0	0
001.2	Příprava území - ostatní objekty		694	0

číslo SO	název SO		výkopy [m3]	násypy [m3]	zásypy a dosypy [m3]		odkop LK [m3]	zához a pohoz z LK [m3]		ohumusování [m3]
			vč. výkopu pro výměnu podloží a aktivní zónu	z nakupovaných materiálů (vč. výměny podloží, aktivní zóny a HDK)	z nakupovaných materiálů	z vytěžených materiálů (vč. hrázky SO 101)	odkop stávajícího záhozu hráze	zához svahů z nakupovaného LK (vč. dlažby z LK do betonu)	obnovení pohozu z vytěženého LK	
			A	B	C1	C2	D	E1	E2	F

002	Ostatní a vedlejší náklady		0	0	0	0	0	0	0	0
101	Účelová komunikace (cyklostezka)		10 945	10 091	49	2 070	4 228	5 615	0	1 348
102	Úprava sil. I/52		1 564	1 359	74	0	0	0	0	206
103	Účelová komunikace k betonárce		545	936	26	171	0	0	0	165
104	Migrační opatření		398	0	37	2 723	134	0	4 361	72
105	Dopravně inženýrské opatření během výstavby		0	0	0	0	0	0	0	0
201	Rozšíření mostu ev. č. 52-059		0	0	0	0	0	0	0	0
301	Úprava hráze vč. vybavení		13	0	13	0	0	0	0	0
401	Přeložka podzemního vedení VN - E.ON		77	0	77	0	0	0	0	0
402	Přeložka podzemního vedení NN - povodí Moravy		12	0	10	0	0	0	0	0
701	Přeložka oplocení zpracovny ryb		20	0	0	0	0	0	0	0
801	Náhradní výsadby		0	0	0	0	0	0	0	0
celková bilance			13 574	12 386	286	4 964	4 361	5 615	4 361	1 791

**CELKEM** [m3]

Přebytek materiálu z výkopu - <b>odvoz zeminy</b>		8 610	= A - C2
Nedostatek vhodného materiálu do násypu a zásypů - <b>nákup</b>		12 673	= B + C1
Přebytek lomového kamene - <b>odvoz LK</b>		0	= D - E2
Nedostatek lomového kamene na pohoz - <b>nákup</b>		5 615	= E1

Hospodaření s ornici		ornice [m3]	podornice [m3]
Sejmutí ornice		694	0
Zpětné využití - trvalý zábor		0	0
Zpětné využití - dočasný zábor		0	0
Nákup substrátu (nemožnost použití ornice ze ZPF)		1791	= F