

Faktura s přenesením daňové povinnosti

Dodavatel LAVIMONT POWER s.r.o. Příkop 838/6 60200 Brno-střed, Zábřovice Česká republika IČ: 04228961 DIČ: CZ04228961 Krajský soud v Brně C 88885	Faktura číslo: 1710000088 Objednávka: Konstantní symbol: 0008 Variabilní symbol: 1710000088 Specifický symbol: 0
Účet: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2111860790/2700	Odběratel Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace Masarykovo nám. 136/1 693 01 Hustopeče Česká republika IČ: 16355474 DIČ: CZ16355474
Způsob dopravy	Způsob platby: Bankovní převod Datum vystavení: 04.12.2017 Datum uskutečnění plnění: 30.11.2017 Datum splatnosti: 04.01.2018
Konečný příjemce	

Fakturujeme Vám montážní práce včetně materiálu na rekonstrukci kotelny SOU Hustopeče.

Poř.	Kód Kód předmětu plnění	Název	Množství	MJ	DPH	Cena za MJ	Celkem bez DPH
1.	4	Stavební, montážní práce	1,000		21%	815 521,00	815 521,00

Sazba DPH	Základ
První snížená sazba 15 %	0,00
Základní sazba 21 %	815 521,00
Celkem	815 521,00

Cena k úhradě celkem:**815 521,00 Kč**

Vystavil: Knoblová Jana, tel. 725131634

LAVIMONT POWER s.r.o. 2
Příkop 838/6 CZ 602 00 Brno
IČ: 042 28 961
www.lavimont.cz | power@lavimont.cz

.....
razítko, podpis dodavatele

Odsouhlasil:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: Kotelna SOU Hustopeče

Provádějící organizace:

Lavimont Power s.r.o.

Sídlo:

Příkop 836/6, Brno 602 00

IČO:

04228961

DIČ:

CZ04228961

sledované období:

ke zjišťovacímu protokolu číslo:

1

Položka rozpočtu číslo	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	Měrná jednotka	Provedené množství		Cena v Kč	
				MJ	KS	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m		1,00	41	
		Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m		4,00	164	
		Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 50	m		10,00	390	
		Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	ks		1,00	250	
		Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 32	ks		3,00	250	
		Příplatek za navaření odbočky do DN 80	ks		1,00	250	
		Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m		15,00	750	
		Zkouška tlaková plynového potrubí	ks		1,00	750	
		Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50	ks		1,00	250	
		Navaření odbočky na plynové potrubí do DN 32	ks		4,00	250	
		Kohout hadicový DN 20	ks		1,00	115	
		Kohout průchozí DN 20	ks		1,00	165	
		Kohout průchozí DN 32	ks		3,00	210	
		Montáž odkouření	hod		84,00	21000	
		Klapka mezipřirubová 610B-GBURACCO DN50 PN16	ks		1,00	1418	
		Havarijní ventil EVH 1050,22P DN 50	ks		1,00	12800	
		Demontáž potrubí do DN 50	m		45,00	2025	
		Demontáž potrubí do DN100	m		12,00	1500	
		Demontáž potrubí do DN 200	m		5,00	2750	
		Demontáž kohout do G 6/4"	ks		16,00	1040	
		Demontáž šoupátek přírubových do DN 80	ks		1,00	125	
		Montáž tlakoměru deformačního 0-4 kPa	ks		1,00	125	
		Kohout tlakoměrný 121007 M20x1,5	ks		1,00	347	
		Manometr KP 0-4 kPa 160/M20x1,5	ks		1,00	1419	
		Nátěr synt. potrubí do DN 50 2x + zákl. + 1E	m		15,00	1290	
		Revize plynovodu	soubor		1,00	4500	
		Zednická výpomoc	hod		32,00	8000	
		Předběžná prohlídka čl. 17, od. 1a	hod		2,00	750	
		Kotel nást. kond. 100 kW, na př. Logamax GB162-100 V2	ks		3,00	205500	
		Přípojovací cirkulační skupina , vc.pojist. ventilu 3 dary, kotloveno					
		čerpádo Wilo Stratos Para 25/1-8, zpětné klapky, uzávěry s teploměry,					
		plynového kohoutu a manometru	ks		3,00	48300	
		pro montáž na stěnu					
		Kaskádová jednotka pro 3 kotle vedle sebe, obsahuje ramy, sberne					
		potrubí, plynovou trubku 2", termohydraulický rozdělovač, izolaci	ks		1,00	1750	
		Čidlo THR. 6 mm	ks		1,00	554	
		Sada čidla teplé vody AS-E	ks		1,00	1080	
		Neutralizační zařiz.kondenzátu NE 0,1, vč.granulátu	ks		1,00	6300	
		Přípojovací kus kouřov. GB 162 2x110	ks		3,00	750	
		Zapůjčení patrony P62	ks		1,00	223	
		Regulátor DHP-4	soubor		1,00	1234	
		Snímač přídavný regulátoru DHP-4 IP 65	soubor		2,00	3600	
		Přípojovací sada topného okruhu DN 32,t-kus, 2xšroubení	soubor		3,00	690	
		Demontáž kotle	soubor		4,00	1120	
		Spuštění kotle + zapojení regulace	hod		64,00	9600	
		Kombin.rozdělovač modul 150	m		2,30	780	
		Podpěra pro kombin.rozdělovač	ks		3,00	600	
		Montáž rozdělovače	soubor		1,00	250	
		Ohřivač TUV obsah 320 l, na př.SMART SL 320	ks		1,00	38802	
		Termostat. Směš. ventil, na př.EKOSYSTEM KOMPLET 1"	ks		1,00	1878	
		SUR ventil 1" k exp- nadobě	ks		2,00	800	
		Tlaková exp.nádoba 25 l na pitnou vodu na př.DD 25/10	ks		1,00	3400	
		Tlaková expanzní nádoba osah 500 l, typ na př. N 500/6	ks		2,00	29000	
		Přečerpávací stanice typ např. Novabox30/300.1	ks		1,00	8990	
		Čerpadlo oběhové na př. Grundfos MAGNA1 40-60 F	ks		2,00	25780	
		Čerpadlo oběhové na př. Grundfos MAGNA1 32-60 F	ks		2,00	28350	
		Čerpadlo cirkulační, typ na př. Grundfos UP 20-45 N	ks		1,00	11084	
		Ponorné čerpadlo typ např. DAB.NOVA 600 M-A	ks		1,00	2430	
		Montáž čerpadel	soubor		6,00	18000	
		Příplatek za zhotovení přípojky do DN 65	ks		6,00	750	
		Potrubí závitové bezešvé nízkotlaké DN 25	m		13,00	871	
		Potrubí závitové bezešvé nízkotlaké DN 32	m		5,00	410	
		Potrubí závitové bezešvé nízkotlaké DN 40	m		16,00	1328	
		Potrubí závitové bezešvé nízkotlaké DN 50	m		28,00	2804	
		Potrubí oc. bezešvé hladké nízkotlaké DN 65	m		34,00	4488	
		Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 65	m		96,00	7680	
		Nezměřitelné práce -demontáže	hod		86,00	21500	
		Teplná izolace potrubí DN 25 tl. 25 mm	m		13,00	780	

		Tepelná izolace potrubí DN 32 tl. 30 mm	m	5,00	325
		Tepelná izolace potrubí DN 40 tl. 40 mm	m	16,00	1152
		Tepelná izolace potrubí DN 50 tl. 50 mm	m	28,00	2184
		Tepelná izolace potrubí DN 65 tl. 60 mm	m	34,00	2686
		Tepelná izolace rohožemi s minerální vlny s AL tl.80 mm	m2	6,00	720
		Potrubí PVC HT 40 vč. Tvarovek	m	4,00	360
		Potrubí PVC HT 50 vč. Tvarovek	m	3,00	147
		Potrubí PPR STABI 25x3,5 vč. Tvarovek	m	11,00	389
		Potrubí PPR STABI 40x5,5 vč. Tvarovek	m	42,00	567
		Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2"	ks	3,00	273
		Kulový kohout G 1"	ks	1,00	89
		Kulový kohout G 5/4"	ks	5,00	895
		Kulový kohout G 6/4"	ks	5,00	970
		Kulový kohout G 2"	ks	4,00	1192
		Kulový kohout přírubový DN 65	ks	4,00	2464
		Příruba přivařovací plochá DN 65, PN 16	ks	10,00	3689
		Zpětný ventil G 1"	ks	24,00	5446
		Zpětný ventil G 5/4"	ks	1,00	280
		Zpětný ventil G 6/4"	ks	2,00	1004
		Zpětný ventil G 2"	ks	1,00	474
		Zpětný ventil DN 65	ks	1,00	794
		Filtr nátrubkový 6/4"	ks	2,00	9836
		Filtr nátrubkový 2"	ks	2,00	834
		Filtr přírubový DN 65	ks	2,00	1414
		T kus s teploměrem	ks	4,00	6152
		Tlakovoměr 0-0,6 Mpa	ks	10,00	4420
		Odvzduš. ventil DN 10	ks	2,00	240
		Trojcest. směš. ventil ESBE R 131, DN 32, KVS 16	ks	12,00	1500
		Hadice 1/2"	ks	1,00	1326
		Tlakovoměr s kontakty 0-0,6 Mpa	m	5,00	550
		Trojcest. směš. ventil ESBE R 131, DN 40, KVS 25	ks	1,00	1329
		Servopohon pro směš. ventil ARA 651.3-BOD. 230 V	ks	2,00	3682
		Montáž armatur s 1 závitem	ks	3,00	8592
		Montáž armatur s 2 závity	ks	10,00	650
		Montáž armatur se 3 závity	ks	36,00	2808
		Ventil MK 1"	ks	2,00	176
		Pojistný ventil 3/4" odfuk 0,8 Mpa	ks	2,00	466
		Přesun hmot	ks	1,00	289
		Topná zkouška	hod	36,00	2340
		Vypuštění, napuštění systému	hod	72,00	4680
		Odvzdušnění a doregulace	hod	32,00	2080
		HZS -Zkoušky v rámci montážních prací	hod	36,00	2340
		Vodor. Doprava vybouraných hmot na sucho 5 km	hod	36,00	2340
		Poplatek za skládku – stavební sut'	t	28,80	1008
		HZS-nezměřitelné stavební práce -bourání soklu pod kotli	t	7,20	2520
		Betonová mazanina 12-24 cm	hod	52,00	7800
		Lešení lehké pomocné, v= 2,5 m	m3	0,50	252
		Malba disperzníinteriérová, 1x nátěr, 1x penetrace	m2	68,50	1700
		Omítka vnitřní zdiva MVC-štuková	m2	141,00	9165
		Odstranění omítky	m2	101,00	5454
		Elektroinstalace	m2	101,00	5454
			soubor	1,00	110043
				celkem	815 521,00