



Zpráva o úseku

Úsek	Horní Šachta	KP1	Číslo prohlídky	2
Hl. řad KP1	Spodní Šachta	Hl. řad	Datum prohlídky	4.5.2017
	Smer prohlídky	proti smeru toku		

Videopásky	1	Místo	Brno
Videos.-zacátek	00:01:22	Doména	Přípojka směrem k parcele č.3855
Videos.-konec	00:08:46	Ulice	Park Lužánky
Duvod insp.	Zajištění důkazů	Vlastník	
Druh monitor.	Optická prohlídka	Operátor	Dudek
C. kanálu		Prítomen	
Rok výroby		Poloha	Zeleň
Tvar profilu	Kruhový profil	Kanalizení	Smíšená kanalizace
Výška	150 mm	systém	
Šírka (DN)	150 mm	Materiál	Beton
Délka trubky		Vnitřní ochrana	
Délka úseku	5,30 m	Poznámka	
Délka prohlídky	5,30 m	Komentář	
		kmenových dat	
		Kategorie	Provoz

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
		0,00	HA		Začátek úseku; KP1 je vzdálena 24,3m od S1
002	00:01:22	1,00	HP-U		Pos: 5- 7; Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Dno, Redukce průřezu = 7%
003	00:02:17	2,10	HP--		Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Celkový obvod, Redukce průřezu = 3%; Vrůst kořenů ve spoji
004	00:03:13	3,20	LH--		Odchylka polohy, Horizontální, Celkový obvod, Přesazení = 1cm
005	00:04:12	4,20	LV--		Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 1,50cm
006	00:05:04	4,50	LV--		Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 1,50cm
007	00:05:40	4,60	HP-U		Pos: 6; Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Dno, Redukce průřezu = 2%
008	00:07:04	5,10	HP-O		Pos: 12; Překážky odtoku, Vrůst kořenů, V horní části, Redukce průřezu = 2%
009	00:07:40	5,10	QVN		Změna průměru 50mm
	00:08:46	5,30	IAB		Přerušení inspekce; Kamera dál neprojde. Zřejmě odvodnění vodoměrné šachty.



Grafické zobrazení úseku

Úsek	Horní Šachta	KP1	Číslo prohlídky	2
Hl. řad KP1	Spodní Šachta	Hl. řad	Datum prohlídky	4.5.2017
	Smer prohlídky	proti smeru toku		

Videopáska	1	C. kanálu	
Tvar profilu	Kruhový profil	Místo	Brno
Výška	150 mm	Ulice	Park Lužánky
Šírka (DN)	150 mm	Operátor	Dudek
Délka trubky		Kanal. systém	Smíšená kanalizace
Délka úseku	5,30 m	Materiál	Beton
Délka prohlídky	5,30 m	Vnitřní ochrana	

Merítko 1/ 50 Zobrazení ve smeru inspekce Strana grafiky 1

Foto	Video	Hl. řad	Vzdál./m	Stav	Popis
			0.00 (5.30)	HA	Začátek úseku ; KP1 je vzdálena 24,3m od S1
002	00:01:22		1.00 (4.30)	HP-U	Poz: 5 - 7; Překážky odtoku , Vrůst kořenů, Dno, Redukce průřezu = 7%; Tř.: 3
003	00:02:17		2.10 (3.20)	HP--	Překážky odtoku , Vrůst kořenů, Celkový obvod, Redukce průřezu = 3%; Tř.: 2; Vrůst kořenů ve spoji
004	00:03:13		3.20 (2.10)	LH--	Odchylna polohy , Horizontální, Celkový obvod, Přesazení = 1cm; Tř.: 2
005	00:04:12		4.20 (1.10)	LV--	Odchylna polohy , Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 1,5cm; Tř.: 3
006	00:05:04		4.50 (0.80)	LV--	Odchylna polohy , Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 1,5cm; Tř.: 3
007	00:05:40		4.60 (0.70)	HP-U	Poz: 6 - 0; Překážky odtoku , Vrůst kořenů, Dno, Redukce průřezu = 2%; Tř.: 2
008	00:07:04		5.10 (0.20)	HP-O	Poz: 12 - 0; Překážky odtoku , Vrůst kořenů, V horní části, Redukce průřezu = 2%; Tř.: 2
009	00:07:40 00:08:46	KP1	5.30 (0.00)	QVN IAB	Změna průměru Přerušeni inspekce ; Kamera dál neprojde. Zřejmě odvodnění vodoměrné šachty.



Obrazová zpráva úseku

Úsek
 Hl. řad KP1
Smer prohlídky proti smeru toku

Horní Šachta
Spodní Šachta
Kanal. syst.

KP1
 Hl. řad
 Smíšená kanalizace

Číslo prohlídky 2
Datum 4.5.2017



Foto 002 Videopáska: 1
 Stav HP-U 1,00 m 5 - 7 hod.; Kl: 3

Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Dno, Redukce průřezu = 7%



Foto 003 Videopáska: 1
 Stav HP-- 2,10 m ; Kl: 2

Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Celkový obvod, Redukce průřezu = 3%; Vrůst kořenů ve spoji



Foto 004 Videopáska: 1
 Stav LH-- 3,20 m ; Kl: 2

Odchytka polohy, Horizontální, Celkový obvod, Přesazení = 1cm



Foto 005 Videopáska: 1
 Stav LV-- 4,20 m ; Kl: 3

Odchytka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 1,50cm



Obrazová zpráva úseku

Úsek Hl. řad KP1	Horní Šachta Spodní Šachta Kanal. syst.	KP1 Hl. řad Smíšená kanalizace	Číslo prohlídky Datum	2 4.5.2017
Smer prohlídky proti smeru toku				



Foto 006 Videopáska: 1

Stav LV-- 4,50 m ; Kl: 3

Odchylka polohy, Vertikální, Celkový obvod, Přesazení = 1,50cm



Foto 007 Videopáska: 1

Stav HP-U 4,60 m 6 hod.; Kl: 2

Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Dno, Redukce průřezu = 2%



Foto 008 Videopáska: 1

Stav HP-O 5,10 m 12 hod.; Kl: 2

Překážky odtoku, Vrůst kořenů, V horní části, Redukce průřezu = 2%



Foto 009 Videopáska: 1

Stav QVN 5,10 m

Změna průměru 50mm