

Základna letecké záchranné služby

Milník č.	Název Milníku	procento fakturace za milník	Lhůta splnění Milníku ve dnech od Data zahájení prací
	Popis Milníku		
1	BEP	0,05	21,00
	Vypracování dokumentu BEP ze strany zhotovitele a schválení objednatelem.		
2	CDE	0,05	21,00
	Zprovoznění a zpřístupnění Společného datového prostředí (CDE) ze strany zhotovitele a po schválení objednatelem.		
3	Dokumentace pro povolení záměru	1,00	90,00
	Projektová dokumentace potřebná pro zahájení veřejnoprávního projednání dokumentace a pro řízení povolení záměru a jeho zahájení včetně BIM.		
4	Povolení záměru	0,10	150,00
	Zajištění rozhodnutí o povolení záměru		
5	Předání DPS (bez interiéru)	1,00	210,00
	Projektová dokumentace potřebná pro zahájení stavby (zemní práce, statické výpočty, základové konstrukce, páteřní rozvody, prostupy apod.)		
6	Zahájení stavebních prací	0,50	231,00
	Zahájení stavebních prací, zřízení zařízení staveniště, zabezpečení obvodu staveniště, zřízení obslužné komunikace, odvodnění stavby, inženýrské sítě.		
7	Realizační projektová dokumentace, BIM	1,75	300,00
	Finalizace projektové dokumentace a BIM. BIM model dle smlouvy včetně vyřešení veškerých kolizí, návazností (bezkolizní model), stanoveny veškeré páteřní trasy a trasy ke koncovým prvkům včetně ochranných a montážních pásem. Návrh/projekt interiéru – zpracování projektu interiéru do modelu BIM a do realizační dokumentace (vyřešení kolizí interiéru se stavbou). Zhotovitel musí zohlednit a zahrnout lhůty pro posuzování nebo schvalování dokumentů Zhotovitele Správcem stavby, dle Zvláštních a Obecných podmínek.		
8	Dokončení založení základové konstrukce Stavby, včetně realizace zemního valu	5,35	321,00
	Kompletní ukončení prací na založení Stavby, včetně ověření všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.), zřízení prostupů, zajištění výkopů včetně odvodnění stavby. Realizace zemního valu na horní kótu.		
9	Dokončení konstrukce Stavby – hrubé stavby hlavního stavebního objektu	21,50	381,00
	Dokončení všech částí Stavby se statickou funkcí (vodorovné a svislé nosné konstrukce) včetně ověření všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.). Zajištění ochrany proti pronikání dešťových vod do dutých prvků (tvárnice, tvarovky apod.).		
10	RPD interiéru	0,20	390,00
	Realizační projektová dokumentace interiéru v podrobnosti a členění pro zadávací řízení na dodavatele dle Požadavků objednatele.		
11	Zabezpečení Stavby proti klimatickým vlivům (tj. dokončení opláštění a střechy)	11,00	441,00
	Zejména dokončení střechy, vnějších výplní otvorů apod., vše tak, aby byla vnitřní část Stavby (interiéry, technologie, povrchy) ochráněna proti nepříznivým klimatickým vlivům i případnému vstupu nepovolaných osob včetně detailů, které mají vliv na zabezpečení proti klimatickým vlivům.		
12	Heliport, technologie heliportu, podkladní vrstvy zpevněných ploch	5,00	441,00
	Dokončení realizace heliportu, včetně rozvodů hasicího systému a podzemní část LPH a všech podzemních tras, retenční nádrž a vsakování.		
13	Dodání rozvodů TZB (VZT, ZTI, VYT, EL, SLP, MaR) a vnějších sítí technické infrastruktury	10,00	531,00
	Rozvody vzduchotechniky, zdravotnických instalací, rozvody systému vytápění a ohřevu TUV, rozvody silnoproudých instalací, slaboproudých instalací, MaR a vnějších sítí technické infrastruktury. Dokončení rozvodů, tras, koncových prvků a zařizovacích předmětů. Veškeré trasy budou chráněny proti znečištění vnitřních i vnějších částí. Nastavení systému ochrany veškerých instalací ostatních profesí proti poškození a znečištění. Vnější sítě a přípojky, trafostanice, oplocení.		
14	Zpevněné plochy	5,00	531,00
	Dokončení zpevněných ploch, nadzemní část LPH, včetně značení.		
15	Dokončení profesních a stavebních prací a stavební připravenost pro přímou dodávku "Interiér"	5,00	621,00

	Dokončení profesních a stavebních prací (zdění, omítek, hrubé podlahy, obklady, dlažby, SDK, podlahy, dveře, malby, zámečnické konstrukce, instalace koncových prvků). Kompletní dokončení prostor pro instalaci interiérů, ukončení všech prašných procesů v interiéru, dokončení nášlapných vrstev (viz Požadavky objednatele – stavební připravenost na přímé dodávky).		
16	Dokončení technologií TZB dle příslušných norem včetně zkoušek a certifikátů Dokončení technologií TZB dle příslušných norem včetně zkoušek a certifikátů. Kompletní dokončení všech instalací TZB a zprovoznění. Lokální kontrola prvků MaR – otestování správné komunikace prvků MaR na jednotlivých kontrolerech, kontrola adres a názvů proměnných.	5,00	591,00
17	Zprovoznění heliportu Zajištění zprovoznění heliportu a jeho technologií, záletové zkoušky, certifikace - zajištění provozní způsobilosti ÚCL	0,50	561,00
18	Sadové úpravy, terénní úpravy, venkovní plochy a mobiliář Dokončení terénních a parkových úprav v okolí Stavby včetně parkovacích míst a zpevněných ploch. Výsadba rostlin a dokončení sadových úprav.	2,00	621,00
19	Dokončení Interiéru Kompletní dodávka interiéru - základního vybavení (součást dodávky stavby)	5,00	681,00
20	Vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo a zahájení předávacího řízení Lhůta splnění Milníku je předpokládána.	5,00	711,00
21	Předání BIM modelu skutečného provedení Předání BIM modelu skutečného provedení.	3,00	740,00
22	Odstranění vad a nedodělků. Odstranění vad a nedodělků (vady, které vzejdou z kolaudace).	2,00	741,00
23	Dokončení díla a převzetí Díla Dokončení stavby včetně příslušných zkoušek a certifikátů. Převzetí Díla Objednatelem a předání Bankovní záruky za vady.	10,00	750,00

kontrola **100,00**