



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo ZL: 01
Číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007909	Datum: 26.5.2023
Název projektu:	Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky	
Zhotovitel:	ARCHEON Stavby s.r.o.	
Objednatel:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.		
<p><b>Předmět změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• V místnostech č. 013,014,016 a 017 v 1.PP objektu budou doplněny průvlaky podchycující stropy po vybouraných zdech.</li><li>• V místnostech 036 a 037 v 1.PP budou (po posouzení statikem panem Ing. Čeledou) vybourány podpůrné ocelové nosníky a zděné pilíře. Podepření ŽB nosníků stropu nad 1.PP a stávajícího ŽB trámového stropu je bez statických poruch.</li><li>• Po vybourání podlah v 1.PP v místnostech 025-036 na kótu -16 cm od stávající úrovně čisté podlahy v 1.PP byla objevena další vrstva podkladního betonu. Tento podkladní beton je ve špatném stavu a bude také odstraněn až na úroveň - 22 cm od stávající úrovně čisté podlahy v 1.PP.</li><li>• Na KD č. 6 ze dne 15.11.2022 bylo rozhodnuto o vybourání otvoru šířky 210 cm mezi m. č. 105 a 107, 110. Před zahájením prací bude dozděn prostor vedle budoucího otvoru až k prosklení (luxfery). Vzniklý pilíř bude sloužit jako místo pro uložení překladu.</li><li>• V 1.NP v prostoru původních WC, nyní nové WC místnosti 123-129, bude odsekána stávající dlažba a výškově bude prostor srovnán s chodbou.</li><li>• Průzkumem místnosti P1.03 (zatím nevyužitý prostor) bylo zjištěno, že se zde nachází rostlá zemina. Bylo dohodnuto, že zemina bude odtěžena, a v daném prostoru vznikne skladová místnost.</li><li>• Po odkrytí ležaté splaškové kanalizace bylo na 11. KD rozhodnuto, že stávající kameninové potrubí bude propláchnuto tlakovou vodou a vyčištěno. Rovněž budou opraveny stávající revizní šachty. Uvolněné zdivo šachet bude nahrazeno nadbetonávkou. Stávající nápojně body kanalizačních potrubí do</li></ul>		



šachty budou z vnější strany šachty obetonovány po celém obvodu. Vnitřní strany šachet budou doomítány a zaizolovány hydroizolací vhodnou pro jímky a čistírny odpadních vod.

- V 1.PP v místnosti P1.03 bude pod stávajícím základem, který se podkopává proveden nový základ a vyzdívka z plných cihel.
- Dle bodu č. 1 ze zápisu z KD č. 14 ze dne 14.3.2023 budou v 1.NP v místnostech č. 145 a 144 niky ve zdivu zazděny příčkovým zdivem.
- V 1.PP budou vybourány dva dveřní otvory v místnostech. 005 a 007, v 1. NP bude vybourán dveřní otvor v místnosti č. 139. Tyto otvory nebyly zakresleny ve výkresech bouracích prací.

Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:		
Vliv změny na specifikaci:	ne	<input type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací – změnový list č. 1	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ano	Nový termín:	Nemá vliv na konečný termín	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne	<input type="checkbox"/>		
		Cenový dopad bez DPH	2 842 841,84 Kč	
		Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací	
Další relevantní přílohy:				



**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou**

Podpis projektanta:


Podpis technického dozoru stavby:

Datum:

Datum:

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:

Datum: