

**TCJPP00064WK**

Dodavatel:

Ekostavby Brno, a.s.

U Svitavy 1077/2

618 00 Brno

tel.

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

Objednatel:

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

náměstí Čsl. armády 475/2

682 01 Vyškov-Město

IČ: 00092401

DIČ:

Spisová značka: B 911 vedená u Krajského soudu v Brně

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Účet: 36302641/0100

BIC:

IBAN:

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace	
PODATELNA	
Č.j.:	MV/444/2015
DOŠLO	20.11.2015
Počet listů:	1
Počet příloh/listů:	1/4
Podpis:	

Forma úhrady: Převodem

Datum ÚÚP: 31.10.2015

Datum ÚZP: 31.10.2015

Datum splatnosti: 12.12.2015

Datum vystavení: 12.11.2015

Fakturuje Vám za provedené stavební práce na stavbě 12-0047 Rekonstrukce nádvoří Muzea Vyškovska za období od 12.10.2015 do 31.10.2015. Zjišťovací protokol stavby č.1 je přiložen.

Položky:

Název	CZ-CPA	kód PDP	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce				1,00	334 337,57	334 337,57	21.00 %

Rekapitulace CZK

Daňová	Bez vztahu	Osvobozeno	Sníženo 15 %	Základní 21 %
Základ	0,00	0,00	0,00	334 337,57
Daň			0,00	70 210,89

Celkový přehled CZK

Celkem bez DPH	334 337,57	CZK
Celkem DPH	70 210,89	CZK
Zaokrouhlení	0,00	
Celkem k úhradě:	404 548,46	CZK

EKOSTAVBYEkostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
CZ 618 00 Brno

IČ 46974687

DIČ CZ46974687

tel. +420 548 128 295

www.ekostavby.cz

55

Vyfakturoval:

Ing. Hájtmajer Vladimír

razítko+podpis

Fakturu vytvořil(a):

tel.: 548 128 295 sl. Petrová

tel.: 548 128 230 sl. Nováková

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 12.10.2015 do 31.10.2015

Stavba : 12-0047

Rekonstrukce nádvoří Muzea Vyškovska

Zhotovitel : Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 1077/2
61800 Brno

IČO : 46974687
DIČ : CZ46974687

Objednatel : Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vy

IČO : 00092401
DIČ :

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	2 249 402,89	0,00	334 337,57	1 915 065,32
Cena celkem za stavbu bez DPH	2 249 402,89	0,00	334 337,57	1 915 065,32

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 12-0047 Rekonstrukce nádvoří Muzea Vyškovska za období od 12.10.2015 do 31.10.2015. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.


Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
48

Za zhotovitele

10.11.2015 

Za objednatele

TDI 19.11.2015 



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 01	Zpevněné plochy	2 026 627,99	0,00	334 337,57	1 692 290,42
1	Rekonstrukce nádvoří Muzea -	2 026 627,99	0,00	334 337,57	1 692 290,42
SO 02	ODVODNĚNÍ NÁDVOŘÍ	222 774,90	0,00	0,00	222 774,90
1	Objekt: SO 02 - ODVODNĚNÍ	222 774,90	0,00	0,00	222 774,90

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
09	Výpočet ploch konstrukcí-pouze V	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	362 803,57	0,00	162 149,45	200 654,12
2	Zakládání	64 006,88	0,00	0,00	64 006,88
2	Základy a zvláštní zakládání	21 620,00	0,00	0,00	21 620,00
4	Vodorovné konstrukce	7 055,19	0,00	0,00	7 055,19
5	Komunikace	1 601 544,86	0,00	133 527,25	1 468 017,61
8	Trubní vedení	36 083,75	0,00	0,00	36 083,75
9	Ostatní konstrukce a práce-bourá	1 131,89	0,00	0,00	1 131,89
99	Přesun hmot	513,28	0,00	0,00	513,28
99	Staveništní přesun hmot	84 643,47	0,00	21 160,87	63 482,60
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizac	0,00	0,00	0,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	70 000,00	0,00	17 500,00	52 500,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	12.10.2015	31.10.2015
Stavba:	12-0047	Rekonstrukce nádvoří Muzea Vyškovska		
Objekt:	SO 01	Zpevněné plochy		
Rozpočet:	1	Rekonstrukce nádvoří Muzea - zpevněné plochy		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
VN	Vedlejší náklady		70 000,00	0,00	17 500,00	52 500,00
1	VRN0 Soubor Ztížené výrobní podmínky	5 000,00	5 000,00 1,00000	0,00 0,00000	2 500,00 0,50000	2 500,00 0,50000
2	VRN1 Soubor Oborová přírážka	0,00	0,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 1,00000
3	VRN2 Soubor Přesun stavebních kapacit	5 000,00	5 000,00 1,00000	0,00 0,00000	2 500,00 0,50000	2 500,00 0,50000
4	VRN3 Soubor Mimostaveništní doprava	10 000,00	10 000,00 1,00000	0,00 0,00000	2 000,00 0,20000	8 000,00 0,80000
5	VRN4 Soubor Zařízení staveniště	35 000,00	35 000,00 1,00000	0,00 0,00000	10 500,00 0,30000	24 500,00 0,70000
6	VRN5 Soubor Provoz investora	0,00	0,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 1,00000
7	VRN6 Soubor Kompletační činnost (IČD)	15 000,00	15 000,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	15 000,00 1,00000
8	VRN7 Soubor Rezerva rozpočtu	0,00	0,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 1,00000
9	Výpočet ploch konstrukcí-pouze VV (NEOCEŇOVAT!!)		0,00	0,00	0,00	0,00
9	1 m2 Kamenný koberec - okrový odstín	0,00	0,00 675,95160	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 675,95160
10	2 m2 Žulové kostky	0,00	0,00 259,11320	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 259,11320
1	Zemní práce		248 819,66	0,00	162 149,45	86 670,21
11	121101102R00 m3 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	47,00	8 789,61 187,01300	0,00 0,00000	8 789,61 187,01300	0,00 0,00000
12	122201102R00 m3 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	45,00	24 790,21 550,89350	0,00 0,00000	19 832,17 440,71480	4 958,04 110,17870
13	122201109R00 m3 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	15,00	2 479,05 165,27000	0,00 0,00000	1 983,24 132,21600	495,81 33,05400
14	132201111R00 m3 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	150,00	2 550,00 17,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	2 550,00 17,00000
15	162201102R00 m3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	18,00	10 222,20 567,90000	0,00 0,00000	8 177,76 454,32000	2 044,44 113,58000
16	162301102R00 m3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	50,00	18 930,00 378,60000	0,00 0,00000	15 144,00 302,88000	3 786,00 75,72000
17	162701109R00 m3 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	8,50	61 143,90 7 193,40000	0,00 0,00000	48 915,12 5 754,72000	12 228,78 1 438,68000
18	167101102R00 m3 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	32,00	24 157,22 754,91300	0,00 0,00000	12 078,61 377,45650	12 078,61 377,45650
19	171201101R00 m3 Uložení sypaniny do násypů nezhuťných ornice pro konečné terénní úpr	22,00	4 114,29 187,01300	0,00 0,00000	0,00 0,00000	4 114,29 187,01300
20	171201201R00 m3 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	15,00	5 679,00 378,60000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	5 679,00 378,60000
21	174101101R00 m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	60,00	3 840,00 64,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	3 840,00 64,00000
22	181101102R00 m2 Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním hutnění na 100%PS E	10,50	9 818,18 935,06480	0,00 0,00000	7 854,54 748,05184	1 963,64 187,01296
23	199000002R00 m3 Poplatek za skládku horniny 1- 4	130,00	49 218,00 378,60000	0,00 0,00000	39 374,40 302,88000	9 843,60 75,72000
24	58344171R T Štěrkodrtě frakce 0-32 C	195,00	23 088,00 118,40000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	23 088,00 118,40000
2	Základy a zvláštní zakládání		21 620,00	0,00	0,00	21 620,00
25	212810010RAD m	230,00	21 620,00	0,00	0,00	21 620,00

	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože z písku a obsyp štěrk		94,00000	0,00000	0,00000	94,00000
5	Komunikace		1 601 544,86	0,00	133 527,25	1 468 017,61
26	451317777R00 m2	175,50	164 103,87	0,00	0,00	164 103,87
	Podklad pod dlažbu z betonu B7,5/B10, tl.do 10 cm		935,06480	0,00000	0,00000	935,06480
27	564861111R00 m2	178,50	166 909,07	0,00	133 527,25	33 381,82
	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm		935,06480	0,00000	748,05184	187,01296
28	564952111R00 m2	210,50	54 543,33	0,00	0,00	54 543,33
	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm štěrk prolitý cementovou m		259,11320	0,00000	0,00000	259,11320
29	564962114R00 m2	311,00	210 220,95	0,00	0,00	210 220,95
	Podklad z minerálního betonu tloušťky 23 cm štěrk prolitý cementovou m		675,95160	0,00000	0,00000	675,95160
30	591241111R00 m2	400,00	103 645,28	0,00	0,00	103 645,28
	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm		259,11320	0,00000	0,00000	259,11320
31	596811110r m2	1 100,00	743 545,00	0,00	0,00	743 545,00
	D+M Kamenného koberce tl.40mm		675,95000	0,00000	0,00000	675,95000
32	58380129R T	2 400,00	158 577,36	0,00	0,00	158 577,36
	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2		66,07390	0,00000	0,00000	66,07390
99	Staveništní přesun hmot		84 643,47	0,00	21 160,87	63 482,60
33	998223011R00 t	60,00	84 643,47	0,00	21 160,87	63 482,60
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný		1 410,72448	0,00000	352,68112	1 058,04336

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	12.10.2015	31.10.2015
Stavba:	12-0047	Rekonstrukce nádvoří Muzea Vyškovska		
Objekt:	SO 02	ODVODNĚNÍ NÁDVOŘÍ		
Rozpočet:	1	Objekt: SO 02 - ODVODNĚNÍ NÁDVOŘÍ		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ Cena / MJ Název		Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1	Zemní práce		113 983,91	0,00	0,00	113 983,91
1	131201112R00 m3 99,70 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3		13 569,77 136,10600	0,00 0,00000	0,00 0,00000	13 569,77 136,10600
2	132201211R00 m3 182,50 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		1 993,81 10,92500	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 993,81 10,92500
3	161101101R00 m3 76,40 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m		831,84 10,88800	0,00 0,00000	0,00 0,00000	831,84 10,88800
4	162701105R00 m3 110,00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4		15 853,31 144,12100	0,00 0,00000	0,00 0,00000	15 853,31 144,12100
5	162701109R00 m3 8,50 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 10		12 250,29 1 441,21000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	12 250,29 1 441,21000
6	162702199R00 m3 130,00 Poplatek za skládku zeminy		18 735,73 144,12100	0,00 0,00000	0,00 0,00000	18 735,73 144,12100
7	174101101R00 m3 60,00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		239,34 3,98900	0,00 0,00000	0,00 0,00000	239,34 3,98900
8	174101102R00 m3 90,00 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním		2 082,24 23,13600	0,00 0,00000	0,00 0,00000	2 082,24 23,13600
9	583336740 t 300,00 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 (říční štěrk)		13 166,70 43,88900	0,00 0,00000	0,00 0,00000	13 166,70 43,88900
10	167101101R00 m3 40,00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3		925,44 23,13600	0,00 0,00000	0,00 0,00000	925,44 23,13600
11	162201102R00 m3 18,00 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		416,45 23,13600	0,00 0,00000	0,00 0,00000	416,45 23,13600
12	175101101R00 m3 160,00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3		790,24 4,93900	0,00 0,00000	0,00 0,00000	790,24 4,93900
13	583313700 t 200,00 kamenivo těžené drobné frakce 0-4		1 873,80 9,36900	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 873,80 9,36900
14	167101101R00 m3 40,00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3		197,56 4,93900	0,00 0,00000	0,00 0,00000	197,56 4,93900
15	162201102R00 m3 34,00 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		167,93 4,93900	0,00 0,00000	0,00 0,00000	167,93 4,93900
16	1823011271 m3 18,00 Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 s vytvářením a se zhutněním m		435,11 24,17300	0,00 0,00000	0,00 0,00000	435,11 24,17300
17	58395003 m3 200,00 zemina ornice speciální (kf=5*10-5 m/s) vč. agrochemického rozboru, vlh		5 318,00 26,59000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	5 318,00 26,59000
18	167101101R00 m3 40,00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3		966,92 24,17300	0,00 0,00000	0,00 0,00000	966,92 24,17300
19	162201102R00 m3 18,00 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		435,11 24,17300	0,00 0,00000	0,00 0,00000	435,11 24,17300
20	182201101R00 m2 28,00 Svahování násypů		383,15 13,68400	0,00 0,00000	0,00 0,00000	383,15 13,68400
21	1834031601 m2 6,00 Obdělání půdy - plošná úprava nerovností, vyčištění zeminy, chem. odple		407,13 67,85500	0,00 0,00000	0,00 0,00000	407,13 67,85500
22	18040212 m2 50,00 50		3 392,75 67,85500	0,00 0,00000	0,00 0,00000	3 392,75 67,85500
23	00572400R kg 106,00 osivo směs travní " Rozlehlý trávník speciál"		185,18 1,74700	0,00 0,00000	0,00 0,00000	185,18 1,74700
24	182301121R00 m2 25,00 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm		3 990,65 159,62600	0,00 0,00000	0,00 0,00000	3 990,65 159,62600
25	58395011R m3 500,00 zemina ornice		8 779,50 17,55900	0,00 0,00000	0,00 0,00000	8 779,50 17,55900
26	167101101R00 m3 40,00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3		638,52 15,96300	0,00 0,00000	0,00 0,00000	638,52 15,96300

27	162201102R00	m3	18,00	287,33	0,00	0,00	287,33
	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			15,96300	0,00000	0,00000	15,96300
28	180402111R00	m2	15,10	2 410,35	0,00	0,00	2 410,35
	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 =vč.zá			159,62600	0,00000	0,00000	159,62600
29	57242001	kg	400,00	2 302,00	0,00	0,00	2 302,00
	osivo směs travní parková okrasná			5,75500	0,00000	0,00000	5,75500
30	1834031591	m2	6,00	957,76	0,00	0,00	957,76
	Obdělání půdy - plošná úprava nerovností, vyčištění zeminy, chem. odple			159,62600	0,00000	0,00000	159,62600
2	Zakládání			64 006,88	0,00	0,00	64 006,88
31	211971110R00	m2	20,00	3 672,94	0,00	0,00	3 672,94
	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklon			183,64700	0,00000	0,00000	183,64700
32	211971122R00	m2	25,00	890,23	0,00	0,00	890,23
	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes			35,60900	0,00000	0,00000	35,60900
33	693660710	m2	45,00	7 184,07	0,00	0,00	7 184,07
	geotextilie 400 g/m2			159,64600	0,00000	0,00000	159,64600
34	693661490	m2	15,00	1 355,96	0,00	0,00	1 355,96
	geotextilie 200 g/m2			90,39700	0,00000	0,00000	90,39700
35	289971291	m2	200,00	7 121,80	0,00	0,00	7 121,80
	Protikořenová textilie (např. ROOTCONTROL) vodorovně i svisle vč. uch			35,60900	0,00000	0,00000	35,60900
36	2262112136	m	1 400,00	14 840,00	0,00	0,00	14 840,00
	Vrty svislé zapažené do D 400 mm hl přes 5 m hor. III			10,60000	0,00000	0,00000	10,60000
37	1423111101	m	1 500,00	17 013,00	0,00	0,00	17 013,00
	trubka ocelová výpažnice DN 300 (započítaná obratovost)			11,34200	0,00000	0,00000	11,34200
38	2272111106	m	300,00	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
	Odpažení vrtů průměru do 400 mm			10,60000	0,00000	0,00000	10,60000
39	242791111R00	m	442,00	4 464,20	0,00	0,00	4 464,20
	Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN do 200			10,10000	0,00000	0,00000	10,10000
40	2861030301	m	144,00	177,98	0,00	0,00	177,98
	výpažnice DN150 plast perforovaná část - komplet			1,23600	0,00000	0,00000	1,23600
41	2861030302	m	244,00	2 236,75	0,00	0,00	2 236,75
	výpažnice DN150 plast plná část - komplet			9,16700	0,00000	0,00000	9,16700
42	242941111R00	m2	530,00	1 062,65	0,00	0,00	1 062,65
	Vytvoření filtru cbalením zárubnice síťovinou			2,00500	0,00000	0,00000	2,00500
43	69365999	m2	20,00	42,10	0,00	0,00	42,10
	geotextilie			2,10500	0,00000	0,00000	2,10500
44	2475711131	m3	800,00	731,20	0,00	0,00	731,20
	Obsyp studny ze šterkopísku tříděného 4-8			0,91400	0,00000	0,00000	0,91400
45	2476811141	m3	500,00	34,00	0,00	0,00	34,00
	Těsnění studny bentonitové těsnění			0,06800	0,00000	0,00000	0,06800
4	Vodorovné konstrukce			7 055,19	0,00	0,00	7 055,19
46	451572111R00	m3	750,00	3 885,00	0,00	0,00	3 885,00
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého			5,18000	0,00000	0,00000	5,18000
47	167101101R00	m3	167,00	865,06	0,00	0,00	865,06
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3			5,18000	0,00000	0,00000	5,18000
48	162201102R00	m3	34,00	176,12	0,00	0,00	176,12
	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			5,18000	0,00000	0,00000	5,18000
49	452386121R00	kus	711,00	1 422,00	0,00	0,00	1 422,00
	Vyrovňovací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 200 mm			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
50	458591111R00	m3	360,50	584,01	0,00	0,00	584,01
	Zřízení výplně těsnicí vrstvy z jilu vč. dodávky jilu			1,62000	0,00000	0,00000	1,62000
51	4632113001	m3	1 000,00	123,00	0,00	0,00	123,00
	Rovnanina z lomového kamene záhozového s urovnáním líc			0,12300	0,00000	0,00000	0,12300
8	Trubní vedení			36 083,75	0,00	0,00	36 083,75
52	8373651211	kus	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
	Výsek, výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí odhadovaného DN (			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
53	8713131211	m	50,00	1 169,25	0,00	0,00	1 169,25
	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 %			23,38500	0,00000	0,00000	23,38500
54	2861370101	m	250,00	5 934,00	0,00	0,00	5 934,00
	potrubí drenážní PEHD DN150 SN8			23,73600	0,00000	0,00000	23,73600
55	871353121R00	m	23,60	233,64	0,00	0,00	233,64
	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 %			9,90000	0,00000	0,00000	9,90000
56	28613830R	m	440,00	4 761,24	0,00	0,00	4 761,24

	potrubí PEHD DN200 SN10		10,82100	0,00000	0,00000	10,82100
57	8773152111 kus 150,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
	Montáž tvarovek PP jednoosé DN 160	4,00000	0,00000	0,00000	4,00000	
58	2861540601 kus 250,00	507,50	0,00	0,00	507,50	
	koleno PP 150/90°	2,03000	0,00000	0,00000	2,03000	
59	2861536001 kus 150,00	304,50	0,00	0,00	304,50	
	zátky PP DN150 mm	2,03000	0,00000	0,00000	2,03000	
60	8773152211 kus 280,00	840,00	0,00	0,00	840,00	
	Montáž tvarovek PP dvouosé DN 160	3,00000	0,00000	0,00000	3,00000	
61	2861546001 kus 500,00	1 522,50	0,00	0,00	1 522,50	
	odbočka 90° DN 150/150 mm	3,04500	0,00000	0,00000	3,04500	
62	8773552211 kus 230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	
	Montáž tvarovek PP jednoosé DN 200	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
63	2861197201 kus 541,00	549,12	0,00	0,00	549,12	
	přesuvka kanalizace PP DN 200	1,01500	0,00000	0,00000	1,01500	
64	894812211 kus 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý tok	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
65	894812231 kus 1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00	
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
66	894812249 kus 60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
67	8948122621 kus 1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový B125	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
68	8948123151 kus 6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600/160/200 šachtové dno průtočné	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
69	894812331 kus 2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	2 620,00	
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hrdlo	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
70	894812339 kus 72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
71	8948123761 kus 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový B125 s betonovým podstavcem	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 131,89	0,00	0,00	1 131,89	
72	916261111R00 m 115,00	541,88	0,00	0,00	541,88	
	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu pro šachty	4,71200	0,00000	0,00000	4,71200	
73	583801200 t 3 215,00	376,16	0,00	0,00	376,16	
	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	0,11700	0,00000	0,00000	0,11700	
74	918101111R00 m3 2 350,00	213,85	0,00	0,00	213,85	
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu	0,09100	0,00000	0,00000	0,09100	
99	Přesun hmot	513,28	0,00	0,00	513,28	
75	998276101R00 t 109,00	513,28	0,00	0,00	513,28	
	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	4,70900	0,00000	0,00000	4,70900	
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	7211719081 kus 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	