

FA.Č. 100874

FAKTURA č.15010048
DAŇOVÝ DOKLAD

List č. 1
Konst.symb. 8
Koneč.příj.

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace
Křetín 12
Křetín
679 62
IČO 00386766 DIČ

Dodavatel: Lawstav s.r.o., Palánek 373/19A, Vyškov 682 01
IČO 27677109, DIČ CZ27677109, tel.: 517333438, fax: 517333438
KOS Brno, oddíl C, vložka 51082
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov, č.úctu: 35-4423440217/0100

Objednávka	SoD z 1.9.2015+dod.1	Útvar	112	Úhrada - Převodním příkazem
Objednal	MUDr.Bednaříková	Vystavil	Marek Látal	Datum vystavení 04.01.2016
Dodací list		Způsob dopravy		Datum splatnosti 03.02.2016
Zakázka		Řada	1	Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.12.2015

Číslo zboží	Popis	Položka sazebníku	% DPH	Množství MJ	Cena za jednotku	Cena bez DPH
	Na základě smlouvy o dílo ze dne 1.9.2015 a dodatku č. 1 vám fakturuje provedené stavební práce na zakázce: "Rekonstrukce budovy Havaj Ostrov u Macochoy" dle přiloženého zjišťovacího protokolu provených prací	21	21			1428053.73

Rekapitulace	Základ DPH	DPH
Celkem za DPH 21%	1428053.73	299891.28
C e l k e m :	1428053.73	299891.28

Celkem k úhradě 1727945.01 Kč
Úrok z prodlení bude účtován dle smlouvy.

Příloha: Soupis provedených prací
Příloha je nedílnou součástí daňového dokladu

.....
razítko a podpis odběratele

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín, IČ: 00386766
pracoviště: 679 14 Ostrov u Macochy 389
tel.: 516 444 231



.....
razítko a podpis dodavatele

LAWSTAV, s.r.o.

Stav. dovoz
Latal

K12 51


REKAPITULACE SOUPISU Č. 3

Rekonstrukce budovy Havaj Ostrov u Macochy

ZHOTOVITEL (obchodní firma nebo název)		Lawstav, s.r.o.	
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)		Palánek 373/19A, 68201 Vyškov	
Právní forma		Společnost s ručením omezeným	
Identifikační číslo		27677109	
Daňové identifikační číslo		CZ27677109	
Kontaktní osoba		Marek Látal	
Tel	602758956	Email	lawstav@lawstav.cz

Soupis prací dle SoD	1 315 100,00
Soupis prací ZL 1 dle Dodatku č. 1_Vícepráce	160 433,35
Soupis prací ZL 1 dle Dodatku č. 1_Méněpráce	- 47 479,62
Celkem soupis provedených prací č. 3 bez DPH	1 428 053,73
Celkem soupis provedených prací č. 3 vč. DPH	1 727 945,01

Ve Vyškově dne 4. 1. 2016



.....
Razítko a podpis zhotovitele

Zjišťovací protokol č. 3 - prosinec 2015: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 4
Rekonstrukce RD s ubytováním, Ostrov u Macochy č.p.34,679 14


Objednatel: IČO :
DIČ :

Zhotovitel: Lawstav, s.r.o.
Palánek 373/19A
68201 Vyškov
IČO : 27677109
DIČ : CZ27677109

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena dle SoD	Fakturace období	Fa minulá období	Zbývá k fakturaci
Stavební objekt						
SO 01 Byt		2,00	2 621 600,00	1 232 600,00	923 500,00	465 500,00
SO 02 Ubytování		2,00	215 000,00	82 500,00	0,00	132 500,00
Celkem za stavbu		1,00	2 836 600,00	1 315 100,00		598 000,00

Rekapitulace DPH	Cena		
Základ pro DPH	0,00		
DPH	0,00		
Základ pro DPH	2 836 600,00	1 315 100,00	1 521 500,00
DPH	595 686,00	276 171,00	319 515,00
Celkem za stavbu s DPH	3 432 286,00	1 591 271,00	1 841 015,00



Soupis provedených prací č. 3 - prosinec 2015

Rekonstrukce RD s ubytováním, Ostrov u Macochy č.p.34.679 14

Byt

Architektonicko - stavební řešení


Přehled čerpání a fakturace

Rekonstrukce RD s ubytováním, Ostrov u Macochy č.p.34,679 14													
Byt													
Architektonicko - stavební řešení													
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	cen. soustava	Fakturace za období množství	Fakturace minulé období množství	Fakturace minulé období cena	Fakturace zbyvá množství	Fakturace zbyvá cena
Díl: 1	Ceník, kapitola												
113	10-6	Rozebrání dlažeb, panelů				57 250,95			25 362,04	23 523,27	8 365,64		
113	106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	47,23500	32,00	1 511,52	822-1	RTS	0,00	47,23500	1 511,52	0,00000	0,00
211	13152111R00	Odstanění podkladu z kameniva těženého	m3	0,44940	250,00	112,35	800-2	RTS	0,00	0,44940	112,35	0,00000	0,00
311	13201111R00	...Vytřetí obrub chodníkůvých ležatých	m	7,49000	60,00	449,40	822-1	RTS	0,00	7,49000	449,40	0,00000	0,00
412	2201101R00	...Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	25,78980	125,00	3 223,73	800-1	RTS	15,78980	10,00000	1 250,00	0,00000	0,00
513	2201110R00	...Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,26225	500,00	631,13	800-1	RTS	1,26225	0,00	0,00	0,00000	0,00
613	22011105R00	...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	20,96580	950,00	19 917,51	800-1	RTS	10,96580	10 417,51	9 500,00	0,00000	0,00
716	2701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	31,56080	240,00	7 574,59	800-1	RTS	11,56080	20 000,00	4 800,00	0,00000	0,00
816	2701109R00	...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	157,80400	15,00	2 367,06	800-1	RTS	57,80400	100 000,00	1 500,00	0,00000	0,00
916	2702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	40,83528	220,00	8 983,76	823-1	RTS	20,83528	20 000,00	4 400,00	0,00000	0,00
101	174101102R00	...Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	16,45705	250,00	4 114,26	800-1	RTS	16,45705	0,00	0,00	0,00000	0,00
111	181101102R00	...Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	143,12000	12,00	1 717,44	800-1	RTS	0,00	0,00	0,00	143,12000	1 717,44
121	181300010RAD	181 30 Rozproštění ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou	m2	51,14000	130,00	6 648,20	AP-HSV	RTS	0,00	0,00	0,00	51,14000	6 648,20
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání												
132	274313611R00	...Betón základových pasů prosý C 16/20	m3	1,51470	2 500,00	3 786,75	801-1	RTS	1,51470	3 786,75	0,00	0,00000	0,00
142	274351215R00	...Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,22100	250,00	305,25	801-1	RTS	1,22100	305,25	0,00	0,00000	0,00
152	274351216R00	...Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,22100	50,00	61,05	801-1	RTS	1,22100	61,05	0,00	0,00000	0,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce												
310	23-8	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými	m3	0,71763	3 900,00	2 798,76	801-4	RTS	0,00	0,71763	2 798,76	0,00000	0,00
310	23-9	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými	m3	3,11400	3 600,00	11 210,40	801-4	RTS	0,00	3,11400	11 210,40	0,00000	0,00
173	310239211R00	...Překlad keramických ploch 115x71x1250 mm	kus	4,00000	255,00	1 020,00	801-1	RTS	0,00	4,00000	1 020,00	0,00000	0,00
183	317168112R00	...Výzdvíha mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,82105	4 250,00	3 489,46	801-4	RTS	0,00	0,82105	3 489,46	0,00000	0,00
203	317944311RT2	...Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů, včetně dodávky profilu I č.10	t	0,43655	27 000,00	11 786,85	801-4	RTS	0,00	0,43655	11 786,85	0,00000	0,00
340	23-9	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými	m2	1,89000	380,00	718,20	801-4	RTS	0,00	1,89000	718,20	0,00000	0,00
213	340239211R00	...tloušťky do 100 mm	m2	3,78000	580,00	2 192,40	801-4	RTS	0,00	3,78000	2 192,40	0,00000	0,00
342	01	Příčky z desek sádkartonových	m2	3,70500	1 250,00	4 631,25	801-1	RTS	3,70500	4 631,25	0,00	0,00000	0,00
342	09-1	Úpravy příček pro osazení zařízení předtět	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00	801-1	RTS	2,00000	2 800,00	0,00	0,00000	0,00
243	342263310R00	...Úprava pro osazení umyvadla	kus	6,00000	2 300,00	13 800,00	801-1	RTS	6,00000	13 800,00	0,00	0,00000	0,00
342	09-9	příplatky	m2	3,70500	50,00	185,25	801-1	RTS	3,70500	185,25	0,00	0,00000	0,00
342	24-1	Příčky z tvárních pálených	m2	17,21700	390,00	6 714,63	801-1	RTS	0,00	17,21700	6 714,63	0,00000	0,00
273	342248140R00	...tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, HELUZ	m2	55,66000	500,00	27 800,00	801-1	RTS	0,00	55,66000	27 800,00	0,00000	0,00
342	66	Těsnění styku příčky se stávající stěnou	m	48,00000	45,00	2 160,00	801-4	RTS	0,00	48,00000	2 160,00	0,00000	0,00
346	24-438	Plentování ocelových nosníků jednostranně	m2	2,93700	480,00	1 409,76	801-1	RTS	0,00	2,93700	1 409,76	0,00000	0,00

622 31-3 Zateplení fasády	22 380,23	801-1	RTS	10,00000	10 700,00	0,00	10,91610	11 680,23
66 622311835RT3	... minerální deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2; LB Cemix, s.r.o. - Cemix THERM M	m2						
622 31-5 Zateplení ostění	3 505,92	801-1	RTS	0,00	0,00	0,00	3,18720	3 505,92
67 622311854RT3	...minerální deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2						
68 622432112R00	...Omítka stěn dekorativ, marmolit střednězrná; LB Cemix, s.r.o. - Mozaiková omítka M	m2			0,00	0,00	14,69050	6 757,63
622 48-12 Vyztužení vnějších omtěk stěn skotextilní síťovinou	2 326,17	801-1	RTS	0,00	0,00	0,00	16,61550	2 326,17
69 622481211RT2	...s dodávkou vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2			398,94	0,00	0,00000	0,00
622 90-4 Očištění fasád	249,90	801-1	RTS	26,59590	0,00	0,00	0,00000	249,90
70 622904112R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m			0,00	0,00	3,57000	0,00
71 629451112R00	...Vyrovnávací vrstva MC sítky do 30 cm	m			15 192,72	40 651,43		0,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							
631 31 Mazanina z betonu prostého	32 114,46	801-1	RTS	11,07395	0,00	0,00	0,00000	0,00
72 631312611R00	...z betonu C 16/20	m3			0,00	0,00	0,00000	0,00
631 31 Doplnění mazanin betonem prostým	3 000,00	801-4	RTS	1,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00
73 631312141R00	...v dosavadních mazaninách	m3						
631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu	3 875,88	801-1	RTS	11,07395	0,00	0,00	0,00000	0,00
74 631319151R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm	m3						
631 31-917 Příplatek za střížení povrchu	1 661,09	801-1	RTS	11,07395	0,00	0,00	0,00000	0,00
spodní vrstvy mazaniny lati před vložením vyztuže nebo pleťiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny								
75 631319171R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm	m3						
631 36 Vyztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů	15 192,72	801-1	RTS	0,63303	15 192,72	0,00	0,00000	0,00
631 36-2 ze svařovaných sítí	24 593,60				1 160,00	23 433,60	0,00000	0,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání							
77 91900-V01	Vybourání stávajícího odvodňovacího žlábu vč podkladních vrstev betonu, manipulace, odvoz a likvidace sutí	m	Vlastní	4,00000	1 160,00	0,00	0,00000	0,00
78 91900-V02	Vybourání stávajících náslapných vrstev linolea včetně podkladní OSB desky - 1.np, odvoz a likvidace sutí v oddíle D96	m2	Vlastní		0,00	9 991,85	0,00000	0,00
79 91900-V03	Očištění podkladu po odbourání vrstev podlahy, příprava pro nové skladby	m2	Vlastní		0,00	4 541,75	0,00000	0,00
80 91900-V04	Stavební připomocť řemesel - zahazování trávek a prostupů do lince zdíva	sada	Vlastní		0,00	8 000,00	0,00000	0,00
81 91900-V05	Vybourání soklu sprchové vaničky odvoz a likvidace	ks	Vlastní		900,00	900,00	0,00000	0,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				9 229,50	0,00		0,00
916 5 Osazení zřhonorého nebo parkového obrubníku betonového								
916 51 včetně dodávky obrubníku								
82 916561111RT4	...rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrrou z betonu prostého	m	RTS	29,30000	5 567,00	0,00	0,00000	0,00
918 10 Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby								
83 918101111R00	...z betonu prostého C 12/15	m3	RTS	1,83125	3 662,50	0,00	0,00000	0,00
Díl: 94	Lešení a stavební výřahy				7 161,04	0,00		0,00
84 941955001R00	...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	RTS	67,08500	3 689,68	0,00	0,00000	0,00
85 941955002R00	...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	RTS	35,89200	2 871,36	0,00	0,00000	0,00
86 941955102R00	...ve schodišti, o výšce lešonoré podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	RTS	4,00000	600,00	0,00	0,00000	0,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 500,00	2 500,00		4 089,80
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů								
87 952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m	m2	RTS	185,90000	22,00	0,00	185,90000	4 089,80
88 00050_V01	Stavební připomocť řemesel - zahazování drážek a prostupů do lince zdíva	sada	Vlastní	1,00000	5 000,00	0,00	0,00000	0,00
89 00951_V01	Požární řešení prostupů, atest	sada	Vlastní	1,00000	7 000,00	0,00	0,00000	0,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				53 329,02	51 662,62		0,00
90 961065711R00	Bourání zabraď dřevěného vzdál. sloupků do 2,5 m	m	RTS	3,41500	273,20	0,00	0,00000	0,00
91 962031132R00	...Bourání příček chleňých tl. 10 cm	m2	RTS	26,02000	0,00	26,02000	0,00000	0,00
92 962031133R00	...Bourání příček chleňých tl. 15 cm	m2	RTS	15,21000	0,00	15,21000	0,00000	0,00
963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů								
93 963042819R00	...zhotovených na místě	m	RTS	1,25000	162,50	0,00	0,00000	0,00
964 01 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů								
94 964011211R00	...Vybourání Zb překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	RTS	0,22950	688,50	0,00	0,00000	0,00

133 62652251R	pás izolární z modifikovaného asfaltu natavený, nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, tl. 4,0 mm; KVK Parabit, a.s. - ELASTODEK 40	m2	254,55365	120,00	30 546,44	SPCM	RTS	254,55365	30 546,44	0,00	0,00000	0,00
134 62652265R	pás izolární z modifikovaného asfaltu natavený, mechanicky kotvený, nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, tl. 4,0 mm; KVK Parabit, a.s. - SKLODEK 40 SPECIAL MINERAL	m2	254,55365	115,00	29 273,67	SPCM	RTS	254,55365	29 273,67	0,00	0,00000	0,00
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě		%	1,00000	1 034,00	1 034,00	800-711	RTS			1 034,00	0,00000	0,00
135 998711201R00	...svleje do 6 m											0,00
Díl: 713	Izolace tepelné											0,00
136 71312111RT1	...izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	34,75000	18,00	625,50	800-713	RTS	34,75000	625,50	0,00	0,00000	0,00
137 713131131R00	...izolace tepelná stěn lepením	m2	45,02550	125,00	5 628,19	800-713	RTS	45,02550	5 628,19	0,00	0,00000	0,00
138 713191100RT9	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	34,75000	21,00	729,75	800-713	RTS	34,75000	729,75	0,00	0,00000	0,00
139 713191221R00	...izolace tepelná podlah obložený stěn pásky 100 mm	m	210,60000	10,00	2 106,00	800-713	RTS		210,60000	2 106,00	0,00	0,00
140 28375327R	Pásek dilatční okrajový Izopest š. 80 mm tl. 5 mm	m	231,66000	9,00	2 084,94	SPCM	RTS		231,66000	2 084,94	0,00	0,00
141 28375460R	Polystryen extrudovaný XPS; BASF - Styrodur 2800 C	m3	6,61875	2 600,00	17 208,75	SPCM	RTS	6,61875	17 208,75	0,00	0,00000	0,00
142 28375767R	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z; Styrotrade, a.s. - EPS 100 Z	m3	1,78963	1 500,00	2 684,45	SPCM	RTS	1,78963	2 684,45	0,00	0,00000	0,00
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné		%	1,00000	310,70	310,70	800-713	RTS			310,70	0,00000	0,00
143 998713201R00	...v objektech výšky do 6 m											0,00
Díl: 725	Zařizovací předměty											0,00
725 29 Demontáž zařízení předmetů												0,00
144 725290010RA0	...klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00000	150,00	300,00	AP-PSV	RTS		2,00000	300,00	0,00000	0,00
145 725290020RA0	...umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00000	100,00	200,00	AP-PSV	RTS		2,00000	200,00	0,00000	0,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské											0,00
146 762231811R00	...Demontáž obložení schodišť, stupně, podstupnice	m	18,09000	60,00	1 085,40	800-762	RTS	18,09000	1 085,40	0,00	0,00000	0,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské											0,00
147 764410850R00	...Demontáž oplechování parapetů, r.s od 100 do 330 mm	m	4,38000	25,00	109,50	800-764	RTS	4,38000	109,50	0,00	0,00000	0,00
764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí												0,00
148 764454802R00	...trub kruhových , o průměru 120 mm	m	7,00000	20,00	140,00	800-764	RTS	7,00000	140,00	0,00	0,00000	0,00
149 K01	Oplechování zateplení RS215 Pz plech lakovaný; podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21	m	10,10000	190,00	1 919,00		Vlastní		0,00	0,00	10,10000	1 919,00
150 K02	Oplechování zateplení RS215 Pz plech lakovaný; podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21	m	7,06000	190,00	1 341,40		Vlastní		0,00	0,00	7,06000	1 341,40
151 K02b	Oplechování zateplení RS215 Pz plech lakovaný; podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21	m	5,56000	190,00	1 056,40		Vlastní		0,00	0,00	5,56000	1 056,40
152 K02c	Oplechování zateplení RS215 Pz plech lakovaný; podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21	m	1,36000	190,00	258,40		Vlastní		0,00	0,00	1,36000	258,40
153 K02d	Oplechování zateplení RS215 Pz plech lakovaný; podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21	m	7,52000	190,00	1 428,80		Vlastní		0,00	0,00	7,52000	1 428,80
154 K21	Dešťový svod d=150mm Pz plech, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21	m	4,50000	560,00	2 520,00		Vlastní		0,00	0,00	4,50000	2 520,00
155 K22	Dešťový svod d=150mm Pz plech, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21	m	4,50000	560,00	2 520,00		Vlastní		0,00	0,00	4,50000	2 520,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské											0,00
156 766421821R00	...Demontáž obložení stropů palubkami	m2	34,75000	90,00	3 127,50	800-766	RTS		0,00	3 127,50	0,00000	0,00
157 766421822R00	...Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	34,75000	30,00	1 042,50	800-766	RTS		0,00	1 042,50	0,00000	0,00
158 766001	Kuchyňská linka - dodávka, montáž, přesun	m	2,88500	6 900,00	19 906,50		Vlastní		0,00	0,00	2,88500	19 906,50
159 PO1P	Dveřní sestava EURO 1095/2875 EW30-C DP3 - dodávka, montáž, přesun, podrobněji Výpis oken, dveří apoz výrobků 1.1-20; HASIL a.s. - Dřevěné dveře a stěny exteriérové, profilače 78	ks	1,00000	43 000,00	43 000,00		Vlastní	1,00000	43 000,00	0,00	0,00000	0,00
160 PO2	Hadicový systém vč skříňky, prosklená nerezová dvířka 650/650 - dodávka, montáž, přesun, podrobněji Výpis oken, dveří apoz výrobků 1.1-20; ALBECO spol. s r.o. - HSVS DN25/20m	ks	1,00000	7 400,00	7 400,00		Vlastní	1,00000	7 400,00	0,00	0,00000	0,00
161 PO3	PHP min 21A revize- dodávka, montáž, přesun, podrobněji Výpis oken, dveří apoz výrobků 1.1-20; ALBECO spol. s r.o. - PHP - F9	ks	1,00000	800,00	800,00		Vlastní		0,00	0,00	1,00000	800,00
162 PO4	PHP min 55A revize- dodávka, montáž, přesun, podrobněji Výpis oken, dveří apoz výrobků 1.1-20; ALBECO spol. s r.o. - SHP-5 CO2 ReAl STIEN3	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní		0,00	0,00	1,00000	1 500,00
163 PO5	PHP min 34A revize- dodávka, montáž, přesun, podrobněji Výpis oken, dveří apoz výrobků 1.1-20; ALBECO spol. s r.o. - PHP GP - 6X ABC	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní		0,00	0,00	1,00000	1 200,00
164 TD/1L	Dveřní sestava EURO 1250/2400 - dodávka, montáž, přesun, podrobněji Výpis oken, dveří apoz výrobků 1.1-20; PKS okna a.s. - Dřevěné vchodové dveře 78	ks	2,00000	28 500,00	57 000,00		Vlastní	2,00000	57 000,00	0,00	0,00000	0,00
165 TD/2L	Dveřní křídlo plné HPL laminó 800/1970, ocelová zárubeň vč náteru, kování, práh dřevěný - dod-mtz-přesun, podrobněji Výpis oken, dveří apoz výrobků 1.1-20; GERBRICH s.r.o. - křídlo Standard A1 (L1)	ks	2,00000	4 550,00	9 100,00		Vlastní		0,00	0,00	2,00000	9 100,00


197	775002-V02	Podlaha z přírodního linolea tl.3mm do lepidla-schody - soklik tezaný na iřtu plast,nivelace - dodávka m2,přes, dodávka viny v ceně nákupu,prořez v ceně: Armstrong - Marmorette LPX 3,2 mm	m2	10,63800	1' 100,00	11 701,80	Vlastní	0,00	5,00	10,63800	11 701,80
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				34 129,60		34 129,60	0,00		0,00
198	77755301R00	...penetrace savého podkladu podlah disperzi: Uzin Utz AG - UZIN PE 360 NEW	m2	146,92000	25,00	3 673,00	RTS	146,92000	3 673,00	0,00000	0,00
199	77755321R00	...vyrovnaní podlahi samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm; Uzin Utz AG - UZIN PE 360 NEW	m2	146,92000	125,00	18 365,00	RTS	146,92000	18 365,00	0,00000	0,00
200	77755321R00	...příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlahi samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	146,92000	80,00	11 753,60	RTS	146,92000	11 753,60	0,00000	0,00
998	77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické										
201	998777201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	338,00	338,00	RTS	1,00000	338,00	0,00000	0,00
Díl:	781	Obklady keramické				43 035,73		43 035,72	0,00		0,00
202	78110121R00	...Penetrace podkladu pod obklady	m2	73,12225	16,00	1 169,56	RTS	73,12225	1 169,96	0,00000	0,00
781	32 Obkládání parapetů										
203	78132011R00	...šířky do 150 mm	m	4,80000	120,00	576,00	RTS	4,80000	576,00	0,00000	0,00
204	781415014R11	...Montáž obkladů stěn, porovin,, do tmele, 20x10 cm, weber.for profillex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	73,12225	290,00	21 205,45	RTS	73,12225	21 205,45	0,00000	0,00
205	781419706R00	...Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	73,12225	10,00	731,22	RTS	73,12225	731,22	0,00000	0,00
206	781419711R00	...Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednl	m2	9,65375	20,00	193,08	RTS	9,65375	193,08	0,00000	0,00
207	781429701R00	...Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	6,59000	30,00	197,70	RTS	6,59000	197,70	0,00000	0,00
208	781497111RS1	...leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	33,15000	125,00	4 143,75	RTS	33,15000	4 143,75	0,00000	0,00
209	781497121RS1	...eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	4,80000	125,00	600,00	RTS	4,80000	600,00	0,00000	0,00
210	5970002	Obklad keramický - dodávka: LASSELBERGER s.r.o. - Margareta White 25x25 cm	m2	77,53436	175,00	13 646,05	Vlastní	77,53436	13 646,05	0,00000	0,00
998	78 Přesun hmot pro obklady keramické										
211	998781101R00	...Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,90839	300,00	572,52	RTS	1,90839	572,52	0,00000	0,00
Díl:	784	Malby				37 753,71		37 753,70	0,00		0,00
212	784402801R00	...Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	587,84918	16,00	9 405,59	RTS	587,84918	9 405,59	0,00000	0,00
213	784111701R00	...Penetrace podkladu nátěrem sádkokarton 1x	m2	62,27500	8,00	498,20	RTS	62,27500	498,20	0,00000	0,00
214	784191201R00	...Penetrace podkladu hloubková 1x: PPG Deco Czech a.s. - PRIMALEX Hloubková penetrace	m2	731,75213	9,00	6 585,77	RTS	731,75213	6 585,77	0,00000	0,00
215	784115712R00	...Malba sádkokarton, bílá, bez penetrace, 2 x: PPG Deco Czech a.s. - PRIMALEX Plus	m2	62,27500	24,00	1 494,60	RTS	62,27500	1 494,60	0,00000	0,00
216	784195212R00	...Malba tekutá bílá, 2 x: PPG Deco Czech a.s. - PRIMALEX Plus	m2	731,75213	23,00	16 830,30	RTS	731,75213	16 830,30	0,00000	0,00
217	784498911R00	...Vyhazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	117,56984	25,00	2 939,25	RTS	117,56984	2 939,25	0,00000	0,00
Díl:	999	Výpis skladeb				0,00					
218	00999_01	Výpis skladeb podlah - výměry	m2	277,88000			Vlastní				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				58 305,64		5 682,65	52 623,00		0,00
219	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	87,94215	165,00	14 510,45	RTS	6,94215	1 145,45	0,00000	0,00
220	979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	87,94215	220,00	19 347,27	RTS	6,94215	1 527,27	0,00000	0,00
221	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 231,19012	8,00	9 849,52	RTS	232,19012	1 857,52	0,00000	0,00
222	979082111R00	...Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	87,94215	130,00	11 432,48	RTS	6,94215	902,48	0,00000	0,00
223	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	175,88430	18,00	3 165,92	RTS	13,88430	249,92	0,00000	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				21 500,00		3 250,00	15 250,00		3 000,00
224	005121 R	Zařízení stavení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS		0,00	0,00000	0,00
225	005121020R	Provoz zařízení stavení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS	0,50000	1 250,00	0,00000	0,00
226	005121030R	Odstranění zařízení stavení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS	0,00	0,00	1,00000	3 000,00
227	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS	0,50000	2 000,00	0,00000	0,00



[illegible]

S:	4	Rekonstrukce RD s ubytováním, Ostrov u Macochy č.p.34,679 14
O:	S0 01	Byt
R:	2	Technická zařízení budov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava	Fakturace za období množství	Fakturace minulé období množství	Fakturace zbývající množství	Fakturace zbylá cena
		Poznámka uchazeče				334 000,00						
Díl:	720	Zdravotechnická instalace										
	1720001	ZTI, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	334 000,00	334 000,00		Vlastní	100 200,00	200 400,00	33 400,00	33 400,00
Díl:	730	Ústřední vytápění										
	2730001	ÚT, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	572 000,00	572 000,00		Vlastní	343 200,00	228 800,00	0,00	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže										
	3210001	Elektroinstalace, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	107 000,00	107 000,00		Vlastní	53 500,00	42 800,00	10 700,00	10 700,00
										42 800,00	0,10000	10 700,00
										472 000,00		44 100,00



Soupis provedených prací č. 3 - prosinec 2015

S: 4	Rekonstrukce RD s ubytováním, Ostrov u Macochy č.p.34,679 14
O: SO 02	Ubytování
R: 1	Architektonicko - stavební řešení

Přehled čerpání a fakturace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Gen. soustava	Fakturační za období množství	Fakturační za období cena	Fakturační minulá období množství	Fakturační minulá období cena	Fakturační zbývající množství	Fakturační zbývající cena
Díl: 3	1342248141R00	Poznámková uchazeče Svislé a kompletní konstrukce ...Prvky keramické z bloků na MVC, tl. 115 mm; HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. - HELUZ 11,5 broušená	m2	8,52500	500,00	4 262,50	801-1	RTS	8,52500	4 262,50		0,00	0,00000	0,00
Díl: 61	2612409991R00	Úpravy povrchu vnitřní ...Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	6,00000	30,00	180,00	801-4	RTS	6,00000	180,00		0,00	0,00000	0,00
	3612473182R00	...Omítka vnitřního zděva ze suché směsi, šluková	m2	17,05000	230,00	3 921,50	801-1	RTS	17,05000	3 921,50		0,00	0,00000	0,00
	612 48-12	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou												
	4612481211RT2	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	3,56400	140,00	498,96	801-1	RTS	3,56400	498,96		0,00	0,00000	0,00
Díl: 62		Úpravy povrchu vnější				3 662,93				0,00		0,00		3 662,93
	622 42-11	Omítka vnější stěn vápenné nebo vápencementové												
	5622421131R00	...hladké, sloužlosti 1+2	m2	3,56400	210,00	748,44	801-1	RTS		0,00		0,00	3,56400	748,44
	622 43	Omítka vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříví												
	622432112R00	...dekorativní střednězrné, akrylátové; LB Cemix, s.r.o. - Mozaiková omítka M	m2	3,56400	480,00	1 639,44	801-1	RTS		0,00		0,00	3,56400	1 639,44
	762945112R00	...Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	18,21500	70,00	1 275,05	801-4	RTS		0,00		0,00	18,21500	1 275,05
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				24 140,00				24 140,00		0,00		0,00
	8631343721R00	...Mazanina z betonu perlitového C-15 tl. 12 cm	m3	4,82800	5 000,00	24 140,00	801-1	RTS	4,82800	24 140,00		0,00	0,00000	0,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				1 320,73				548,25		0,00		772,48
	9952901411R00	...Vyčištění ostatních objektů	m2	48,28000	16,00	772,48	801-1	RTS		0,00		0,00	48,28000	772,48
	1091900-V01	Demonáž odvoz a likvidace okenních žaluzií horizontálních	m2	1,82750	300,00	548,25		Vlastní	1,82750	548,25		0,00	0,00000	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 207,19				11 207,19		0,00		0,00
	11961065711R00	Bourání zábradlí dřevěného vzděl. sloupků do 2,5 m	m	0,93000	80,00	74,40	821-1	RTS		74,40		0,00	0,00000	0,00
	12963042819R00	...Bourání schodišťových sloupů betonových	m	2,50000	130,00	325,00	801-3	RTS		325,00		0,00	0,00000	0,00
	965 04	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin												
	13965042131RT2	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	4,82800	1 500,00	7 242,00	801-3	RTS	4,82800	7 242,00		0,00	0,00000	0,00
	14965081813RT1	...Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové	m2	48,28000	68,00	3 283,04	801-3	RTS	48,28000	3 283,04		0,00	0,00000	0,00
	15968061125R00	...Vyvěšení dřevěných ovrhových křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	15,00	15,00	801-3	RTS	1,00000	15,00		0,00	0,00000	0,00
	16968062455R00	...Vypouštění dřevěných dřevních zábrub pl. do 2 m2	m2	1,78500	150,00	267,75	801-3	RTS	1,78500	267,75		0,00	0,00000	0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 613,84				1 613,84		0,00		0,00
	17970241250R00	...řezání prostého betonu, hloubka řezu 250 mm	m	0,80000	300,00	240,00	801-3	RTS		240,00		0,00	0,00000	0,00
	971 04-2	Vypouštění otvorů v betonových příchácích a zdech												
	18971042451R00	...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm	kus	1,00000	900,00	900,00	801-3	RTS		900,00		0,00	0,00000	0,00
	19976061111R00	...Vypouštění dřevěných zábradlí a mazel	m	6,50000	40,00	260,00	801-3	RTS		260,00		0,00	0,00000	0,00
	978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápencementových												
	20978015291R00	...1. až 4. stupni sloužlosti, v rozsahu do 100 %	m2	3,56400	60,00	213,84	801-3	RTS	3,56400	213,84		0,00	0,00000	0,00
Díl: 99		Slaveništní přesun hmot				1 121,93				974,59		0,00		147,35
	2199281105R00	...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,47955	150,00	1 121,93	801-4	RTS		974,59		0,00	0,98230	147,35
Díl: 712		Živíkové krytiny				52 335,02				0,00		0,00		52 335,02
	22712341559RT1	...Povlaková krytina stěch do 10°, NAIP přilavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	59,01250	85,00	5 016,06	800-711	RTS		0,00		0,00	59,01250	5 016,06
	23712372111RS1	...Krytina stěch do 10° fólie, 4 kolvy/m2, na beton, tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	48,28000	320,00	15 449,60	800-711	RTS		0,00		0,00	48,28000	15 449,60
	24712391171R00	...Povlaková krytina stěch do 10°, podklad, textilie	m2	59,01250	22,00	1 298,28	800-711	RTS		0,00		0,00	59,01250	1 298,28
	25712871801R00	...Samostatné vytváření izolace, fólii PVC položené	m2	10,73325	250,00	2 683,31	800-711	RTS		0,00		0,00	10,73325	2 683,31
	2600712_V01	XPS tl.30mm svisle na aitzku bez PU - podklad pro svislé vytváření střešní fólie, dodávka a montáž,přesun	m2	10,73325	280,00	3 005,31		Vlastní		0,00		0,00	10,73325	3 005,31

58	TO/18	Dveře vstupní EURO 850/2150, bezpečnostní kování, Al práh - dodávka montáž přesun, podrobněji vč. 1.1-20 Výpis oken, dveří, požárních výrobků, PKS okna a.s. - Dřevěné vchodové dveře 78	ks	1,00000	14 500,00	14 500,00	Vlastní	1,00000	14 500,00	0,00	0,00000	0,00	43 482,88	0,00
Díl: 767														
59	Z07	Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč. 1.1-17	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	1,00000	7 500,00	0,00	1,00000	0,00	7 500,00	0,00
60	Z08	Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč. 1.1-17	kpl	1,00000	700,88	700,88	Vlastní	1,00000	700,88	0,00	1,00000	0,00	700,88	0,00
61	Z09	Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč. 1.1-18	kpl	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	1,00000	950,00	0,00	1,00000	0,00	950,00	0,00
62	Z10	Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč. 1.1-18	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	1,00000	1 000,00	0,00	1,00000	0,00	1 000,00	0,00
63	Z11	Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč. 1.1-18	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	1,00000	7 500,00	0,00	1,00000	0,00	7 500,00	0,00
64	Z12	Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč. 1.1-18	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	1,00000	7 000,00	0,00	1,00000	0,00	7 000,00	0,00
65	Z13	Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč. 1.1-18	kpl	1,00000	1 400,00	1 400,00	Vlastní	1,00000	1 400,00	0,00	1,00000	0,00	1 400,00	0,00
66	Z14L	Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč. 1.1-18	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00	Vlastní	1,00000	1 250,00	0,00	1,00000	0,00	1 250,00	0,00
67	Z14P	Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč. 1.1-18	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00	Vlastní	1,00000	1 250,00	0,00	1,00000	0,00	1 250,00	0,00
68	Z15	Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč. 1.1-18	kpl	1,00000	1 400,00	1 400,00	Vlastní	1,00000	1 400,00	0,00	1,00000	0,00	1 400,00	0,00
69	Z16	Kce schodiště z válcovaných profilů, pozink - dodávka výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč. 1.1-18	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	1,00000	1 500,00	0,00	1,00000	0,00	1 500,00	0,00
70	Z17	Linový žlab dl. 3000mm š. 200mm s litinovou mřížkou, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25	ks	1,00000	12 032,00	12 032,00	Vlastní	1,00000	12 032,00	0,00	1,00000	0,00	12 032,00	0,00
Díl: 784														
71	784/191201R00	Malby	m2	27,05000	9,00	865,60	RTS	27,05000	865,60	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
72	784/195212R00	...Penetrace podkladu hloubková 1x; PPG Deco Czech a.s. - PRIMALEX Hloubková penetrace	m2	27,05000	23,00	622,15	RTS	27,05000	622,15	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
Díl: D96														
73	979990001R00	Přesuny suti a vybouraných hmot	t	15,61242	165,00	2 576,05	RTS	15,61242	2 576,05	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
74	979011111R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	15,61242	130,00	2 029,61	RTS	15,61242	2 029,61	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
75	979081111R00	...Svislá doprava suti a vyloučení hmot za 2 NP a 1 PP	t	15,61242	230,00	3 590,86	RTS	15,61242	3 590,86	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
76	979081121R00	...Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	218,57394	8,00	1 748,59	RTS	218,57394	1 748,59	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
77	979082111R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,61242	130,00	2 029,61	RTS	15,61242	2 029,61	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
Díl: VN														
78	005121 R	Vedlejší náklady				7 000,00			5 000,00	0,00	0,00000	0,00	2 000,00	0,00
79	005121020R	...Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	RTS	1,00000	4 500,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
80	005121030R	...Vedlejší náklady	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS	0,50000	500,00	0,00	0,50000	0,00	500,00	0,00
		Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS		0,00	0,00	1,00000	0,00	1 500,00	0,00

82 500,00	0,00	132 500,00
-----------	------	------------

