

Dodavatel:

STAVKOM, spol. s r.o.

Nádražní 1332/32
680 01 Boskovice

IČ: 41604041

DIČ: CZ41604041

Tel.: 516-453 555

Fax: 516-453 555

Mobil:

e-mail:

www:

Objednávka:

Konstantní symbol:

Variabilní symbol: 161094

Specifický symbol:

Odběratel:

Jihomoravské dětské léčebny
příspěvková organizace

Křetín 12

67962 Křetín

Česká republika

IČ odběratele: 00386766

DIČ odběratele:

Registrace:

OR u Kraj. soudu Brno
oddíl C, vložka 2539.

Konečný příjemce: Jihomoravské dětské léčebny

příspěvková organizace

Křetín 12

67962 Křetín

Bankovní účet:

CEKO

153213824

0300

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 31.12.2015

Datum splatnosti: 30.01.2016

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.12.2015

Za "Společnost STAVKOM, spol. s r.o. a SULKOM s.r.o. pro Přístavbu rehabilitace Boskovice" Vám na základě SOD ze dne 10.11.2015 za provedené stavební práce na zakázce "Přístavba rehabilitace Boskovice" v období 17.11.-31.12.2015 fakturujeme dle přiloženého soupisu proovených prací částku:

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J. DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Stavební práce		1,00 kpl	922 317,27 21	922 317,27	193 686,63	1 116 003,90
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 10 %				0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15 %				0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21 %				0,00	0,00	0,00
Sazba	Základ		DPH		Celkem	
0 %	0,10				0,10	
Snížená 10 %	0,00		0,00		0,00	
Snížená 15 %	0,00		0,00		0,00	
Základní 21 %	922 317,27		193 686,63		1 116 003,90	
CELKEM	922 317,37		193 686,63		1 116 004,00	

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 1 116 004,00

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 1116004,00

Při nedodržení lhůty splatnosti faktury bude účtováno penále ve výši 0,05% z fakturované částky. Podepsaný prohlašuje, že objem výše uvedených přejímaných (fakturovaných) prací a dodávek uvedený v těchto položkových rozpočtech a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti ke dni UZP.

razítko, podpis dodavatele

STAVKOM, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041, DIČ: CZ41604041

Zjišťovací protokol č. 1a o provedených stavebních pracích

za sledované období od 17.11.2015 do 31.12.2015

Stavba : 15-22 S

Přístavba rehabilitace Boskovice

Zhotovitel : STAVKOM, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32
68001 Boskovice

IČO : 41604041
DIČ :

Objednatel : Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
12
67962 Křetín

IČO : 00386766
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00		0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	11 209 614,89	0,00	922 317,27	10 287 297,62
DPH	21 %	2 354 019,20		193 686,70	2 160 332,50
Zaokrouhlení		-0,09		0,03	-0,12
Cena celkem za stavbu		13 563 634,00	0,00	1 116 004,00	12 447 630,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 15-22 S Přístavba rehabilitace Boskovice za období od 17.11.2015 do 31.12.2015. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1a je přiložen.

Ing. Martin Zouhar
Za zhotovitele

Za objednatele

STAVKOM, spol. s r.o. ^⑦
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555 / fax: 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

728-11	Zařízení č.11 - Větrání strojovny U	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00
728-12	Doplňkový materiál	10 781,00	0,00	0,00	10 781,00
731	Ústřední vytápění - plynovod	440 780,00	0,00	0,00	440 780,00
732	Ústřední vytápění - strojovny	128 352,00	0,00	0,00	128 352,00
733	Ústřední vytápění - montáže plyn	126 119,00	0,00	0,00	126 119,00
734	Armatury	2 523,13	0,00	0,00	2 523,13
734	Ústřední vytápění - armatury	61 773,00	0,00	0,00	61 773,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	384 911,00	0,00	0,00	384 911,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	149 479,56	0,00	0,00	149 479,56
781	Obklady keramické	104 115,76	0,00	0,00	104 115,76
783	Nátěry	9 621,92	0,00	0,00	9 621,92
784	Malby	102 015,41	0,00	0,00	102 015,41
M21a	Elektroinstalace	444 566,00	0,00	20 090,00	424 476,00
M21b	Materiály	671 467,00	0,00	11 520,00	659 947,00
M21c	Dodávky zařízení (specifikace)	345 724,00	0,00	16 477,00	329 247,00
M21d	Práce v HZS	137 151,00	0,00	0,00	137 151,00
M33	Montáže dopravních zařízení a va	494 150,00	0,00	0,00	494 150,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	11 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
ON	Ostatní náklady	145 063,00	0,00	5 000,00	140 063,00

Zjišťovací protokol č.	1a		Za období:	17.11.2015	31.12.2015
Stavba:	15-22 S	Přístavba rehabilitace Boskovice			
Objekt:	00	Vedlejší a ostatní náklady			
Rozpočet:	00	Vedlejší a ostatní náklady			

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
VN	Vedlejší náklady		11 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
1	00411 R Soubor		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Přípravné a průzkumné služby či práce			1,00000	0,00000	1,00000
2	005111021R Soubor		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Vytyčení inženýrských sítí			1,00000	0,00000	1,00000
ON	Ostatní náklady		30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
6	005211010R Soubor		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Předání a převzetí staveniště			1,00000	0,00000	1,00000
7	005211030R Soubor		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Dočasná dopravní opatření			1,00000	0,00000	1,00000
8	005211080R Soubor		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi			1,00000	0,00000	1,00000

Zjišťovací protokol č.	1a	Za období:	17.11.2015	31.12.2015
Stavba:	15-22 S	Přístavba rehabilitace Boskovice		
Objekt:	01	Rehabilitační oddělení		
Rozpočet:	01-A	Architektonické a stavební řešení		

Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název		Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
11	Přípravné a přidružené práce		47 344,32	0,00	47 344,32	0,00
1	113106121R00 m2	56,00	4 166,40	0,00	4 166,40	0,00
	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výpl		74,40000	0,00000	74,40000	0,00000
2	113106211R00 m2	46,00	483,00	0,00	483,00	0,00
	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploš		10,50000	0,00000	10,50000	0,00000
3	113106231R00 m2	44,00	5 557,20	0,00	5 557,20	0,00
	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jaké		126,30000	0,00000	126,30000	0,00000
4	113107625R00 m2	45,00	9 504,00	0,00	9 504,00	0,00
	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivě nad 50 m2, z kameniv		211,20000	0,00000	211,20000	0,00000
5	113107640R00 m2	48,00	12 168,00	0,00	12 168,00	0,00
	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivě nad 50 m2, z kameniv		253,50000	0,00000	253,50000	0,00000
6	113108410R00 m2	50,00	12 675,00	0,00	12 675,00	0,00
	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivě nad 50 m2, živichých,		253,50000	0,00000	253,50000	0,00000
7	113202111R00 m	19,00	2 790,72	0,00	2 790,72	0,00
	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých		146,88000	0,00000	146,88000	0,00000
13	Hloubené vykopávky		53 669,19	0,00	39 847,53	13 821,66
10	131201112R00 m3	95,00	9 440,13	0,00	6 608,09	2 832,04
	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení		99,36975	0,00000	69,55883	29,81092
11	131201119R00 m3	14,00	417,35	0,00	292,15	125,20
	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,		29,81093	0,00000	20,86765	8,94328
12	132201112R00 m3	132,00	7 372,78	0,00	5 160,95	2 211,83
	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně		55,85442	0,00000	39,09809	16,75633
13	132201119R00 m3	14,00	234,59	0,00	164,21	70,38
	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,		16,75632	0,00000	11,72942	5,02690
14	132201213R00 m3	132,00	8 156,10	0,00	8 156,10	0,00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hlouben		61,78860	0,00000	61,78860	0,00000
15	132201219R00 m3	14,00	259,51	0,00	259,51	0,00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,		18,53658	0,00000	18,53658	0,00000
18	139601102R00 m3	918,00	27 437,88	0,00	19 206,52	8 231,36
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3		29,88876	0,00000	20,92213	8,96663
16	Přemístění výkopku		181 090,27	0,00	13 867,23	167 223,04
19	161101101R00 m3	76,20	5 852,38	0,00	5 852,38	0,00
	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do		76,80293	0,00000	76,80293	0,00000
20	162201102R00 m3	36,00	8 014,85	0,00	8 014,85	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 d		222,63479	0,00000	222,63479	0,00000
17	Konstrukce ze zemin		31 280,19	0,00	27 050,13	4 230,06
26	174101102R00 m3	243,00	27 050,13	0,00	27 050,13	0,00
	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním po		111,31739	0,00000	111,31739	0,00000
27	Základy		467 776,41	0,00	347 833,06	119 943,35
30	273313611R00 m3	2 569,00	6 011,46	0,00	4 809,17	1 202,29
	Beton základových desek prostý prostý z betonu C 16/20		2,34000	0,00000	1,87200	0,46800
31	274272110RT3 m2	716,00	26 535,86	0,00	7 960,76	18 575,10
	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 150 mm, výplň betonem C 1		37,06125	0,00000	11,11838	25,94287
33	274272140RT3 m2	1 131,00	52 817,70	0,00	52 817,70	0,00
	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 1		46,70000	0,00000	46,70000	0,00000
34	274272150RT3 m2	1 312,00	53 992,08	0,00	53 992,08	0,00
	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 400 mm, výplň betonem C 1		41,15250	0,00000	41,15250	0,00000
35	274313611R00 m3	2 569,00	264 053,87	0,00	211 243,09	52 810,78
	Beton základových pasů prostý prostý z betonu C 16/20		102,78469	0,00000	82,22775	20,55694
36	274351215R00 m2	400,00	16 579,20	0,00	13 263,36	3 315,84
	Bednění stěn základových pasů zřízení		41,44800	0,00000	33,15840	8,28960
37	274351216R00 m2	113,00	4 683,62	0,00	3 746,90	936,72
	Bednění stěn základových pasů odstranění		41,44800	0,00000	33,15840	8,28960

Zjišťovací protokol č.	1a		Za období:	17.11.2015	31.12.2015
Stavba:	15-22 S	Přístavba rehabilitace Boskovice			
Objekt:	01	Rehabilitační oddělení			
Rozpočet:	01-B	Elektroinstalace			

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
M21a	Elektroinstalace		444 566,00	0,00	20 090,00	424 476,00
53	210220022RT1 m	82,00	20 090,00	0,00	20 090,00	0,00
	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.		245,00000	0,00000	245,00000	0,00000
M21b	Materiály		671 467,00	0,00	11 520,00	659 947,00
140	4104 kg	120,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00
	Fe pásek 5x40mm		96,00000	0,00000	96,00000	0,00000
M21c	Dodávky zařízení (specifikace)		345 724,00	0,00	16 477,00	329 247,00
189	7 KOMPLET	32 954,00	32 954,00	0,00	16 477,00	16 477,00
	Přemístění stávajícího DA - odpojení , opětovná montáž v nové poloze		1,00000	0,00000	0,50000	0,50000

Zjišťovací protokol č.	1a		Za období:	17.11.2015	31.12.2015
Stavba:	15-22 S	Přístavba rehabilitace Boskovice			
Objekt:	01	Rehabilitační oddělení			
Rozpočet:	01-E	Vodovod a kanalizace			

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ Název	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1	Zemní práce		810 184,00	0,00	14 151,00	796 033,00
1	171830T10 m3 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	172,00	134 160,00 780,00000	0,00 0,00000	5 160,00 30,00000	129 000,00 750,00000
2	132201209R00 m3 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	23,00	17 940,00 780,00000	0,00 0,00000	690,00 30,00000	17 250,00 750,00000
3	161101101R00 m3 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	72,00	56 160,00 780,00000	0,00 0,00000	2 160,00 30,00000	54 000,00 750,00000
4	174101101R00 m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	87,00	42 891,00 493,00000	0,00 0,00000	1 131,00 13,00000	41 760,00 480,00000
5	175101109R00 m3 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	196,00	46 060,00 235,00000	0,00 0,00000	980,00 5,00000	45 080,00 230,00000
6	175101101RT2 m3 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 -	806,00	189 410,00 235,00000	0,00 0,00000	4 030,00 5,00000	185 380,00 230,00000
4	Vodorovné konstrukce		41 652,00	0,00	1 602,00	40 050,00
19	451573111R00 m3 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	801,00	41 652,00 52,00000	0,00 0,00000	1 602,00 2,00000	40 050,00 50,00000
721	Vnitřní kanalizace		356 713,28	0,00	102 535,00	254 178,28
27	721176222R00 m Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	437,00	26 220,00 60,00000	0,00 0,00000	17 480,00 40,00000	8 740,00 20,00000
29	721176223R00 m Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	531,00	76 995,00 145,00000	0,00 0,00000	53 100,00 100,00000	23 895,00 45,00000
35	721290111R00 m Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	15,00	6 300,00 420,00000	0,00 0,00000	2 100,00 140,00000	4 200,00 280,00000
36	721290112R00 m Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	20,00	6 300,00 315,00000	0,00 0,00000	1 100,00 55,00000	5 200,00 260,00000
40	721176224R00 m Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	516,00	72 240,00 140,00000	0,00 0,00000	20 640,00 40,00000	51 600,00 100,00000
41	721176225R00 m Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	541,00	94 675,00 175,00000	0,00 0,00000	8 115,00 15,00000	86 560,00 160,00000