

Došlo dne 20.7.2016

Čís.: F 929/16

**VODIN s.r.o.**

Jungmannova 19
669 02 ZNOJMO
tel.: +420 608 808 832
IČ: 25520075, DIČ: CZ25520075

Faktura č.

201611

FAKTURA**Odběratel**

Jméno Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
Adresa Komenského náměstí 4
PSČ 66975 Město Znojmo
Telefon 515266198
IČ 494 38 867
DIČ

Datum

Vystavení 19.7.2016
Zdanitel. plnění 19.7.2016
Splatnosti 2.8.2016

Objednávka č.

Vystavil Dvořák

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1,00	Fakturuje Vám za provedené stavební práce - Oprava váhových, skladu chemikálií a fotokomory soubor prací - viz. příloha	83 284,83 Kč	21%	17 489,81 Kč	100 774,64 Kč

Způsob platby

- ☐ Hotově
☐ Šekem
☐ Kredit. kartou
☒ Běžný účet

Číslo účtu 107-7935910247/0100

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
15%		
21%	83 284,83 Kč	17 489,81 Kč
CELKEM		100 774,64 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		100 775,00 Kč

Převzal:

Firma je zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 29878

Položkový rozpočet

Rozpočet: Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Oprava váhovny, skladu chemikálií a fotokomory	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	83 285,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VODIN s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	26 648,00		
	PSV celkem	56 637,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		83 285,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		83 285,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Plánský Datum: 19. 7. 2016 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis: 	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	83 284,83 Kč
DPH	21,0 % činí:	17 490,00 Kč
Cena za objekt celkem:		100 775,00 Kč

na:	Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo	Základní rozpočet	List č. 2
jekt:	Oprava váhovy, skladu chemikálií a fotokomory	Datum tisku: 19. 7. 2016	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	11 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	15 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	56 637,00	0,00	0,00	0,00
Kč	26 648,00	56 637,00	0,00	0,00	0,00

Objekt:	Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo	Základní rozpočet	List č. 3
	Oprava váhovny, skladu chemikálií a fotokomory	Datum tisku: 19. 7. 2016	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	612 10-0010.RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách zaomítání po vedeních	m2	6,8750	779,00	5 355,63
2	612 42-0010.RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená	m2	29,4000	208,00	6 115,20
	61	Upravy povrchů vnitřní				11 470,83
	94	Lešení a stavební výtahy				
3	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,0000	101,50	1 015,00
4	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	72,0000	136,50	9 828,00
5	942 94-1021.R00	Montáž lešení těž. řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg	m2	20,0000	76,50	1 530,00
6	942 94-1191.RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021 lešení půjčené	m2	20,0000	74,00	1 480,00
7	942 94-1821.R00	Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg	m2	20,0000	49,10	982,00
8	620 99-1129.R00	Zakrývání konstrukcí	m2	10,0000	34,20	342,00
	94	Lešení a stavební výtahy				15 177,00
	784	Malby				
9	784 40-2802.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m dvojnásobné	m2	203,0000	98,00	19 894,00
10	711 21-2299.VOD	Penetrace hloubková NANO	m2	203,0000	78,50	15 935,50
11	711 21-2099.VOD	Penetrace podkladu pro savé i nesavé podklady ECO PRIM GRIP	m2	203,0000	102,50	20 807,50
	784	Malby				56 637,00

**VODIN s.r.o.**

Jungmannova 19
669 02 ZNOJMO
tel.: +420 608 808 832
IČ: 25520075, DIČ: CZ25520075

Faktura č.

201633

FAKTURA =**Odběratel**

Jméno Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
Adresa Komenského náměstí 4
PSČ 66975 Město Znojmo
Telefon 515266198
IČ 494 38 867
DIČ

Datum

Vystavení 23.9.2016
Zdanitel. plnění 23.9.2016
Splatnosti 7.10.2016

Objednávka č.

Vystavil Dvořák

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1,00	Fakturuje Vám za provedené stavební práce - Oprava fotokomory soubor prací - viz. příloha	13 949,70 Kč	21%	2 929,44 Kč	16 879,14 Kč

Způsob platby

- ☐ Hotově
☐ Šekem
☐ Kredit. kartou
☒ Běžný účet

Číslo účtu 107-7935910247/0100

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
15%		
21%	13 949,70 Kč	2 929,44 Kč
CELKEM		16 879,14 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		16 879,00 Kč

Převzal:


Firma je zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 29878

Položkový rozpočet

Rozpočet: Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: OPRAVA FOTOKOMORY	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	13 950,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VODIN s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	7 838,00		
	PSV celkem	6 112,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		13 950,00		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ		13 950,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno: Plánský Datum: 23. 9. 2016 Podpis:				Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % činí:		13 949,70 Kč	
DPH		21,0 % činí:		2 929,00 Kč	
Cena za objekt celkem:				16 879,00 Kč	

Stavba:	Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	OPRAVA FOTOKOMORY	Datum tisku: 23. 9. 2016	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Upravy povrchů vnitřní	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727 Zednické výpomocce	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	5 739,00	0,00	0,00	0,00
Kč	7 838,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00

Stavba:	Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	OPRAVA FOTOKOMORY	Datum tisku: 23. 9. 2016	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342 27-0042.RAA	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P 3 - 550	m2	2,2500	497,00	1 118,25
3		Svislé a kompletní konstrukce				1 118,25
61		Upravy povrchů vnitřní				
2	612 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	5,4000	237,00	1 279,80
3	622 42-1492.R00	Doplňky systémů, rohová lišta s tkaninou	m	14,4000	167,00	2 404,80
61		Upravy povrchů vnitřní				3 684,60
94		Lešení a stavební výtahy				
4	620 99-1129.R00	Zakrývání konstrukcí	m2	10,0000	34,20	342,00
5	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	5,5000	101,50	558,25
94		Lešení a stavební výtahy				900,25
95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
6	952 90-1114.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	15,0000	84,50	1 267,50
95		Dokončovací kce na pozem.stav.				1 267,50
97		Prorážení otvorů				
7	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,2500	252,00	63,00
8	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,2500	15,00	3,75
9	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,2500	203,00	50,75
10	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,5000	23,00	34,50
11	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	0,2500	260,00	65,00
97		Prorážení otvorů				217,00
99		Staveništní přesun hmot				
12	998 01-1001.R00	Přesun stavebních kapacit a materiálů	km	50,0000	13,00	650,00
99		Staveništní přesun hmot				650,00
727		Zednické výpomocce				
13	727 21-2177.R10	Mřížka větrací PVC (šedé) D 150 mm D+M	kus	1,0000	373,00	373,00
727		Zednické výpomocce				373,00
781		Obklady keramické				
14	781 41-5015.RT3	Montáž obkladů stěn, keram., tmel, 25x20cm FLEX (lepidlo), MAPEI (spár.hmoty)	m2	5,4000	570,00	3 078,00
15	597-81530	Obklad keramický 25x20 cm lesk	m2	6,0000	225,50	1 353,00
16	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,1330	410,50	54,60
17	781 49-1099.RT1	Montáž revizních dvířek 200/200mm	kus	1,0000	223,00	223,00
18	781 49-1001.RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	9,0000	87,50	787,50
19	597-60102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	9,0000	27,00	243,00
781		Obklady keramické				5 739,10