

Výčet opatření dle záznamu z jednání ve věci „Sanace svahu v obci Dolní Věstonice“ ze dne 27.6.2017 konaného v místnosti MŽP/900.

Výčet opatření

Výčet opatření, která jsou nutná k dokončení zabezpečení sesuvu ze září 2014 a pro obnovení provozu na krajské komunikaci (tj. náprava povodňových škod) a zároveň je možné je podpořit z podprogramu. Pouze tato opatření jsou pro daný účel odsouhlasena správcem podprogramu a budou obsažena v žádosti a projektové dokumentaci:

- Pročištění příkopu podél komunikace od západního okraje SO 20.2 přes propustek pod napojením obslužné komunikace až k propustku č. 1; úprava, př. oprava nátokového objektu tohoto propustku.
- Rekonstrukce (opevnění) příkopu zajišťujícího odvodnění svahu nad komunikací a jeho zaústění do propustku č. 2; oprava nadzářezové jímky, napojení a rekonstrukce nátokového objektu tohoto propustku.
- Stabilitní zajištění čocky písku odkryté zbytečně hlubokým odtěžením svahu nad komunikací.
- Obnovení funkce odvodňovacích prvků podél jižní strany komunikace od propustku č. 2 dál na východ (příkopy a propustek č. 3) – bude realizovat SÚS JMK z vlastních zdrojů.
- Dotvarování svahů v zárubním prostoru železobetonových zdí. Bude použita původní v místě odtěžená zemina (spraš). K horní zdi (SO 02.2) bude doložena dokumentace a výpočet objemů výkopů k původnímu plánu plynulého odtěžení svahu a objemu skutečně odtěžené kubatury zemin při vytvoření schodovitěho tvaru odřezu v rozporu s projektem. Výkaz a výpočet kubatury odtěžených a zpětně navezených zemin na obou částech svahu (SO 01 a SO 02.2) musí být kontrolovatelný (i ze stavebních deníků). Povrch dotvarovaných svahů bude zajištěn geotextilií a zatravněn.
- Odvodnění paty dotvarovaného svahu na rubové straně obou zdí. Odvodnění paty obou zdí na jejich lícové straně.
- Vybudování monitorovací sítě (čísla dle předchozího návrhu FUNDOS): 5 inklinometrů – 4 podél krajské komunikace mimo žb stěnu (104, 105, 119, 120) a 1 výše ve svahu nad SO 02.2, u vinice (109, nebo 122). 2 HG vrty (102 a 103).
- Řešení protierozních opatření a odvodnění výše ve svahu (vinice) v rámci stanoveného dílčího povodí a napojení na drenáž sloužící k převodu povrchových vod přes komunikaci (stávající propustky, stávající strouha podél obslužné komunikace, rekonstruované nadzářezové odvodnění).
- Realizace železobetonových zárubních zdí SO 01 a SO 02.2; vč. Odvodnění koruny zdí; ovšem bez zahrnutí pilot a kotevních prvků.