

FAKTURA - daňový doklad č.

1700193



Dodavatel



SULKOM s.r.o.

Knínice 330

67934 Knínice

IČ: 27670309

DIČ: CZ27670309

Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 50610.

Tel.: +420 516413915

Fax:

WWW: www.sulkom.cz

E-mail: sulkom@sulkom.cz

Bankovní účet: 199797300/0300

SWIFT: CEKOCZPP

IBAN: CZ0503000000000199797300

VS: 1700193

SS: 17085

KS: 0308

Vystavení: 13.10.2017

Splatnost: 12.11.2017

Zd. plnění: 30.09.2017

Zakázka: 17085

Zp. dopravy:

Zp. platby: Bankovním převodem

Objednávka:

Příjemce: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Křetín 12

67962 Křetín

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Křetín 12

67962 Křetín

Česká republika

IČ: 00386766

DIČ: CZ00386766

Odběratel: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace, Křetín 12, Křetín 67962

FAKTURUJEME VÁM STAVEBNÍ PRÁCE NA ZAKÁZCE "UBYTOVÁNÍ PRO DOPROVOD PACIENTŮ DLPP BOSKOVICE II"

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích		1,0000 kpl	3 612 601,6000	21%	3 612 601,60	4 371 247,94 Kč
Soupis provedených prací dle dodatku č. 1		1,0000 kpl	542 623,9000	21%	542 623,90	656 574,92 Kč

Celková částka

5 027 823,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

5 027 823,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	4 155 225,62	872 597,38	5 027 823,00
CELKEM	4 155 225,62	872 597,38	5 027 823,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

SULKOM s.r.o.

679 34 Knínice 330
DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

Razítko a podpis dodavatele

přev. do 20.10.2017

22.10.2017

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 4.9.2017 do 30.9.2017

Stavba : 005095

Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa

Zhotovitel : SULKOM s.r.o. Knínice 330,679 34 Knínice

IČO : 27670309

DIČ : CZ27670309

**Objednatel : Jiho­moravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12,679 62 Křetín**

IČO : 00386766

DIČ : není plátce

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %					
DPH 15 %		0,00		0,00	0,00
Základ pro DPH 21 %		6 375 967,56	0,00	3 612 601,60	2 763 365,96
DPH 21 %		1 338 953,00		758 646,00	580 307,00
Zaokrouhlení		0,44		0,40	0,04
Cena celkem za stavbu		7 714 921,00	0,00	4 371 248,00	3 343 673,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 005095 Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa za období od 4.9.2017 do 30.9.2017. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.



Za zhotovitele

SULKOM s.r.o.

679 34 Knínice 330

DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
00	Vedlejší a ostatní náklady	53 820,89	0,00	9 002,20	44 818,69
00	Vedlejší a ostatní náklady	53 820,89	0,00	9 002,20	44 818,69
01	Ubytovací jednotky	5 665 938,91	0,00	3 592 714,31	2 073 224,60
01A	Ubytovací jednotky - Stavební ř	5 021 848,56	0,00	3 589 152,61	1 432 695,95
01B	Ubytovací jednotky - Napojení v	194 867,98	0,00	0,00	194 867,98
01C	Ubytovací jednotky - Napojení s	100 324,01	0,00	3 561,70	96 762,31
01D	Ubytovací jednotky - Napojení N	348 898,36	0,00	0,00	348 898,36
02	Zpevněná plocha	656 207,76	0,00	10 885,09	645 322,67
02	Zpevněná plocha - změna 2017	656 207,76	0,00	10 885,09	645 322,67

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	132 738,23	0,00	0,00	132 738,23
11	Přípravné a přidružené práce	2 458,16	0,00	0,00	2 458,16
12	Odkopávky a prokopávky	28 131,44	0,00	28 131,44	0,00
13	Hloubené vykopávky	31 313,99	0,00	30 960,34	353,65
16	Přemístění výkopku	103 729,89	0,00	49 299,56	54 430,33
17	Konstrukce ze zemin	14 548,96	0,00	10 307,44	4 241,52
18	Povrchové úpravy terénu	85 088,80	0,00	358,14	84 730,66
27	Základy	291 101,07	0,00	290 011,06	1 090,01
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	8 940,30	0,00	0,00	8 940,30
38	Kompletní konstrukce	4 521 865,85	0,00	3 165 306,10	1 356 559,75
4	Vodorovné konstrukce	7 830,37	0,00	0,00	7 830,37
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp	71 189,59	0,00	0,00	71 189,59
59	Dlažby a předlažby komunikací	252 420,08	0,00	0,00	252 420,08
63	Podlahy a podlahové konstrukce	14 347,26	0,00	0,00	14 347,26
89	Ostatní konstrukce na trubním ve	16 784,18	0,00	0,00	16 784,18
91	Doplňující práce na komunikaci	37 846,15	0,00	0,00	37 846,15
93	Dokončovací práce inženýrských	9 589,95	0,00	9 589,95	0,00
96	Bourání konstrukcí	6 701,42	0,00	0,00	6 701,42
99	Staveništní přesun hmot	74 881,72	0,00	13 769,01	61 112,71
711	Izolace proti vodě	16 155,81	0,00	0,00	16 155,81
721	Vnitřní kanalizace	18 977,35	0,00	2 304,66	16 672,69
722	Vnitřní vodovod	44 221,81	0,00	0,00	44 221,81
767	Konstrukce zámečnické	68 999,58	0,00	0,00	68 999,58
M21a	C21M - Elektromontáže	82 345,51	0,00	0,00	82 345,51
M21b	Materiály	84 089,93	0,00	0,00	84 089,93
M21c	Dodávky zařízení (specifikace)	110 188,78	0,00	0,00	110 188,78
M21d	Práce v HZS	56 405,34	0,00	0,00	56 405,34
M23	Montáže potrubí	5 850,20	0,00	0,00	5 850,20
M46	C46M - Zemní práce	88 282,47	0,00	3 561,70	84 720,77
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	7 212,14	0,00	0,00	7 212,14
VN	Vedlejší náklady	18 127,20	0,00	9 002,20	9 125,00
ON	Ostatní náklady	63 604,03	0,00	0,00	63 604,03

Zjišťovací protokol č.	1	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa	Za období:	4.9.2017	30.9.2017
Stavba:	005095	Vedlejší a ostatní náklady			
Objekt:	00	Vedlejší a ostatní náklady			
Rozpočet:	00	Vedlejší a ostatní náklady			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
VN	Vedlejší náklady			Množství	Množství	Množství	Množství
1	00411 R	Soubor	1 436,34	18 127,20	0,00	9 002,20	9 125,00
	Přípravné a průzkumné služby či práce			1 436,34	0,00	1 436,34	0,00
				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
2	005111021R	Soubor	3 590,86	3 590,86	0,00	3 590,86	0,00
	Vytyčení inženýrských sítí			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
3	005121 R	Soubor	7 950,00	7 950,00	0,00	3 975,00	3 975,00
	Zařízení staveniště			1,00000	0,00000	0,50000	0,50000

Zjišťovací protokol č.	1				
Stavba:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa	Za období:	4.9.2017	30.9.2017
Objekt:	01	Ubytovací jednotky			
Rozpočet:	01A	Ubytovací jednotky - Stavební řešení - změna 2017/02			

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
12	Odkopávky a prokopávky			17 246,35	0,00	17 246,35	0,00
1	121101102R00	m3	132,52	5 440,69	0,00	5 440,69	0,00
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m			41,05560	0,00000	41,05560	0,00000
2	122201102R00	m3	174,38	10 738,91	0,00	10 738,91	0,00
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3			61,58340	0,00000	61,58340	0,00000
3	122201109R00	m3	57,74	1 066,75	0,00	1 066,75	0,00
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za			18,47502	0,00000	18,47502	0,00000
13	Hloubené vykopávky			30 960,34	0,00	30 960,34	0,00
4	132201112R00	m3	323,32	1 338,54	0,00	1 338,54	0,00
	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně			4,14000	0,00000	4,14000	0,00000
5	132201119R00	m3	319,40	396,69	0,00	396,69	0,00
	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,			1,24200	0,00000	1,24200	0,00000
6	132201212R00	m3	220,53	2 809,58	0,00	2 809,58	0,00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení			12,74012	0,00000	12,74012	0,00000
7	132201219R00	m3	41,91	160,18	0,00	160,18	0,00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,			3,82204	0,00000	3,82204	0,00000
8	139601102R00	m3	1 555,40	26 255,35	0,00	26 255,35	0,00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3			16,88013	0,00000	16,88013	0,00000
16	Přemístění výkopku			49 299,56	0,00	49 299,56	0,00
9	162301101R00	m3	90,90	12 680,65	0,00	12 680,65	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50			139,50115	0,00000	139,50115	0,00000
10	162201203R00	m3	173,19	3 784,37	0,00	3 784,37	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na v			21,85100	0,00000	21,85100	0,00000
11	162201210R00	m3	153,17	13 387,67	0,00	13 387,67	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dak			87,40400	0,00000	87,40400	0,00000
12	167101101R00	m3	191,71	8 465,43	0,00	8 465,43	0,00
	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku c			44,15750	0,00000	44,15750	0,00000
13	167101201R00	m3	502,56	10 981,44	0,00	10 981,44	0,00
	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání,			21,85100	0,00000	21,85100	0,00000
17	Konstrukce ze zemin			10 307,44	0,00	10 307,44	0,00
14	171201101R00	m3	22,93	1 012,53	0,00	1 012,53	0,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných			44,15750	0,00000	44,15750	0,00000
15	171201201R00	m3	15,22	2 076,00	0,00	2 076,00	0,00
	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá pi			136,39925	0,00000	136,39925	0,00000
16	174101102R00	m3	330,37	7 218,91	0,00	7 218,91	0,00
	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním po			21,85100	0,00000	21,85100	0,00000
18	Povrchové úpravy terénu			1 331,37	0,00	358,14	973,23
18	181101102R00	m2	11,11	358,14	0,00	358,14	0,00
	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním			32,23550	0,00000	32,23550	0,00000
27	Základy			290 011,06	0,00	290 011,06	0,00
19	274272140RT4	m2	1 358,44	52 979,16	0,00	52 979,16	0,00
	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 2			39,00000	0,00000	39,00000	0,00000
20	274321411R00	m3	2 723,31	45 743,44	0,00	45 743,44	0,00
	Beton základových pasů železový z betonu C 25/30			16,79700	0,00000	16,79700	0,00000
21	274351215R00	m2	493,74	48 021,15	0,00	48 021,15	0,00
	Bednění stěn základových pasů zřízení			97,26000	0,00000	97,26000	0,00000
22	274351216R00	m2	99,18	9 646,25	0,00	9 646,25	0,00
	Bednění stěn základových pasů odstranění			97,26000	0,00000	97,26000	0,00000
23	274361821R00	t	34 427,48	25 942,48	0,00	25 942,48	0,00
	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R)			0,75354	0,00000	0,75354	0,00000
24	275321411R00	m3	2 723,32	18 039,27	0,00	18 039,27	0,00
	Beton základových patek železový z betonu C 25/30			6,62400	0,00000	6,62400	0,00000
25	275361821R00	t	34 427,52	42 368,57	0,00	42 368,57	0,00

	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)		1,23066	0,00000	1,23066	0,00000	
26	279321411R00	m3	2 760,84	13 033,37	0,00	13 033,37	0,00
	Beton základových zdí železový z betonu C 25/30		4,72080	0,00000	4,72080	0,00000	
27	279351105R00	m2	484,09	15 235,28	0,00	15 235,28	0,00
	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení		31,47200	0,00000	31,47200	0,00000	
28	279351106R00	m2	204,79	6 445,15	0,00	6 445,15	0,00
	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění		31,47200	0,00000	31,47200	0,00000	
29	279361821R00	t	37 268,69	12 556,94	0,00	12 556,94	0,00
	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)		0,33693	0,00000	0,33693	0,00000	
38	Kompletní konstrukce		4 521 865,85	0,00	3 165 306,10	1 356 559,75	
32	KV/1-6	kpl	904 373,17	4 521 865,85	0,00	3 165 306,10	1 356 559,75
	D+M Kompletizovaný výrobek dle PD - ubytovací jednotky - o rozměrech		5,00000	0,00000	3,50000	1,50000	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb		9 589,95	0,00	9 589,95	0,00	
37	931991211R00	m2	320,36	574,73	0,00	574,73	0,00
	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tloušťky 20 mm		1,79400	0,00000	1,79400	0,00000	
38	93-01	kus	643,72	3 862,32	0,00	3 862,32	0,00
	Osazení msykového trnu do železobetonové konstrukce		6,00000	0,00000	6,00000	0,00000	
39	93-02	m	323,36	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00
	D+M výplň dilatační spáry š. 20 mm trvale pružným silikonovým nebo po		5,18000	0,00000	5,18000	0,00000	
40	55300090R	kus	579,65	3 477,90	0,00	3 477,90	0,00
	trn dilatační		6,00000	0,00000	6,00000	0,00000	
99	Staveništní přesun hmot		30 597,80	0,00	13 769,01	16 828,79	
41	998011001R00	t	255,28	30 597,80	0,00	13 769,01	16 828,79
	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m		119,85975	0,00000	53,93689	65,92286	
721	Vnitřní kanalizace		18 977,35	0,00	2 304,66	16 672,69	
45	721176242R00	m	460,51	2 210,45	0,00	2 210,45	0,00
	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, dešťové, D 11		4,80000	0,00000	4,80000	0,00000	
47	998721101R00	t	403,44	188,42	0,00	94,21	94,21
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m		0,46703	0,00000	0,23352	0,23352	

Zjišťovací protokol č.	1		Za období:	4.9.2017	30.9.2017
Stavba:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa			
Objekt:	01	Ubytovací jednotky			
Rozpočet:	01C	Ubytovací jednotky - Napojení slaboproudu			

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
M46	C46M - Zemní práce			3 561,70	0,00	3 561,70	0,00
16	460200233 kabel.rýha 50cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3	m	140,65	1 406,50 10,00000	0,00 0,00000	1 406,50 10,00000	0,00 0,00000
17	460420022R00 kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	m	38,95	779,00 20,00000	0,00 0,00000	779,00 20,00000	0,00 0,00000
18	460490012R00 fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	13,19	131,90 10,00000	0,00 0,00000	131,90 10,00000	0,00 0,00000
19	460560233 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.50cm hl.zem.tř.3	m	63,83	638,30 10,00000	0,00 0,00000	638,30 10,00000	0,00 0,00000
20	460620013R00 provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	60,60	606,00 10,00000	0,00 0,00000	606,00 10,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.	1		Za období:	4.9.2017	30.9.2017
Stavba:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa			
Objekt:	02	Zpevněná plocha			
Rozpočet:	02	Zpevněná plocha - změna 2017/02			

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
12	Odkopávky a prokopávky			10 885,09	0,00	10 885,09	0,00
3	121101102R00	m3	90,83	6 175,39	0,00	6 175,39	0,00
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m			67,98847	0,00000	67,98847	0,00000
4	122202202R00	m3	100,93	4 032,29	0,00	4 032,29	0,00
	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3			39,95131	0,00000	39,95131	0,00000
5	122202209R00	m3	56,52	677,41	0,00	677,41	0,00
	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horn			11,98539	0,00000	11,98539	0,00000

Soupis provedených stavebních prací ke dni 30.9.2017						
S:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa				
O:	01	Ubytovací jednotky				
R:	01A	Ubytovací jednotky - Stavební řešení - změna 2017/02				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	původní množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
	32 KV/1-6	D+M Kompletizovaný výrobek dle PD - ubytovací jednotky - o rozměrech 7,65m x 4,20m, zastavěné plochy 32,13 m2, celkové výšky 3,45m, provedené jako samonosný výrobek	kpl	5,00000	904 373,17	4 521 865,85
osazený na připravené základové konstrukce, připojený v nápojných bodech k rozvodům technických instalací, sestávající ze tří místností - vstupní zádveří, koupelna s WC a obytná místnost, nosná ocelová konstrukce, obvodový plášť - obvodová stěna U = 0,24 W/m2K, podlaha U = 0,17 W/m2K, strop U = 0,17/0,14 W/m2K, Uokna ? 1,2 W/m2K, Udvěří ? 1,4 W/m2K, kompletní HSV, PSV, vnitřní technické instalace (součástí dodávky není nábytek, interiérový mobiliář a spotřebiče)						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	nové množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
	32 KV/1-6	D+M Kompletizovaný výrobek dle PD - ubytovací jednotky - o rozměrech 7,65m x 4,20m, zastavěné plochy 32,13 m2, celkové výšky 3,45m, provedené jako samonosný výrobek	kpl	6,00000	904 373,17	5 426 239,02
osazený na připravené základové konstrukce, připojený v nápojných bodech k rozvodům technických instalací, sestávající ze tří místností - vstupní zádveří, koupelna s WC a obytná místnost, nosná ocelová konstrukce, obvodový plášť - obvodová stěna U = 0,24 W/m2K, podlaha U = 0,17 W/m2K, strop U = 0,17/0,14 W/m2K, Uokna ? 1,2 W/m2K, Udvěří ? 1,4 W/m2K, kompletní HSV, PSV, vnitřní technické instalace (součástí dodávky není nábytek, interiérový mobiliář a spotřebiče)						

cena nových st. prací bez DPH

904 373,17 Kč

cena provedených stavebních prací ke dni 30.9.2017

542 623,90 Kč

V Kninčích 30.9.2017

Pavel Lajšner, jednatel

V Boskovicích 30.9.2017

Mudr. Kateřina Bednaříková, ředitelka

SULKOM s.r.o.

679 34 Kninice 330

DIČ:CZ27670309, IČ:27670309

1.2. *[Signature]*