



VHS BŘECLAV s. r. o.
Fügnerova 1161/1
690 64 BŘECLAV

DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktury:

274094

Evidenční č.daň.dokladu

274094

IČO: 42324149

DIČ: CZ42324149

Registrováno v OR u KS Brno, odd. C, vložka 2318

Stavbyvedoucí:	Ing. Herůfek Vladimír
Název stavby:	"SOS a SOU Hustopeče, rekonstrukce kanalizace - II. et."
Číslo stavby:	
Číslo smlouvy obj.:	O5726/2017
Odběratel:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace Masarykovo nám. 136/1 693 01 Hustopeče
IČ:	16355474
DIČ:	CZ16355474

Za dobu	od	do	31.07.2017 =
= datum uskutečnění zdanitelného plnění			
Místo vyhotovení:	Břeclav		
Vyhotovena dne:	09.08.2017		
Splatna dne:	09.09.2017		
Bankovní spojení:	KB Břeclav, č.ú. 192548651/0100		
Číslo smlouvy zhot.:	05626/2017		
Vystavil:	Ing. Herůfek Vl.		
Tel.:	602 567 694		

Fakturujeme Vám za výše uvedenou dobu práce dle přiloženého soupisu provedených prací

ve výši

394 837,00 Kč

Sazba 21% DPH

Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno (dle ustanovení o režimu přenesení daňové povinnosti § 92e zákona o DPH).

Daň odvede zákazník.



STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
HUSTOPEČE, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče
Tel.: 518 389 100, fax: 519 411 472
IČ: 163 55 474 (4)

odstoupil Koutný

Znojmoinvesta, s.r.o.
Jarošova 1231/8B
690 02 ZNOJMO
IČO: 46344136

Položkový rozpočet stavby

Datum: 09.08.2017

Stavba : FIA 0804

SOS a SOU Hustopeče, rekonstrukce kanalizace-II.et

Objednatel : SOŠ a SOU Hustopeče
Masarykovo nám.136/1
693 01 Hustopeče

IČO : 16355474
DIČ : CZ16355474

Zhotovitel : VHS Břeclav s.r.o.
Fügnerova 1161/1
69064 Břeclav


IČO : 42324149
DIČ : CZ42324149

Za zhotovitele :
Ing. Herúfek



VHS BŘECLAV s.r.o.
Fügnerova 1161/1
690 64 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149

Za objednatele :
Ing. Křemeček



Znojmoinvesta, s.r.o.
Jarošova 1231/8B
669 02 ZNOJMO
IČO: 46344136

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	394 837,00
DPH	21 %	82 916,00
Cena celkem za stavbu		477 753

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Rekonstr.kanalizace-II.etapa, dokončení prací	477 753	0	394 837	82 916	100,0
Celkem za stavbu	477 753	0	394 837	82 916	100,0


Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	1	477 753	0	394 837	82 916	100,0
Celkem za stavbu		477 753	0	394 837	82 916	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Rekonstr.kanalizace-II.etapa, dokončení prací	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
FIA 0804	SOŠ a SOU Hustopeče, rekonstrukce kanalizace-II.	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	VHS Břeclav s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	394 837,07	0	0
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	394 837,07		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	394 837,07	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	394 837,07	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing.Herůfek	Jméno :	Ing.Herůfek	Jméno :	Ing.Křemeček
Datum :	31.07.2017	Datum :	31.07.2017	Datum :	31.07.2017
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					Znojmoinvesta, s.r.o. Jarošova 1231/8B 669 02 ZNOJMO IČO: 46344136
Základ pro DPH	21,0 %				394 837,07 Kč
DPH	21,0 %				82 916,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0,00 Kč
DPH	0,0 %				0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				477 753,00 Kč	

Poznámka :

Polozkovy rozpočet

Stavba : FIA 0804 SOŠ a SOU Hustopeče, rekonstrukce křozpočet: 01											
Objekt : 01 Rekonstr.kanalizace-II.etapa, dokončení prací											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství		Fakturační předpoklad		zůstatek
							dle RN	cena	dle RN	cena	
Díl: 1 Zemní práce											
1	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m	kus		350,00		1,00	350,00			
2	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus		420,00		3,00	1 260,00			350,00
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	18,00	39,80	716,40	18,00	716,40	18,00		1 260,00
4	113106123U00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	113,72	41,00	4 662,52	113,72	4 662,52	113,72	716,40	
5	113107144R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 200 mm	m2	42,66	349,00	14 888,34	42,66	14 888,34	42,66	4 662,52	
6	113107171U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	72,09	136,00	9 804,24	72,09	9 804,24	72,09	14 888,34	
7	113202111R00	Vytřání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	13,00	75,80	985,40	13,00	985,40	13,00	9 804,24	
8	132201202R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	150,00	200,00	30 000,00	238,09	47 617,40	150,00	985,40	17 617,40
9	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	37,50	600,00	22 500,00	59,52	35 713,20	37,50	30 000,00	13 213,20
10	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	318,80	2,00	637,60	506,10	1 012,20	318,80	22 500,00	
11	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	318,80	0,50	159,40	506,10	253,05	318,80	637,60	374,60
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	150,00	10,00	1 500,00	238,09	2 380,87	150,00	159,40	93,65
13	162201102R00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	37,80	60,00	2 268,00	238,75	14 325,12	37,80	1 500,00	880,87
14	162301401R00	Vodorovné přemístění větvi stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus		28,20		1,00	28,20		2 268,00	12 057,12
15	162301402R00	Vodorovné přemístění větvi stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus		154,50		3,00	463,50			28,20
16	162301411R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus		425,00		1,00	425,00			463,50
17	162301412R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus		965,00		3,00	2 895,00			425,00
18	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus		112,50		1,00	112,50			2 895,00
19	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	3,00	400,50	1 201,50	3,00	1 201,50	3,00		112,50
20	162301901R00	Příplatek k vodorovnému přemístění větvi stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus		6,80		1,00	6,80		1 201,50	
21	162301902R00	Příplatek k vodorovnému přemístění větvi stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus		29,80		3,00	89,40			6,80
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.											
Strana 89,40											

gruizkovy rozpočet

Stavba : FIA 0804 SOŠ a SOU Hustopeče, rekonstrukce křozpočet: 01													
Objekt : 01 Rekonstr.kanalizace-II.etapa, dokončení prací													
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství		Fakturace		zůstatek		
							dle RN	dle RN	červenec	předpoklad	množství	cena	
22	162301911R00	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmeně do 300 mm ZKD 5 km	kus		14,60		1,00	14,60					
23	162301912R00	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmeně do 500 mm ZKD 5 km	kus		78,30		3,00	234,90				1,00	
24	162301921R00	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus		21,60		1,00	21,60				3,00	
25	162301922R00	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	3,00	44,50	133,50	3,00	133,50	3,00			1,00	
26	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	187,50	260,00	48 750,00	297,61	77 378,34	187,50			110,11	
27	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	1 874,90	5,00	9 374,50	2 976,09	14 880,45	1 874,90			1 101,19	
28	162901(R)	poplatek za skládku - zemina	t	318,70	100,00	31 870,00	505,94	50 593,50	318,70			187,24	
29	162902(R)	poplatek za skládku - dřevo	t		200,00		3,00	600,00				3,00	
30	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	150,00	58,80	8 820,00	238,75	14 038,62	150,00			88,75	
31	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	68,90	94,80	6 531,72	109,34	10 364,96	68,90			40,44	
32	174101102R00	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	28,30	297,50	8 419,25	45,00	13 387,50	28,30			16,70	
33	174901(R)	dodání recyklatu vč. dopravy	t		190,00		288,61	54 835,14				288,61	
34	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	26,60	370,00	9 842,00	42,21	15 616,96	26,60			15,61	
35	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	26,60	280,00	7 448,00	42,21	11 818,52	26,60			15,61	
36	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	99,45	220,00	21 879,00	157,86	34 729,20	99,45			58,41	
Celkem za 1 Zemní práce						242 391,37							
Díl: 4 Vodorovné konstrukce													
37	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	16,60	750,00	12 450,00	26,50	19 872,00	16,60			9,90	
38	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	3,20	600,00	1 920,00	5,09	3 056,40	3,20			1,89	
39	452112111R00	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus		147,00		7,00	1 029,00				7,00	
40	592243210	prsteneček šachetní betonový vyrovnávací 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus		211,00		2,00	422,00				2,00	
41	592243230	prsteneček šachetní betonový vyrovnávací 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus		232,00		5,00	1 160,00				5,00	
42	452311131R00	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3		2 390,00		6,56	15 680,79				6,56	
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						14 370,00						6,56	
Strana 2													15 680,79

Гуизкову розпросет

Stavba : FIA 0804 SOŠ a SOU Hustopeče, rekonstrukce kanalizace-II.etapa, dokončení prací		Rozpočet: 01	
Objekt :			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství dle RN	cena dle RN	Fakturace	zůstatek
Díl: 5		Komunikace pozemní							červeně	množství
43	564261111R00	Podklad nebo podsyp ze štrkopsku ŠP tl 200 mm	m2		120,00		114,75	13 770,00		
44	564861111R00	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2		150,00		128,54	19 281,60		114,75
45	565185111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 3 m	m2		1 000,00		42,66	42 660,00		128,54
46	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2		22,00		42,66	938,52		42,66
47	577144111U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		500,00		42,66	21 330,00		42,66
48	581121215U00	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 mm	m2		525,00		72,09	37 847,25		42,66
49	596212212U00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2		200,00		113,72	22 744,00		72,09
50	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2		296,00		11,37	3 366,11		113,72
51	596811121U00	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2		180,00		18,00	3 240,00		11,37
52	592457000	dlažba betonová plošná hladká 30x30x4,5 cm šedá	m2		387,00		1,80	696,60		18,00
Celkem za		5 Komunikace pozemní								1,80
Díl: 8		Trubní vedení								
53	871313121R00	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m		30,00		53,60	1 608,00		53,60
54	286101(R)	PVC potrubí DN 150 vč. těsnění	m		152,00		53,60	8 147,20		53,60
55	871353121R00	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m		35,00		5,60	196,00		
56	286102(R)	PVC potrubí DN 200 vč. těsnění	m		248,00		5,60	1 388,80		5,60
57	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	55,50	50,00	2 775,00	88,00	4 400,00	55,50	32,50
58	286171(R)	trubka kanalizační PP SN 10, DN 250	kus	55,50	637,00	35 353,50	88,00	56 056,00	55,50	32,50
59	877315211U00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus		80,00		23,00	1 840,00		23,00
60	286103(R)	koleno KG DN 150 67st	ks		72,00		2,00	144,00		2,00
61	286104(R)	koleno KG DN 150 45st	ks		60,00		9,00	540,00		9,00
62	286105(R)	koleno KG DN 150 15st	ks		62,00		2,00	124,00		2,00
63	286106(R)	trubka PVC DN 150 dl. 0,5m hladká	ks		151,00		9,00	1 359,00		9,00
64	877355211U00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus		120,00		4,00	480,00		4,00
65	286108(R)	koleno PVC DN 200 45st	ks		128,00		1,00	128,00		1,00

гигиену розпосет

Stavba : FIA 0804 SOŠ a SOU Hustopeče, rekonstrukce KROZpočet: 01											
Objekt : 01 Rekonstr.kanalizace-II.etapa, dokončení prací											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství		cena		zůstatek
							dle RN	dle RN	červenec	předpoklad	
66	286110(R)	trubka PVC DN 200 dl. 0,5m hladká	ks		231,00		1,00	231,00			
67	877360420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 250									
68	286172143(R)	odbočka PP 45° DN 250/DN150 s hrdly KG	kus	2,00	220,00	440,00	7,00	1 540,00	2,00	440,00	1,00
69	877901(R)	D+M opravné manžety	kus	2,00	982,00	1 964,00	7,00	6 874,00	2,00	1 964,00	5,00
70	894412411R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	ks	2,00	1 950,00	3 900,00	5,00	9 750,00	2,00	3 900,00	5,00
71	894414111R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	3,00	550,00	1 650,00	6,00	3 300,00	3,00	1 650,00	3,00
72	592243390(R)	dno betonové šachty kanalizační pro všechny druhy napojení 100/60	kus	3,00	1 250,00	3 750,00	6,00	7 500,00	3,00	3 750,00	3,00
73	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	3,00	4 125,00	12 375,00	6,00	24 750,00	3,00	12 375,00	3,00
74	592243120(R)	konus šachetní betonový 100x62,5x58 cm	kus	3,00	176,00	528,00	4,00	704,00	3,00	528,00	1,00
75	894812111U00	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	3,00	1 211,00	3 633,00	6,00	7 266,00	3,00	3 633,00	3,00
76	894812116U00	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200 přímý tok	kus		675,00		4,00	2 700,00			4,00
77	894812132U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus		754,00		1,00	754,00			1,00
78	894812149U00	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus		872,00		5,00	4 360,00			5,00
79	894812151U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop betonový s betonovým konusem pro zatížení 7 t	kus		40,00		5,00	200,00			5,00
80	899101111R00	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus		988,00		5,00	4 940,00			5,00
81	55201(R)	poklop šachtový beton/litina D400, výšky 100mm s tlumičí vložkou, bez odvětrání	ks		550,00		6,00	3 300,00			6,00
82	552410110	poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace	ks		2 024,00		5,00	10 120,00			5,00
83	899102(R)	D+M dešťového žlabu vč. příslušenství - viz výpis mat.	kus		1 575,00		1,00	1 575,00			1,00
84	899104(R)	zkouška těsnosti kanalizace vzduchem	m		5 000,00		4,36	21 800,00			4,36
85	899105(R)	D+M lapače sítěšných splavenin do DN 150	úsek		2 630,00		6,00	15 780,00			6,00
							9,00	25 200,00			9,00
Celkem za 8 Trubní vedení							66 368,50				
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
86	901(R)	vyčerpání jímky a septiku vč. vyčištění a vč. odvozu	kpl		20 000,00		1,00	20 000,00			1,00
87	91612121002	Osazení silnicí BGR 100-100 vč. spojitého s boční oporou do lože z betonu prostého	m		190,00		13,00	2 470,00			13,00

Strana 42 470,00

Stavba : FIA 0804 SOŠ a SOU Hustopeče, rekonstrukce k		Rozpočet: 01									
Objekt : 01 Rekonstr.kanalizace-II.etapa, dokončení prací											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství dle RN	cena dle RN	Fakturační předpoklad	zůstatek množství	cena
88	592174960	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá	kus		177,00						
89	916991121U00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3		2 450,00		2,00	354,00		2,00	354,00
90	919121111U00	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m		100,00		0,39	955,50		0,39	955,50
91	919735114R00	Řezání stávajícího živého koryta hl do 200 mm	m	63,60	120,00	7 632,00	63,60	6 360,00		63,60	6 360,00
92	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m		40,00		11,00	440,00			
93	979054441R00	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2		30,00		16,20	486,00		11,00	440,00
94	979054451U00	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2		40,00		102,35	4 093,92		16,20	486,00
95	981511114R00	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3		4 100,00		9,25	37 925,00		102,35	4 093,92
96	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3		3 300,00		4,00	13 200,00		9,25	37 925,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 632,00				4,00	13 200,00

Položkový rozpočet

Stavba : FIA 0804 SOŠ a SOU Hustopeče, rekonstrukce kř		Rozpočet: 01									
Objekt : 01 Rekonstr.kanalizace-II.etapa, dokončení prací											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství dle RN	cena dle RN	Fakturační předpoklad	množství	cena
Díl: 997		Přesun sutě									
97	99701(R)	poplatek za skládku - živice	t	19,20	150,00	2 880,00	19,20	2 879,55	19,20	0,00	-0,45
98	99702(R)	poplatek za skládku - beton	t	32,00	150,00	4 800,00	51,27	7 690,50	32,00	19,27	2 890,50
99	99703(R)	poplatek za skládku kamenivo	t	12,16	100,00	1 216,00	12,16	1 216,20	12,16	0,00	0,20
100	997221551U00	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	87,10	150,00	13 065,00	138,27	20 740,80	87,10	51,17	7 675,80
101	997221559U00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	999,10	2,00	1 978,20	1 569,95	3 139,90	999,10	580,85	1 161,70
	Celkem za 997 Přesun sutě					23 939,20					
Díl: 998		Přesun hmot									
102	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	39,20	80,00	3 136,00	62,20	4 975,68	39,20	23,00	1 839,68
	Celkem za 998 Přesun hmot					3 136,00					
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady									
103	1	zařízení staveniště	kpl	0,70	45 000,00	31 500,00	1,00	45 000,00	0,70	0,30	13 500,00
104	2	vytýčení kanalizace a dotčených sítí	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00	1,00	5 500,00	1,00		
105	3	geodetické zaměření	kpl		15 800,00		1,00	15 800,00		1,00	15 800,00
	Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady					37 000,00					
							1 074 846,75		394 837,07	680 009,68	