

FAKTURA - daňový doklad

Variabilní symbol: 1170059

Evidenční číslo daňového dokladu: FAVY170059

Dodavatel:

Tocháček spol. s r.o.

Slovinská 2958/36
612 00 Brno
CZECH REPUBLIC

IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Spis. Značka: KOS v Brně C 4127
Dodatek:

Odběratel:

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková

třída Kpt. Jaroše 1829/14
602 00 Brno
CZECH REPUBLIC

IČO: 00559032 DIČ: CZ00559032

Banka: Komerční banka, a.s.
Účet: [REDACTED]
SWIFT:
IBAN:

Datum vystavení: 15.10.2017
Datum uskuteč. zdanit. plnění: 30.09.2017
Datum splatnosti: 29.10.2017 - 14 dnů
Forma úhrady: Převodním příkazem

Fakturujeme Vám:

Název	DPH	Množství	Jedn.	Cena MJ	Celkem
Na základě Smlouvy o dílo č.810/2017 a soupisu provedených prací Vám na akci "Oprava fasády budovy školy tř.Kpt.Jaroše 14" fakturuje:					
stavební práce dle zjišťovacího protokolu č.3	21			2 912 862,37	2 912 862,37
dle změn.lisťů dle dod.č.1	21			56 651,00	56 651,00

Cena celkem: 2 969 513,37 Kč

DPH Celkem: 623 597,81 Kč

Faktura celkem: 3 593 111,18 Kč

K úhradě celkem: 3 593 111,18 Kč

Rozpis DPH:	Základ	DPH	Celkem
Základní: 21%	2 969 513,37	623 597,81	3 593 111,18
1.snížená: 15%			
2.snížená: 10%			
Bez DPH			
Celkem	2 969 513,37	623 597,81	

Tocháček spol. s r.o. Vám děkuje za spolupráci.

Ivana Flösslerová



Převzato 19.10.2017

Gymnázium
602 00 Brno
třída Kapitána Jaroše 14

**Zjišťovací protokol č. 3 o provedených pracích
za sledované období 01.09.2017 - 30.09.2017**

Stavba: **0017 Oprava fasády budovy školy, tř. Kpt. Jaroše 14**

Zhotovitel: **Tocháček spol. s r.o.**
Slovinská 36
61200 Brno

IČ: **44961367**
DIČ: **CZ44961367**

Objednatel: **Gymnázium Brno, tř. Kapitána Jaroše**
třída Kpt. Jaroše 14
65870 Brno

IČ: **00559032**
DIČ:

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Měna: CZK				
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Snížená daň	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	5 921 085,67	3 008 223,30	2 912 862,37	0,00
Základní daň	1 243 427,99	631 726,89	611 701,10	0,00
Celkem za stavbu bez DPH	5 921 085,67	3 008 223,30	2 912 862,37	0,00
DPH celkem	1 243 427,99	631 726,89	611 701,10	0,00
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu s DPH	7 164 513,66	3 639 950,19	3 524 563,47	0,00

V Brně dne 30.09.2017

Vypracoval: **Ing. Viktor Jaroš**

Ing. Viktor Jaroš

Za zhotovitele

Stavební firma Tocháček
SLOVINSKÁ 36
TELEFON: 54 70 10 00
IČ: 44961367
WWW.TOCHACEK.CZ

Za objednatele

Gymnázium
658 70 Brno
třída Kapitána Jaroše 14

Zjišťovací protokol č.:

3

Za období: 01.09.2017 - 30.09.2017

List č.: 2

Stavba: 0017

Oprava fasády budovy školy, tř. Kpt. Jaroše 14

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Oprava fasády budovy školy, tř. Kpt. Jaroše 14	5 921 085,67	3 008 223,30	2 912 862,37	0,00
01	Oprava fasády budovy školy tř. Kpt. Jaroše 14	5 921 085,67	3 008 223,30	2 912 862,37	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
38	Kompletní konstrukce	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	3 061 584,18	1 457 266,49	1 604 317,69	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	28 500,00	21 000,00	7 500,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	870 077,70	512 794,46	357 283,24	0,00
96	Bourání konstrukcí	568 296,86	568 296,86	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	76 356,84	57 486,10	18 870,74	0,00
99	Staveništní přesun hmot	114 403,73	85 802,80	28 600,93	0,00
764	Konstrukce klempířské	603 696,45	12 300,58	591 395,87	0,00
767	Konstrukce zámečnické	59 169,90	22 866,00	36 303,90	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	156 300,01	109 410,01	46 890,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	182 000,00	140 250,00	41 750,00	0,00
ON	Ostatní náklady	171 000,00	20 750,00	150 250,00	0,00

Zjišťovací protokol č.: 3 Za období: 01.09.2017 - 30.09.2017

List č.: 3

Stavba: 0017 Oprava fasády budovy školy, tř. Kpt. Jaroše 14

Objekt: 01 Oprava fasády budovy školy, tř. Kpt. Jaroše 14

Rozpoč... 01 Oprava fasády budovy školy tř. Kpt. Jaroše 14

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
			Množství	Množství	Množství	Množství
Díl: 38	Kompletní konstrukce		29 700,00	0,00	29 700,00	0,00
1	3801	m	1 650,00	29 700,00	29 700,00	0,00
	Oprava vstupního schodiště - nahrazení nevyhovujících stupňů z 30%, demontáž+dodávka+montáž+povrchová úprava		18,00000	0,00000	18,00000	0,00000
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější		3 061 584,18	1 457 266,49	1 604 317,69	0,00
4	622426321R00	m2	435,00	738 960,17	591 168,13	147 792,04
	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupně členitosti 6 v množství opravované plochy přes 20, do 30 %		1 698,75900	1 359,00720	339,75180	0,00000
5	622426521R00	m2	720,00	692 102,88	553 682,31	138 420,57
	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupně členitosti 6 v množství opravované plochy přes 40, do 50 %		961,25400	769,00320	192,25080	0,00000
6	622471320RS8	m2	355,00	1 016 912,77	0,00	1 016 912,77
	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkání povrchu) hmota, silikátová, složitost 6,		2 864,54300	0,00000	2 864,54300	0,00000
7	620001	m2	115,00	295 720,09	236 576,07	59 144,02
	Celoplošné zpevnění fasády složitost VI minerálním roztokem		2 571,47900	2 057,18320	514,29580	0,00000
8	622002	m2	55,00	20 441,19	4 088,24	16 352,95
	Hydrofobizační nátěr fasády z 15% uvedené plochy		371,65800	74,33160	297,32640	0,00000
9	622003	m2	55,00	125 005,93	12 500,59	112 505,34
	Hydrofobizační nátěr fasády z 20% uvedené plochy		2 272,83500	227,28350	2 045,55150	0,00000
10	622004	m2	1 650,00	113 190,00	0,00	113 190,00
	Oprava soklu z umělého kamene v rozsahu odstranění a doplnění nesoudržných částí z 10%, očištění +, nátěr hydrofobizačním prostředkem ze 100% plochy		68,60000	0,00000	68,60000	0,00000
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání		28 500,00	21 000,00	7 500,00	0,00
11	901	kpl	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00
	Demontáž a zpětná montáž drobných prvků na fasádě		1,00000	0,50000	0,50000	0,00000
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy		870 077,70	512 794,46	357 283,24	0,00
14	941941192R00	m2	45,00	415 894,50	270 331,43	145 563,07
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m		9 242,10000	6 007,36500	3 234,73500	0,00000
15	941941832R00	m2	45,00	138 631,50	0,00	138 631,50
	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m		3 080,70000	0,00000	3 080,70000	0,00000
17	944944031R00	m2	5,00	46 210,50	30 036,83	16 173,67
	Ochranné síť příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken		9 242,10000	6 007,36500	3 234,73500	0,00000
18	944944081R00	m2	5,00	15 403,50	0,00	15 403,50
	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken		3 080,70000	0,00000	3 080,70000	0,00000
19	944945013R00	m	220,00	32 274,00	7 700,00	24 574,00
	Montáž zachytňné stříšky šířky přes 2 m		146,70000	35,00000	111,70000	0,00000

Zjišťovací protokol č.: 3 Za období: 01.09.2017 - 30.09.2017

List č.: 4

Stavba: 0017 Oprava fasády budovy školy, tř. Kpt. Jaroše 14

Objekt: 01 Oprava fasády budovy školy, tř. Kpt. Jaroše 14

Rozpoč... 01 Oprava fasády budovy školy tř. Kpt. Jaroše 14

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
20	944945193R00 Montáž zachytne stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytne stříšky, šířky přes 2 m	m	40,00	11 736,00 293,40000	1 400,00 35,00000	10 336,00 258,40000	0,00 0,00000
21	944945813R00 Demontáž zachytne stříšky šířky přes 2 m	m	45,00	6 601,50 146,70000	0,00 0,00000	6 601,50 146,70000	0,00 0,00000
Díl: 97	Prorážení otvorů			76 356,84	57 486,10	18 870,74	0,00
23	978015321R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškraňáním spár, s očištěním zdiva 5., až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	11,00	1 495,23 135,93000	1 345,71 122,33700	149,52 13,59300	0,00 0,00000
24	978015341R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškraňáním spár, s očištěním zdiva 5., až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	22,00	37 372,70 1 698,75900	29 898,16 1 359,00720	7 474,54 339,75180	0,00 0,00000
25	978015361R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškraňáním spár, s očištěním zdiva 5., až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	39,00	37 468,91 961,25400	26 242,23 672,87780	11 246,68 288,37620	0,00 0,00000
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			114 403,73	85 802,80	28 600,93	0,00
26	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m	t	640,00	114 403,73 178,75583	85 802,80 134,06687	28 600,93 44,68896	0,00 0,00000
Díl: 764	Konstrukce klempířské			603 696,45	12 300,58	591 395,87	0,00
27	764510240RT2 Oplechování parapetů z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 250 mm	m	620,00	45 570,00 73,50000	0,00 0,00000	45 570,00 73,50000	0,00 0,00000
28	764321860R00 Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu do 30°	m	25,00	2 945,00 117,80000	0,00 0,00000	2 945,00 117,80000	0,00 0,00000
29	764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	25,00	1 837,50 73,50000	0,00 0,00000	1 837,50 73,50000	0,00 0,00000
30	764522930R00 Oprava oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rš 1000 mm	m	1 374,00	161 857,20 117,80000	0,00 0,00000	161 857,20 117,80000	0,00 0,00000
31	76401 Oprava oplechování Rš 1200mm z 30% uvedené délky	m	590,00	12 980,00 22,00000	0,00 0,00000	12 980,00 22,00000	0,00 0,00000
32	76402 Oprava oplechování Rš900mm z 30% uvedené délky	m	550,00	143 000,00 260,00000	0,00 0,00000	143 000,00 260,00000	0,00 0,00000
33	76403 Oprava oplechování Rš500mm z 30% uvedené délky	m	230,00	72 450,00 315,00000	0,00 0,00000	72 450,00 315,00000	0,00 0,00000
34	76404 Ochrana klempířských prvků proti holubům - dodávka + montáž	m2	230,00	123 211,00 535,70000	0,00 0,00000	123 211,00 535,70000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.: 3 Za období: 01.09.2017 - 30.09.2017

List č.: 5

Stavba: 0017 Oprava fasády budovy školy,tř.Kpt.Jaroše 14

Objekt: 01 Oprava fasády budovy školy,tř.Kpt.Jaroše 14

Rozpoč... 01 Oprava fasády budovy školy tř. Kpt. Jaroše 14

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
35	764SU10 Dešťový svod-demontáž, očištění zpětná montáž s nahrazením stávajících kotev novými	m	210,00	27 720,00 132,00000	11 088,00 52,80000	16 632,00 79,20000	0,00 0,00000
36	998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	2,05	12 125,75 5 915,00000	1 212,58 591,50000	10 913,17 5 323,50000	0,00 0,00000
Díl:	767 Konstrukce zámečnické			59 169,90	22 866,00	36 303,90	0,00
37	767SU13 Odstranění stávajícího krytu VZT žaluzie 1,00x0,40m-provedení nového včetně zednického zapravení,, dodávka+montáž+povrchová úprava	ks	1 160,00	2 320,00 2,00000	696,00 0,60000	1 624,00 1,40000	0,00 0,00000
38	767SU18 Odstranění stávajících dveří rozvaděče VO, provedení nových včetně zednického zapravení,, dodávka+montáž+povrchová úprava	ks	1 160,00	1 160,00 1,00000	348,00 0,30000	812,00 0,70000	0,00 0,00000
39	767SU20 Očištění stávajících Pz parapetů + nátěr v barvě mědi, dodávka+montáž+povrchová úprava	m2	220,00	2 530,00 11,50000	0,00 0,00000	2 530,00 11,50000	0,00 0,00000
40	SU09 Repase stávajícího krytu větracího kanalku 150x150mm (18ks) provedení nového1ks kopie dle starého	kpl	5 500,00	5 500,00 1,00000	3 300,00 0,50000	2 200,00 0,40000	0,00 0,00000
41	SU14 Repase stávajících ocelových výplní sklepních oken 100x35cm (9ks), provedení nového1ks kopie dle, starého	kpl	5 500,00	5 500,00 1,00000	0,00 0,00000	5 500,00 1,00000	0,00 0,00000
42	SU17 Repase stávající ocelové žaluzie 27x27cm	ks	1 300,00	3 900,00 3,00000	0,00 0,00000	3 900,00 3,00000	0,00 0,00000
43	žaluzie Demontáž, uložení a zpětná montáž předokenních žaluzií	m2	210,00	37 044,00 176,40000	18 522,00 88,20000	18 522,00 88,20000	0,00 0,00000
44	998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	2,10	1 215,90 579,00000	0,00 0,00000	1 215,90 579,00000	0,00 0,00000
Díl:	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			156 300,01	109 410,01	46 890,00	0,00
45	979017111R00 Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	514,00	46 489,33 90,44616	32 542,53 63,31231	13 946,80 27,13385	0,00 0,00000
46	979017191R00 Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	204,50	36 992,48 180,89232	25 894,73 126,62462	11 097,75 54,26770	0,00 0,00000
47	979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	220,00	19 898,16 90,44616	13 928,71 63,31231	5 969,45 27,13385	0,00 0,00000
48	979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11,90	9 686,78 814,01543	6 780,75 569,81080	2 906,03 244,20463	0,00 0,00000
49	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	210,00	18 993,69 90,44616	13 295,59 63,31231	5 698,10 27,13385	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

3

Za období: 01.09.2017 - 30.09.2017

List č.: 6

Stavba: 0017

Oprava fasády budovy školy,tř.Kpt.Jaroše 14

Objekt: 01

Oprava fasády budovy školy,tř.Kpt.Jaroše 14

Rozpoč... 01

Oprava fasády budovy školy tř. Kpt. Jaroše 14

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
50	979082121R00	t	17,00	6 150,34	4 305,24	1 845,10	0,00
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m			361,78464	253,24925	108,53539	0,00000
51	979990001R00	t	200,00	18 089,23	12 662,46	5 426,77	0,00
	Poplatek za skládku stavební sutí			90,44616	63,31231	27,13385	0,00000
Díl:	VN Vedlejší náklady			182 000,00	140 250,00	41 750,00	0,00
53	005121020R	Soubor	75 000,00	75 000,00	48 750,00	26 250,00	0,00
	Provoz zařízení staveniště			1,00000	0,65000	0,35000	0,00000
54	005121030R	Soubor	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	Odstranění zařízení staveniště			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
55	005124010R	Soubor	10 000,00	10 000,00	6 500,00	3 500,00	0,00
	Koordinační činnost			1,00000	0,65000	0,35000	0,00000
Díl:	ON Ostatní náklady			171 000,00	20 750,00	150 250,00	0,00
57	005211040R	Soubor	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	Užívání veřejných ploch a prostranství			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
58	005211060R	Soubor	15 000,00	15 000,00	9 750,00	5 250,00	0,00
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi			1,00000	0,65000	0,35000	0,00000
59	005231010R	Soubor	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Revize			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
60	005241010R	Soubor	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Dokumentace skutečného provedení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
61	005281010R	Soubor	20 000,00	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00
	Propagace			1,00000	0,40000	0,60000	0,00000

Rekapitulace změnových listů stavby

Soupis provedených prací za období 09/2017 dle dodatku č.1 k SoD 810/2017

Stavba: Oprava fasády budovy školy tř. Kapitána Jaroše 14

Objednatel: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Zhotovitel: TOCHÁČEK spol. s r.o., Slovinská 2958/36, 612 00 Brno

Místo plnění: tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena s DPH
OZ1	Zábor veřejného prostranství	-110 000,00 Kč	0,00 Kč	-23 100,00 Kč	-133 100,00 Kč
OZ1a	Měněpráce	-110 000,00 Kč		-23 100,00 Kč	-133 100,00 Kč
OZ1b	Vícepráce	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
OZ2	Vyhřívání žlabů a doplnění sněhových háků	92 086,00 Kč	0,00 Kč	19 338,06 Kč	111 424,06 Kč
OZ2a	Měněpráce	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
OZ2b	Vícepráce	92 086,00 Kč		19 338,06 Kč	111 424,06 Kč
OZ3	Nový nápis GYMNAZIUM	13 000,00 Kč	0,00 Kč	2 730,00 Kč	15 730,00 Kč
OZ3a	Měněpráce	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
OZ3b	Vícepráce	13 000,00 Kč		2 730,00 Kč	15 730,00 Kč
OZ4	Oprava havaryjního stavu kanalizační přípojky	61 565,00 Kč	0,00 Kč	12 928,65 Kč	74 493,65 Kč
OZ4a	Měněpráce	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
OZ4b	Vícepráce	61 565,00 Kč		12 928,65 Kč	74 493,65 Kč
Měněpráce celkem		-110 000 Kč	0,00 Kč	-23 100 Kč	-133 100 Kč
Vícepráce celkem		166 651 Kč	0,00 Kč	34 997 Kč	201 648 Kč
Celkem		56 651 Kč	0,00 Kč	11 897 Kč	68 548 Kč

Stavební
TOCHÁČEK
SLOVINSKÁ 36/
TELEFON: 541 21 11
IČ: 44961367 DIČ: CZ
WWW.TOCHACEK.CZ

Gymnázium
658 70 Brno
třída Kapitána Jaroše 14