

FAKTURA - daňový doklad č.

FV180049**QDS Group a.s.**

IČ : 28265971

Konečný příjemce

Gymnázium Brno, Vídeňská,
příspěvková organizace
Vídeňská 55
63900 Brno
Česká republika

Kneslova 700/1
61800 Brno-Černovice

DIČ : CZ28265971


Tel: +420 543214781

Fax: +420 543214781

E-mail : info@qds.cz

WWW : www.qds.cz

Zapsána v OR vedeném KS v Brně,
oddíl C, vložka 57380

**Symbole**

Konstantní 0308

Objednávka Smlouva o dílo

Variabilní 180049

Zp. dopravy

Specifický

Zp. platby Bankovním převodem

**Gymnázium Brno, Vídeňská,
příspěvková organizace**

Vídeňská 55
63900 Brno
Česká republika

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení 28.02.2018

Splatnosti **14.03.2018**

Zd. plnění 28.02.2018

IČ : 00558982

DIČ :

Odběratel

Gymnázium Brno, Vídeňská,
příspěvková organizace
Vídeňská 55
63900 Brno

SWIFT BACXCZPP

IBAN CZ6427000000001002377340

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo Vám fakturujeme práci na akci "Rekonstrukce prostorů šaten a oprava elektroinstalace v budově Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvková organizace"

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ MJ	Cena za MJ Sazba	Základ Celkem s DPH
průběžná fakturace za období 1-2/2018		1,0000	1 648 920,2100 21%	1 648 920,21 1 995 193,45 Kč

Sleva v % 0,00**Celková částka 1 995 193,45 Kč****Uhrazeno zálohou 0,00 Kč****Zbývá uhradit 1 995 193,45 Kč**

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	1 648 920,21	346 273,24	1 995 193,45
CELKEM	1 648 920,21	346 273,24	1 995 193,45

Rozpis DPH uveden v měně CZK

14.3.2018
Razítko a podpis odběratele

Gymnázium Brno, Vídeňská,
příspěvková organizace
Vídeňská 55/47, 639 00 Brno

**QDS Group a.s.**

Kneslova 700/1, 618 00 Brno
IČ: 28265971, DIČ: CZ28265971
tel.: +420 543214781 www.qds.cz

Razítko a podpis dodavatele

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL PRŮBĚŽNÁ FAKTURACE

str.: 1 / 1

O PROVEDENÝCH PRACÍCH A DODÁVKÁCH

Sledované období : únor 2018 Protokol číslo : 1 K faktuře č.: FV180049

OBJEDNATEL :

Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Vídeňská 55/47

639 00 Brno

IČO: 00558982

DIČ:

ZHOTOVITEL :

QDS Group a.s.

Kneslova 700/1

618 00 Brno

OR: vedená u KS v Brně, oddíl C vložka 57380

IČO: 282 659 71 DIČ: CZ 282 659 71

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

Rekonstrukce prostoru šaten a opravě elektroinstalace v budově Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

PŘEDMĚT DÍLA :

Rekonstrukce prostoru šaten a opravě elektroinstalace v budově Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE :

číslo smlouvy / objednávky	cena díla bez DPH	poznámky
SoD	3 693 611,0	
neprovedené práce - odpočty		viz příloha
celkem bez DPH	3 693 611,0	
DPH 21%	775 658,3	
celkem s DPH	4 469 269,3	

průběh fakturace - finanční čerpání ceny díla

popis položky	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce	zbývá k fakturaci
fakturováno bez DPH	0,00	1 648 920,21	1 648 920,21	2 044 690,79
fakturováno s DPH	0,00	1 995 193,45	1 995 193,45	2 474 075,86

PROHLÁŠENÍ

Nedílnou součástí tohoto "Zjišťovacího protokolu" je "Soupis provedených prací a dodávek" odsouhlasený oběma stranami.

za objednatele převzal :

jméno,
funkce: Ing. Novák Jindřich - TDI

jméno,
funkce:

datum: 28.2.2018

podpis: 

datum:

podpis:

za zhotovitele předal :

jméno,
funkce: Ing. Horký Radim, stavbyvedoucí

jméno,
funkce:

datum: 28.2.2018

datum:

podpis: 

QDS Group a.s.

Kneslova 700/1, 618 00 Brno

IČ: 28265971. DIČ: CZ28265971

tel.: +420543214781 www.qdscz.cz

Soupis provedených prací

S:	077/2017	Rekonstrukce havarijního stavu inženýrských sítí v prostoru šaten					2018		
O:	SO01	Hlavní objekt					únor		
R:	01	Stavební práce							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Realizovaný počet	Cena celkem	Zbývá k fakturaci
Díl: 1		Zemní práce				325 650,07			
1	001	Kontrola podloží podlahy geologem	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00	1,00	4 500,00	0,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v násypu	m3	203,71080	849,00	172 950,47	203,71	172 950,47	0,00
		plošný odkop : 36,02*12,7*0,45		205,8543			0,00	0,00	205,85
		-0,93*0,65*11*0,45		-2,99228			0,00	0,00	-2,99
		časová schránka : 1,58*1,58*0,34		0,84878			0,00	0,00	0,85
3	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	203,71080	205,00	41 760,71	203,71	41 760,71	0,00
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	203,71080	148,00	30 149,20	203,71	30 149,20	0,00
5	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	203,71080	131,00	26 686,11	203,71	26 686,11	0,00
6	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	203,71080	185,00	37 686,50	203,71	37 686,50	0,00
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	203,71080	58,50	11 917,08	203,71	11 917,08	0,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				1 177,30			
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	19,57500	34,60	677,30	19,58	677,30	0,00
		1,5*1,15*2		3,45			0,00	0,00	3,45
		2,1*2,5*2		10,5			0,00	0,00	10,50
		1*2		2			0,00	0,00	2,00
		1,45*2,5		3,625			0,00	0,00	3,63
9	11PC	Demontáž 1ks plastového okna, zpětná montáž - pro přesun hmot a suti z dvorní části	kpl	1,00000	500,00	500,00	1,00	500,00	0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				260 738,16			
10	215901101RT5	Zhutnění podloží z homin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	450,80450	66,50	29 978,50	450,80	29 978,50	0,00
		pod podkladní desku : 36,02*12,7		457,454			0,00	0,00	457,45
		-0,93*0,65*11		-6,6495			0,00	0,00	-6,65
11	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	67,62067	2 625,00	177 504,26	0,00	0,00	67,62
		plošný odkop : 36,02*12,7*0,15		68,6181			0,00	0,00	68,62
		-0,93*0,65*11*0,15		-0,99743			0,00	0,00	-1,00
12	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	6,32000	522,00	3 299,04	6,32	3 299,04	0,00
		časová schránka : 0,5*2*1,58*4		6,32			0,00	0,00	6,32
13	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	6,32000	79,40	501,81	6,32	501,81	0,00
14	273361921RT2	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 5.0. oka 100/100 mm KD35	t	1,83165	27 000,00	49 454,55	1,83	49 454,55	0,00
		36,02*12,7*3,08*1,3/1000		1,83165			0,00	0,00	1,83
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				31 838,65			
15	311112315RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	2,86000	707,00	2 022,02	2,86	2 022,02	0,00
		okolo časové schránky : 2,86		2,86			0,00	0,00	2,86
16	311321824R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 20/25	m3	0,25600	3 065,00	784,64	0,00	0,00	0,26
		1*0,55*4*0,08		0,176			0,00	0,00	0,18
		1*1*0,08		0,08			0,00	0,00	0,08
17	311351805R00	Bednění nadzákl.zdí pohled.hl.oboustranné-zřízení	m2	3,20000	477,00	1 526,40	0,00	0,00	3,20
		1*0,55*4		2,2			0,00	0,00	2,20
		1*1		1			0,00	0,00	1,00
18	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	3,20000	178,00	569,60	0,00	0,00	3,20
19	311361921RT2	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí, průměr drátu 5.0. oka 100/100 mm KD35	t	0,01478	30 220,00	446,65	0,00	0,00	0,01
		1*0,55*4*3,08*1,5/1000		0,01016			0,00	0,00	0,01
		1*1*3,08*1,5/1000		0,00462			0,00	0,00	0,00
20	347013215R00	Předstěna SDK,tl.67,5mm,1x ocel.kce CD,2xMA 12,5mm	m2	35,78600	693,00	24 799,70	0,00	0,00	35,79
		svislé opláštění rozvodů : (0,5*2+0,6*2)*2,65*3		17,49			0,00	0,00	17,49
		(0,5*2+0,6)*2,65		4,24			0,00	0,00	4,24
		5,02*0,6*2		6,024			0,00	0,00	6,02
		5,02*0,4*2*2		8,032			0,00	0,00	8,03
21	346275116R00	Přizdivky z desek pórobetonových tl. 250 mm	m2	2,12000	797,00	1 689,64	0,00	0,00	2,12
		0,4*2*2,65		2,12			0,00	0,00	2,12
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				100 413,19			
22	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	457,45400	81,50	37 282,50	0,00	0,00	457,45
		12,7*36,02		457,454			0,00	0,00	457,45
23	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	350,33000	159,50	55 877,64	0,00	0,00	350,33
		(12,7*2+36,02*2)*2,65		258,216			0,00	0,00	258,22
		(0,65*2+0,93*2)*11*2,65		92,114			0,00	0,00	92,11
24	612474611RT3	Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně, na pórobeton	m2	42,66500	170,00	7 253,05	0,00	0,00	42,67

Soupis provedených prací

S:	077/2017	Rekonstrukce havarijního stavu inženýrských sítí v prostoru šaten					2018		
O:	SO01	Hlavní objekt					únor		
R:	01	Stavební práce							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Realizovaný počet	Cena celkem	Zbývá k fakturaci
		(3+0,25+3+4,8*2+0,25)*2,65		42,665			0,00	0,00	42,67
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							0,00	0,00	0,00
25	622300172RT3	Těsnění napojovacích spár tmelem, včetně dodávky tmelu Polymurethane	m	146,70000	55,00	8 068,50	0,00	0,00	146,70
		vytažení 10cm po obvodu : (36,02*2+12,7*2)		97,44			0,00	0,00	97,44
		(0,65*2+0,93*2)*11		34,76			0,00	0,00	34,76
		(7*2+0,25*2)		14,5			0,00	0,00	14,50
26	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	45,08045	3 060,00	137 946,18	0,00	0,00	45,08
		36,02*12,7*0,1		45,7454			0,00	0,00	45,75
		-0,93*0,65*11*0,1		-0,66495			0,00	0,00	-0,66
27	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm vsypem	m3	45,08045	473,00	21 323,05	0,00	0,00	45,08
28	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	45,08045	126,00	5 680,14	0,00	0,00	45,08
29	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	1,83165	27 000,00	49 454,55	0,00	0,00	1,83
		36,02*12,7*3,08*1,3/1000		1,83165			0,00	0,00	1,83
30	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	135,24135	446,50	60 385,26	135,24	60 385,26	0,00
		plošný odkop : 36,02*12,7*0,3		137,2362			0,00	0,00	137,24
		-0,93*0,65*11*0,3		-1,99485			0,00	0,00	-1,99
31	631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	135,50000	150,00	20 325,00	0,00	0,00	135,50
32	583318004R	Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj	t	324,57924	423,00	137 297,02	324,58	137 297,02	0,00
		135,24135*2,4		324,57924			0,00	0,00	324,58
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy							0,00	0,00	0,00
33	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	457,45400	70,00	32 021,78	0,00	0,00	457,45
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							0,00	0,00	0,00
34	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	457,45400	65,00	29 734,51	0,00	0,00	457,45
		36,02*12,7		457,454			0,00	0,00	457,45
Díl: 96 Bourání konstrukcí							0,00	0,00	0,00
35	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	3,32848	2 405,00	8 004,99	3,33	8 004,99	0,00
		odbourání nadbetonávky : 0,83*2,53*0,05*11		1,15495			0,00	0,00	1,15
		0,5*2,34*0,05		0,0585			0,00	0,00	0,06
		0,83*4,39*0,05*11		2,00404			0,00	0,00	2,00
		0,5*4,44*0,05		0,111			0,00	0,00	0,11
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							0,00	0,00	0,00
36	634601111RX	Zaplnění dilatačních spár mazanin polyuretanovým tmelem š. do 10 mm	m	135,50000	35,00	4 742,50	0,00	0,00	135,50
Díl: 96 Bourání konstrukcí							0,00	0,00	0,00
37	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny nad 20 cm	m3	100,63988	1 025,00	103 155,88	100,64	103 155,88	0,00
		36,02*12,7*0,22		100,63988			0,00	0,00	100,64
38	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí nad 10 cm, ocelové prvky	m3	100,63988	850,00	85 543,90	100,64	85 543,90	0,00
39	978059531R00	Odkování vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	4,68000	70,00	327,60	4,68	327,60	0,00
		1,8*1,3*2		4,68			0,00	0,00	4,68
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							0,00	0,00	0,00
40	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	624,91191	450,00	281 210,36	324,91	146 210,36	300,00
Díl: 711 Izolace proti vodě							0,00	0,00	0,00
41	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	457,45400	15,00	6 861,81	0,00	0,00	457,45
		36,02*12,7		457,454			0,00	0,00	457,45
42	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	17,83000	55,00	980,65	0,00	0,00	17,83
		vytažení 10cm po obvodu : (36,02*2+12,7*2)*0,1		9,744			0,00	0,00	9,74
		(0,65*2+0,93*2)*0,1*11		3,476			0,00	0,00	3,48
		(7*2+0,25*2)*0,1		1,45			0,00	0,00	1,45
		časová schránka : 1,58*4*0,5		3,16			0,00	0,00	3,16
43	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	457,45400	75,00	34 309,05	0,00	0,00	457,45
44	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	17,83000	90,00	1 604,70	0,00	0,00	17,83
45	711791183R00	Provedení detailů spár, vod. impreg. provazci/tmely	m	146,70000	75,00	11 002,50	0,00	0,00	146,70
46	628522554R	Pás modifikovaný asfalt spodní, tl.4mm	m2	546,57660	165,00	90 185,14	0,00	0,00	546,58
		vodorovná vrstva : 457,454*1,15		526,0721			0,00	0,00	526,07
		svislá vrstva : 17,83*1,15		20,5045			0,00	0,00	20,50
47	628522555R	Pás modifikovaný asfalt vrchní, tl.4mm	m2	546,57660	165,00	90 185,14	0,00	0,00	546,58

Soupis provedených prací

S:	077/2017	Rekonstrukce havarijního stavu inženýrských sítí v prostoru šaten					2018		
O:	SO01	Hlavní objekt					únor		
R:	01	Stavební práce							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Realizovaný počet	Cena celkem	Zbývá k fakturaci
48	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	5,78482	750,00	4 338,62	0,00	0,00	5,78
Díl: 713 Izolace tepelné						137 866,53	0,00	0,00	0,00
49	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	914,90800	21,00	19 213,07	0,00	0,00	914,91
		36,02*12,7*2		914,908			0,00	0,00	914,91
50	713121118RT1	Montáž náběhového klínu podél stěn, materiál ve specifikaci	m	163,00000	16,00	2 608,00	0,00	0,00	163,00
51	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	457,45400	30,00	13 723,62	0,00	0,00	457,45
		36,02*12,7		457,454			0,00	0,00	457,45
52	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	146,70000	15,00	2 200,50	0,00	0,00	146,70
		(36,02*2+12,7*2)		97,44			0,00	0,00	97,44
		(0,65*2+0,93*2)*11		34,76			0,00	0,00	34,76
		(7*2+0,25*2)		14,5			0,00	0,00	14,50
53	28375327R	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 80 mm tl. 5 mm	m	176,04000	2,00	352,08	0,00	0,00	176,04
		146,7*1,2		176,04			0,00	0,00	176,04
54	28375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100	m3	48,03267	1 925,00	92 462,89	0,00	0,00	48,03
		36,02*12,7*0,05*2*1,05		48,03267			0,00	0,00	48,03
55	63152902R	Klín z minerální vaty 50x50x1000 mm	m	169,05000	39,00	6 592,95	0,00	0,00	169,05
		161*1,05		169,05			0,00	0,00	169,05
56	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,02947	693,00	713,42	0,00	0,00	1,03
Díl: 722 Vnitřní vodovod						31 717,70	0,00	0,00	0,00
57	722181212RW6	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	125,00000	45,00	5 625,00	0,00	0,00	125,00
58	722181213RY9	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 108 mm	m	300,00000	50,00	15 000,00	0,00	0,00	300,00
59	722181215RZ4	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 134 mm	m	110,00000	100,00	11 000,00	0,00	0,00	110,00
60	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,20600	450,00	92,70	0,00	0,00	0,21
Díl: 725 Zařizovací předměty						360,00	0,00	0,00	0,00
61	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	90,00	360,00	4,00	360,00	0,00
Díl: 728 Vzduchotechnika						26 943,23	0,00	0,00	0,00
62	728114111R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm	m	3,00000	134,00	402,00	3,00	402,00	0,00
		odvětrávání časové schránky : 3		3			0,00	0,00	3,00
63	728415121R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm	kus	4,00000	250,00	1 000,00	0,00	0,00	4,00
64	728611822R00	Dmž ventilátoru radiál.nízkotl.potrüb.do d 200 mm	kus	4,00000	205,00	820,00	0,00	0,00	4,00
65	728612212R00	Mž ventilátoru radiál. potrüb.do d 200mm	kus	4,00000	399,00	1 596,00	0,00	0,00	4,00
66	3457114701R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	4,02000	25,00	100,50	4,02	100,50	0,00
		odvětrávání časové schránky : 3*1,34		4,02			0,00	0,00	4,02
67	42911714R	Ventilátor průmyslový radiální ventilátor pr.200mm, 1200m3/hod	kus	4,00000	5 500,00	22 000,00	0,00	0,00	4,00
68	42972740R	Mřížka kruhová pr. do 70mm, na konec potrubí, nerez/Al	kus	4,00000	250,00	1 000,00	0,00	0,00	4,00
69	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,04945	500,00	24,73	0,00	0,00	0,05
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						171 633,85	0,00	0,00	0,00
70	767122812R00	Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných	m2	1 356,47940	15,00	20 347,19	1 356,48	20 347,19	0,00
		(1,24*6+2,65*3)*2,33*11		394,4457			0,00	0,00	394,45
		(0,65*6+2,65)*2,33		15,2615			0,00	0,00	15,26
		(1,24*10+4,51*3)*2,33*11		664,5859			0,00	0,00	664,59
		(0,65*10+4,51)*2,33*11		282,1863			0,00	0,00	282,19
71	767135722R00	Soklové lišty do zdíva	m	146,70000	600,00	88 020,00	0,00	0,00	146,70
		(36,02*2+12,7*2)		97,44			0,00	0,00	97,44
		(0,65*2+0,93*2)*11		34,76			0,00	0,00	34,76
		(7*2+0,25*2)		14,5			0,00	0,00	14,50
72	767137803R00	Demontáž příček sádkartonových, desek do suti	m2	16,74800	39,00	653,17	16,75	653,17	0,00
		obklady svislých rozvodů : (0,48*2+0,31*2)*4*2,65		16,748			0,00	0,00	16,75
73	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	720,00000	50,00	36 000,00	720,00	36 000,00	0,00
		lavice včetně podnoží, odhad kg : 20*12		240			0,00	0,00	240,00
		40*12		480			0,00	0,00	480,00
74	767Z1	D+M nerezový rám 1030x1030mm, Z1	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1,00
75	55341820R	Lišta ukončovací nerezová 60 x 10 mm - mat, délka 2 m	kus	77,01750	300,00	23 105,25	0,00	0,00	77,02
		146,7/2*1,05		77,0175			0,00	0,00	77,02
76	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,50824	1 000,00	508,24	0,00	0,00	0,51
Díl: 781 Obklady keramické						5 723,50	0,00	0,00	0,00
77	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	4,50000	37,70	169,65	0,00	0,00	4,50
		1,8*1,25*2		4,5			0,00	0,00	4,50
78	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	3,60000	41,70	150,12	0,00	0,00	3,60
		1,8*2		3,6			0,00	0,00	3,60
79	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	4,50000	378,50	1 703,25	0,00	0,00	4,50

Soupis provedených prací

S:	077/2017	Rekonstrukce havarijního stavu inženýrských sítí v prostoru šaten					2018		
O:	SO01	Hlavní objekt					únor		
R:	01	Stavební práce							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Realizovaný počet	Cena celkem	Zbývá k fakturaci
80	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	4,50000	28,60	128,70	0,00	0,00	4,50
81	59760132.AR	Lišta obl/obl plast	m	2,50000	270,50	676,25	0,00	0,00	2,50
82	597813746R	Obkládačka 30x60 šedá mat, imitace beton	m2	5,17500	550,00	2 846,25	0,00	0,00	5,18
		4,5*1,15		5,175			0,00	0,00	5,18
83	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,12491	394,50	49,28	0,00	0,00	0,12
Díl: 783		Nátěry				45 745,40	0,00	0,00	0,00
84	783897121RXX	Nástřik podlahy čírou akrylátovou pryskyřicí	m2	457,45400	100,00	45 745,40	0,00	0,00	457,45
		36,02*12,7		457,454			0,00	0,00	457,45
Díl: 784		Malby				71 315,06	0,00	0,00	0,00
85	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	698,45000	34,80	24 306,06	0,00	0,00	698,45
		stěny : (12,7*2+36,02*2)*(2,65-1,25)		136,416			0,00	0,00	136,42
		(0,65*2+0,93*2)*11*(2,65-1,25)		48,664			0,00	0,00	48,66
		(3+0,25+3+4,8*2+0,25)*(2,65-1,25)		22,54			0,00	0,00	22,54
		2,8*(2,65-1,25)*2		7,84			0,00	0,00	7,84
		svislé opláštění rozvodů : (0,5*2+0,6*2)*(2,65-1,25)*3		9,24			0,00	0,00	9,24
		(0,5*2+0,6)*(2,65-1,25)		2,24			0,00	0,00	2,24
		5,02*0,6*2		6,024			0,00	0,00	6,02
		5,02*0,4*2*2		8,032			0,00	0,00	8,03
		strop : 12,7*36,02		457,454			0,00	0,00	457,45
86	784511011R00	Nátěr a nástřik omítek interiéru - omyvatelný a otěruvzdorný	m2	202,62500	232,00	47 009,00	0,00	0,00	202,63
		stěny : (12,7*2+36,02*2)*1,25		121,8			0,00	0,00	121,80
		(0,65*2+0,93*2)*11*1,25		43,45			0,00	0,00	43,45
		(3+0,25+3+4,8*2+0,25)*1,25		20,125			0,00	0,00	20,13
		2,8*1,25*2		7			0,00	0,00	7,00
		svislé opláštění rozvodů : (0,5*2+0,6*2)*1,25*3		8,25			0,00	0,00	8,25
		(0,5*2+0,6)*1,25		2			0,00	0,00	2,00
Díl: 787		Zasklívání				2 000,00	0,00	0,00	0,00
87	787693313RXX	Zasklívání podlah pochozím sklem, osazení na gumové těsnění	m2	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				339 902,24	0,00	0,00	0,00
88	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	253,16716	543,00	137 469,77	253,17	137 469,77	0,00
89	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP	t	253,16716	240,00	60 760,12	253,17	60 760,12	0,00
90	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t	t	253,16716	152,00	38 481,41	253,17	38 481,41	0,00
91	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem 7 t	t	253,16716	12,60	3 189,91	253,17	3 189,91	0,00
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	253,16716	205,00	51 899,27	253,17	51 899,27	0,00
93	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	253,16716	180,00	45 570,09	253,17	45 570,09	0,00
94	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	253,16716	10,00	2 531,67	253,17	2 531,67	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				39 000,00	0,00	0,00	0,00
95	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	1,00	24 000,00	0,00
96	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,30	1 800,00	0,70
97	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1,00
98	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00
Díl: ON		Ostatní náklady				2 000,00	0,00	0,00	0,00
99	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1,00
Celkem						2 818 713,71	průběžná fakturace únor 2018		1 376 573,39

Položkový rozpočet

S:	077/2017	Rekonstrukce havarijního stavu inženýrských sítí v prostoru šaten					2018		
O:	SO01	Hlavní objekt					únor		
R:	02	Zdravotechnická instalace							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Realizovaný počet	Cena celkem	zbývá k fakturaci
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				318 778,70			
1	720	Zdravotechnická instalace	kpl	1,00000	318 778,70	318 778,70	0,85	272 346,82	0,15
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 000,00	0,00	0,00	0,00
2	VN01	Vedlejší náklady	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1,00
Díl: ON		Ostatní náklady				2 000,00	0,00	0,00	0,00
3	ON01	Ostatní náklady	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1,00
Celkem						322 778,70	průběžná fakturace únor		272 346,82

Soupis provedených prací

Název stavby:	Rekonstrukce havarijního stavu inž. sítí v prostoru šaten	Doba výstavby:	Objednatel:	Gymnázium, Vídeňská 55/47, 639 00 Brno
Druh stavby:	D.1.4.a. - kanalizace	Začátek výstavby:	Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Vídeňská, Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	07.09.2017	Zpracoval: ing. Machovec

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Náklady (Kč)			únor 2018		
								Dodávka	Montáž	Celkem	realizovaný počet	cena celkem	zbývá k fakturaci
		12	Odkopávky a prokopávky					0,00	2 280,00	2 280,00			
1		120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	0,57	4 000,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,57	2 280,00	0,00
		13	Hloubené výkopávky					0,00	54 900,00	54 900,00			
2		139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 homina 3 61*0,9*1	m3	54,90	1 000,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	54,90	54 900,00	0,00
		16	Přemístění výkopku					0,00	47 740,80	47 740,80			
3		161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m 0,57	m3	0,57	250,00	0,00	0,00	142,50	142,50	0,57	142,50	0,00
4		162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 54,9	m3	54,90	140,00	0,00	0,00	7 686,00	7 686,00	54,90	7 686,00	0,00
5		162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 54,9*4	m3	219,60	120,00	0,00	0,00	26 352,00	26 352,00	219,60	26 352,00	0,00
6		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 54,9	m3	54,90	247,00	0,00	0,00	13 560,30	13 560,30	54,90	13 560,30	0,00
		17	Konstrukce ze zemlin					22 508,64	19 794,86	42 303,50			
7		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 54,9	m3	54,90	15,00	0,00	0,00	823,50	823,50	54,90	823,50	0,00
8		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm 61*0,45 obsyp 61*0,4 zásyp 27,45 24,40	m3	51,85	800,00	22 508,64	18 971,36	41 480,00		51,85	41 480,00	0,00
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					0,00	12 078,00	12 078,00			
9		199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4 54,9	m3	54,90	220,00	0,00	0,00	12 078,00	12 078,00	54,90	12 078,00	0,00
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					3 282,99	2 468,53	5 751,52			
10		451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský 61*0,9*0,15	m3	8,24	698,00	3 282,99	2 468,53	5 751,52		8,24	5 751,52	0,00
		61	Úprava povrchů vnitřní					1 073,84	4 470,16	5 544,00			
11		612100010RAA	Hrubá výplň rýh ve stěnách včetně omítky a malby 40*0,15 12*0,1	m2	7,20	770,00	1 073,84	4 470,16	5 544,00		7,20	5 544,00	0,00
		713	Izolace tepelné					14 269,59	2 610,41	16 880,00			
12		713571113R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm 3	kus	3,00	1 130,00	2 790,25	599,75	3 390,00		0,00	0,00	3,00
13		713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 3	kus	3,00	1 230,00	3 106,94	583,06	3 690,00		0,00	0,00	3,00
14		713571116R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm 7	kus	7,00	1 400,00	8 372,40	1 427,60	9 800,00		0,00	0,00	7,00
		721	Vnitřní kanalizace					29 833,21	48 718,79	78 552,00			
15		721110802R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100 30	m	30,00	63,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	30,00	1 890,00	0,00
16		721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 61	m	61,00	73,00	0,00	0,00	4 453,00	4 453,00	61,00	4 453,00	0,00
17		721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100 24	m	24,00	125,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	24,00	3 000,00	0,00
18		721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200 16	m	16,00	145,00	0,00	0,00	2 320,00	2 320,00	16,00	2 320,00	0,00
19		721140913R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 70 3	kus	3,00	200,00	207,60	392,40	600,00		3,00	600,00	0,00
20		721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 3	kus	3,00	210,00	201,28	428,72	630,00		3,00	630,00	0,00
21		721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 7	kus	7,00	240,00	649,40	1 030,60	1 680,00		7,00	1 680,00	0,00
22		721140923R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 70 3	kus	3,00	206,00	0,00	0,00	618,00	618,00	3,00	618,00	0,00
23		721140925R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 100 3	kus	3,00	220,00	0,00	0,00	660,00	660,00	3,00	660,00	0,00
24		721140926R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 125 7	kus	7,00	245,00	0,00	0,00	1 715,00	1 715,00	7,00	1 715,00	0,00
25		721152309R00	Nosný žlábek pro potrubí svařované PE D 125 mm 10	m	10,00	247,00	1 563,19	906,81	2 470,00		10,00	2 470,00	0,00
26		721154229R00	Potrubí svařované PE ležaté zavěšené D 125 x 4,9 mm 10	m	10,00	314,00	2 269,22	870,78	3 140,00		10,00	3 140,00	0,00
27		721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 3	kus	3,00	310,00	231,62	698,38	930,00		3,00	930,00	0,00
28		721170966R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 140 1	kus	1,00	321,00	89,39	231,61	321,00		1,00	321,00	0,00
29		721170967R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160 2	kus	2,00	341,00	235,99	446,01	682,00		2,00	682,00	0,00
30		721170968R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 200 1	kus	1,00	361,00	116,05	244,95	361,00		1,00	361,00	0,00
31		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm 4	m	4,00	80,00	0,00	0,00	320,00	320,00	4,00	320,00	0,00
32		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm 4	m	4,00	180,00	238,56	481,44	720,00		0,00	0,00	4,00
33		721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm 20	m	20,00	216,00	1 548,75	2 771,25	4 320,00		20,00	4 320,00	0,00
34		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm 4	m	4,00	279,00	478,19	637,81	1 116,00		4,00	1 116,00	0,00
35		721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm 16	m	16,00	389,00	4 106,29	2 117,71	6 224,00		16,00	6 224,00	0,00
36		721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 30	m	30,00	365,00	4 419,74	6 530,26	10 950,00		30,00	10 950,00	0,00
37		721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm 10	m	10,00	550,00	2 737,86	2 762,14	5 500,00		10,00	5 500,00	0,00
38		721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm 17	m	17,00	600,00	6 548,11	3 651,89	10 200,00		17,00	10 200,00	0,00
39		721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm 4	m	4,00	649,00	1 634,53	961,47	2 596,00		4,00	2 596,00	0,00
40		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 4	kus	4,00	75,00	0,00	300,00	300,00		0,00	0,00	4,00
41		721273150RT1	Hlavice ventilační přívětrávací přívzdušňovací ventil , D 50/75/110 mm 2	kus	2,00	1 300,00	2 475,26	124,74	2 600,00		2,00	2 600,00	0,00
42		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 20+4+30+16+10+10+4	m	94,00	15,00	43,15	1 366,85	1 410,00		94,00	1 410,00	0,00

43	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 17+4	m	21,00 21,00	20,00	39,03	380,98	420,00	21,00	420,00	0,00
44	721290821R00	Přesun vyloučených hmot - kanalizace, H do 6 m 2,7802	t	2,78 2,78	450,00	0,00	1 251,00	1 251,00	2,78	1 251,00	0,00
45	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 13	kus	13,00 13,00	235,00	0,00	3 055,00	3 055,00	13,00	3 055,00	0,00
46	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300 7+3	m	21,00 21,00	100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	21,00	2 100,00	0,00
722 Vnitřní vodovod						4 023,40	5 839,00	9 862,40			
47	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 8	m	8,00 8,00	55,00	0,00	440,00	440,00	8,00	440,00	0,00
48	722130831R00	Demontáž nástěnky 8	kus	8,00 8,00	25,00	0,00	200,00	200,00	8,00	200,00	0,00
49	722131931R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15 8	kus	8,00 8,00	239,00	546,74	1 365,26	1 912,00	8,00	1 912,00	0,00
50	722178113RT1	Potrubí vícevrstvé, sítované PEX/Al, D 20 x 2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky 8	m	8,00 8,00	357,00	1 910,76	945,24	2 856,00	8,00	2 856,00	0,00
51	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu 1	kus	1,00 1,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	1,00
52	722181211RZ6	Izolace nálevková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 20 mm 4	m	4,00 4,00	27,80	29,11	82,09	111,20	0,00	0,00	4,00
53	722181215RZ6	Izolace nálevková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 20 mm 4	m	4,00 4,00	34,80	84,39	54,81	139,20	0,00	0,00	4,00
54	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15 8	kus	8,00 8,00	139,00	0,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	8,00
55	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě 2	kus	2,00 2,00	45,50	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	2,00
56	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5m 8	kus	8,00 8,00	135,00	765,89	314,11	1 080,00	0,00	0,00	8,00
57	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 8	kus	8,00 8,00	170,00	673,04	686,96	1 360,00	0,00	0,00	8,00
58	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 8	m	8,00 8,00	12,00	1,59	94,41	96,00	0,00	0,00	8,00
59	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80 8	m	8,00 8,00	25,00	11,89	188,11	200,00	0,00	0,00	8,00
60	722290821R00	Přesun vyloučených hmot - vodovody, H do 6 m 0,0188	t	0,02 0,02	500,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,02
725 Zařizovací předměty						14 618,34	5 761,66	20 380,00			
61	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka 4	kus	4,00 4,00	4 500,00	13 800,82	4 199,18	18 000,00	0,00	0,00	4,00
62	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol 4	kus	4,00 4,00	225,00	0,00	900,00	900,00	4,00	900,00	0,00
63	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 8	soubor	8,00 8,00	185,00	817,51	662,49	1 480,00	0,00	0,00	8,00
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						509,71	11 611,29	12 121,00			
64	974031153R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm 8+4	m	12,00 12,00	85,00	123,04	896,96	1 020,00	12,00	1 020,00	0,00
65	974031164R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm 40	m	40,00 40,00	145,00	386,67	5 413,33	5 800,00	40,00	5 800,00	0,00
66	979100012RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitřnost. 25 m 0,0188+2,7802+1,2540+1,8415	t	5,89 5,89	900,00	0,00	5 301,00	5 301,00	5,89	5 301,00	0,00
H721 Vnitřní kanalizace						0,00	1 381,50	1 381,50			
67	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m 3,0742	t	3,07 3,07	450,00	0,00	1 381,50	1 381,50	3,07	1 381,50	0,00
H722 Vnitřní vodovod						0,00	13,05	13,05			
68	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m 0,0332	t	0,03 0,03	435,00	0,00	13,05	13,05	0,00	0,00	0,03
H725 Zařizovací předměty						0,00	84,40	84,40			
69	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m 0,2035	t	0,20 0,20	422,00	0,00	84,40	84,40	0,00	0,00	0,20
S Přesuny suti						0,00	2 061,50	2 061,50			
70	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 5,89	t	5,89 5,89	350,00	0,00	2 061,50	2 061,50	5,89	2 061,50	0,00
Ostatní materiál						6 845,00	0,00	6 845,00			
71	28615442.A	Kus čistící HTRE D 75 mm PP 5	kus	5,00 5,00	120,00	600,00	0,00	600,00	5,00	600,00	0,00
72	28615443.A	Kus čistící HTRE D 110 mm PP 1	kus	1,00 1,00	145,00	145,00	0,00	145,00	1,00	145,00	0,00
73	28615444.A	Kus čistící HTRE D 125 mm PP 4	kus	4,00 4,00	400,00	1 600,00	0,00	1 600,00	4,00	1 600,00	0,00
74	55347618	Dvířka revizní se zámkem bílá 200x200 mm 10	kus	10,00 10,00	450,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	10,00
Celkem:								318 778,70	průběžná fakturace únor 2018		272 346,82

Poznámka:

Položkový rozpočet

S:	077/2017	Rekonstrukce havarijního stavu inženýrských sítí v prostoru šaten					2018		
O:	SO01	Hlavní objekt							
R:	03	Elektromontáže					únor		
							Realizovaný počet	Cena celkem	zbývá k fakturaci
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem			
Díl: M21		Elektromontáže				548 118,30			
1	M21	Elektromontáže	kpl	1,00000	548 118,30	548 118,30	0,00	0,00	1,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 000,00	0,00	0,00	0,00
2	VN	Vedlejší náklady	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1,00
Díl: ON		Ostatní náklady				2 000,00	0,00	0,00	0,00
3	ON	Ostatní náklady	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1,00
							průběžná fakturace únor		0,00
Celkem						552 118,30			