


Revize		Datum revize	
		Schválil	
		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
Vedoucí projektu		Ing. Jan Polášek	
Zástupce vedoucího projektu		Ing. Milan Jokl	
Zodpovědný projektant		Ing. Milan Jokl	
Vypracoval		Ing. Hana Dvořáková	
Kontroloval		Ing. Jaroslav Jarolím	
Investor		Obec Vranov	
Objednatel		IMOS Brno, a.s.	
Akce		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VČETNĚ ČOV VE VRANOVĚ	
Část		KANALIZACE	
SO/PS		SO 01 PŘÍVODNÍ KANALIZACE DOKUMENTACE PRO SÚS	
Příloha		TABULKA ODBOČEK PRO PŘÍPOJKY V KRAJSKÉ KOMUNIKACI	
		Zakázkové číslo 1369812-21	
		Stupeň RDS - DOPLNĚNÍ	
		Datum 03/2015	
		Soubor Vran_sit_RDS.dgn	
		Tiskový soubor	
		Formát 9A4	
		Měřítko 1:500	
		Číslo přílohy	Revize
			0

Kanalizační přípojky Vranov

poř. číslo	stoka		č.p.	parcela	krajská	chodník	místní zámková	nezpevněno	celkem	popis
1	A	KT300	284	st.400	2,10			1	3,10	1,0 m za komunikaci
2	A	KT300	33	st.73	1,90			2,90	4,80	0,5 m za vodovod
3	A	KT300	73	st.71/2	1,90			1,10	3,00	0,5 m za O2
4	A	KT300	92	st.100	4,40			0,70	5,10	0,5 m za plyn
5	A	KT300	94	st.67/2	4,20			0,60	4,80	po plot
6	A	KT300	30	st.66/1	1,30			1,40	2,70	0,5 m za plyn
7	A	KT300	159	st.66/2	1,30			1,00	2,30	1,0 m za komunikaci
8	A	KT300	72	st. 9/1	5,70	1,20			6,90	po plot
9	A	KT300	53	st.9/2	5,10	1,20			6,30	po plot
10	A	KT300	3	st.11	4,00	1,20			5,20	po plot
		KT300			2,20	1,20			3,40	po plot
11	A	KT300	61	st.12/1	2,20	1,20			3,40	po plot
12	A	KT300			1,50	1,20			2,70	po dům
13	A	KT300	188	st.13/2	1,50	1,20			2,70	po plot
14	A	KT300	48	st.13/1	1,50				5,70	0,5 m za O2
15	A	KT300	96	st.104/1	4,70			1,00	5,70	po plot
16	A	KT300	43	st.14	1,50	0,80			2,30	0,5 m za kanál
17	A	KT300	62	st.16/1	1,00	1,20		0,50	2,70	po garáž
18	A	KT300	44	st.16/2	1,45	2,00			3,45	0,5m za plyn
19	A	KT300	225	st.17/1	1,50	1,20			2,70	1,0m za komunikaci
20	A	KT300	203	st.269	4,90	1,20		1,00	5,90	po plot
21	A	KT300	248	st.17/2	1,60				2,80	1,0m za komunikaci
22	A	KT300	5	st.383	5,50			1,00	6,50	za kanál
23	A	KT300	87	st.18	1,60	1,20		0,50	3,30	za kanál
24	A	KT300	146	st.95	1,60	1,20		0,50	3,30	za kanál
25	A	KT300	27	st.19/1	1,50	1,50		0,60	3,60	za kanál
26	A	KT300	63	st.61/1	7,70	1,50			9,20	za plyn
27	A	KT300	bez č.p.	st.19/2	1,00	1,00		1,50	3,60	za kanál
28	A	KT300	26	st.61/3	5,60	2,70			8,30	po plot
29	A	KT300	24	st.60/1	3,60			1,00	4,60	1,0 m za komunikaci
30	A	KT300	24	st.58	4,20			2,00	6,20	za zeď
31	A	KT300	77	st.58	4,10			1,00	5,10	za zeď
32	A	KT300		st.59/2	2,00			1,50	3,50	0,5 m za plyn
33	A	KT300		117/3	2,20			2,00	4,20	0,5 m za plyn
34	A	KT300		118/2	1,60			2,10	3,70	0,5 m za plyn
35	A	KT300	277	118/3	1,10			2,70	3,80	0,5 m za plyn
36	A	KT300	22	st.55/4	5,80	1,20			7,00	po plot
37	A	KT300	297	st.56	1,00			4,10	5,10	po plot
38	A	KT300	303	st.417	5,00	2,20			7,20	za O2
39	A	KT300	46	st.421	5,00	2,20			7,20	za O2
40	A	KT300	174	st.54	5,60	1,20		0,50	7,30	za chodník
41	A	KT300	21	st.52/1	1,50	1,20		0,50	3,20	0,5 m za O2
42	A	KT300	20	st.52/2	1,50	1,20		0,70	3,40	0,5 m za O2
43	A	KT300	18	st.51/1	1,65	1,20		0,65	3,50	0,5 m za O2
44	A	KT300	17	st.49/2	1,30	1,20		0,50	3,00	0,5 m za O2
45	A	KT300	16	st.47	1,70	1,20		1,20	4,10	0,5 m za O2
46	A	KT300	15	st.46	1,80	1,20		0,50	3,50	za chodník
47	A	KT300	49	st.45/1	1,60	1,20		0,50	3,30	za chodník
48	A	KT300	111	st.45/2	1,50	1,90			3,40	po plot
49	A	KT300	54	st.44	1,60	1,60			3,20	po plot
50	A	KT300	91	st.98	1,50	1,10			2,60	po plot
51	A	KT300	296	st.422	4,50			1,20	5,70	0,5 m za O2
52	A	KT300	90	st.97	1,70	1,20		0,5	3,40	za chodník
53	A	KT300	42	st.43	1,70	1,20		0,50	3,40	za chodník
54	A	KT300	45	st.42	1,60	1,60			3,20	0,5 m za plyn
55	A	KT300	45	st.42	1,50	2,00			3,50	po plot
56	A	KT300	45	st.42	1,50	2,00			3,50	po plot
57	A	KT300	45	st.42	1,50	2,00			3,50	po plot
58	A	KT300	89	st.99	1,50	2,00			3,50	po plot
59	A	KT300	novost.	83/4	4,80			2,00	6,80	0,5 m za vodovod
60	A	KT300	novost.	83/5	4,75			1,5	6,25	0,5m za vodovod
61	A	KT300	novost.	83/10	4,75			1,5	6,25	
62	A	KT300	novost.	st.456	4,75			1,50	6,25	0,5 m za vodovod
63	A	KT300	novost.	st.455	4,50	1,00			5,50	1,0 m za komunikaci
64	A	KT300	319	st.452	4,50	1,00			5,50	1,0 m za komunikaci
65	A	KT300	318	st.453	4,50	1,00			5,50	1,0 m za komunikaci
66	A	KT300	127	st.41/2	4,20	1,00			5,20	1,0 m za komunikaci
67	A	KT300	14	st.41/1	1,70	1,20		1,50	4,40	po plot
68	A	KT300	108	st.113	2,30	2,15		0,50	4,95	po plot
69	A	KT250	280	st.380	4,30	4,30		0,50	4,80	1,0 m za komunikaci
70	A	KT250	259	st.352	2,80	2,90			5,70	0,5 m za vodovod
71	A	KT250	262	st.374	3,00	3,50			6,50	po plot
72	A	KT250	257	st.354	3,00	1,70			4,70	za kanál
73	A	KT250	292	st.397	3,00	2,30			5,30	po plot
74	H	KT300	107	st.62/1	5,2			1	6,20	za kanál
75	H	KT300	106	st. 62/2	4,5			1	5,50	1,0 m za komunikaci
76	H-1	KT300	263	st.391	1,50			0,50	2,00	0,5 m za komunikaci
77	H-1	KT300	70	st.81/1	2,40			0,50	2,90	0,5 m za komunikaci
78	H-1	KT300	255	st. 388	1,60		1,00	0,50	3,10	0,5 m za komunikaci
79	H-1	KT300	194	st.242	1,50			0,50	2,00	0,5 m za komunikaci
80	H-1	KT300	317	st. 449	1,50			0,50	2,00	0,5 m za komunikaci
81	H-1	KT300	254	st.370	1,50			0,50	2,00	0,5 m za komunikaci
82	H-1	KT300	265	st.381	4,50			1,20	5,70	0,5 m za plyn
83	H-1	KT300	88	st.96	4,20			0,50	4,70	0,5 m za komunikaci
84	H-1	KT300	236	st.310	2,00			1,20	3,20	0,5 m za vodovod
85	H-1	KT300	237	st.311	2,00			1,20	3,20	0,5 m za vodovod
86	H-1	KT300		155/4	2,7			0,5	3,20	0,5 m za komunikaci

SOUČTY					246,25	75,45	1	57,55	380,35	0
--------	--	--	--	--	--------	-------	---	-------	--------	---