

PDPS

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

OBJEDNATEL



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



Linio Plan, s.r.o.

Sochorova 23, 616 00 Brno

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. TOMÁŠ JAKL

ČÍSLO ZAKÁZKY

L-20-011-000

ATELIER

S2

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. TOMÁŠ JAKL

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ING. FRANTIŠEK KOKORSKÝ

KRAJ
JIHOMORAVSKÝ

OKRES
BRNO - VENKOV

MÚ/ÓÚ
RAJHRAD, HOLASICE

PROJEKTANT SO



Linio Plan, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno

AKCE

**II/425 RAJHRAD PRŮTAH
PROTIHLUKOVÝ KOBEREK**

DATUM

6/2020

FORMÁT

MĚŘÍTKO

ČÁST

DOKLADOVÁ ČÁST

STUPEŇ

PDPS

ČÍSLO ZAKÁZKY

L-20-011-000

PŘÍLOHA

ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ

ČÍS. SOUPRAVY

ČÍS. PŘÍLOHY

1

ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ
k projektové dokumentaci PDPS
na akci
II/425 Rajhrad průtah – protihlukový koberec

Záznamy z jednání:

Záznam z jednání konaného dne 07. 05. 2020 na SÚS Brno.

Z Á Z N A M

z jednání na akci „II/425 Rajhrad průtah – protihlukový koberec“
konaného ve čtvrtek 7.5.2020 na SÚS Brno.

Přítomni: viz prezenční listina

Předmětem jednání bylo získání vstupních informací a upřesnění rozsahu prací.

Bylo projednáno:

Začátek a konec úsek stavby bude dle výkresu prezentovaný projektantem na jednání. V místě budoucí přestavby křižovatky na okružní bude předmětná stavba průtahu vynechána. Rozhraní obou staveb bude dle výkresové dokumentace okružní křižovatky. Situační výkres okružní křižovatky v otevřeném formátu (dwg) zajistí pro projektanta průtahu investor akce u starosty města. V současné době je zažádáno pro stavbu okružní křižovatky stavební povolení. Realizace průtahu se předpokládá v letošním roce. V ideálním případě by bylo vhodné obě stavby provádět současně.

Obnova krytu vozovky bude provedena mezi obrubami či mezi přídlažbou. Stávající přídlažba a obruby jsou poměrně v dobrém stavu, není třeba jejich plošná výměna. Přídlažba funguje zároveň jako odvodňovací proužek, který při nulových sklonech vozovky vhodným spádováním odvádí vody do uličních vpustí. Z toho důvodu bude přídlažba zachována a její výměna bude provedena v nejnutnějším rozsahu, a to v místech, kde bude poškozena. Obdobným způsobem bude provedena výměna obrub.

Stávající autobusové zastávky (točna), které jsou ve vlastnictví SÚS, nebudou v rámci předmětné akce řešeny. Točna je od vozovky oddělena sníženou obrubou a je tedy za hranicí samotné stavby. V budoucnu budou zastávky převedeny na město.

Oprava povrchu bude provedena v celkové tloušťce 100 mm (30 mm SMA, 70 mm ACL). Pro zesílení konstrukce vozovky a prodloužení její životnosti projektant doporučuje vozovku vyztužit aramidovými vlákny. Samotné použití aramidových vláken při realizaci bude pouze se souhlasem investora.

Zapsal: Ing. Tomáš Jakl



Linio Plan, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
Telefon: +420 733 595 185

PREZENČNÍ LISTINA

II/425 Rajhrad průtah – protihlukový koberec

Č. zakázky: L-20-011-000

místo jednání: SÚS JmK Brno

datum, hodina: čt 7.5.2020

Účastníci jednání:

| <i>Titul, příjmení, jméno</i> | <i>Organizace</i> | <i>Kontakt (telefon, e-mail ...)</i> | <i>Podpis</i> |
|-------------------------------|--------------------|---|---------------|
| Ing. Tomáš Jakl | Linio Plan, s.r.o. | 731 696 681, tomas.jakl@linioplan.cz | |
| Ing. Pavel Vacek | Linio Plan, s.r.o. | 733 595 185, pavel.vacek@linioplan.cz | |
| <i>Ing. Markéta Karbanová</i> | <i>SÚS JmK</i> | <i>739 383 892, marketa.karbanova@susjmk.cz</i> | <i>Kau!</i> |
| <i>Ing. Jiří Chromý</i> | <i>SÚS JmK.</i> | <i>737 237 083, jiri.chromy@susjmk.cz</i> | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Zapsal:

Založil: