

ZÁZNAM Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Konaného dne 30. 7. 2015 ve věci projednání dvou projektových dokumentací:

„Lednice – okružní křižovatka, PDPS“

a „Silnice III/42117 Lednice – Nejdek, aktualizace PDPS“

Přítomni: dle prezenční listiny, která je součástí tohoto záznamu.

Na jednání byla domluvena vzájemná koordinace výstavby projektů „II/422 Podivín – Lednice“, „III/42117 Lednice – Nejdek“ a „Lednice – okružní křižovatka“, aby se vzájemně nepotkaly a neprobíhaly zároveň.

Lednice – okružní křižovatka, PDPS:

Projektová dokumentace řeší změnu stávající průsečné křižovatky silnice II/422 a silnic III/41417 a III/42117 (ulice Mikulovská) na okružní křižovatku v intravilánu obce Lednice.

Během jednání se řešily hlavně objízdné trasy pro všechny druhy dopravy.

Bylo domluveno, že všechny vozidla nad 3,5t kromě vozidel integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, integrovaného záchranného systému a zásobování budou vedeny po objízdné trase vedené okolními městy a obcemi.

Bylo odsouhlaseno, že výstavba okružní křižovatky proběhne po půlkách a během jednání byly probrány varianty řešení. Pro obě dvě varianty výstavby (sever – jih, západ - východ) je nutné odstranit dělící ostrůvek na silnici II/422 u stykové křižovatky s ulicí Čehova.

Vzhledem k lepší dopravní dostupnosti byla vybrána varianta postupu výstavby západ – východ. Pro tuto variantu je nutný přesun autobusových zastávek z náměstí na centrální parkoviště a obousměrný provoz po ulici Čehova.

Silnice III/42117 Lednice – Nejdek, aktualizace PDPS:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnice III/42117 v úseku mezi obcí Lednice a místní částí Nejdek (délka úseku cca 920,0m).

Bylo domluveno, že stavební práce budou probíhat za uzavírky silnice III/42117 a veškerá doprava bude během výstavby odkloněna po vyznačené objízdné trase. Výjimku budou tvořit vozidla integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a integrovaného záchranného systému, jejichž provoz rekonstruovaným úsekem bude po dobu výstavby zachován.

Technologie rekonstrukce se určí až dle provedené diagnostiky. Předpoklad je celá nová konstrukce v intravilánu a v extravilánu zesílení konstrukce včetně sanací a rozšíření krajů na silnici kategorie S7,5.

Rekonstrukce silnice proběhne ve třech etapách, nejdříve se provede sanace a rozšíření krajů na jedné a druhé straně, dále se po půlkách budou pokládat asfaltové vrstvy.

Během jednání se domluvilo, že se v místě protisměrných oblouků provede zdrsnění povrchu pro zvýšení protismykových vlastností povrchu vozovky („Rocbinda“ – přírodní barva). A dále se na autobusové zastávce „Lednice, skleníky“ provede vodorovné dopravní značení č. V11a a zřídí se v autobusovém zálivu směrem na obec Lednice nová zastávková obruba na délku 13,00m.

Odpad ze stavby bude během výstavby odvezen na řízenou skládku ve Velkých Pavlovicích (Hantály, a.s.).

Případné připomínky k záznamu je třeba zaslat emailem do 3 dnů, jinak je záznam platný v rozeslaném znění.

Zapsala: Ing. Petra Masaříková










Prezenční listina

Objednatel: Správa a údržba silnic JmK, Břeclav

Lednice – okružní křižovatka, PDPS, číslo VD10815 ; SILNICE III/42117 LEDNICE - NEJDEK, AKTUALIZACE PDPS, VD 11815

Datum konání: 30.7. 2015

Místo konání: VIADESIGNE s.r.o., NA ZAHRADÁCH 16, BŘECLAV

Jméno	Organizace	Kontakt	Podpis
Stohmouř	SÚS JMK	737 237 122	
Feučbař	SÚS JMK	737 412 890	
KABAT	Okres Lednice	519 340 320	
MAREK	PTČ DI BŘECLAV	944 632 250	
KUDRYCH	KČS JMK, o.p.s.	5485438	
PURMENSKA	BORS BŘECLAV a.s.	731 606 297	
Kolář	Starba a údržba	774 077 337	
Belcar	Viadesigne	602 700 864	
ZVEDELIK	-11-	602 59 58 21	
HAŠAŘÍKOVÁ	VIADESIGNE s.r.o.	724 849 908	