FÁZE REKONSTRUKCE
M 1:100

FÁZE 1a - Provoz vpravo



FÁZE 1a - Provoz vpravo



FÁZE 1b - Provoz vlevo



FÁZE 1b - Provoz vlevo/ bez omezení



FÁZE REKONSTRUKCE
M 1:200

FÁZE 1 - ŘEZ NK - Provoz na D2 neomezen



FÁZE 1 - POHLED NA NK - Provoz na D2 neomezen



FÁZE 2a - Dlouhodobé omezení na D2 (2/2)



FÁZE 2b - Dlouhodobé omezení na D2 (2+2)



FÁZE 2c - Krátkodobé omezení D2 (1/1)



Uvedení do provozu



POZNÁMKA

NÁVRH ETAPIZACE VÝSTAVBY JE POUZE ORIENTAČNÍ A JE V KOMPETENCI ZHOTOVITELE.
OCHRANNÁ TEXTÍLIE NESMÍ ZASAHOVAT DO PRŮJEZDNÉHO PROSTORU DÁLNICE D2!

POPIS FÁZÍ VÝSTAVBY (REKONSTRUKCE)

FÁZE 1a
Práce budou probíhat na levé svrchní části mostu a komunikace, dálnice D2 krátkodobé omezení pro montáž pracovní lávky
- na silnici II/416, včetně mostu, bude umístěna uzavírka levé poloviny komunikace (viď SO 181)
- provede se montáž pracovní lávky na levém okraji mostu a celoplošná ochrana nosné konstrukce textilií
- odstranění mostního svršku, včetně spádového betonu a izolace
- očištění povrchu nosníků
- realizace záporového pažení v přechodové oblasti
- výkop v přechodové oblasti, demolice závěrné zídky, odstranění části křídel, odbourání čela příčníku
- odstranění zpevnění pod mostem

- sanace odříku opěr a zbylých částí křídel
- sanace líců a spodní části příčníků
- sanace ložisek
- dobetonávka čela příčníků, křídel a závěrné zídky
- realizace přechodové oblasti
- realizace odvodnění, spádové ŽB desky, izolace, fims, mostních závěrů a vozovky

FÁZE 1b
Práce budou probíhat na pravé svrchní části mostu a komunikace, dálnice D2 krátkodobé omezení pro montáž pracovní lávky
- přesměrování dopravy na levou polovinu mostu (viď SO 181)
- přesun montážní lávky na pravý okraj mostu
- ostatní práce jsou totožné s fází 1a

- odstranění záporového pažení
- po vybudování mostního svršku bude odstraněna montážní lávka a celoplošná ochranná textilie
- DIO bude z prostoru mostu odstraněno, provoz na mostě bez omezení

FÁZE 2a
Práce budou probíhat na spodní části nosné konstrukce - krajní pole, stojky a část centrálního pole.
Provoz na D2 bude omezen dle vyznačené uzavírky (viď SO 181).
- sananace nosné konstrukce a spár mezi nosníky
- sanace spáry stojky - základ

FÁZE 2b
Práce budou probíhat na centrální části nosné konstrukce.
Provoz na D2 bude omezen dle vyznačené uzavírky (viď SO 181).
- sananace nosné konstrukce a spár mezi nosníky

FÁZE 2c
Práce budou probíhat na zbývající centrální části nosné konstrukce.
Provoz na D2 bude krátkodobě omezen dle vyznačené uzavírky (viď SO 181).
- sananace nosné konstrukce a spár mezi nosníky

UVEDENÍ DO PROVOZU
Dokončovací práce v okolí mostu. Bez omezení provozu.
- odstranění dopravního opatření z dálnice D2 a silnice II/416
- úpravy svahů, odvodnění, zpevnění kolem mostu

D **PDPS**

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

OBJEDNATEL
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Linio Plan, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MARTIN VACEK		ČÍSLO ZAKÁZKY	L-22-027-000
			ATELIER	M

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN VACEK		PROJEKTANT SO
VYPRACOVAL	ING. MILAN JANÍČEK		Linio Plan, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno
KONTROLOVAL	ING. MARTIN VACEK		
KRAJ JIHOMORAVSKÝ	OKRES BRNO-VENKOV	MÚ/OÚ ŽIDLOCHOVICE	

AKCE	II/416 Měnín - Blučina, most 416-011 (přes D2)	DATUM	04/2023
		FORMÁT	10xA4
		MĚŘÍTKO	1:100; 1:200
ČÁST	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ	STUPEŇ	PDPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	L-22-027-000
PŘÍLOHA	(SO 201 - Most ev.č. 416-011) FÁZE REKONSTRUKCE	ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY 15