

Číslo smlouvy objednatele: 283/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 076. 61

Číslo dodatku č. 1 objednatel: 530/2020

Číslo dodatku č. 2 objednatel: 886/2020

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „III/37915 Brno, Seifertova“ - PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF S.R.O.

**jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR
MOSTY“**

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena

IČO: 255 64 901
sp. zn. C 33954

_____ jednatel a ředitelem společnosti

_____ jednatelkou společnosti

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 19. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- I přes včasné rozeslání žádostí o vydání stanovisek a vyjádření na dotčené orgány a vlastníky technické infrastruktury, nebyla vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury doručena zhotoviteli v obvyklé lhůtě 30 dnů (čl. VI. odst. 2 smlouvy).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept PDPS, SP do 15. 6. 2020

Konečná PDPS, SP do 30. 6. 2020

IČ do 20. 7. 2020

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatcem.

V Brně, dne

V Brně, dne **19-08-2020**




PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY