

Číslo smlouvy objednatele: 764/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1033/2020
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1148/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 068/1/2020 (1856.0241068LPO)

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/386 KUŘIM PRŮTAH, 2. ETAPA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komárkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupený [REDACTED]

IČO: 452 74 924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Změna rozsahu výměny stávajících konstrukčních vrstev a provedení lokálních sanací na základě zjištění skutečného stavu po odkrytí. V průběhu provádění byly takřka v celém úseku zastiženy dostatečně mocné a únosné stávající konstrukční vrstvy. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jejich částečném ponechání. Bylo provedeno pouze jejich profrézování a byla položena podkladní asfaltová vrstva ACP. V km 0,696-0,737 vlevo a v km 0,816-0,863 také vlevo však komunikace postrádala dostatečně mocné stávající konstrukční vrstvy. Po odtěžení komunikace na úroveň zemní pláně bylo navíc nutné po konzultaci s projektantem provést sanaci pláně tl. 400mm - výměna neúnosného podloží s použitím geotextílie. Pro zajištění spoje nový-stávající kryt byla přes tuto spáru položena výztužná vrstva z geomřížoviny.
- Zapravení trhlin. V rámci pochůzky stavby po odfrézování stávajícího krytu bylo zjištěno větší množství trhlin, než předpokládala PDPS, které je nutno zapravit.
- Úprava ploch asfaltových vrstev dle zaměření skutečného provedení. Geodetickým zaměřením skutečného provedení bylo zjištěno, že bylo položeno menší množství asfaltových vrstev o cca 9,5m². Související položky jsou z rozpočtu odečteny.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3.056.074,34 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 30.9.2020



EUROVIA CS, a.s.

V Brně, dne 02-10-2020



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt: II/386 Kuřim průtah, 2.etapa

Rekapitulace pro dodatek č. 2 SOD

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Legionářská km 0,414 - 0,863	2 939 712,25	122 563,69	-125 701,60	2 936 574,34
Stavba celkem - stavební náklady celkem		2 939 712,25	122 563,69	-125 701,60	2 936 574,34

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
000	Ostatní náklady	109 500,00			109 500,00
000	Vedlejší náklady	10 000,00			10 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		119 500,00	0,00	0,00	119 500,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	3 059 212,25	122 563,69	-125 701,60	3 056 074,34



Soupis prací TDK 1

Stavba: II/386 Kufřim průtah, 2. etapa
Rozpočet: SO 101 Legionářská km 0,414 - 0,863
Změna: změna číslo 1 Výměna KV a sanace pláň - VÍCEPRÁCE

Poř. číslo	Kód položky	Variant:	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
			Zemní práce					
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	18 306	2 580,00		47 229,48
			Zemní práce					
			Komunikace					
10	57475		VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŘÍŽOVINY	M2	76,410	132,00		10 086,12
13	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 70MM	M2	2,510	660,00		1 656,60
			Komunikace					
			Nové položky					
NP1	123735		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	55,784	212,00		11 826,21
NP2	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	55,784	541,00		30 179,14
NP3	289971		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	139,460	72,00		10 041,12
			Nové položky					
			Celkem bez DPH					111 018,67 Kč



Soupis prací TDK 1

Stavba: II/386 Kuřim průtah, 2. etapa
Rozpočet: SO 101 Legionářská km 0,414 - 0,863

Změna Změna číslo 1 Výměna KV a sanace pláňe - MĚNĚPRÁCE

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Variant: 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková 9	Cena Celkem 10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	-8,566	200,00	-1 913,20
		0	Všeobecné konstrukce a práce				-1 913,20
		1	Zemní práce				
2	113325		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO	M3	-47,816	965,00	-46 142,44
5	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	-119,540	18,00	-2 151,72
		1	Zemní práce				-48 294,16
		5	Komunikace				
6	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	-119,540	343,00	-41 002,22
7	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	-119,540	215,00	-25 701,10
8	572151		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 2,5KG/M2	M2	-119,540	24,00	-2 868,96
		5	Komunikace				-69 572,28
			Celkem bez DPH				-119 779,64 Kč



Soupis prací TDK 1

Stavba: II/386 Kuričim průtah, 2. etapa
Rozpočet: SO 101 Legionářská km 0,414 - 0,863
Změna: změna číslo 2 Vyspráva tržlin - VÍCEPRÁCE

1	Poř. číslo	2	Kód položky	3	4	5	6	9	10
	4		11372		Zemní práce FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,831	2 580,00	2 143,98
					Zemní práce				
	10		57475		Komunikace VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍZOVINY	M2	11,870	132,00	1 566,84
	13		574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM	M2	11,870	660,00	7 834,20
					Komunikace				9 401,04
									11 545,02 Kč
					Celkem bez DPH				



Soupis prací TDK 1

II/386 Kuřim průtah, 2. etapa

SO 101 Legionárska km 0,414 - 0,863

změna číslo 3 Zaměření skutečného provedení - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

Rozpočet:

Změna

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková 9	Cena Celkem 10
	5		Komunikace				
9	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-18,920	14,00	-264,88
11	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	-9,460	274,00	-2 592,04
12	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	-9,460	285,00	-2 696,10
14	574Z0		PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUCNOSTÍ	M2	-9,460	39,00	-368,94
	5		Komunikace				-5 921,96
			Celkem bez DPH				-5 921,96 Kč

