

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/430 Velatice (Maxlůvka) mosty 430-007, 008 - DÚR/DSP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDACTED] předsedou představenstva

IČO: 427 67 377
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED] zástupcem vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ

IČO: 276 96 880
sp. zn. C 52797

O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 9. 4. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 8. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 17. 1. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

Důvodem je požadavek objednatele, aby nový most splnil požadavky 1. kategorie kontrolních návrhových průtoků oproti zařazení do 3. kategorie dle předpokladu z investičního záměru, ze kterého projektové řešení vycházelo. S tímto požadavkem souvisí vícepráce, které zhotovitel musí provést na již rozpracovaném díle. Zpracování nového hydrotechnického výpočtu pro splnění normových rezerv nad NP, KNP v 1. kategorii (návrh v IZ splňoval jen 3. kategorii). Na základě zpracovaného nového hydrotechnického výpočtu bylo zjištěno, že je potřeba rozšířit mostní otvoru a zvednout niveletu mostu, což bude mít za následek také nutnost řešení navazující komunikace ve větším rozsahu včetně napojení šesti sjezdů a prodloužení úpravy přemostovaného toku. Dále také přepracování přeložky

kanalizace VAS Brno a přeložky sdělovacího vedení Cctin pro zvednutou niveletu. V průběhu projekčních prací bylo v již zaměřeném území nově zřízeno elektrické vedení s trafostanicí, které bude nutno doměřit a zahrnout do řešených přeložek inženýrských sítí vyvolaných stavbou. Již zpracovaný plán organizace výstavby předpokládal provádění stavby při plné uzavěře mostu s objízdnou trasou navrženou po dálnici. Krajský úřad toto zmítl a zhotovitel provedl návrh a cenové posouzení 3 variant řešení dopravy během výstavby s využitím bypassu a mostního provizoria s podrobným popisem souvisejících problémů.

Žádosti o závazná stanoviska, stanoviska či vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení byly rozeslány koncem 02/2020. V rámci zajišťování dokladové části byly řešeny připomínky Povodí Moravy, Policie ČR, společnosti B.ON a nesouhlas okolních obcí s objízdnými trasami. Nouzový stav vyhlášený vládou zbrzdil vyřizování dokladů a řešení připomínek dotčených orgánů a účastníků řízení a k 31.07.2020 stále chybí stanovisko odboru ŽP MěÚ Šlapanice (zhotovitel nežádal o koordinované stanovisko, ale jednotlivými žádostmi na jednotlivé odbory tak, aby co nejméně brzdil přípravu stavby), závazné stanovisko silničního správního úřadu podle § 40 zák. o pozemních komunikacích (KÚ JMK), stanovisko obce Velatice a stále přetrvává nesouhlas PČR s úpravou stávajících nenormových sjezdů na sousední pozemky, které dle původního zadání zakázky neměly být vůbec dotčeny a jejich případné zúžení si vyžádá projednání s majiteli připojovaných průmyslových areálů a PČR. I přes veškerou snahu zhotovitele se nepodařilo získat všechny doklady potřebné pro podání žádosti o společné povolení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Zpracování řešení dle požadavku Povodí Moravy k odsouhlasení	do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 1
Koncept DÚR/DSP, průzkumy	do 1 měsíce od potvrzení řešení požadovaného Povodím Moravy objednatelem
Konečná DÚR/DSP	do 10 pracovních dnů od zaslání připomínek ke konceptu DÚR/DSP dle čl. II. odst. 6. této smlouvy
IČ	do 30.11.2020

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Cena:

Cena celkem bez DPH

994 342,- Kč

Rekapitulace:

Původní cena bez DPH	767 542,- Kč
Vícepráce	226 800,- Kč
Nová cena celkem bez DPH	994 342,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě 4 faktur, 1. faktura bude vystavena pro geologický průzkum + průzkum inženýrských sítí + dendrologický průzkum, 2. faktura pro výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu, 3. faktura pro ověření existence a polohy inženýrských sítí + DÚR/DSP + záborový elaborát dle původní smlouvy a 4. faktura pro IČ a vícepráce dle dodatku č.3. Lehota splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelcem.


Nedílnou součástí dodatku č. 3 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Ostravě, dne 17.8.2020



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických
osob s názvem „DPO – Viadesigne – RD
SÚS.JMK“

V Brně, dne 19-08-2020



Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH	
DÚR/DSP	495 000 Kč	
Vícepráce projekčních prací dle dodatku č.3	207 200 Kč	
Inženýrská činnost (IČ)	113 642 Kč	
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	700 Kč	
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Geologický průzkum	78	54 600 Kč
Ověření existence a polohy inženýrských sítí	24	16 800 Kč
Průzkum inženýrských sítí	24	16 800 Kč
Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	48	33 600 Kč
Dodatečné zaměření dle dodatku č.3	28	19 600 Kč
Dendrologický průzkum, bude-li nutno zajistit povolení ke kácení dřevin	21	14 700 Kč
Průzkumy celkem	195	156 100 Kč
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnosti dle smlouvy o projektové přípravě	32	22 400 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH*		994 342 Kč

*Součet cen DÚR/DSP, Inženýrská činnost a Průzkumy, Záborový elaborát celkem

V Ostravě, dne

s názvem „DPO – Viadesigne – RD SUSJMK“