

Číslo smlouvy objednatele: 1292/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 397/2020
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 583/2020
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1154/2020
Ev. č.

Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/0208

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/602 Říčany průtah - DSP, IČ, průzkumy

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost: AFSAG PONT

AF-CITYPLAN s.r.o. (vedoucí společnosti)

sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED], jednatelem

IČO: 473 07 218
sp. zn. C 25005

SAGASTA s.r.o. (člen společnosti)

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO: 045 98 555
sp. zn. C 250116

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) (člen společnosti)

sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED], jednatelem

IČO: 407 63 439
sp. zn. C 2994

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 26. 11. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 4. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 22. 5. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- S ohledem na současný stav mostů 602-011 a 00215-1 musely být zpracovány dodatečné DGN = navýšení ceny za průzkumy. Dle výstupů z DGN pro most 602-011 bylo zjištěno, že most není možné sanovat podle předpokladu a není možné postupovat dle zadání projektové dokumentace. Most 602-011 nebude předmětem této zakázky, čímž dochází ke snížení ceny za DSP. S ohledem k těmto skutečnostem a změně trasování kanalizace oproti DÚR došlo k úpravám dílčích termínů plnění a platebních podmínek.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy mimo hlukovou studii a DGN	do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy
Koncept DSP, hluková studie a DGN	do 31. 10. 2020
IČ	do 30 kalendářních dnů po předání konceptu DSP
Konečná DSP	do 31. 1. 2021

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.568.375,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy mimo hlukovou studii a DGN, druhá faktura pro část díla – hluková studie, DGN mostů, 85 % DSP a záborový elaborát a třetí faktura pro část díla – 15 % DSP a IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Praze, dne


12 -10- 2020

V Brně, dne 21 -10- 2020



jednatel

AFRY CZ s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH	
DSP celkem	858 175,-	
Inženýrská činnost (IČ)	110 000,-	
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	500,-	
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
dendrologický průzkum	150	75 000,-
ověření existence a polohy inženýrských sítí (část SÚS JMK)	80	40 000,-
hluková studie	300	150 000,-
průzkum inženýrských sítí (část SÚS JMK)	60	30 000,-
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu (část SÚS JMK)	270	135 000,-
DGN SO 201 Most 602-011, DGN SO 202 Most 00215-1	180,4	90.200,-
Průzkumy celkem		520 200,-
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	160	80 000,-
Cena celkem bez DPH*		1 568 375,-

*Součet cen DSP, Inženýrská činnost, Průzkumy a Záborový elaborát celkem

V Praze, dne 12 -10- 2020

