

---

# ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU II/408 HRANICE KRAJE - ŠTÍTARY 4. ETAPA

---

Zadavatel veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

## ROZHODUJE

**o zrušení veřejné zakázky na stavební práce „II/408 hranice kraje – Štítary 4. etapa“.**

### Odůvodnění:


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje jako zadavatel zahájila dne 18.8.2020 zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce odesláním oznámení do věstníku veřejných zakázek. Lhůta pro podání nabídek skončila dne 16.9.2020. Z důvodu opakovaných požadavků na vysvětlení či doplnění nabídky účastníka, jehož nabídka se po hodnocení nabídek umístila jako první v pořadí, bylo rozhodnuto o výběru dne 15.10.2020. Jedním z účastníků zadávacího řízení byla podána dne 30.10.2020 námitka proti úkonu zadavatele, a to proti rozhodnutí o výběru dodavatele.

Zadavatel stavbu II/408 hranice kraje – Štítary 4. etapa zařadil do své žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ( dále jen SFDI) na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2020. Rozpis projektů včetně stavby II/408 hranice kraje – Štítary 4. byl schválen k financování z rozpočtu SFDI. Na financování z rozpočtu SFDI byla s fondem uzavřena smlouva dne 17.9.2020. Podle podmínek smlouvy lze financovat pouze stavební práce realizované a vyfakturované v roce 2020.

Zadavatel vzhledem k tomu, že nemá zajištěny jiné finanční prostředky na financování stavby než z prostředků SFDI pro rok 2020, stanovil termín dokončení stavby v zadávacích podmínkách tak, aby splnil podmínky smlouvy se SFDI. V době zahájení zadávacího řízení při obvyklém průběhu zadávacího řízení byl stanovený termín reálný. Vzhledem k délce zadávacího řízení však již není reálně možné stavbu v roce 2020 realizovat a dokončit, tzn. že zadavatel přišel o zdroj financování stavby a jiné zdroje nemá k financování stavby zajištěny.

Vzhledem k popsanému ruší zadavatel zadávací řízení z důvodu, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval

V Brně dne 6.11.2020



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic*

*Jihomoravského kraje,*

*příspěvková organizace kraje*

*Žerátinovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO*

*IČO: 709 32 581 (99)ř*