

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO II/418 ÚJEZD U BRNA – OTNICE, 2. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO: 480 35 599

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích

sp. zn. C 8032

Zastoupena Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 10. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 12. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 16. 7. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Sanace zemní pláně. Z důvodu nízké únosnosti zeminy v aktivní zóně vozovky a vztlínající podzemní vodě na úroveň parapláně, byla zhotovitelem navržena sanace zemní pláně v tloušťce 30cm ŠD 63/150 (nad rámec projektu).
- Upřesnění prováděných prací. Na základě geodetického zaměření skutečného stavu byly upraveny plochy prováděných prací a požadavku majitele sousedních nemovitostí o prodloužení propustku pro nemožnost nájezdu zemědělské techniky.
- Dopravně inženýrská opatření. Z důvodů havarijního stavu okrajů vozovky nebylo možné zabezpečit kyvadlový průjezd po jedné polovině vozovky a současně provádět stavební práce na polovině druhé. V průběhu tedy došlo ke změně dopravně inženýrského opatření a byla uzavřena část opravované vozovky vždy v obou směrech.
- Upřesnění prováděných prací.
Na základě geodetického zaměření skutečného stavu byly upraveny plochy prováděných prací.
Zhotovitel nepotřeboval RDS ke zdárnému dokončení díla, proto nebyla zpracována. Geometrický plán nebyl zpracován, protože stavbou nebyly zasaženy cizí pozemky. Vydání povolení zvláštního užívání komunikací správní orgán nevyžadoval. S ohledem na vícepráce na stavbě, bylo nutné prodloužit i stanovení přechodného dopravního značení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

48.733.373,64 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


V Brně, dne 19 -10- 2020



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



V Brně, dne 22 -10- 2020



Ing. Zdeněk Komůrka

Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt: II/418 Újezd u Brna - Otlice

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady	Rozpočet dle dodatku č. 1			Rozpočet dle dodatku č. 2			Rozpočet dle dodatku č. 3			
	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
E-ZOV	242 196,00	293 057,16	242 196,00	293 057,16	242 196,00	293 057,16	-107 388,00	53 452,50	188 240,50	227 795,21
SO 102	36 183 744,47	43 782 330,81	40 356 232,47	48 831 041,29	46 830 813,99	56 665 284,93	-778 457,51	196 308,00	46 248 664,48	55 960 884,02
SO 102.7.1	213 294,20	258 085,98	213 294,20	258 085,98	213 294,20	258 085,98			213 294,20	258 085,98
SO 102.7.2	76 019,90	91 984,08	76 019,90	91 984,08	76 019,90	91 984,08			76 019,90	91 984,08
SO 102.7.3	261 726,80	316 689,43	261 726,80	316 689,43	261 726,80	316 689,43	-1 120,50		260 606,30	315 333,62
SO 102.7.4	728 862,55	881 923,69	728 862,55	881 923,69	728 862,55	881 923,69	-1 354,05	17 519,76	745 028,26	901 484,19
SO 301	618 000,00	747 780,00	618 000,00	747 780,00	618 000,00	747 780,00			618 000,00	747 780,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem	38 323 843,92	46 371 851,14	42 496 331,92	51 420 561,62	48 970 913,44	59 254 805,26	-888 320,06	267 280,26	48 349 873,64	58 503 347,10

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet			Nabídkový rozpočet			Nabídkový rozpočet			
	bez DPH	včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
SO 000	432 000,00	522 720,00	432 000,00	522 720,00	432 000,00	522 720,00			182 000,00	220 220,00
Ostatní náklady	196 500,00	237 765,00	196 500,00	237 765,00	196 500,00	237 765,00		10 000,00	201 500,00	243 815,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	628 500,00	760 485,00	628 500,00	760 485,00	628 500,00	760 485,00	-255 000,00	10 000,00	383 500,00	464 035,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH		
Finanční náklady projektu celkem	38 952 343,92	47 132 336,14	43 124 831,92	52 181 046,62	49 599 413,44	60 015 290,26	-1 143 320,06	277 280,26	48 733 373,64	58 967 382,10



Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SOII/418
E-ZOVÚjezd u Brna - Otnice
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		9	Ostatní konstrukce a práce				
2	914122	A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM vč.sloupků a upevňovacího zařízení (přenosného podstavce)	KUS	7,000	57,00	399,00
3	914123	A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ vč.sloupků a upevňovacího zařízení (přenosného podstavce)	KUS	7,000	57,00	399,00
4	914129	A	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNĚ vč.sloupků a upevňovacího zařízení (přenosného podstavce)	KSDEN	3 799,000	5,70	21 654,30
7	916112	A	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM vč. upevňovacího zařízení a napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000	34,00	68,00
8	916113	A	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ vč. upevňovacího zařízení a napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000	34,00	68,00
9	916119	A	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNĚ vč. upevňovacího zařízení a napájení z baterie včetně záložní baterie	KSDEN	396,000	17,00	6 732,00
16	916312	A	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM vč.sloupků a upevňovacího zařízení (přenosného podstavce)	KUS	2,000	57,00	114,00
17	916313	A	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ vč.sloupků a upevňovacího zařízení (přenosného podstavce)	KUS	2,000	57,00	114,00
18	916319	A	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NAJEMNĚ vč.sloupků a upevňovacího zařízení (přenosného podstavce)	KSDEN	233,000	7,00	1 631,00
21	916339	A	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NAJEMNĚ vč.sloupků a upevňovacího zařízení (přenosného podstavce)	KSDEN	4 842,000	4,60	22 273,20

9

Ostatní konstrukce a práce

53 452,60

C e l k e m

53 452,60

Změna č. 3

Vícepráce

Stavba III/418 Újezd u Brna - Ořnice
 číslo a název SO SO 102
 číslo a název rozpočtu: 102
 SIL. II/418 km 0,590 - KÚ
 SIL. II/418 km 0,590 - KÚ

Poř. č.poj.	Kod položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1014102	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU zeměna, kamenivo	T	239,400	90,00	21 546,00
0			zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce. Všeobecné konstrukce a práce				21 546,00
1	15123796		Zemní práce ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 12KM vč. naložení, odvozu na skládku a uložení	M3	119,700	480,00	57 456,00
1			Zemní práce				57 456,00
2	2621452		Základy SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO ŠD 63/150, tl. 300mm včetně dovozu, naložení a poplatku za naložení	M3	119,700	980,00	117 306,00
2			položka zahrnuje dodávku přepracovaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení nemí-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Základy				117 306,00
			Celkem				196 308,00

Změna č. 4

Vícepráce

Újezd u Brna - Otnice
SO 102.7.4. Propustky sjezdy
Proloužení propustku

II/418

Stavba

číslo a název SO

číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
3	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM vč. naložení, odvozu na skládku a uložení	M3	3,125	820,00	2 562,50
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp z propustného nenamrzavého materiálu (šterkopiesek), hutnit na ID 0,85 nebo PS 100%. Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natežení, doprava, uložení, hutnění, atp.).	M3	1,875	900,00	1 687,50
Zemní práce							4 250,00
4 Vodotrné konstrukce							
5	451113		PODKL A VYPLN VRSTVY Z DÍLCŮ BETONU DO C16/20 (B20) beton C16/20 - XA1, podkladní prahy pod potrubí	M3	0,019	7 800,00	149,76
6	451311		PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 podkladní beton C8/10	M3	0,750	350,00	262,50
Vodotrné konstrukce							412,26
8 Potrubí							
11	899524		OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/80 (B30) beton C25/30 - XF2, vč. izol. nátěru proti zemní vlhkosti Np+2xNa	M3	0,925	3 900,00	3 607,50
Potrubí							3 607,50
9 Ostatní konstrukce a práce							
12	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Trouby železobetonové hrdlové DN 400 (odolné prostředí XF4), na vstoku a výstoku trouby seříznuty se šikmým čelem.	M	2,500	2 140,00	5 350,00
14	966346		BOURANÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM odstranění trub včetně případného obetonování a lože, vč. naložení, odvozu na skládku a uložení	M	2,500	1 560,00	3 900,00
Ostatní konstrukce a práce							9 250,00
Celkem:							17 519,76

Změna č. 4

Mění práce

Stavba II/418 Újezd u Brna - Otnice
číslo a název SO SO 102.7.4. Propustky sjezdy
číslo a název rozpočtu: Prodloužení propustku

102.7.4. PROPUSTKY SJEZDY			
Položka	Text	m.j.	Cena
2	014102 POPLATKY ZA SKLADKU	T -15,046	90,00 -1 354,05
Celkem			-1 354,05

Újezd u Brna - Otnice
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

III/418
E-ZOV

Stavba
číslo a název SO

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		9	Ostatní konstrukce a práce					
1	91400	A	DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svíselých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značek) a jeho následné odstranění	KUS	- 29,000	34,00	- 986,00	
5	915321	A	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLADKA barva oranžová	M2	- 13,000	791,00	- 10 283,00	
6	915322	A	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ barva oranžová	M2	- 13,000	91,00	- 1 183,00	
10	916122	A	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM vč. upevňovacího zařízení a napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	- 4,000	170,00	- 680,00	
11	916123	A	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ vč. upevňovacího zařízení a napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	- 4,000	170,00	- 680,00	
12	916129	A	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE vč. upevňovacího zařízení a napájení z baterie včetně záložní baterie	KSDEN	- 90,000	74,00	- 6 660,00	
13	916152	A	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM vč. upevňovacího zařízení a napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	- 9,000	226,00	- 2 034,00	
14	916153	A	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ vč. upevňovacího zařízení a napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	- 9,000	226,00	- 2 034,00	
15	916159	A	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNE vč. upevňovacího zařízení a napájení z baterie včetně záložní baterie	KSDEN	- 180,000	407,00	- 73 260,00	
19	916332	A	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM vč. sloupků a upevňovacího zařízení (přenosného podstavce)	KUS	- 141,000	34,00	- 4 794,00	
20	916333	A	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ vč. sloupků a upevňovacího zařízení (přenosného podstavce)	KUS	- 141,000	34,00	- 4 794,00	
Ostatní konstrukce a práce							- 107 388,00	
Celkem							- 107 388,00	

Měnění práce

Změna č. 6

Stavba II/418 Újezd u Brna - Otnice
 číslo a název SO SO 102 SIL. II/418 km 0,590 - KÚ

Položka	Text	m.j.	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	POPLATKY ZA SKLADKU	T	-2 760,680	90,00	-248 461,20
2	POPLATKY ZA SKLADKU	T	-18,837	90,00	-1 695,33
5	KACENÍ STROMŮ D KMIENE DO 0,5M	KUS	-13,000	1 800,00	-23 400,00
13	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	-9,750	150,00	-1 462,50
32	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPISKU	M3	-2,225	600,00	-1 335,00
45	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S	M3	-21,060	4 800,00	-101 088,00
46	VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	-200,000	150,00	-30 000,00
48	KRYT ZE SILNIČNÍCH DILCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	-3,000	1 550,00	-4 650,00
51	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	-1,000	1 990,00	-1 990,00
52	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET	KUS	-2,000	1 990,00	-3 980,00
62	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-18,630	136,00	-2 533,68
64	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	-18,625	272,00	-5 066,00
66	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-9,000	500,00	-4 500,00
67	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	-24,350	500,00	-12 175,00
68	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	-35,000	395,00	-13 825,00
69	100MM	M	-5 519,500	30,00	-165 585,00
71	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	-225,140	695,00	-156 472,30
Celkem					-778 219,01

Měněpráce

Změna č. 7

Stavba II/418 Újezd u Brna - Otrnice
číslo a název SO SO 102 SIL. II/418 km 0,590 - KÚ

102.7.2. PROPUSTEK V KÚM 2,553			
Položka	Text	m.j.	Cena
2	014102 POPLATKY ZA SKLADKU	T -2,65	90,00
Celkem			-238,50

Změna č. 8

Měněpráce

Stavba II/418 Újezd u Brna - Otnice
číslo a název SO SO 102 SIL II/418 km 0,590 - KÚ

102.7.3 PROPUSTEK V KM 2,770			
Položka	Text	m.j.	Cena
2	014102 POPLATKY ZA SKLADKU	T	-12,45
Celkem			-1 120,50

Změna č. 9

Měněpráce

Stavba III/418 Újezd u Brna - Otnice

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady							
Ostatní náklady							
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	množství	celková částka	
1	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	1,000	KPL	150 000,00	-1,00	-150 000,00
4	02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	1,000	KPL	100 000,00	-1,00	-100 000,00
Celkem							-250 000,00

Vedlejší náklady							
Vedlejší náklady							
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	množství	celková částka	
6	00006	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodn	1,000	KPL	5 000,00	-1,00	-5 000,00
Celkem							-5 000,00

Vícepráce

Změna č. 9

Újezd u Brna - Otnice
Ostatní a vedlejší náklady

II/418
SO 000
Vedlejší

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
5	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasných dopravních značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	
Všeobecné konstrukce a práce							10 000,00	
0							10 000,00	
Celkem							10 000,00	