

Číslo smlouvy objednatele: 878/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 807/2020
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1145/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 032/1/2019
(1856.9241032FVI)

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „II/420 DOLNÍ VĚSTONICE PRŮTAH A MOST 420-012“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupený

IČO: 452 74 924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 7. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění pro posun termínu plnění

- Geometrické plány nebylo možné v termínu předat z důvodu chyby v digitální katastrální mapě (DKM), která vznikla při pozemkových úpravách a nebyla katastrálním úřadem vyřešena.

Zdůvodnění pro změnu ceny díla

- Dolní Věstonice průtah. Dopravně inženýrské opatření: - položka č. 25 - fakturováno dle skutečnosti.
- Dolní Věstonice průtah. SO 101: - položky č. 1, 13, 19, 25, 39, 42, 58, 65, 66, 79, 67, 85 - fakturováno dle skutečnosti.
- Dolní Věstonice, most 420 – 012. SO 101: - položky č. 7, 14, 23, 26, 27, 30, 31 - fakturováno dle skutečně provedených prací.
- Dolní Věstonice, most 420 – 012. SO 103: Položky č. 1, 3, 4, 5 a 6 - fakturováno dle skutečně provedených prací.
- Dolní Věstonice, most 420 – 012, most. SO 201: Položka č. 11 - fakturováno dle skutečně provedených prací.
- Dolní Věstonice, most 420 – 012. SO 201.1: Položka č. 3 - fakturováno dle skutečně provedených prací.
- Dolní Věstonice, most 420 – 012. SO 402: Položky č. 3, 5 a 7 - fakturováno dle skutečně provedených prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Termín zahájení stavebních prací

do 30 dnů od předání staveniště

Dokončení stavebních prací

**do 244 dnů od předání staveniště
bez zimní přestávky**

V roce 2019 bude proveden :

II/420 Dolní Věstonice průtah - objekt SO 101,
101.1

II/420 Dolní Věstonice, most ev.č. 420-012 –
nejpozději v srpnu 2019 budou zahájeny práce na
provizorní komunikaci SO 103 a do konce roku
2019 bude zřízen SO 103 a SO 202 , proveden SO
201.1 a v rámci SO 201 bude provedeno rozebrání
ocelové konstrukce a zahájeny práce na její sanaci.

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 120 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

45.867.891,80 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne

V Brně, dne



EUROVIA CS, a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka



Digitální podpis:
04.11.2020 10:14

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt: II/420 Dolní Věstonice průtah a most 420-012

		Rozpočet dle dodatku č. 1				Rozpočet dle dodatku č. 2			
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Mínipráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
I. Objekty SÚS JMK									
1 - II/420 Dolní Věstonice průtah									
SO 101	Dolní Věstonice průtah	10 568 666,81	12 788 086,84	10 568 666,81	12 788 086,84	-135 616,86		10 433 049,95	12 623 990,44
SO 101.1	Dolní Věstonice průtah - chodníky a sjezdy	448 434,86	542 606,18	448 434,86	542 606,18			448 434,86	542 606,18
E	DIO - přechodné dopravní značení	611 304,00	739 677,84	611 304,00	739 677,84	-403 380,00		207 924,00	251 588,04
mezisoučet		11 628 405,67	14 070 370,86	11 628 405,67	14 070 370,86	-538 996,86		11 089 408,81	13 418 184,66
2 - II/420 Dolní Věstonice, most cv.č. 420-012									
SO 101	Úprava komunikace	1 873 902,15	2 267 421,60	1 873 902,15	2 267 421,60	- 52 114,74		1 821 787,41	2 204 362,77
SO 102	Dopravné inženýrská opatření	103 140,00	124 799,40	103 140,00	124 799,40			103 140,00	124 799,40
SO 103	Provozní komunikace	1 700 112,93	2 057 136,65	1 700 112,93	2 057 136,65	- 342 332,05		1 357 780,88	1 642 914,86
SO 201	Most	24 576 313,83	29 737 339,73	26 215 687,13	31 720 981,43	- 9 108,81		26 206 578,32	31 709 959,77
SO 201.1	Most - bourací práce	1 403 566,66	1 698 315,66	2 345 372,68	2 837 900,94	- 18 676,00		2 326 696,68	2 815 302,98
SO 202	Provozní přemostění	767 313,40	928 449,21	767 313,40	928 449,21			767 313,40	928 449,21
SO 402	Přeložka telekomunikačního kabelu PMO	455 243,22	550 844,30	455 243,22	550 844,30	- 2 056,92		453 186,30	548 355,42
mezisoučet		30 879 592,19	37 364 306,55	33 460 771,51	40 487 533,53	- 424 288,52	0,00	33 036 482,99	39 974 144,42
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		42 507 997,86	51 434 677,41	45 089 177,18	54 557 904,39	-963 285,38	0,00	44 125 891,80	53 392 329,08

I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Mínipráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
OSTATNÍ NÁKLADY		910 000,00	1 101 100,00	910 000,00	1 101 100,00			910 000,00	1 101 100,00
I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady celkem		910 000,00	1 101 100,00	910 000,00	1 101 100,00	0,00	0,00	910 000,00	1 101 100,00

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Mínipráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady		43 417 997,86	52 535 777,41	45 999 177,18	55 659 004,39	-963 285,38	0,00	45 035 891,80	54 493 429,08

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Mínipráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
OSTATNÍ NÁKLADY		134 000,00	162 140,00	134 000,00	162 140,00			134 000,00	162 140,00
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		134 000,00	162 140,00	134 000,00	162 140,00	0,00	0,00	134 000,00	162 140,00

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Mínipráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
VEDEJŠÍ NÁKLADY		698 000,00	844 580,00	698 000,00	844 580,00			698 000,00	844 580,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		698 000,00	844 580,00	698 000,00	844 580,00	0,00	0,00	698 000,00	844 580,00

II. Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Mínipráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem		832 000,00	1 006 720,00	832 000,00	1 006 720,00	0,00	0,00	832 000,00	1 006 720,00

I. + II. Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Mínipráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM		44 249 997,86	53 542 497,41	46 831 177,18	56 665 724,39	-963 285,38	0,00	45 867 891,80	55 500 149,08

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK II/420 Dolní Věstonice - průtah a most 420-012 - TDK 2**Objekt:** Změna 6 1 - E DIO Přechodné dopravní značení**Rozpočet:** Méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.**Základní cena:** -403 380,00 CZK**Cena celková:** -403 380,00 CZK**DPH:** -84 709,80 CZK**Cena s daní:** -488 089,80 CZK**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -403 380,00 CZK**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



Stavba:	TDK II/420 Dolní Věstonice - průtah a most 420-012 - TDK 2
Objekt:	Změna 6 1 - E DIO Přechodné dopravní značení
Rozpočet:	Méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Méněpráce		Rozpočet					
25	9163A9		INFORMAČNÍ VOZÍK LED nájemné 2,00*90= 180,00	KSDEN	-180,0000	2 241,00	-403 380,00
Méněpráce		Rozpočet					
		-403 380,00					
Celkem:							-403 380,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK II/420 Dolní Věstonice - průtah a most 420-012 - TDK 2**Objekt:** Změna 7 SO 101 Dolní Věstonice průtah**Rozpočet:** Méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.**Základní cena:** -135 616,86 CZK**Cena celková:** -135 616,86 CZK**DPH:** -28 479,54 CZK**Cena s daní:** -164 096,40 CZK**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -135 616,86 CZK**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK II/420 Dolní Věstonice - průtah a most 420-012 - TDK 2
Objekt: Změna 7 SO 101 Dolní Věstonice průtah
Rozpočet: Měněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	Měněpráce	Rozpočet					
1	014112	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO Konstrukce vozovky 9,20*1,9=17,48	T	-17,4800	300,00	-5 244,00
13	12373	R	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 23,00*0,40= 9,20	M3	-9,2000	377,00	-3 468,40
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZH 23,00*0,40= 9,20	M3	-9,2000	18,00	-165,60
25	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM, V HORNINĚ TŘ. I 23*1,0= 23,00	M2	-23,0000	15,00	-345,00
39	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 0,15*29,3= 4,395	M3	-4,3950	5 348,00	-23 504,46
42	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0/125 tl. 400 mm 23,00*0,40= 9,20	M3	-9,2000	792,00	-7 286,40
58	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 764,50-685,5= 79,00	M	-79,5000	94,00	-7 473,00
65	897544		VPUSŤ ODVOD. ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 250MM 33,00 - 29,00 = 4,00	KUS	-4,0000	7 360,00	-29 440,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK II/420 Dolní Věstonice - průtah a most 420-012 - TDK 2
Objekt: Změna 7 SO 101 Dolní Věstonice průtah
Rozpočet: Méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vyrovnávací prstýnky pro úpravu šachet 17,00-13,00= 4,00	KUS	-4,0000	2 208,00	-8 832,00
67	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 17,00-13,00= 4,00	KUS	-4,0000	1 852,00	-7 408,00
79	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	-79,5000	100,00	-7 950,00
85	93543	R	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM 341,00-331,00= 10,00	M	-10,0000	3 450,00	-34 500,00
Méněpráce		Rozpočet					-135 616,86

Celkem: -135 616,86

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK II/420 Dolní Věstonice - průtah a most 420-012 - TDK 2**Objekt:** Změna 8 SO 101 Úprava komunikace**Rozpočet:** Méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.**Základní cena:** -52 114,74 CZK**Cena celková:** -52 114,74 CZK**DPH:** -10 944,10 CZK**Cena s daní:** -63 058,84 CZK**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -52 114,74 CZK**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK II/420 Dolní Věstonice - průtah a most 420-012 - TDK 2
Objekt: Změna 8 SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: Měněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	Měněpráce	Rozpočet					
7	11372	4	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 2*0,6*0,15=0,18	M3	-0,1800	1 113,00	-200,34
14	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonové lože pod krajníky 6*0,5*0,2=0,60	M3	-0,6000	3 174,00	-1 904,40
23	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 234,50-202,50=32,00	M	-32,0000	1 137,00	-36 384,00
26	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 172,,00-154,00=18,00	M	-18,0000	406,00	-7 308,00
27	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ 80,00-74,00=6,00	M	-6,0000	258,00	-1 548,00
30	919112	2	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 18,00+6,00=24,00	M	-24,0000	152,00	-3 648,00
31	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 32,00-30,00=2,00	M	-2,0000	561,00	-1 122,00
	Měněpráce	Rozpočet					-52 114,74



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK II/420 Dolní Věstonice - průtah a most 420-012 - TDK 2
Objekt: Změna 8 SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: Méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							-52 114,74

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK II/420 Dolní Věstonice - průtah a most 420-012 - TDK 2**Objekt:** Změna 9 SO 103 Provizorní komunikace**Rozpočet:** Méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.**Základní cena:** -342 332,05 CZK**Cena celková:** -342 332,05 CZK**DPH:** -71 889,73 CZK**Cena s daní:** -414 221,78 CZK**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -342 332,05 CZK**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

Stavba:	TDK II/420 Dolní Věstonice - průtah a most 420-012 - TDK 2
Objekt:	Změna 9 SO 103 Provizorní komunikace
Rozpočet:	Měněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Méněpráce		Rozpočet					
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-671,4220	300,00	-201 426,60
3	11332	1R	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	-347,9800	259,00	-90 126,82
4	11332	2	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	-37,2000	259,00	-9 634,80
5	11332	3R	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	-5,4000	259,00	-1 398,60
6	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	-35,7100	1 113,00	-39 745,23
Méněpráce		Rozpočet					
							-342 332,05
Celkem:							-342 332,05

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK II/420 Dolní Věstonice - průtah a most 420-012 - TDK 2**Objekt:** Změna 10 SO 201 Most**Rozpočet:** Méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.**Základní cena:** -9 108,83 CZK**Cena celková:** -9 108,83 CZK**DPH:** -1 912,85 CZK**Cena s daní:** -11 021,68 CZK**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -9 108,83 CZK**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK II/420 Dolní Věstonice - průtah a most 420-012 - TDK 2
Objekt: Změna 10 SO 201 Most
Rozpočet: Méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	Méněpráce	Rozpočet					
11	261514		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM	M	-4,5250	2 013,00	-9 108,83
	Méněpráce	Rozpočet					-9 108,83

Celkem: -9 108,83



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: TDK II/420 Dolní Věstonice - průtah a most 420-012 - TDK 2

Objekt: Změna 11 SO 201.1 Most - bourací práce

Rozpočet: Méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena: -18 676,00 CZK

Cena celková: -18 676,00 CZK

DPH: -3 921,96 CZK

Cena s daní: -22 597,96 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -18 676,00 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK II/420 Dolní Věstonice - průtah a most 420-012 - TDK 2
Objekt: Změna 11 SO 201.1 Most - bourací práce
Rozpočet: Méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	Méněpráce	Rozpočet					
3	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-6,4960	2 875,00	-18 676,00
	Méněpráce	Rozpočet					-18 676,00

Celkem: -18 676,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK II/420 Dolní Věstonice - průtah a most 420-012 - TDK 2**Objekt:** Změna 12 SO 402 Přeložka telekomunikačního kabelu PMO**Rozpočet:** Méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.**Základní cena:** -2 056,92 CZK**Cena celková:** -2 056,92 CZK**DPH:** -431,95 CZK**Cena s daní:** -2 488,87 CZK**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -2 056,92 CZK**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	TDK II/420 Dolní Věstonice - průtah a most 420-012 - TDK 2
Objekt:	Změna 12 SO 402 Přeložka telekomunikačního kabelu PMO
Rozpočet:	Měněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Méněpráce		Rozpočet					
3	220180301		Položení kabelu do lože v řídce zástavbě do 3 kg/m	M	-3,6600	44,00	-161,04
5	34126171		Kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 20x4x0,8 č.výrobku 1328020 210,00-206,34=3,66	M	-3,6600	305,00	-1 116,30
7	34126552		Kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 10x4x0,8 č.výrobku 1328010 210,00-206,34=3,66	M	-3,6600	213,00	-779,58
Méněpráce		Rozpočet					-2 056,92
Celkem:							-2 056,92