

Číslo smlouvy objednatele: 72/2020  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1006/2020  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1409/2020  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

### **„II/374 BRNO, UL. FRYČAJOVA, MOSTY 374-047, 048“**

---

#### **OBJEDNATEL**

##### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### **ZHOTOVITEL**

##### **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 17 628  
sp. zn. B 2144

#### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 2. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Během realizace stavby došlo k několika neočekávaným událostem, které se z titulu zásahu vyšší moci nedaly předvídat, a přes učiněná opatření se nepodařilo vzniklou ztrátu eliminovat.

Již na začátku stavby byl plánovaný postup prací narušen neodstraněním NTL plynovodního potrubí na levé straně mostu v dohodnutém termínu. Důvod neodstranění plynovodu byl kvůli internímu předpisu společnosti Gasnet, který zakazoval zásahy do plynovodních sítí v nouzovém režimu vyhlášeného vládou ČR. Neodstraněné plynovodní potrubí neumožňovalo pokračovat v bouracích pracích a pracích na betonových římsách, které byly tímto pozastaveny. K odstranění plynovodního potrubí došlo z původně dohodnutého termínu 6. dubna až 4. května 2020. Následně se technologickými postupy prodlení částečně eliminovalo, ale tato skutečnost způsobila posun plánovaných prací o 3 týdny.

Na konci července do harmonogramu stavebních prací podstatně zasáhla povodňová situace řeky Svitavy (3. povodňový stupeň), což způsobilo destrukci celoplošného lešení pod mostem ev.č. 374-047 a zachycení značného množství naplavenin do konstrukce lešení. Následky události tak způsobily další prodlení v plánovaném postupu prací.

Vzniklá prodlení a následně pak situace z důvodu nové vlny nákazy Covid 19, neumožnila, i přes snahu, vzniklou ztrátu eliminovat. V těchto důsledcích se pak některé prováděné a související dokončovací práce dostaly do nevyhovujících klimatických podmínek. Zejména realizace pochůzí izolace Tarco, kdy je dle TP nutná teplota při realizaci min 10°C, se nedá zaručit, že současné klimatické podmínky umožní, aby byla dodržena kvalita prací a následné podmínky záruk.

#### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

|                                                   |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termín předání staveniště                         | <b>na základě písemné výzvy dle odst. 7 tohoto článku<br/>(předání staveniště nejpozději do 31. 3. 2020)</b> |
| Termín zahájení stavebních prací                  | <b>do 20 dnů od předání staveniště</b>                                                                       |
| Dokončení a předání stavby                        | <b>do 30. 4. 2021</b>                                                                                        |
| Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | <b>do 30 dnů od dokončení a předání stavby</b>                                                               |
| Předání a převzetí geometrických plánů            | <b>do 90 dnů od předání stavby</b>                                                                           |

Dřívější plnění je možné.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací věcný.

V Brně dne 30. 11. 2020

V Brně, dne 30. 11. 2020

  
  
Datum: 2020.11.30  
11:45:06 +01'00'  
  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

**Ing. Zdeněk Komůrka**  
 Digitální podpis:  
30.11.2020 13:22  
**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ**

---