

Číslo smlouvy objednatele: 1132/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1486/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 078/50/2020 (1856.0241078LMI)

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/37928 NEMOJANY - PÍSTOVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupený [REDACTED]

IČ: 452 74 924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

- Řezání a zalití spár. Jelikož při projednávání uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu nebyla vyžadována částečná uzavírka po polovinách, byla upřesněna výměra řezání a zalití spár dle skutečnosti.
- Vyrovnávací vrstva z ACO 8. Na základě zaměření před stavbou a při provádění vyrovnávací vrstvy z ACO 8 (lokální nerovnosti a propadlé kraje) bylo zjištěno, že je nutné navýšit její kubaturu tak, aby výsledná vrstva vozovky splnila a dodržela podmínky dané platnou normou.
- Poplatky za skládku. Dle skutečnosti došlo k upřesnění poplatků za skládku související s uložením odpadu na skládce za čištění příkopů.
- Předláždění krytu z betonových dlaždic se zámkem. Dle skutečnosti došlo k upřesnění výměry předláždění krytu z betonových dlaždic se zámkem.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

10.594.370,82 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne



EUROVIA CS, a.s.

V Brně, dne 03-12-2020



Ing. Zdeňěk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE TDKI

Název stavby: III/37928 Nemojany - Pístovice

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDKI		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice	10 475 531,18	384 992,44	-640 621,80	10 219 901,82
Stavba celkem - stavební náklady celkem		10 475 531,18	384 992,44	-640 621,80	10 219 901,82

II. Rekapitulace stavby - ostatní náklady a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDKI		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
	Ostatní náklady	243 150,00	0,00	0,00	243 150,00
	Vedlejší náklady	131 319,00	0,00	0,00	131 319,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem		374 469,00	0,00	0,00	374 469,00

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDKI		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		10 850 000,18	384 992,44	-640 621,80	10 594 370,82



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

ZMĚNA Č.1 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: III/37928 Nemojany - Pístovice
Objekt: 101 Silnice
Rozpočet: 101 Silnice

SO 101 -248 820,00

1	2	3	4	5	6	9	10
Per. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
	5		Komunikace				
17	58920		Výplň spar modifikovaným asfaltem ze tří profezaných spar dle pol. 919111 odměřeno z PD	M	-2 860,000	45,00	-128 700,00
	9		Ostatní konstrukce a práce				
22	919111		Řezání asfaltového krytu vozovek tl do 50mm profíznutí středové spáry a napojení na stávající asfaltové povrchy	M	-2 860,000	42,00	-120 120,00



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

ZMĚNA Č.2 - VÍCEPRÁCE

III/37928 Nemojany - Přstovice

101 Silnice

101 Silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SO 101 384 992,44

1	2	3	4	5	6	9	10
Ref. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
Komunikace							
12	572223		Spojovací posťfik z emulze do 1,0 kg/m ²	M2	5 404,000	12,00	64 848,00
			spojovací posťfik 0,6 kg/m ²				
			odměřeno z PD				
13	574A01		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8	M3	60,760	5 269,00	320 144,44
			vyrovnávací vrstva				
			odměřeno z PD				
						384 992,44	



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

ZMĚNA Č.3 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: III/37928 Nemojany - Pístovice

Objekt: 101 Silnice

Rozpočet: 101 Silnice

SO 101 -381 618,80

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

5 Komunikace

1	014402A		Poplatky za skládku	T	-1 280,600	298,00		-381 618,80
---	---------	--	---------------------	---	------------	--------	--	-------------

zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

ZMĚNA Č.4 - MĚNĚPRÁČE

III/37928 Nemojany - Pístovice

101 Silnice

101 Silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SO 101

-10 183,00

1	2	3	4	5	6	9	10
Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem

Komunikace

16	587206		Předláždění krytí z betonových dlaždic se zámkem	M2	-17,000	599,00	-10 183,00
----	--------	--	--	----	---------	--------	------------

výškové dopojení stávajících zadlážděných sjezdů

rozebrání a očištění dlaždic

vc. doplnkového kamenniva (SD tl. 0-90mm) a lože (DK tl. 40mm)

odměřeno z PD