

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO **II/381 VELKÉ NĚMČICE, MOST 381-006**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SIMOST + SUPER-KRETE – Most Velké Němčice

zastoupený správcem

SIMOST, s.r.o.

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 469 95 803
sp. zn. C 8943

a společníkem

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený [REDACTED]

IČO: 256 92 810
sp. zn. C 61708

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 4. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Nepříznivé klimatické podmínky v polovině měsíce října. Ve 42. týdnu vydatně pršelo, práce byly pozastaveny. Dne 15. října došlo k vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity na řece Svatce, přes kterou opravovaný most vede. Během několika hodin stoupla hladina řeky z obvyklých cca 1 m na cca 4,5 m. Během této povodně bylo zaplaveno okolí stavby, zejména pracovní lešení pod mostem. Ve 43. týdnu byly přednostně prováděny práce na opravě a zabezpečení povodní poškozeného lešení. Ve 44. týdnu opět nadměrně pršelo a nebylo možné provádět speciální stavební práce, zejména práce na izolačních vrstvách mostovky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Dokončení a předání stavby

do 7. 12. 2020

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení a předání
stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 2 – Harmonogram prací věcný.

V Brně, dne 30. 11. 2020



jednatel společnosti SIMOST, s.r.o.

V Brně, dne 01.12.2020



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

