

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/37913 DRÁSOV, MOST 37913-3 PŘES LUBĚ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Údržba objízdné trasy. Vzhledem ke zhoršenému stavu stávající komunikace, po které je vedena objízdná trasa a značnému provozu, který její stav rychle zhoršuje, je nutné provádět častější průběžnou údržbu jejího stavu.
- Úprava dočasného dopravního značení. K úpravám dochází na základě vydaného stanovení přechodné úpravy provozu.
- Změny v předpokládaném založení stávajícího mostu. Při demolování stávajícího mostu byl zjištěn oproti předpokladu jiný typ založení. To si vyžaduje změny ve výkopových pracích a odstraňování stávajících betonových základů ve větším rozsahu.
- Úprava rozsahu pilotážních plošin. S ohledem na zjištěné změny v založení je nutné upravit tvar a rozsah výměr pilotovacích plošin.
- Úprava výměr výztuže mostu. Úprava výměr výztuže na základě upřesnění v RDS.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

9.522.654,91 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 11-12-2020



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne 14-12-2020



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt: III/37913 Drásov, most 37913-3 přes Lubě TDK 1

Rekapitulace stavebních objektů - Objekty SÚS JMK		TDK 1		
Číslo a název objektu	Původní rozpočet bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Nový rozpočet bez DPH
		bez DPH	bez DPH	
SO 182		367346,24	0,00	842 027,53
SO 201		1 272 596,85	-452831,29	8 254 927,38
Celkem SN za stavbu	7 909 743,11 Kč	1 640 043,09 Kč	-452 831,29 Kč	9 096 954,91 Kč
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		TDK1		
Popis	Rozpočet dle SOD bez DPH	VCP	MNP	Nový rozpočet bez DPH
Ostatní náklady	292 600,00	0,00	0,00	292 600,00
Vedlejší náklady	133 100,00	0,00	0,00	133 100,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla	425 700,00	0,00	0,00	425 700,00
Rekapitulace - objekty SÚS JMK vč. ost. a vedl. nákladů		Vícepráce	Méněpráce	Nový rozpočet -
		bez DPH	bez DPH	bez DPH
Finanční náklady projektu celkem		1 640 043,09 Kč	-452 831,29 Kč	9 522 654,91 Kč

Stavba

III/37913 Drásov, most 37913-3 přes Lubě

Popis změny 1 SO 182 - Dopravně inženýrská opatření - vícepráce Objízdná trasa		Údržba objízdné trasy						
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.		změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
				Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	56360	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	220,825	878,90	194 083,09
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	15	56961	a	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	574,875	154,00	88 530,75
Změna č.1:				Vícepráce celkem				282 613,84

Popis změny 2
SO 182 - Dopravně
inženýrská opatření -
vícepráce
Dopravní značení

Úprava dočasného dopravního značení

odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	21	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	11,000	88,00	968,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	22	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	55,00	605,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	23	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 276,000	7,15	9 123,40
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	24	914952 a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	10,000	1,10	11,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	26	914953 a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	10,000	1,10	11,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	28	914959 a	SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	KSDEN	1 160,000	1,10	1 276,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	39	916722 a	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	1,10	11,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	41	916723 a	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	1,10	11,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	43	916729 a	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 160,000	1,10	1 276,00
Jednotková cena odpovídá 100% ceny dle ceníku OTSKP SPK 2020 Expertní ceny	NP2	911CC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	40,000	470,00	18 800,00
Jednotková cena odpovídá 100% ceny dle ceníku OTSKP SPK 2020 Expertní ceny	NP3	911CC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	40,000	504,00	20 160,00
Jednotková cena odpovídá 100% ceny dle ceníku OTSKP SPK 2020 Expertní ceny	NP4	911CC9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM	MDEN	4 640,000	7,00	32 480,00
Změna č.2:			Vícepráce celkem				84 732,40

Popis změny 3
SO 201 - Most ev.č.
37913-3 - vícepráce,
méněpráce
Změny v zakládání

Změny v předpokládaném založení stávajícího mostu

odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.		změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
				Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	408,336	132,00	53 900,35
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	19	131738	a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	331,000	448,42	148 427,02
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	23	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	75,200	17,60	1 323,52
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	24	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	139,400	925,10	128 958,94
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	27	17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	75,200	242,000	18 198,40
Jednotková cena odpovídá 100% ceny dle ceníku OTSKP SPK 2020 Expertní ceny	NP4	967118		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	52,420	4 630,00	242 704,60
Změna č.3:				Vícepráce celkem				593 512,83

				Méněpráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	21	131738	c	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-51,632	575,22	-29 699,76
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	26	17180	c	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-51,632	815,10	-42 085,24
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	40	28997	b	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	-147,520	39,60	-5 841,79
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	101	966158	b	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	-47,760	3 300,00	-157 608,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	105	967178		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH S ODVOZEM DO 20KM	M3	-36,000	1 672,00	-60 192,00
Změna č.3:				Méněpráce celkem				-295 426,79

Popis změny 4 SO 201 - Most ev.č. 37913-3 - vícepráce pilotážní plošiny		Úprava rozsahu pilotážních plošin						
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.		změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
				Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 193,200	132,00	157 502,40
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	20	131738	b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	596,600	223,98	133 626,47
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	25	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	815,000	336,72	274 426,80
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	36	264730		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 800MM	M	20,300	2 744,50	55 713,35
Změna č.4:				Vícepráce celkem				621 269,02

Popis změny 5 SO 201 - Most ev.č. 37913-3 - vícepráce, méněpráce Výztuž mostu	Úprava výměr výztuže mostu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.		změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
				Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	38	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1,980	27 500,00	54 450,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	44	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,126	27 500,00	3 465,00
Změna č.5:				Vícepráce celkem				57 915,00

			Méněpráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	35	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	-0,682	24 750,00	-16 879,50
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	46	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	-0,317	27 500,00	-8 717,50
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	48	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	-4,793	27 500,00	-131 807,50
Změna č.5:			Méněpráce celkem				-157 404,50