

II/425 RAJHRAD PRŮTAH – PROTIHLUKOVÝ KOBEREC

Číslo smlouvy objednatele: 971/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1504/2020

Číslo smlouvy zhotovitele 27-SOD-2020-37

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/425 RAJHRAD PRŮTAH – PROTIHLUKOVÝ KOBEREC

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena [REDACTED]

IČO: 42196868
sp. zn. B430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Dopravní signalizace - opatření dle požadavku Policie ČR. Bez dodatečně stanovené signalizace nebylo možné stavbu provést.
- Další opravy poruch komunikace a obrub průtahu, včetně doplnění podélného odvodnění. Změna vyplynula z nalezeného poškozeného povrchu a odvodnění na stavbě.
- Zvláštní užívání komunikace. Vydání povolení zvláštního užívání komunikací správní orgán nevyžadoval.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8.627.157,96 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Hradci Králové, dne

09 -12- 2020



M – SILNICE a.s.




V Brně, dne

09 -12- 2020



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE TDK č.1

Název stavby : II/425 RAJHRAD PRŮTAH - protihlukový koberec

Rekapitulace stavby		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK č. 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Komunikace	8 240 423,92	76 262,16	-92 228,12	8 224 457,96
SO 901	Dopravní opatření	59 000,00	176 400,00	0,00	235 400,00
Stavba celkem		8 299 423,92	252 662,16	-92 228,12	8 459 857,96

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK č. 1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
Vedlejší náklady		95 300,00	0,00	-2 000,00	93 300,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		169 300,00	0,00	-2 000,00	167 300,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK č. 1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Cena díla celkem	8 468 723,92	252 662,16	-94 228,12	8 627 157,96

Stavba

číslo a název 50

i.

číslo a název rozpočtu:

SO 901

Dopravní opatření

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Pomoc, práce zřiz nebo zařiz regulaci a ochranu dopravy	den	28,000	6 300,00	176 400,00
1	2720 R	den	28,000	6 300,00	176 400,00

	Dopravní opatření	
		176 400,00

[illegible]

III/425 RAJHRAD PRŮTAH - PROTIHLUKOVÝ KOBEREK

Stavba

číslo a název SO

I.

Vícepráce

číslo a název rozpočtu:

SO 101

Komunikace

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dopravní opatření								
4		11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKU	m	16,000	41,00	656,00
6		272314		ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	m3	0,480	4 242,00	2 036,16
19		89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	6,000	2 684,00	16 104,00
24		91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKU	M	16,000	486,00	7 936,00
31		93542		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽI	M	10,000	4 871,00	48 710,00
33		96632		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET STERBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM	M	10,000	82,00	820,00
Dopravní opatření								76 262,16
Celkem								76 262,16

III/425 RAJHRAD PRŮTAH - PROTIHLUKOVÝ KOBEREČ

Měněpráce

Stavba

číslo a název SO

I.

SO 101

číslo a název rozpočtu:

Komunikace

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dopravní opatření

1		014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	- 18,553	106,00	- 1 754,82
11		57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY S TKANINOU	M2	- 126,500	145,00	- 18 342,50
14		577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLVKOU MODIFIK	M	- 263,000	90,00	- 22 770,00
17		587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	- 13,000	486,00	- 6 046,00
22		915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	- 364,000	119,00	- 43 316,00

Dopravní opatření

- 92 228,12

Celkem

- 92 228,12

III/425 RAJHRAD PRŮTAH - PROTIHLUKOVÝ KOBEREK

Měněpráce

Vedlejší náklady

Stavba

číslo a název SO

I.

číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	canová soustava	Kód položky	Varianční položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
							8	9

Dopravní opatření

4		00006 R		Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	- 1,000	2 000,00	- 2 000,00
---	--	---------	--	---	-----	---------	----------	------------

Dopravní opatření

								- 2 000,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Celkem

								- 2 000,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------------