

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/39513 SYROVICE, MOST 39513-2 PŘES NÁHON

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B
zastoupena [REDACTED]

IČO: 452 74 924
sp. zn. 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 20. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Méněpráce na základě skutečného provedení stavby. Oddělovací GP nebude realizován. Pozemky dotčené stavbou zůstanou ve vlastnictví Jihomoravského kraje a obce Syrovice.
- Změna podkladu propustku. Při provádění výkopových prací byl zastižen silný výron podzemní vody, který bylo nutné řešit oddrenážováním a uzavřením vrstvou betonu. Původní cihelná klenba byla odstraněna celá, neboť byla v nevyhovujícím stavu.
- Výztuž horské vpusti. Výměra dle výkresu RDS - Tvar a výztuž vtokového objektu.
- Zvětšení rozsahu výměny vozovkových vrstev. Z důvodu nevyhovujícího stavu navazující komunikace byla výměna vozovkových vrstev provedena ve větším rozsahu oproti PDPS.
- Méněpráce na základě skutečného provedení stavby. Odláždění svahu bylo po dohodě s obcí provedeno v menším rozsahu, pouze límec okolo trouby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.326.444,79 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


V Brně, dne

V Brně, dne

14 -12- 2020



EUROVIA CS, a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE



Rekapitulace - méně práce

Stavba:

20021 III/39513 Syrovica most 39513-2

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	
Rozpočet:								
4	02945		Všeobecné konstrukce a práce					
			OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN					
Rozpočet:								
			SO_201 Most ev.č. 39513-2					
		4	Vodorovné konstrukce					
34	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
				M3	-2,400		4 056,00	-9 734,40
								-9 734,40
								Celkem bez DPH
								-25 984,40



Firma: EUROVIA CS, a.s.

Rekapitulace - vícepráce

Stavba: 20021 III/39513 Syrovice most 39513-2
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 39513-2

Celkem bez DPH 241 262,14

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková 9	Jednotková cena Celkem 10
0 Všeobecné konstrukce a práce							15 153,75
69	014112	c	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	60,615	250,00	15 153,75
1 Zemní práce							89 900,54
70	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	624,000	77,26	48 207,74
11	13193A		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR III - BEZ DOPRAVY	M3	33,675	972,83	32 760,05
15	17481		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,300	583,84	8 932,75
2 Základy							2 960,60
26	272365		VYZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,113	26 200,00	2 960,60
4 Vodotěsné konstrukce							70 980,00
30	451312	b	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	26,250	2 704,00	70 980,00
5 Komunikace							62 267,25
39	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	29,500	33,00	973,50
40	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	64,060	25,00	1 601,50
41	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	30,500	856,00	26 108,00
42	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	30,000	569,30	17 079,00
43	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	29,500	559,50	16 505,25