

Číslo smlouvy objednatele: 309/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatel: 1449/2020
Číslo dodatku č. 2 objednatel: 1543/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 523/2020

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO **II/381 VELKÉ NĚMČICE, MOST 381-006**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SIMOST + SUPER-KRETE – Most Velké Němčice

zastoupený správcem

SIMOST, s.r.o.

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti

IČO: 469 95 803
sp. zn. C 8943

a společníkem

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený Ing. Petrem Švantnerem, MBA, jednatelem společnosti

IČO: 256 92 810
sp. zn. C 61708

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 4. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění pro posun termínu plnění

- Geometrické plány není možné v termínu předat a to z důvodu toho, že 8. 10. 2020 nabylo právní moci rozhodnutí o schválení komplexních pozemkových úprav a v současné době probíhá zpracovávání digitální katastrální mapy (DKM).

Zdůvodnění změny ceny díla:

- Vzniklé méněpráce na základě zaměření skutečného provedení stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Dokončení a předání stavby

do 7. 12. 2020

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení a předání
stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 180 dnů od dokončení a předání
stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se nyní a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

16.373.893,20 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.


V Brně, dne 18. 12. 2020



Ing. Zdenek Machaň

jednatel společnosti SIMOST, s.r.o.

V Brně, dne 04-01-2021



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 381-006 II/381 Velké Němčice, most ev.č. 381-006

Objekt: SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel: Firma

Základní cena: -7 100,00 Kč

Cena celková: -7 100,00 Kč

DPH: -1 491,00 Kč

Cena s daní: -8 591,00 Kč

Měrné jednotky: KOMPLET

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -7 100,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

25.02.2020

Datum vypracování nabídky:

11.03.2020



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Starba: 381-006 II/381 Velké Němčice, most ev.č. 381-006
Objekt: SO 182 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce					
3	911CC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM 30 týdnů	MDEN	-1 000,000	2,00	-2 000,00
14	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 30 týdnů pro 2 etapy	KSDEN	-20,000	22,00	-440,00
20	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ 30 týdnů	KSDEN	-10,000	466,00	-4 660,00
9		Ostatní konstrukce a práce					-7 100,00

Celkem:

-7 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 381-006 II/381 Velké Němčice, most ev.č. 381-006

Objekt: SO 201 Most ev.č. 381-006

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 381-006

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel: Firma

Základní cena: -105 176,15 Kč

Cena celková: -105 176,15 Kč

DPH: -22 086,99 Kč


Cena s daní: -127 263,14 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 1 002,00

Náklad na měrnou jednotku: -104,97 Kč

Vypracoval zadání:



Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

25.02.2020

Datum vypracování nabídky: 11.03.2020



Firma: Firma

Strana: 3

3.6.1.6

Datum: 17.12.2020

Čas: 9:11:05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 381-006 II/381 Velké Némčice, most ev.č. 381-006

Objekt: SO 201 Most ev.č. 381-006

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 381-006

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
114	931314		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 příčná spára - vymezení rozhraní původního a nového krytu, za závěsnou zídou, podélná - provádění po polovinách	M	-18,750	90,00	-1 687,50
9			Ostatní konstrukce a práce				-2 343,75

Celkem:

-105 176,15

