

Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o projektové přípravě II/384 Brno, hrad Veveří - Bystře a Cyklostezka Svratecká – DÚR, IČ, průzkumy

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákonem mezi:

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 70932581

zastoupenou Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. Pr 287
jako objednatel na straně první

a

Společnost „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

ZHOTOVITEL 1

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO: 42767377
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10727
zastoupena [redacted]

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob
k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

a

ZHOTOVITEL 2

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO: 27696880
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797
zastoupena [redacted]

vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění
ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění
obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

jako zhotovitel na straně druhé

I.

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.9.2019 Smlouvu o projektové přípravě, číslo smlouvy
objednatel 973/2019, číslo smlouvy zhotovitele 190230, která byla změněna Dodatkem č. 1
z 21.7.2020, Dodatkem č. 2 z 14.9.2020 a Dodatkem č. 3 z 18.12.2020 (dále jen „smlouva“).
Předmětem smlouvy je příprava projektové dokumentace pro zajištění obnovy silniční sítě
v Jihomoravském kraji, a to zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro umístění
stavby, provedení potřebných studií a průzkumů a inženýrské činnosti pro stavbu II/384 Brno, hrad
Veveří – Bystře a Cyklostezka Svratecká.

II.

2.1 Vzhledem k předání nedostatečných podkladů ze strany Statutárního města Brna pro zpracování
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na Cyklostezku Svratecká, nutností dopracování
nezbytných podkladů (studie), problémům se stanovením trasy cyklostezky mimo těleso silnice
II/384 dochází k prodávám s dokončením dokumentace a navyšování plnění a ceny. Ze strany
zhotovitele došlo k dalšímu požadavku na změnu smlouvy, dodatečným službám včetně navýšení

ceny. Požadované navýšení je sice oprávněné, ale navýšení ceny by již nesplňovalo definici nepodstatných změn dle §222 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu se smluvní strany smlouvy dohodly na ukončení její platnosti a to ke dni účinnosti této dohody.

2.2 Ke dni uzavření této smlouvy bylo ze smlouvy smluvními stranami plněno:

V roce 2019

Zhotovitel předal objednateli dne 11.12.2019 část průzkumů – výškopisné a polohopisné zaměření. Objednatel za tuto část plnění v souladu se smlouvou uhradil zhotoviteli částku 196 000Kč bez DPH, tj. 237 160Kč vč. DPH.

V roce 2020

Zhotovitel předal objednateli dne 31.12.2020 část průzkumů – dendrologický průzkum, hydrogeologický průzkum, ověření existence a polohy inženýrských sítí, průzkum inženýrských sítí a studií Cyklostezky – Svratecká.

Objednatel za tuto část plnění v souladu se smlouvou uhradil zhotoviteli částku 453 600Kč bez DPH, tj. 548 856Kč vč. DPH.

2.3 Ke dni uzavření této dohody zhotovitel dále zpracoval koncept dokumentace k vydání územního rozhodnutí na stavbu II/384 Brno, hradi Veveří – Bystre včetně záborového elaborátu, tyto části plnění nebyly dosud objednateli předány.

Smluvní strany se dohodly na předání rozpracovaných částí plnění dle smlouvy a úhradě účelně vynaložených nákladů na tuto rozpracovanost.

Kompletní rozpracovanou dokumentaci, a to koncept dokumentace k vydání územního rozhodnutí na stavbu II/384 Brno, hradi Veveří – Bystre včetně záborového elaborátu, vše v digitální formě předá zhotovitel objednateli na CD nejpozději do 14 kalendářních dnů od účinnosti této dohody. Dokumentace bude předána na základě písemného protokolu.

Objednatel uhradí za předanou rozpracovanou dokumentu:

dokumentace k vydání územního rozhodnutí na stavbu

1 978 000Kč bez DPH

záborový elaborát

56 000Kč bez DPH

Celková výše ceny za poskytnuté plnění dle tohoto odstavce je dohodnuta na 2 034 000,-Kč bez DPH (slovy dva miliony třicet čtyři tisíc korun českých), tj. 2 461 140Kč vč. DPH.

Objednatel se zavazuje uhradit za předanou rozpracovanou dokumentaci cenu ve výši 2 034 000,-Kč bez DPH. Tato částka bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním předání rozpracovaného plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury. Faktura bude doručena objednateli elektronicky na adresu [redacted] a její přílohou bude kopie předávacího protokolu o předání rozpracovaných částí plnění. V případě vad faktury je objednatel oprávněn tuto vrátit k opravě, zhotovitel pak doručí fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

III.

3.1 Uzavřením této dohody, předáním rozpracovaných podkladů dle čl. II odst. 2.3 této dohody a úhradou ceny za poskytnuté plnění dle čl. II odst. 2.3 budou narovnány veškeré vztahy vzniklé na základě smlouvy, smluvní strany smlouvy prohlašují, že budou vyrovnány a nebudou mít vůči sobě v souvislosti se smlouvou žádné závazky, či nároky.

IV.

4.1 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

4.2 Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato dohoda nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru.

Číslo dohody objednatele: S/SÚSJMK/2021/131


4.3 Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dokumentů zajistí objednatel.

V Brně dne **06-05-2021**



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



V Ostravě dne 30.4.2021



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
za společnost „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD
SÚSJMK“